Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 08:50:14

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2020	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTE **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 248/2019	12	02/03/2021	R$ 1.110.006,74	100,00%
1	2020	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTE **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2020	12	02/03/2021	R$ 1.110.006,74	100,00%

Nº1/2020
Data Inicial: 02/03/2021

REFORMA GINÁSIO DE ESPORTE



R$ 1.110.006,74

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
12345

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1	2020	02/03/2020	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123456	02/03/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**1*5**70**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*4*.4**-14	RRT (CAU)	00**0*7**62**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*4*.4**-14	RRT (CAU)	00**0*7**62**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	05*.*4*.4**-14	RRT (CAU)	00**0*7**62**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*7*.4**-09	ART (CREA)	17**1*5**11**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1767	R$ 1.121.217,30	02/03/2020	
Contrato	248	2019	04.379.027/0001-98	1768	R$ 1.110.006,74	02/03/2020	100,00%
Aditivo	1	2020	04.379.027/0001-98	1945	R$ 69.127,65	01/12/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1769	Medição	1	Jurisdicionado	17/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 248/2019	8,20%
1802	Medição	2	Jurisdicionado	17/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 248/2019	13,40%
1820	Medição	3	Jurisdicionado	29/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 248/2019	25,52%

1840	Medição	4	Jurisdicionado	01/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 248/2019	30,00%
1849	Medição	5	Jurisdicionado	03/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 248/2019	33,44%
1872	Medição	6	Jurisdicionado	04/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 248/2019	34,56%
1889	Medição	7	Jurisdicionado	01/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 248/2019	39,89%
1909	Medição	8	Jurisdicionado	14/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 248/2019	76,56%
1938	Medição	9	Jurisdicionado	17/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 248/2019	82,72%
1946	Medição	10	Jurisdicionado	09/12/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
1973	Medição	11	Jurisdicionado	29/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 248/2019	90,00%
1987	Medição	12	Jurisdicionado	09/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 248/2019	100,00%
2010	Conclusão	13	Jurisdicionado	31/03/2021			

Nº1/2020
Data Inicial: 02/03/2021

REFORMA GINÁSIO DE ESPORTE

Documentos



R$ 1.110.006,74






Centro Esportivo Esperança








Centro Esportivo Esperança