Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 08:40:24

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2019	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA LINHA FURNA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 264/2019	240	02/12/2019	R$ 45.595,81	100,00%

Nº9/2019
Data Inicial: 02/12/2019

AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA LINHA FURNA



R$ 45.595,81

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
7716

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
123	2019	02/12/2019	1

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	02/12/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*0**06**	Fiscalização	Sim
CPF	04*.*3*.0**-92	ART (CREA)	20**1*3**60	Execução de Obra	Sim
CPF	04*.*3*.0**-92	ART (CREA)	20**1*3**60	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*3*.0**-92	ART (CREA)	20**1*3**60	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1729	R$ 45.595,81	02/12/2019	
Contrato	264	2019	04.368.898/0001-06	1730	R$ 45.595,81	02/12/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1731	Medição	1	Jurisdicionado	18/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 264/2019	20,83%
1732	Medição	2	Jurisdicionado	31/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 264/2019	41,24%
1754	Medição	3	Jurisdicionado	31/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 264/2019	42,00%
1792	Medição	4	Jurisdicionado	30/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 264/2019	100,00%
1791	Conclusão	5	Jurisdicionado	30/03/2020			