Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 09/11/2026 - 07:18:36

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2025	luminárias para iluminação pública em LED **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 22/2025	180	01/07/2025	R$ 270.176,15	100,00%

Nº5/2025
Data Inicial: 01/07/2025

luminárias para iluminação pública em LED



R$ 270.176,15

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
131107; 136772; 136777; 136779; 136795; 136797; 136802; 136803; 136804; 136805; 136806; 136808; 136814; 136816; 136817; 136819; 136921; 136931; 136936; 136938; 136941; 136947; 136948; 136949; 136950; 136951; 136952; 136953; 136956; 136961; 136971; 136972; 136973; 136977; 136981; 136982; 136985; 137002; 137023; 137027; 137032; 137037; 137039; 137040; 137047; 137051; 140381; 140382; 140383; 140384; 140395; 140396; 140585; 140586; 140587; 140588; 140589; 140590; 142881; 143428; 144567; 144568; 146797; 146801; 146802; 146804; 146805; 146806; 146807; 146816; 146818; 147146; 147147

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2267	2025	01/07/2025	12261
2269	2025	01/07/2025	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2053	3066	01/07/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*5**70**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*5**70**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*5**70**	Fiscalização	Sim
CPF	80*.*3*.8**-15	ART (CREA)	17**2*1**64**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10024	R$ 370.470,01	09/10/2024	
Contrato	22	2025	76.995.455/0001-56	10025	R$ 270.176,15	07/03/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10026	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 22/2025	100,00%
10046	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/08/2025			

Nº5/2025
Data Inicial: 01/07/2025

luminárias para iluminação pública em LED

Documentos



R$ 270.176,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

SUPERVISÃO:
PARANACIDADE - REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

MUNICÍPIO:	SIT	SAM	LOTE	CONCLUSÃO:
CORONEL VIVIDA	**67871**	**70**	**1**	**07/03/2025**

EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO	CNPJ/ CPF	Nº CONTRATO:
ZAGONEL ILUMINAÇÃO S.A.	**44233812000152**	**22/2025**

VALOR:
R$ 270.176,15 (DUZENTOS E SETENTA MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS*********)

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Substituição de luminárias de iluminação pública existentes por luminárias LED, incluindo troca de braços, suportes, cabos e demais acessórios, com descarte certificado.

LOCALIZAÇÃO:
CORONEL VIVIDA - PR

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Diversas ruas e avenidas do município, conforme projeto e parecer urbanístico

Em seis de maio do ano de dois mil e vinte e cinco a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

NELSON DA SILVA SPODE:80223788015
Assinado de forma digital por NELSON DA SILVA SPODE:80223788015
Dados: 2025.06.23 13:55:56 -03'00'

NELSON DA SILVA SPODE
CREA-RS 137699/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON: 04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.06.25 11:16:04-03'00'

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
CREA-PR 209761/D
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2025.06.25 14:09:08 -03'00'

ANDERSON MANIQUE BARRETO

PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Coronel Vivida, 6 de maio de 2025

ERNESTO NADAL NETO
CREA-PR 211112/D
ENGENHEIRO ELETRICISTA - PARANACIDADE