Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 09/11/2026 - 07:38:34

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2025	pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ - sam68 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 72/2024	360	03/02/2025	R$ 3.221.814,46	100,00%
2	2025	pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ - sam68 **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 2/2025	360	03/02/2025	R$ 3.221.814,46	100,00%

Nº2/2025
Data Inicial: 03/02/2025

pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ - sam68



R$ 3.221.814,46

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136766; 136790; 136795; 136816; 136921; 136929; 136951; 137029; 137032; 137039; 137041; 137051; 137055; 146817; 156580

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9868	2024	03/02/2025	12261
9870	2024	03/02/2025	12261
9869	2024	01/09/2025	12261
17673	2025	04/05/2026	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	03/02/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*2**02**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*2**02**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*0**18**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*5**95**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9927	R$ 3.221.814,46	10/09/2024	
Contrato	72	2024	76.995.455/0001-56	9928	R$ 3.221.814,46	10/09/2024	100,00%
Aditivo	2	2025	76.995.455/0001-56	10131	R$ 280.901,05	28/11/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9929	Medição	1	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	5,63%
9952	Medição	2	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	5,63%

9970	Medição	3	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	15,59%
9984	Medição	4	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	15,59%
9997	Medição	5	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	15,59%
10017	Medição	6	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	28,68%
10041	Medição	7	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	28,68%
10058	Medição	8	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	28,68%
10085	Medição	9	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	28,68%
10110	Medição	10	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	28,68%
10132	Medição	11	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	28,68%
10151	Medição	12	Jurisdicionado	05/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	28,68%
10176	Medição	13	Jurisdicionado	13/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 72/2024	100,00%
10186	Medição	14	Jurisdicionado	13/02/2026	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2025	100,00%
10193	Medição	15	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2025	100,00%
10220	Medição	16	Jurisdicionado	01/04/2026	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2025	100,00%
10245	Conclusão	17	Jurisdicionado	14/05/2026			

Nº2/2025
Data Inicial: 03/02/2025

pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ - sam68

Documentos



R$ 3.221.814,46

planilha de aditivo

ADITIVO 02 – READEQUAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO CT : 72/2024 – CE 12/2024 – SAM 68

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA
PROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
LOCAL DA OBRA:	BAIRROS SÃO CRISTÓVÃO, SÃO LUIZ, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, MADALOSSO, PRIMAVERA, CENTRO, JARDIM MARIA DA LUZ, IMARIBO, CAMILOTTI E SANTA CRUZ

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ADITIVO		
				VALOR UNIT	QUANTIDADE ADITADA	ACRÉSCIMOS
	589	**DRENAGEM**				
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	14,51	7,82	113,47
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	43,13	14,90	642,64
610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	108,76	56,00	6.090,56
610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	383,82	31,80	12.205,47
	556	**BASE / SUB-BASE**				
531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	237,87	287,10	68.292,47
531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	194,37	676,54	131.499,08
	551	**REVESTIMENTO**				
560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	0,63	931,72	586,99
589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	4.694,95	1,11	5.211,39
	557	**MEIO-FIO E SARJETA**				
810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	55,31	289,51	16.012,79
	558	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**				
511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	5,34	275,11	1.469,09
520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	39,99	969,67	38.777,10
					TOTAL	R$ 280.901,05

28/11/2025

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON: 04103271906

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON: 04103271906
Coronel Vivida - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	Mês	Abr
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			SAM	68
FIRMA EMPREITERA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50	Lote	1

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	2	DATA	09/04/2025 - qua
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	072/2024	Nº	
DATA:	10/09/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-	-	-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-
2		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	745,12	18,84%	0,34%	0,06%	14,51	2.037,20	10.811,69	8.774,49
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	593,70	19,94%	0,79%	0,16%	43,13	5.107,02	25.606,28	20.499,26
	640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	198,00		0,94%		153,55	-	30.402,90	30.402,90
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	314,00	41,40%	1,06%	0,44%	108,76	14.138,80	34.150,64	20.011,84
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	236,00	8,47%	2,81%	0,24%	383,82	7.676,40	90.581,52	82.905,12
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	90,00		1,73%		617,54	-	55.578,60	55.578,60
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	25,00	16,00%	1,56%	0,25%	2.005,66	8.022,64	50.141,50	42.118,86
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00		0,36%		1.646,75	-	11.527,25	11.527,25
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80	un	4,00	25,00%	0,35%	0,09%	2.848,34	2.848,34	11.393,36	8.545,02
	7	COMPOSIÇÃO	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	4,00	50,00%	0,07%	0,04%	534,91	1.069,82	2.139,64	1.069,82
3		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	1.051,95	13,18%	7,77%	1,02%	237,87	32.985,43	250.227,35	217.241,92
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1.643,70	13,18%	9,92%	1,31%	194,37	42.116,09	319.485,97	277.369,88
4		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	11.679,81	27,58%	0,29%	0,08%	0,81	2.608,87	9.460,65	6.851,78
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	6.574,72	13,18%	0,13%	0,02%	0,63	546,02	4.142,07	3.596,05
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	7,90	13,16%	1,15%	0,15%	4.694,95	4.882,75	37.090,10	32.207,35
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	25.815,40	20,41%	0,34%	0,07%	0,43	2.265,33	11.100,62	8.835,29
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,90	20,39%	1,88%	0,38%	4.694,95	12.347,72	60.564,85	48.217,13
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	380,51	15,40%	3,76%	0,58%	318,18	18.642,17	121.070,67	102.428,50
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	19,79	15,31%	3,53%	0,54%	5.742,98	17.401,23	113.653,57	96.252,34
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.246,14	22,08%	22,20%	4,90%	318,46	157.927,50	715.305,75	557.378,25
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,81	22,04%	20,82%	4,59%	5.742,98	147.824,31	670.837,49	523.013,18
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	80,78	50,51%	0,77%	0,39%	306,01	12.485,21	24.719,48	12.234,27
5		557	MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	3.489,64		5,99%		55,31	-	193.011,99	193.011,99
6		558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-				-	-	-	-
	511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	2.076,12		0,34%		5,34	-	11.086,48	11.086,48
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	551,40		0,68%		39,99	-	22.050,49	22.050,49
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	680,82		0,29%		13,94	-	9.490,63	9.490,63
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	21,00		0,35%		533,22	-	11.197,62	11.197,62
	1	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM:	m2	2.076,12		6,61%		102,51	-	212.823,06	212.823,06
7		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.012,70		1,23%		39,10	-	39.596,57	39.596,57
	2	COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	19,00		0,15%		262,52	-	4.987,88	4.987,88
	3	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	15,00		0,15%		317,76	-	4.766,40	4.766,40
	5	COMPOSIÇÃO	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICACÕES EM PROJETO	un	2,00		0,02%		352,19	-	704,38	704,38
	8	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICACÕES EM PROJETO	un	4,00		0,03%		241,93	-	967,72	967,72
8		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	19,00	10,53%	0,11%	0,01%	185,21	370,42	3.518,99	3.148,57
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	19,00	10,53%	0,11%	0,01%	190,97	381,94	3.628,43	3.246,49
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	34,00	20,59%	0,14%	0,03%	135,21	946,47	4.597,14	3.650,67
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	34,00	20,59%	0,24%	0,05%	226,84	1.587,88	7.712,56	6.124,68
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	34,00	20,59%	0,18%	0,04%	173,86	1.217,02	5.911,24	4.694,22
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	34,00	20,59%	0,07%	0,01%	62,14	434,98	2.112,76	1.677,78
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	34,00	20,59%	0,13%	0,03%	126,33	884,31	4.295,22	3.410,91
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00		0,48%		7.766,37	-	15.532,74	15.532,74
	09.03.02A	DAER/PRC	Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem	un	1,00		0,01%		400,27	-	400,27	400,27
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :	% PREVISTO :	15,70%	% EXECUTADO :		15,59%	SOMAS	502.185,81	3.221.814,46	2.719.628,65

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.221.814,46
Medição Acumulada:	502.185,81
Total Anterior:	181.328,25
Valor e % executado desta Medição :	R$320.857,56 — 9,96 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA
Rodrigo Siliprandi
CREA PR-28455/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209.761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (14/05/2025 14:09:19). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025051414091954

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (12/05/2025 11:27:38 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (14/05/2025 13:16:35 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (14/05/2025 14:09:19)

Nome do arquivo:
2025051414091954.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025051414091954

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**
CONVÊNIO : Nº **489/2024** **PAM**
EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ : **26.499.438/0001-50**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **072/2024** DATA ASSINATURA : **10/09/2024**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.221.814,46**
SAM : Nº **68**
LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **2**
DATA DA MEDIÇÃO : **09/04/2025**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **05/09/2025**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **31/08/2026**
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**
Nº DA LICITAÇÃO: **012/2024**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.429,94	100,00%	3.429,94	3.429,94	**3.429,94**	-	
2		DRENAGEM	12,69%	40.900,22	12,69%	322.333,38	40.900,22	**1.069,82**	39.830,40	12,36%
3		BASE / SUB-BASE	13,18%	75.101,52	13,18%	569.713,32	75.101,52	-	75.101,52	13,18%
4		REVESTIMENTO	21,53%	380.654,40	21,32%	1.767.945,25	376.931,11	**173.930,97**	203.000,14	11,48%
5		MEIO-FIO E SARJETA		-		193.011,99	-	-	-	
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-		266.648,28	-	-	-	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		51.022,95	-	-	-	
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	12,21%	5.823,02	12,21%	47.709,35	5.823,02	**2.897,52**	2.925,50	6,13%
		TOTAL CRONOGRAMA		505.909,10	TOTAL MEDIÇÃO		502.185,81	**ATRASO**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior		
								181.328,25	320.857,56	

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$320.857,56** **9,96 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 012/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA
Rodrigo Siliprandi
CREA PR-28455/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209.761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (14/05/2025 14:09:37). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025051414093798

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (12/05/2025 11:27:17 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (14/05/2025 13:16:15 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (14/05/2025 14:09:37)

Nome do arquivo:
2025051414093798.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025051414093798

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3	DATA	25/07/2025 - sex
Mês	Jul		
SAM	68		
Lote	1		

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
FIRMA EMPREITERA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	072/2024	Nº	
DATA:	10/09/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-
2		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	745,12	20,02%	0,34%	0,07%	14,51	2.164,89	10.811,70	8.646,81
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	593,70	21,21%	0,79%	0,17%	43,13	5.432,22	25.606,27	20.174,05
	640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	198,00		0,94%		153,55	-	30.402,90	30.402,90
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	314,00	44,59%	1,06%	0,47%	108,76	15.226,40	34.150,64	18.924,24
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	236,00	8,47%	2,81%	0,24%	383,82	7.676,40	90.581,52	82.905,12
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	90,00		1,73%		617,54	-	55.578,60	55.578,60
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	25,00	20,00%	1,56%	0,31%	2.005,66	10.028,30	50.141,50	40.113,20
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	14,29%	0,36%	0,05%	1.646,75	1.646,75	11.527,25	9.880,50
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80	un	4,00	25,00%	0,35%	0,09%	2.848,34	2.848,34	11.393,36	8.545,02
	7	COMPOSIÇÃO	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	4,00	50,00%	0,07%	0,04%	534,91	1.069,82	2.139,64	1.069,82
3		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	1.051,95	29,86%	7,77%	2,32%	237,87	74.726,86	250.227,35	175.500,49
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1.643,70	29,86%	9,92%	2,96%	194,37	95.410,40	319.485,97	224.075,57
4		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	11.679,81	39,89%	0,29%	0,12%	0,81	3.773,98	9.460,64	5.686,66
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	6.574,72	29,86%	0,13%	0,04%	0,63	1.236,97	4.142,07	2.905,10
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	7,90	29,87%	1,15%	0,34%	4.694,95	11.080,08	37.090,11	26.010,03
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	25.815,40	33,71%	0,34%	0,11%	0,43	3.742,30	11.100,61	7.358,31
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,90	33,72%	1,88%	0,63%	4.694,95	20.423,04	60.564,86	40.141,82
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	380,51	27,05%	3,76%	1,02%	318,18	32.753,45	121.070,67	88.317,22
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	19,79	26,98%	3,53%	0,95%	5.742,98	30.667,51	113.653,58	82.986,07
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.246,14	36,13%	22,20%	8,02%	318,46	258.449,40	715.305,73	456.856,33
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,81	36,08%	20,82%	7,51%	5.742,98	242.066,61	670.837,49	428.770,88
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	80,78	63,85%	0,77%	0,49%	306,01	15.784,00	24.719,49	8.935,49
5		557	MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	3.489,64	16,05%	5,99%	0,96%	55,31	30.982,46	193.011,99	162.029,53
6		558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-				-	-	-	-
	511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	2.076,12	14,36%	0,34%	0,05%	5,34	1.592,39	11.086,47	9.494,08
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	551,40	13,42%	0,68%	0,09%	39,99	2.959,66	22.050,49	19.090,83
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	680,82		0,29%		13,94	-	9.490,63	9.490,63
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	21,00	9,52%	0,35%	0,03%	533,22	1.066,44	11.197,62	10.131,18
	1	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM;	m2	2.076,12	14,36%	6,61%	0,95%	102,51	30.568,48	212.823,07	182.254,59
7		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0.034 m2/m2)	m2	1.012,70	11,69%	1,23%	0,14%	39,10	4.627,87	39.596,57	34.968,70
	2	COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	19,00	10,53%	0,15%	0,02%	262,52	525,04	4.987,88	4.462,84
	3	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	15,00	6,67%	0,15%	0,01%	317,76	317,76	4.766,40	4.448,64
	5	COMPOSIÇÃO	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	352,19	704,38	704,38	-
	8	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	4,00	25,00%	0,03%	0,01%	241,93	241,93	967,72	725,79
8		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	185,21	1.111,26	3.518,99	2.407,73
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	190,97	1.145,82	3.628,43	2.482,61
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,14%	0,05%	135,21	1.622,52	4.597,14	2.974,62
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	34,00	35,29%	0,24%	0,08%	226,84	2.722,08	7.712,56	4.990,48
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	34,00	35,29%	0,18%	0,06%	173,86	2.086,32	5.911,24	3.824,92
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,07%	0,02%	62,14	745,68	2.112,76	1.367,08
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	34,00	35,29%	0,13%	0,05%	126,33	1.515,96	4.295,22	2.779,26
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00		0,48%		7.766,37	-	15.532,74	15.532,74
	09.03.02A	DAER/PRC	Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem	un	1,00		0,01%		400,27	-	400,27	400,27
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	15,70%	% EXECUTADO :		28,68%	SOMAS	924.173,71	3.221.814,46	2.297.640,75

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.221.814,46
Medição Acumulada:	924.173,71
Total Anterior:	502.185,81
Valor e % executado desta Medição :	R$421.987,90 — 13,10 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA
RODRIGO SILIPRANDI
CREA PR-28455/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-209.761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:25). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111552503

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:18:00 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:49:27 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:25)

Nome do arquivo:
2025091111552503.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111552503

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**
CONVÊNIO : **Nº 489/2024 PAM**
EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ : **26.499.438/0001-50**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **072/2024** DATA ASSINATURA : **10/09/2024**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.221.814,46**
SAM : **Nº 68**
LOTE : **Nº 1**

MEDIÇÃO Nº: **3**
DATA DA MEDIÇÃO : **25/07/2025**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **05/09/2025**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **31/08/2026**
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**
Nº DA LICITAÇÃO: **012/2024**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.429,94	100,00%	3.429,94	3.429,94	**3.429,94**	-	
2		DRENAGEM	12,69%	40.900,22	14,30%	322.333,38	46.093,12	**40.900,22**	5.192,90	1,61%
3		BASE / SUB-BASE	13,18%	75.101,52	29,86%	569.713,32	170.137,26	**75.101,52**	95.035,74	16,68%
4		REVESTIMENTO	21,53%	380.654,40	35,07%	1.767.945,25	619.977,34	**376.931,11**	243.046,23	13,75%
5		MEIO-FIO E SARJETA		-	16,05%	193.011,99	30.982,46	**-**	30.982,46	16,05%
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-	13,57%	266.648,28	36.186,97	**-**	36.186,97	13,57%
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	12,58%	51.022,95	6.416,98	**-**	6.416,98	12,58%
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	12,21%	5.823,02	22,95%	47.709,35	10.949,64	**5.823,02**	5.126,62	10,75%
		TOTAL CRONOGRAMA		**505.909,10**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**924.173,71**	**OK**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	**421.987,90**	
								502.185,81		

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$421.987,90** **13,10 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 012/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 3ª MEDIÇÃO ATÉ A 3 ETAPA		% META
META ATÉ 3ª ETAPA =	505.909,10	
REALIZADO ATÉ A 3ª ETAPA =	924.173,71	182,68%

META FINANCEIRA ATINGIDA

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA** — **PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:17:32 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:50:02 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:35)

Nome do arquivo:
2025091111553536.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111553536

BOLETIM DE MEDICAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3	DATA	25/07/2025 - sex
Mês	Jul		
SAM	68		
Lote	1		

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
FIRMA EMPREITERA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	072/2024	Nº	
DATA:	10/09/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-
2		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	745,12	20,02%	0,34%	0,07%	14,51	2.164,89	10.811,70	8.646,81
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	593,70	21,21%	0,79%	0,17%	43,13	5.432,22	25.606,27	20.174,05
	640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	198,00		0,94%		153,55	-	30.402,90	30.402,90
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	314,00	44,59%	1,06%	0,47%	108,76	15.226,40	34.150,64	18.924,24
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	236,00	8,47%	2,81%	0,24%	383,82	7.676,40	90.581,52	82.905,12
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	90,00		1,73%		617,54	-	55.578,60	55.578,60
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	25,00	20,00%	1,56%	0,31%	2.005,66	10.028,30	50.141,50	40.113,20
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	14,29%	0,36%	0,05%	1.646,75	1.646,75	11.527,25	9.880,50
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80	un	4,00	25,00%	0,35%	0,09%	2.848,34	2.848,34	11.393,36	8.545,02
	7	COMPOSIÇÃO	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	4,00	50,00%	0,07%	0,04%	534,91	1.069,82	2.139,64	1.069,82
3		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	1.051,95	29,86%	7,77%	2,32%	237,87	74.726,86	250.227,35	175.500,49
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1.643,70	29,86%	9,92%	2,96%	194,37	95.410,40	319.485,97	224.075,57
4		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	11.679,81	39,89%	0,29%	0,12%	0,81	3.773,98	9.460,64	5.686,66
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	6.574,72	29,86%	0,13%	0,04%	0,63	1.236,97	4.142,07	2.905,10
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	7,90	29,87%	1,15%	0,34%	4.694,95	11.080,08	37.090,11	26.010,03
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	25.815,40	33,71%	0,34%	0,11%	0,43	3.742,30	11.100,61	7.358,31
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,90	33,72%	1,88%	0,63%	4.694,95	20.423,04	60.564,86	40.141,82
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	380,51	27,05%	3,76%	1,02%	318,18	32.753,45	121.070,67	88.317,22
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	19,79	26,98%	3,53%	0,95%	5.742,98	30.667,51	113.653,58	82.986,07
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.246,14	36,13%	22,20%	8,02%	318,46	258.449,40	715.305,73	456.856,33
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,81	36,08%	20,82%	7,51%	5.742,98	242.066,61	670.837,49	428.770,88
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	80,78	63,85%	0,77%	0,49%	306,01	15.784,00	24.719,49	8.935,49
5		557	MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	3.489,64	16,05%	5,99%	0,96%	55,31	30.982,46	193.011,99	162.029,53
6		558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-				-	-	-	-
	511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	2.076,12	14,36%	0,34%	0,05%	5,34	1.592,39	11.086,47	9.494,08
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	551,40	13,42%	0,68%	0,09%	39,99	2.959,66	22.050,49	19.090,83
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	680,82		0,29%		13,94	-	9.490,63	9.490,63
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	21,00	9,52%	0,35%	0,03%	533,22	1.066,44	11.197,62	10.131,18
	1	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM;	m2	2.076,12	14,36%	6,61%	0,95%	102,51	30.568,48	212.823,07	182.254,59
7		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0.034 m2/m2)	m2	1.012,70	11,69%	1,23%	0,14%	39,10	4.627,87	39.596,57	34.968,70
	2	COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	19,00	10,53%	0,15%	0,02%	262,52	525,04	4.987,88	4.462,84
	3	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	15,00	6,67%	0,15%	0,01%	317,76	317,76	4.766,40	4.448,64
	5	COMPOSIÇÃO	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	352,19	704,38	704,38	-
	8	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	4,00	25,00%	0,03%	0,01%	241,93	241,93	967,72	725,79
8		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	185,21	1.111,26	3.518,99	2.407,73
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	190,97	1.145,82	3.628,43	2.482,61
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,14%	0,05%	135,21	1.622,52	4.597,14	2.974,62
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	34,00	35,29%	0,24%	0,08%	226,84	2.722,08	7.712,56	4.990,48
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	34,00	35,29%	0,18%	0,06%	173,86	2.086,32	5.911,24	3.824,92
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,07%	0,02%	62,14	745,68	2.112,76	1.367,08
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	34,00	35,29%	0,13%	0,05%	126,33	1.515,96	4.295,22	2.779,26
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00		0,48%		7.766,37	-	15.532,74	15.532,74
	09.03.02A	DAER/PRC	Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem	un	1,00		0,01%		400,27	-	400,27	400,27
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	15,70%	% EXECUTADO :		28,68%	SOMAS	924.173,71	3.221.814,46	2.297.640,75

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.221.814,46
Medição Acumulada:	924.173,71
Total Anterior:	502.185,81
Valor e % executado desta Medição :	R$421.987,90 — 13,10 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA
RODRIGO SILIPRANDI
CREA PR-28455/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-209.761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:25). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111552503

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:18:00 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:49:27 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:25)

Nome do arquivo:
2025091111552503.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111552503

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA** — MEDIÇÃO Nº: **3**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS** — DATA DA MEDIÇÃO : **25/07/2025**
CONVÊNIO : Nº **489/2024** **PAM** — Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**
EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ : **26.499.438/0001-50** — PRAZO DE EXECUÇÃO: **05/09/2025**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **072/2024** DATA ASSINATURA : **10/09/2024** — PRAZO DE VIGÊNCIA: **31/08/2026**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.221.814,46**
SAM : Nº **68** — MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** — Nº DA LICITAÇÃO: **012/2024**
LOTE : Nº **1**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.429,94	100,00%	3.429,94	3.429,94	**3.429,94**	-	
2		DRENAGEM	12,69%	40.900,22	14,30%	322.333,38	46.093,12	**40.900,22**	5.192,90	1,61%
3		BASE / SUB-BASE	13,18%	75.101,52	29,86%	569.713,32	170.137,26	**75.101,52**	95.035,74	16,68%
4		REVESTIMENTO	21,53%	380.654,40	35,07%	1.767.945,25	619.977,34	**376.931,11**	243.046,23	13,75%
5		MEIO-FIO E SARJETA		-	16,05%	193.011,99	30.982,46	**-**	30.982,46	16,05%
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-	13,57%	266.648,28	36.186,97	**-**	36.186,97	13,57%
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	12,58%	51.022,95	6.416,98	**-**	6.416,98	12,58%
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	12,21%	5.823,02	22,95%	47.709,35	10.949,64	**5.823,02**	5.126,62	10,75%
		TOTAL CRONOGRAMA		**505.909,10**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**924.173,71**	**OK**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	**421.987,90**	
								502.185,81		

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$421.987,90** — **13,10 %**

META ACUMULADA DESTA 3ª MEDIÇÃO ATÉ A 3 ETAPA		% META
META ATÉ 3ª ETAPA =	**505.909,10**	
REALIZADO ATÉ A 3ª ETAPA =	**924.173,71**	**182,68%**

META FINANCEIRA ATINGIDA

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 012/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA** — **PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:17:32 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:50:02 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:35)

Nome do arquivo:
2025091111553536.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111553536

BOLETIM DE MEDICAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3	DATA	25/07/2025 - sex

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
FIRMA EMPREITERA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50

Mês	Jul	SAM	68
Lote	1		

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	072/2024	Nº	
DATA:	10/09/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-
2		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	745,12	20,02%	0,34%	0,07%	14,51	2.164,89	10.811,70	8.646,81
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	593,70	21,21%	0,79%	0,17%	43,13	5.432,22	25.606,27	20.174,05
	640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	198,00		0,94%		153,55	-	30.402,90	30.402,90
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	314,00	44,59%	1,06%	0,47%	108,76	15.226,40	34.150,64	18.924,24
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	236,00	8,47%	2,81%	0,24%	383,82	7.676,40	90.581,52	82.905,12
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	90,00		1,73%		617,54	-	55.578,60	55.578,60
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	25,00	20,00%	1,56%	0,31%	2.005,66	10.028,30	50.141,50	40.113,20
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	14,29%	0,36%	0,05%	1.646,75	1.646,75	11.527,25	9.880,50
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80	un	4,00	25,00%	0,35%	0,09%	2.848,34	2.848,34	11.393,36	8.545,02
	7	COMPOSIÇÃO	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	4,00	50,00%	0,07%	0,04%	534,91	1.069,82	2.139,64	1.069,82
3		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	1.051,95	29,86%	7,77%	2,32%	237,87	74.726,86	250.227,35	175.500,49
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1.643,70	29,86%	9,92%	2,96%	194,37	95.410,40	319.485,97	224.075,57
4		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	11.679,81	39,89%	0,29%	0,12%	0,81	3.773,98	9.460,64	5.686,66
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	6.574,72	29,86%	0,13%	0,04%	0,63	1.236,97	4.142,07	2.905,10
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	7,90	29,87%	1,15%	0,34%	4.694,95	11.080,08	37.090,11	26.010,03
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	25.815,40	33,71%	0,34%	0,11%	0,43	3.742,30	11.100,61	7.358,31
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,90	33,72%	1,88%	0,63%	4.694,95	20.423,04	60.564,86	40.141,82
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	380,51	27,05%	3,76%	1,02%	318,18	32.753,45	121.070,67	88.317,22
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	19,79	26,98%	3,53%	0,95%	5.742,98	30.667,51	113.653,58	82.986,07
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.246,14	36,13%	22,20%	8,02%	318,46	258.449,40	715.305,73	456.856,33
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,81	36,08%	20,82%	7,51%	5.742,98	242.066,61	670.837,49	428.770,88
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	80,78	63,85%	0,77%	0,49%	306,01	15.784,00	24.719,49	8.935,49
5		557	MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	3.489,64	16,05%	5,99%	0,96%	55,31	30.982,46	193.011,99	162.029,53
6		558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-				-	-	-	-
	511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	2.076,12	14,36%	0,34%	0,05%	5,34	1.592,39	11.086,47	9.494,08
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	551,40	13,42%	0,68%	0,09%	39,99	2.959,66	22.050,49	19.090,83
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	680,82		0,29%		13,94	-	9.490,63	9.490,63
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	21,00	9,52%	0,35%	0,03%	533,22	1.066,44	11.197,62	10.131,18
	1	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM;	m2	2.076,12	14,36%	6,61%	0,95%	102,51	30.568,48	212.823,07	182.254,59
7		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0.034 m2/m2)	m2	1.012,70	11,69%	1,23%	0,14%	39,10	4.627,87	39.596,57	34.968,70
	2	COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	19,00	10,53%	0,15%	0,02%	262,52	525,04	4.987,88	4.462,84
	3	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	15,00	6,67%	0,15%	0,01%	317,76	317,76	4.766,40	4.448,64
	5	COMPOSIÇÃO	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	352,19	704,38	704,38	-
	8	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	4,00	25,00%	0,03%	0,01%	241,93	241,93	967,72	725,79
8		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	185,21	1.111,26	3.518,99	2.407,73
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	190,97	1.145,82	3.628,43	2.482,61
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,14%	0,05%	135,21	1.622,52	4.597,14	2.974,62
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	34,00	35,29%	0,24%	0,08%	226,84	2.722,08	7.712,56	4.990,48
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	34,00	35,29%	0,18%	0,06%	173,86	2.086,32	5.911,24	3.824,92
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,07%	0,02%	62,14	745,68	2.112,76	1.367,08
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	34,00	35,29%	0,13%	0,05%	126,33	1.515,96	4.295,22	2.779,26
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00		0,48%		7.766,37	-	15.532,74	15.532,74
	09.03.02A	DAER/PRC	Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem	un	1,00		0,01%		400,27	-	400,27	400,27
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	15,70%	% EXECUTADO :		28,68%	SOMAS	924.173,71	3.221.814,46	2.297.640,75

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.221.814,46
Medição Acumulada:	924.173,71
Total Anterior:	502.185,81
Valor e % executado desta Medição :	R$421.987,90 — 13,10 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA
RODRIGO SILIPRANDI
CREA PR-28455/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-209.761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:25). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111552503

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:18:00 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:49:27 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:25)

Nome do arquivo:
2025091111552503.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111552503

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA** — MEDIÇÃO Nº: **3**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS** — DATA DA MEDIÇÃO : **25/07/2025**
CONVÊNIO : Nº **489/2024** **PAM** — Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**
EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ : **26.499.438/0001-50** — PRAZO DE EXECUÇÃO: **05/09/2025**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **072/2024** DATA ASSINATURA : **10/09/2024** — PRAZO DE VIGÊNCIA: **31/08/2026**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.221.814,46**
SAM : Nº **68** — MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** — Nº DA LICITAÇÃO: **012/2024**
LOTE : Nº **1**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.429,94	100,00%	3.429,94	3.429,94	**3.429,94**	-	
2		DRENAGEM	12,69%	40.900,22	14,30%	322.333,38	46.093,12	**40.900,22**	5.192,90	1,61%
3		BASE / SUB-BASE	13,18%	75.101,52	29,86%	569.713,32	170.137,26	**75.101,52**	95.035,74	16,68%
4		REVESTIMENTO	21,53%	380.654,40	35,07%	1.767.945,25	619.977,34	**376.931,11**	243.046,23	13,75%
5		MEIO-FIO E SARJETA		-	16,05%	193.011,99	30.982,46	**-**	30.982,46	16,05%
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-	13,57%	266.648,28	36.186,97	**-**	36.186,97	13,57%
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	12,58%	51.022,95	6.416,98	**-**	6.416,98	12,58%
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	12,21%	5.823,02	22,95%	47.709,35	10.949,64	**5.823,02**	5.126,62	10,75%
		TOTAL CRONOGRAMA		**505.909,10**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**924.173,71**	**OK**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	**421.987,90**	
								502.185,81		

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$421.987,90** **13,10 %**

META ACUMULADA DESTA 3ª MEDIÇÃO ATÉ A 3 ETAPA		% META
META ATÉ 3ª ETAPA =	505.909,10	
REALIZADO ATÉ A 3ª ETAPA =	924.173,71	182,68%

META FINANCEIRA ATINGIDA

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 012/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA** — **PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**

PARANACIDADE

DSS

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:17:32 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:50:02 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:35)

Nome do arquivo:
2025091111553536.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111553536

BOLETIM DE MEDICAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3	DATA	25/07/2025 - sex

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.: 75	SAM 68
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		Lote 1
FIRMA EMPREITERA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50

CONTRATO EMPREITADA: Nº	072/2024	ORDEM DE SERVIÇO: Nº	
DATA:	10/09/2024	DATA	

Mês: Jul

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-
2		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	745,12	20,02%	0,34%	0,07%	14,51	2.164,89	10.811,70	8.646,81
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	593,70	21,21%	0,79%	0,17%	43,13	5.432,22	25.606,27	20.174,05
	640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	198,00		0,94%		153,55	-	30.402,90	30.402,90
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	314,00	44,59%	1,06%	0,47%	108,76	15.226,40	34.150,64	18.924,24
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	236,00	8,47%	2,81%	0,24%	383,82	7.676,40	90.581,52	82.905,12
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	90,00		1,73%		617,54	-	55.578,60	55.578,60
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	25,00	20,00%	1,56%	0,31%	2.005,66	10.028,30	50.141,50	40.113,20
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	14,29%	0,36%	0,05%	1.646,75	1.646,75	11.527,25	9.880,50
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80	un	4,00	25,00%	0,35%	0,09%	2.848,34	2.848,34	11.393,36	8.545,02
	7	COMPOSIÇÃO	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	4,00	50,00%	0,07%	0,04%	534,91	1.069,82	2.139,64	1.069,82
3		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	1.051,95	29,86%	7,77%	2,32%	237,87	74.726,86	250.227,35	175.500,49
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1.643,70	29,86%	9,92%	2,96%	194,37	95.410,40	319.485,97	224.075,57
4		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	11.679,81	39,89%	0,29%	0,12%	0,81	3.773,98	9.460,64	5.686,66
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	6.574,72	29,86%	0,13%	0,04%	0,63	1.236,97	4.142,07	2.905,10
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	7,90	29,87%	1,15%	0,34%	4.694,95	11.080,08	37.090,11	26.010,03
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	25.815,40	33,71%	0,34%	0,11%	0,43	3.742,30	11.100,61	7.358,31
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,90	33,72%	1,88%	0,63%	4.694,95	20.423,04	60.564,86	40.141,82
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	380,51	27,05%	3,76%	1,02%	318,18	32.753,45	121.070,67	88.317,22
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	19,79	26,98%	3,53%	0,95%	5.742,98	30.667,51	113.653,58	82.986,07
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.246,14	36,13%	22,20%	8,02%	318,46	258.449,40	715.305,73	456.856,33
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,81	36,08%	20,82%	7,51%	5.742,98	242.066,61	670.837,49	428.770,88
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	80,78	63,85%	0,77%	0,49%	306,01	15.784,00	24.719,49	8.935,49
5		557	MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	3.489,64	16,05%	5,99%	0,96%	55,31	30.982,46	193.011,99	162.029,53
6		558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-				-	-	-	-
	511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	2.076,12	14,36%	0,34%	0,05%	5,34	1.592,39	11.086,47	9.494,08
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	551,40	13,42%	0,68%	0,09%	39,99	2.959,66	22.050,49	19.090,83
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	680,82		0,29%		13,94	-	9.490,63	9.490,63
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	21,00	9,52%	0,35%	0,03%	533,22	1.066,44	11.197,62	10.131,18
	1	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM;	m2	2.076,12	14,36%	6,61%	0,95%	102,51	30.568,48	212.823,07	182.254,59
7		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0.034 m2/m2)	m2	1.012,70	11,69%	1,23%	0,14%	39,10	4.627,87	39.596,57	34.968,70
	2	COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	19,00	10,53%	0,15%	0,02%	262,52	525,04	4.987,88	4.462,84
	3	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	15,00	6,67%	0,15%	0,01%	317,76	317,76	4.766,40	4.448,64
	5	COMPOSIÇÃO	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	352,19	704,38	704,38	-
	8	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	4,00	25,00%	0,03%	0,01%	241,93	241,93	967,72	725,79
8		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	185,21	1.111,26	3.518,99	2.407,73
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	190,97	1.145,82	3.628,43	2.482,61
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,14%	0,05%	135,21	1.622,52	4.597,14	2.974,62
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	34,00	35,29%	0,24%	0,08%	226,84	2.722,08	7.712,56	4.990,48
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	34,00	35,29%	0,18%	0,06%	173,86	2.086,32	5.911,24	3.824,92
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,07%	0,02%	62,14	745,68	2.112,76	1.367,08
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	34,00	35,29%	0,13%	0,05%	126,33	1.515,96	4.295,22	2.779,26
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00		0,48%		7.766,37	-	15.532,74	15.532,74
	09.03.02A	DAER/PRC	Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem	un	1,00		0,01%		400,27	-	400,27	400,27
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	15,70%	% EXECUTADO :		28,68%	SOMAS	924.173,71	3.221.814,46	2.297.640,75

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.221.814,46
Medição Acumulada:	924.173,71
Total Anterior:	502.185,81
Valor e % executado desta Medição :	R$421.987,90 — 13,10 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA
RODRIGO SILIPRANDI
CREA PR-28455/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-209.761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:25). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111552503

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:18:00 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:49:27 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:25)

Nome do arquivo:
2025091111552503.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111552503

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA** — MEDIÇÃO Nº: **3**

PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS** — DATA DA MEDIÇÃO : **25/07/2025**

CONVÊNIO : Nº **489/2024** **PAM** — Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**

EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ : **26.499.438/0001-50** — PRAZO DE EXECUÇÃO: **05/09/2025**

CONTRATO EMPREITADA Nº : **072/2024** DATA ASSINATURA : **10/09/2024** — PRAZO DE VIGÊNCIA: **31/08/2026**

VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.221.814,46**

SAM : Nº **68** — MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** — Nº DA LICITAÇÃO: **012/2024**

LOTE : Nº **1**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.429,94	100,00%	3.429,94	3.429,94	**3.429,94**	-	
2		DRENAGEM	12,69%	40.900,22	14,30%	322.333,38	46.093,12	**40.900,22**	5.192,90	1,61%
3		BASE / SUB-BASE	13,18%	75.101,52	29,86%	569.713,32	170.137,26	**75.101,52**	95.035,74	16,68%
4		REVESTIMENTO	21,53%	380.654,40	35,07%	1.767.945,25	619.977,34	**376.931,11**	243.046,23	13,75%
5		MEIO-FIO E SARJETA		-	16,05%	193.011,99	30.982,46	**-**	30.982,46	16,05%
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-	13,57%	266.648,28	36.186,97	**-**	36.186,97	13,57%
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	12,58%	51.022,95	6.416,98	**-**	6.416,98	12,58%
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	12,21%	5.823,02	22,95%	47.709,35	10.949,64	**5.823,02**	5.126,62	10,75%
		TOTAL CRONOGRAMA		**505.909,10**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**924.173,71**	**OK**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	**421.987,90**	
								502.185,81		

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$421.987,90** **13,10 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 012/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 3ª MEDIÇÃO ATÉ A 3 ETAPA		% META
META ATÉ 3ª ETAPA =	505.909,10	
REALIZADO ATÉ A 3ª ETAPA =	924.173,71	182,68%

META FINANCEIRA ATINGIDA

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA** — **PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**

PARANACIDADE

DSS

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:17:32 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:50:02 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:35)

Nome do arquivo:
2025091111553536.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111553536

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3	DATA	25/07/2025 - sex
Mês	Jul		
SAM	68		
Lote	1		

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
FIRMA EMPREITERA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	072/2024	Nº	
DATA:	10/09/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-
2		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	745,12	20,02%	0,34%	0,07%	14,51	2.164,89	10.811,70	8.646,81
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	593,70	21,21%	0,79%	0,17%	43,13	5.432,22	25.606,27	20.174,05
	640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	198,00		0,94%		153,55	-	30.402,90	30.402,90
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	314,00	44,59%	1,06%	0,47%	108,76	15.226,40	34.150,64	18.924,24
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	236,00	8,47%	2,81%	0,24%	383,82	7.676,40	90.581,52	82.905,12
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	90,00		1,73%		617,54	-	55.578,60	55.578,60
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	25,00	20,00%	1,56%	0,31%	2.005,66	10.028,30	50.141,50	40.113,20
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	14,29%	0,36%	0,05%	1.646,75	1.646,75	11.527,25	9.880,50
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80	un	4,00	25,00%	0,35%	0,09%	2.848,34	2.848,34	11.393,36	8.545,02
	7	COMPOSIÇÃO	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	4,00	50,00%	0,07%	0,04%	534,91	1.069,82	2.139,64	1.069,82
3		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	1.051,95	29,86%	7,77%	2,32%	237,87	74.726,86	250.227,35	175.500,49
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1.643,70	29,86%	9,92%	2,96%	194,37	95.410,40	319.485,97	224.075,57
4		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	11.679,81	39,89%	0,29%	0,12%	0,81	3.773,98	9.460,64	5.686,66
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	6.574,72	29,86%	0,13%	0,04%	0,63	1.236,97	4.142,07	2.905,10
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	7,90	29,87%	1,15%	0,34%	4.694,95	11.080,08	37.090,11	26.010,03
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	25.815,40	33,71%	0,34%	0,11%	0,43	3.742,30	11.100,61	7.358,31
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,90	33,72%	1,88%	0,63%	4.694,95	20.423,04	60.564,86	40.141,82
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	380,51	27,05%	3,76%	1,02%	318,18	32.753,45	121.070,67	88.317,22
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	19,79	26,98%	3,53%	0,95%	5.742,98	30.667,51	113.653,58	82.986,07
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.246,14	36,13%	22,20%	8,02%	318,46	258.449,40	715.305,73	456.856,33
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,81	36,08%	20,82%	7,51%	5.742,98	242.066,61	670.837,49	428.770,88
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	80,78	63,85%	0,77%	0,49%	306,01	15.784,00	24.719,49	8.935,49
5		557	MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	3.489,64	16,05%	5,99%	0,96%	55,31	30.982,46	193.011,99	162.029,53
6		558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-				-	-	-	-
	511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	2.076,12	14,36%	0,34%	0,05%	5,34	1.592,39	11.086,47	9.494,08
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	551,40	13,42%	0,68%	0,09%	39,99	2.959,66	22.050,49	19.090,83
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	680,82		0,29%		13,94	-	9.490,63	9.490,63
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	21,00	9,52%	0,35%	0,03%	533,22	1.066,44	11.197,62	10.131,18
	1	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM;	m2	2.076,12	14,36%	6,61%	0,95%	102,51	30.568,48	212.823,07	182.254,59
7		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0.034 m2/m2)	m2	1.012,70	11,69%	1,23%	0,14%	39,10	4.627,87	39.596,57	34.968,70
	2	COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	19,00	10,53%	0,15%	0,02%	262,52	525,04	4.987,88	4.462,84
	3	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	15,00	6,67%	0,15%	0,01%	317,76	317,76	4.766,40	4.448,64
	5	COMPOSIÇÃO	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	352,19	704,38	704,38	-
	8	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	4,00	25,00%	0,03%	0,01%	241,93	241,93	967,72	725,79
8		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	185,21	1.111,26	3.518,99	2.407,73
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	190,97	1.145,82	3.628,43	2.482,61
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,14%	0,05%	135,21	1.622,52	4.597,14	2.974,62
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	34,00	35,29%	0,24%	0,08%	226,84	2.722,08	7.712,56	4.990,48
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	34,00	35,29%	0,18%	0,06%	173,86	2.086,32	5.911,24	3.824,92
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,07%	0,02%	62,14	745,68	2.112,76	1.367,08
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	34,00	35,29%	0,13%	0,05%	126,33	1.515,96	4.295,22	2.779,26
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00		0,48%		7.766,37	-	15.532,74	15.532,74
	09.03.02A	DAER/PRC	Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem	un	1,00		0,01%		400,27	-	400,27	400,27
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	15,70%	% EXECUTADO :		28,68%	SOMAS	924.173,71	3.221.814,46	2.297.640,75

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.221.814,46
Medição Acumulada:	924.173,71
Total Anterior:	502.185,81
Valor e % executado desta Medição :	R$421.987,90 — 13,10 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA
RODRIGO SILIPRANDI
CREA PR-28455/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-209.761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:25). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111552503

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:18:00 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:49:27 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:25)

Nome do arquivo:
2025091111552503.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111552503

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**
CONVÊNIO : **Nº 489/2024 PAM**
EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ : **26.499.438/0001-50**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **072/2024** DATA ASSINATURA : **10/09/2024**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.221.814,46**
SAM : **Nº 68**
LOTE : **Nº 1**

MEDIÇÃO Nº: **3**
DATA DA MEDIÇÃO : **25/07/2025**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **05/09/2025**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **31/08/2026**
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**
Nº DA LICITAÇÃO: **012/2024**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.429,94	100,00%	3.429,94	3.429,94	**3.429,94**	-	
2		DRENAGEM	12,69%	40.900,22	14,30%	322.333,38	46.093,12	**40.900,22**	5.192,90	1,61%
3		BASE / SUB-BASE	13,18%	75.101,52	29,86%	569.713,32	170.137,26	**75.101,52**	95.035,74	16,68%
4		REVESTIMENTO	21,53%	380.654,40	35,07%	1.767.945,25	619.977,34	**376.931,11**	243.046,23	13,75%
5		MEIO-FIO E SARJETA		-	16,05%	193.011,99	30.982,46	**-**	30.982,46	16,05%
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-	13,57%	266.648,28	36.186,97	**-**	36.186,97	13,57%
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	12,58%	51.022,95	6.416,98	**-**	6.416,98	12,58%
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	12,21%	5.823,02	22,95%	47.709,35	10.949,64	**5.823,02**	5.126,62	10,75%
		TOTAL CRONOGRAMA		**505.909,10**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**924.173,71**	**OK**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	**421.987,90**	
								502.185,81		

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$421.987,90** **13,10 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 012/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 3ª MEDIÇÃO ATÉ A 3 ETAPA		% META
META ATÉ 3ª ETAPA =	505.909,10	
REALIZADO ATÉ A 3ª ETAPA =	924.173,71	182,68%

META FINANCEIRA ATINGIDA

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA | **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA** | **PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:17:32 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:50:02 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:35)

Nome do arquivo:
2025091111553536.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111553536

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3	DATA	25/07/2025 - sex
Mês	Jul		
SAM	68		
Lote	1		

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
FIRMA EMPREITERA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	072/2024	Nº	
DATA:	10/09/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-
2		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	745,12	20,02%	0,34%	0,07%	14,51	2.164,89	10.811,70	8.646,81
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	593,70	21,21%	0,79%	0,17%	43,13	5.432,22	25.606,27	20.174,05
	640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	198,00		0,94%		153,55	-	30.402,90	30.402,90
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	314,00	44,59%	1,06%	0,47%	108,76	15.226,40	34.150,64	18.924,24
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	236,00	8,47%	2,81%	0,24%	383,82	7.676,40	90.581,52	82.905,12
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	90,00		1,73%		617,54	-	55.578,60	55.578,60
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	25,00	20,00%	1,56%	0,31%	2.005,66	10.028,30	50.141,50	40.113,20
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00	14,29%	0,36%	0,05%	1.646,75	1.646,75	11.527,25	9.880,50
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80	un	4,00	25,00%	0,35%	0,09%	2.848,34	2.848,34	11.393,36	8.545,02
	7	COMPOSIÇÃO	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	4,00	50,00%	0,07%	0,04%	534,91	1.069,82	2.139,64	1.069,82
3		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	1.051,95	29,86%	7,77%	2,32%	237,87	74.726,86	250.227,35	175.500,49
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1.643,70	29,86%	9,92%	2,96%	194,37	95.410,40	319.485,97	224.075,57
4		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	11.679,81	39,89%	0,29%	0,12%	0,81	3.773,98	9.460,64	5.686,66
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	6.574,72	29,86%	0,13%	0,04%	0,63	1.236,97	4.142,07	2.905,10
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	7,90	29,87%	1,15%	0,34%	4.694,95	11.080,08	37.090,11	26.010,03
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	25.815,40	33,71%	0,34%	0,11%	0,43	3.742,30	11.100,61	7.358,31
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,90	33,72%	1,88%	0,63%	4.694,95	20.423,04	60.564,86	40.141,82
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	380,51	27,05%	3,76%	1,02%	318,18	32.753,45	121.070,67	88.317,22
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	19,79	26,98%	3,53%	0,95%	5.742,98	30.667,51	113.653,58	82.986,07
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.246,14	36,13%	22,20%	8,02%	318,46	258.449,40	715.305,73	456.856,33
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,81	36,08%	20,82%	7,51%	5.742,98	242.066,61	670.837,49	428.770,88
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	80,78	63,85%	0,77%	0,49%	306,01	15.784,00	24.719,49	8.935,49
5		557	MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	3.489,64	16,05%	5,99%	0,96%	55,31	30.982,46	193.011,99	162.029,53
6		558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-				-	-	-	-
	511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	2.076,12	14,36%	0,34%	0,05%	5,34	1.592,39	11.086,47	9.494,08
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	551,40	13,42%	0,68%	0,09%	39,99	2.959,66	22.050,49	19.090,83
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	680,82		0,29%		13,94	-	9.490,63	9.490,63
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	21,00	9,52%	0,35%	0,03%	533,22	1.066,44	11.197,62	10.131,18
	1	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM;	m2	2.076,12	14,36%	6,61%	0,95%	102,51	30.568,48	212.823,07	182.254,59
7		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0.034 m2/m2)	m2	1.012,70	11,69%	1,23%	0,14%	39,10	4.627,87	39.596,57	34.968,70
	2	COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	19,00	10,53%	0,15%	0,02%	262,52	525,04	4.987,88	4.462,84
	3	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	15,00	6,67%	0,15%	0,01%	317,76	317,76	4.766,40	4.448,64
	5	COMPOSIÇÃO	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	2,00	100,00%	0,02%	0,02%	352,19	704,38	704,38	-
	8	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	4,00	25,00%	0,03%	0,01%	241,93	241,93	967,72	725,79
8		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	185,21	1.111,26	3.518,99	2.407,73
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	19,00	31,58%	0,11%	0,03%	190,97	1.145,82	3.628,43	2.482,61
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,14%	0,05%	135,21	1.622,52	4.597,14	2.974,62
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	34,00	35,29%	0,24%	0,08%	226,84	2.722,08	7.712,56	4.990,48
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	34,00	35,29%	0,18%	0,06%	173,86	2.086,32	5.911,24	3.824,92
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	34,00	35,29%	0,07%	0,02%	62,14	745,68	2.112,76	1.367,08
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	34,00	35,29%	0,13%	0,05%	126,33	1.515,96	4.295,22	2.779,26
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00		0,48%		7.766,37	-	15.532,74	15.532,74
	09.03.02A	DAER/PRC	Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem	un	1,00		0,01%		400,27	-	400,27	400,27
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :	15,70%	% EXECUTADO :		28,68%	SOMAS	924.173,71	3.221.814,46	2.297.640,75

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.221.814,46
Medição Acumulada:	924.173,71
Total Anterior:	502.185,81
Valor e % executado desta Medição :	R$421.987,90 — 13,10 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA RODRIGO SILIPRANDI CREA PR-28455/D	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-209.761/D	PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:25). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111552503

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:18:00 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:49:27 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:25)

Nome do arquivo:
2025091111552503.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111552503

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA** — MEDIÇÃO Nº: **3**

PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS** — DATA DA MEDIÇÃO : **25/07/2025**

CONVÊNIO : Nº **489/2024** **PAM** — Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**

EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ : **26.499.438/0001-50** — PRAZO DE EXECUÇÃO: **05/09/2025**

CONTRATO EMPREITADA Nº : **072/2024** DATA ASSINATURA : **10/09/2024** — PRAZO DE VIGÊNCIA: **31/08/2026**

VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.221.814,46**

SAM : Nº **68** — MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** — Nº DA LICITAÇÃO: **012/2024**

LOTE : Nº **1**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.429,94	100,00%	3.429,94	3.429,94	**3.429,94**	-	
2		DRENAGEM	12,69%	40.900,22	14,30%	322.333,38	46.093,12	**40.900,22**	5.192,90	1,61%
3		BASE / SUB-BASE	13,18%	75.101,52	29,86%	569.713,32	170.137,26	**75.101,52**	95.035,74	16,68%
4		REVESTIMENTO	21,53%	380.654,40	35,07%	1.767.945,25	619.977,34	**376.931,11**	243.046,23	13,75%
5		MEIO-FIO E SARJETA		-	16,05%	193.011,99	30.982,46	**-**	30.982,46	16,05%
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-	13,57%	266.648,28	36.186,97	**-**	36.186,97	13,57%
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	12,58%	51.022,95	6.416,98	**-**	6.416,98	12,58%
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	12,21%	5.823,02	22,95%	47.709,35	10.949,64	**5.823,02**	5.126,62	10,75%
		TOTAL CRONOGRAMA		**505.909,10**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**924.173,71**	**OK**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	**421.987,90**	
								502.185,81		

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$421.987,90** **13,10 %**

META ACUMULADA DESTA 3ª MEDIÇÃO ATÉ A 3 ETAPA		% META
META ATÉ 3ª ETAPA =	505.909,10	
REALIZADO ATÉ A 3ª ETAPA =	924.173,71	182,68%

META FINANCEIRA ATINGIDA

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 012/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA** — **PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/09/2025 16:17:32 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/09/2025 09:50:02 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (11/09/2025 11:55:35)

Nome do arquivo:
2025091111553536.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025091111553536

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BOLETIM DE MEDIÇÃO N: 4

DATA DA MEDIÇÃO: 13/02/2026

PLANILHA DE MEDIÇÃO
CONTRATO 72/2024
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SAM 68

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ 2.241.528,87**	**R$ 3.165.702,58**
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
	00051	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	0,00	1,00	R$ 3.429,94	R$ -	R$ 3.429,94
2		**DRENAGEM**						
	600300	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	595,92	745,12	R$ 14,51	R$ 8.646,81	R$ 10.811,70
	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	467,75	593,70	R$ 43,13	R$ 20.174,04	R$ 25.606,26
	640000	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	198,00	198,00	R$ 153,55	R$ 30.402,90	R$ 30.402,90
	610400A	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	174,00	314,00	R$ 108,76	R$ 18.924,24	R$ 34.150,64
	610600B	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	216,00	236,00	R$ 383,82	R$ 82.905,13	R$ 90.581,53
	610800A	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	44,00	44,00	R$ 617,54	R$ 27.171,76	R$ 27.171,76
	BLSA150	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	20,00	25,00	R$ 2.005,66	R$ 40.113,20	R$ 50.141,50
	CLM080	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	6,00	7,00	R$ 1.646,75	R$ 9.880,50	R$ 11.527,25
	DISSIPM80	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80	un	3,00	4,00	R$ 2.848,34	R$ 8.545,02	R$ 11.393,36
	7	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	2,00	4,00	R$ 534,91	R$ 1.069,82	R$ 2.139,64
3		**BASE / SUB-BASE**						
	531000A	Brita Graduada	m3	737,80	1051,95	R$ 237,87	R$ 175.500,49	R$ 250.227,35
	531350	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1152,83	1643,70	R$ 194,37	R$ 224.075,57	R$ 319.485,97
4		**REVESTIMENTO**						
	PAV-089	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	7020,56	11679,80	R$ 0,81	R$ 5.686,66	R$ 9.460,64
	560100A	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	4611,26	6574,71	R$ 0,63	R$ 2.905,10	R$ 4.142,07
	589420A	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	5,54	7,90	R$ 4.694,95	R$ 26.010,04	R$ 37.090,12
	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	17046,84	25749,88	R$ 0,43	R$ 7.330,14	R$ 11.072,45
	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	8,52	12,87	R$ 4.694,95	R$ 40.000,99	R$ 60.424,02
	570000A	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	274,12	377,06	R$ 318,18	R$ 87.219,49	R$ 119.972,94
	589000K	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,25	19,59	R$ 5.742,98	R$ 81.837,46	R$ 112.504,97
	570000F	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	1400,00	2211,56	R$ 318,46	R$ 445.844,01	R$ 704.293,41
	589000P	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	72,79	114,94	R$ 5.742,98	R$ 418.031,49	R$ 660.098,10
	505000	Frezagem Contínua a Frio	m3	29,20	80,78	R$ 306,01	R$ 8.935,49	R$ 24.719,49
5		**MEIO-FIO E SARJETA**						
	810250D	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	2929,48	3489,64	R$ 55,31	R$ 162.029,54	R$ 193.011,99
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		0,00	0,00	R$ -	R$ -	R$ -
	511100B	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	1777,92	2076,12	R$ 5,34	R$ 9.494,08	R$ 11.086,47
	520100F	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	477,39	551,40	R$ 39,99	R$ 19.090,83	R$ 22.050,49
	98504	Plantio de Grama em placas	m2	680,82	680,82	R$ 13,94	R$ 9.490,63	R$ 9.490,63
	605000G	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	19,00	21,00	R$ 533,22	R$ 10.131,18	R$ 11.197,62
	1	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;	**m2**	1746,00	2044,20	**R$ 102,51**	R$ 178.982,47	R$ 209.550,95
6		**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**						
	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	887,54	1005,90	R$ 39,10	R$ 34.702,81	R$ 39.330,69
	2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	17,00	19,00	R$ 262,52	R$ 4.462,84	R$ 4.987,88
	3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	14,00	15,00	R$ 317,76	R$ 4.448,64	R$ 4.766,40
	5	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	0,00	2,00	R$ 352,19	R$ -	R$ 704,38
	8	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	4,00	R$ 241,93	R$ 725,79	R$ 967,72
7		**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)						
	09.02.11D	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	13,00	19,00	R$ 185,21	R$ 2.407,73	R$ 3.518,99
	09.02.01	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	13,00	19,00	R$ 190,97	R$ 2.482,61	R$ 3.628,43
	74022/27	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	22,00	34,00	R$ 135,21	R$ 2.974,62	R$ 4.597,14
	09.04.04	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	22,00	34,00	R$ 226,84	R$ 4.990,48	R$ 7.712,56
	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	22,00	34,00	R$ 173,86	R$ 3.824,92	R$ 5.911,24
	09.05.02	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	22,00	34,00	R$ 62,14	R$ 1.367,08	R$ 2.112,76
	09.04.01	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	22,00	34,00	R$ 126,33	R$ 2.779,26	R$ 4.295,22
	09.01.18	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00	2,00	R$ 7.766,37	R$ 15.532,74	R$ 15.532,74
	09.03.02A	Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem	un	1,00	1,00	R$ 400,27	R$ 400,27	R$ 400,27

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 2.241.528,87	**R$ 3.165.702,58**

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

13/02/2026
Data da Medição

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO 72/2024

MEDIÇÃO Nº 4

Projeto: **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SAM 68**

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL CONTRATO (R$)	VALORES MEDIDOS		TOTAL ACUMULADO ATE ESTA MEDIÇÃO	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			ACUMULADO ATE A ETAPA ANTERIOR	MEDIDO NESTA ETAPA		
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3429,94	3429,94	0	3429,94	100,00%
2	DRENAGEM	322333,38	46093,12	247833,42	293926,54	91,19%
3	BASE / SUB-BASE	569713,32	170137,26	399576,06	569713,32	100,00%
4	REVESTIMENTO	1767945,25	619977,34	1123800,87	1743778,21	98,63%
5	MEIO-FIO E SARJETA	193011,99	30982,46	162029,54	193012	100,00%
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	266648,28	36186,97	227189,19	263376,16	98,77%
7	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	51022,95	6416,98	44340,08	50757,06	99,48%
8	ENSAIOS TECNOLOGICOS	47709,35	10949,64	36759,71	47709,35	100,00%
TOTAIS ACUMULADOS		3221814,46	924173,71	2241528,87	3165702,58	98,26%

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 207751/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

13/02/2026

Data da Medição

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	1	Período	10-set-24	a	13-fev-26

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> ADITIVO 02

Empreendimento pavimentação asfáltica de vias urbanas - SAM 68

N° do contrato CT 72/2024 -0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	DRENAGEM							
1.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3		7,82	7,82	7,82	113,47	113,47
1.2	Reaterro e apiloamento mecânico	m3		14,90	14,90	14,90	642,64	642,64
1.3	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m		56,00	56,00	56,00	6.090,56	6.090,56
1.4	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m		31,80	31,80	31,80	12.205,47	12.205,47
2	BASE / SUB-BASE							
2.1	Brita Graduada	m3		287,10	287,10	287,10	68.292,47	68.292,47
2.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3		676,54	676,54	676,54	131.499,08	131.499,08
3	REVESTIMENTO							
3.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2		931,72	931,72	931,72	586,99	586,99
3.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton		1,11	1,11	1,11	5.211,39	5.211,39
4	MEIO-FIO E SARJETA							
4.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m		289,51	289,51	289,51	16.012,79	16.012,79
5	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
5.1	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2		275,11	275,11	275,11	1.469,09	1.469,09
5.2	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3		969,67	969,67	969,67	38.777,10	38.777,10

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

13-fev-26
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 280.901,05	R$ 280.901,05

-bm1Ad2

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 | N° do contrato CT 72/2024 -0 /

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> ADITIVO 02

Empreendimento: pavimentação asfáltica de vias urbanas - SAM 68

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	DRENAGEM				19.052,14			19.052,14	100,00	100,00
2	BASE / SUB-BASE				199.791,55			199.791,55	100,00	100,00
3	REVESTIMENTO				5.798,38			5.798,38	100,00	100,00
4	MEIO-FIO E SARJETA				16.012,79			16.012,79	100,00	100,00
5	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				40.246,19			40.246,19	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS					280.901,05			280.901,05	100,00	100,00
TOTAIS NO PERIODO					280.901,05			280.901,05	100,00	100,00

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 207761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

13-fev-26

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	1	Período	10-set-24	a	13-fev-26

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> ADITIVO 02

Empreendimento pavimentação asfáltica de vias urbanas - SAM 68

N° do contrato CT 72/2024 -0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	DRENAGEM							
1.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3		7,82	7,82	7,82	113,47	113,47
1.2	Reaterro e apiloamento mecânico	m3		14,90	14,90	14,90	642,64	642,64
1.3	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m		56,00	56,00	56,00	6.090,56	6.090,56
1.4	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m		31,80	31,80	31,80	12.205,47	12.205,47
2	BASE / SUB-BASE							
2.1	Brita Graduada	m3		287,10	287,10	287,10	68.292,47	68.292,47
2.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3		676,54	676,54	676,54	131.499,08	131.499,08
3	REVESTIMENTO							
3.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2		931,72	931,72	931,72	586,99	586,99
3.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton		1,11	1,11	1,11	5.211,39	5.211,39
4	MEIO-FIO E SARJETA							
4.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m		289,51	289,51	289,51	16.012,79	16.012,79
5	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
5.1	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2		275,11	275,11	275,11	1.469,09	1.469,09
5.2	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3		969,67	969,67	969,67	38.777,10	38.777,10

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

13-fev-26
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 280.901,05	R$ 280.901,05

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 | N° do contrato CT 72/2024 -0 /

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> ADITIVO 02

Empreendimento: pavimentação asfáltica de vias urbanas - SAM 68

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	DRENAGEM				19.052,14			19.052,14	100,00	100,00
2	BASE / SUB-BASE				199.791,55			199.791,55	100,00	100,00
3	REVESTIMENTO				5.798,38			5.798,38	100,00	100,00
4	MEIO-FIO E SARJETA				16.012,79			16.012,79	100,00	100,00
5	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				40.246,19			40.246,19	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS					280.901,05			280.901,05	100,00	100,00
TOTAIS NO PERIODO					280.901,05			280.901,05	100,00	100,00

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 207761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

13-fev-26

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	1	Período	10-set-24	a	13-fev-26

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> ADITIVO 02

Empreendimento pavimentação asfáltica de vias urbanas - SAM 68

N° do contrato CT 72/2024 -0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	DRENAGEM							
1.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3		7,82	7,82	7,82	113,47	113,47
1.2	Reaterro e apiloamento mecânico	m3		14,90	14,90	14,90	642,64	642,64
1.3	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m		56,00	56,00	56,00	6.090,56	6.090,56
1.4	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m		31,80	31,80	31,80	12.205,47	12.205,47
2	BASE / SUB-BASE							
2.1	Brita Graduada	m3		287,10	287,10	287,10	68.292,47	68.292,47
2.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3		676,54	676,54	676,54	131.499,08	131.499,08
3	REVESTIMENTO							
3.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2		931,72	931,72	931,72	586,99	586,99
3.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton		1,11	1,11	1,11	5.211,39	5.211,39
4	MEIO-FIO E SARJETA							
4.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m		289,51	289,51	289,51	16.012,79	16.012,79
5	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
5.1	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2		275,11	275,11	275,11	1.469,09	1.469,09
5.2	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3		969,67	969,67	969,67	38.777,10	38.777,10

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

13-fev-26
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 280.901,05	R$ 280.901,05

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 | N° do contrato CT 72/2024 -0 /

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> ADITIVO 02

Empreendimento: pavimentação asfáltica de vias urbanas - SAM 68

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	DRENAGEM				19.052,14			19.052,14	100,00	100,00
2	BASE / SUB-BASE				199.791,55			199.791,55	100,00	100,00
3	REVESTIMENTO				5.798,38			5.798,38	100,00	100,00
4	MEIO-FIO E SARJETA				16.012,79			16.012,79	100,00	100,00
5	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				40.246,19			40.246,19	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS					280.901,05			280.901,05	100,00	100,00
TOTAIS NO PERIODO					280.901,05			280.901,05	100,00	100,00

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 207761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

13-fev-26

TERMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

SUPERVISÃO:
PARANACIDADE - REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

MUNICÍPIO:	SIT	SAM	LOTE	CONCLUSÃO:
CORONEL VIVIDA	**65279**	**68**	**1**	**13/02/2026**

EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO	CNPJ/ CPF	Nº CONTRATO:
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	**26499438000150**	**72/2024**

VALOR:
R$ 3.446.603,63 (TRÊS MILHÕES E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS*********)

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, com 18.254,53m2, sendo 6.574,72m2 implantação asfáltica, 4.038,94m2 recape asfáltico e 7.640,87m2 pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

LOCALIZAÇÃO:
BAIRROS SÃO CRISTÓVÃO, SÃO LUIZ, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, MADALOSSO, PRIMAVERA, CENTRO, JARDIM MARIA DA LUZ, IMARIBO, CAMILOTTI E SANTA CRUZ

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Rua Violanda Hermann (entre Ruas Augusto Brustolin e Rua Harri Valdir Zamarchi)
Rua Luiz Zanini (entre Rua Vereador Orlando Ferri e Rua Elmira Bertotti Ogliari)
Rua Luiz Costela (entre Rua Henrique Zanella e Rua Henrique Zanella + 57,79m)
Rua Rosalina G da Rocha (entre Rua Santa Catarina e Rua Adolfo Fischer)
Rua João Nichele (entre Rua João Paulo +165m e Rua João Paulo +210,00m)
Rua Arlindo Gregolin (entre rua Carlos Poletto + Rua Carlos Poletto + 74,84m)
Rua Maurino Librelatto (entre Rua das Américas -70,63m e Rua das Américas + 63,5m)
Rua Santos Dumont (entre Rua Major Estevão Ribeiro e Av Generoso Marques)
Rua Clevelandia (entre Rua Presidente Kennedy e Rua Ubaldino do Amaral)
Rua Clevelandia (entre Rua Jacó Gubert e Rua Roque de Oliveira)
Rua Jacó Gubert (entre Rua Dornevil Ferreira Dangui e Rua Antonio N. Rokemback)
Rua Antonio Rockemback (entre Rua Professor João Rodrigo e Rua Jacob Pezavento)
Rua Atilio Dias (entre Rua 01 e Rua 01 + 70,11m)
Rua 1 (entre Rua Atilio Dias e Rua Atilio Dias + 73,26m)
Rua José Tortelli (entre Rua Pedro Lotti e Rua Pedro Ferreira)
Rua Angelo Peruzzo (entre Rua Honorato Nepomuceno e Rua Honorato Nepomuceno + 68,01m)
Rua Dr Ubaldino do Amaral (entre Rua Luiz Ferri e Rua Luiz Ferri + 92,44m)

Em quatorze de maio do ano de dois mil e vinte e seis a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2026.05.19 13:08:24 -03'00'

RODRIGO SILIPRANDI
CREA PR-28455/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.05.25 08:28:16 -03'00'

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
CREA PR-209761/D
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

ANDERSON MANIQUE BARRETO

PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Coronel Vivida, 14 de maio de 2026

FABRIZIO FIGUEIREDO VELLA
CREA PR-189776/D
SUPERVISOR - PARANACIDADE