Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:52:20

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2025	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA KM 38 AO KM 40 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 90/2025	360	04/08/2025	R$ 909.000,00	100,00%

Nº2/2025
Data Inicial: 04/08/2025

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA KM 38 AO KM 40



R$ 909.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
9454

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**61**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**61**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**61**	Fiscalização	Sim
CPF	04*.*9*.5**-56	ART (CREA)	17**2*5**75**0	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3274	R$ 1.225.694,22	04/08/2025	
Contrato	90	2025	95.589.289/0001-32	3275	R$ 909.000,00	04/08/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3276	Medição	1	Jurisdicionado	06/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	10,33%
3304	Medição	2	Jurisdicionado	04/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	25,16%
3343	Medição	3	Jurisdicionado	07/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	26,00%
3364	Medição	4	Jurisdicionado	25/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	28,00%
3390	Medição	5	Jurisdicionado	17/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	70,32%
3423	Medição	6	Jurisdicionado	30/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	70,50%
3476	Medição	7	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	76,54%
3508	Medição	8	Jurisdicionado	16/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	78,00%
3534	Medição	9	Jurisdicionado	29/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	80,00%
3569	Medição	10	Jurisdicionado	01/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	81,00%

3618	Medição	11	Jurisdicionado	31/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	81,00%
3633	Medição	12	Jurisdicionado	31/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	85,00%
3661	Medição	13	Jurisdicionado	03/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2025	100,00%
3681	Conclusão	14	Jurisdicionado	01/10/2026			

Nº2/2025
Data Inicial: 04/08/2025

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA KM 38 AO KM 40

Documentos



R$ 909.000,00










GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ
EM OBRAS
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
PARANÁ








GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ
EM OBRAS
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
PARANÁ

WhatsApp Image 2026-02-19 at 09.58.125



WhatsApp Image 2026-04-10 at 10.09.526

