Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 09/11/2026 - 07:18:27

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2025	pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 25.633,11m2 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 87/2024	360	02/06/2025	R$ 3.192.912,72	100,00%
3	2025	pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 25.633,11m2 **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2025	360	02/06/2025	R$ 3.192.912,72	100,00%
3	2025	pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 25.633,11m2 **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 2/2025	360	02/06/2025	R$ 3.192.912,72	100,00%

Nº3/2025
Data Inicial: 02/06/2025

pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 25.633,11m2



R$ 3.192.912,72

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136778; 136800; 136802; 136813; 137005; 137019; 137030; 137037; 137043; 137047; 137051; 137052; 142831

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
12887	2024	02/06/2025	12261
12888	2024	02/06/2025	12261
10261	2025	01/10/2025	12261
17671	2025	04/05/2026	12261
17672	2025	04/05/2026	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	02/06/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*5**79**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*5**79**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*5**79**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*7**31**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9998	R$ 3.192.912,72	25/11/2024	
Contrato	87	2024	76.995.455/0001-56	9999	R$ 3.192.912,72	25/11/2024	100,00%
Aditivo	1	2025	76.995.455/0001-56	10019	R$ 277.328,61	15/05/2025	100,00%
Aditivo	2	2025	76.995.455/0001-56	10133	R$ 165.869,93	18/11/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

10000	Medição	1	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	16,36%
10018	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	16,36%
10042	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	58,75%
10043	Medição	4	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2025	3,08%
10059	Medição	5	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	58,75%
10086	Medição	6	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	58,75%
10111	Medição	7	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	58,75%
10134	Medição	8	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	58,75%
10152	Medição	9	Jurisdicionado	05/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	58,75%
10177	Medição	10	Jurisdicionado	16/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2024	100,00%
10184	Medição	11	Jurisdicionado	16/02/2026	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2025	100,00%
10185	Medição	12	Jurisdicionado	16/02/2026	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2025	100,00%
10194	Medição	13	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2025	100,00%
10219	Medição	14	Jurisdicionado	01/04/2026	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2025	100,00%
10244	Conclusão	15	Jurisdicionado	18/05/2026			

Nº3/2025
Data Inicial: 02/06/2025

pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 25.633,11m2

Documentos



R$ 3.192.912,72

planilha de aditivo

Data de referência: 18-nov-25

BDI (Já incluso no orçamento): **24,23%**

ORÇAMENTO

R$ 165.869,93

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento: ADITIVO 02 - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71

N° do contrato: ct 87-2024 / CE 7/2024

ART de Orçamento Nº: 1720245477997

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (em R$) UNITARIO	PREÇOS (em R$) TOTAL	Fonte	CÓDIGO DER
1	BASE / SUB-BASE	0	0,00	0,00	0,00		
1.1	Brita Graduada	M3	137,94	237,87	32.811,78		531000A
1.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	M3	321,39	194,37	62.468,57		531350
2	REVESTIMENTO	0	0,00	0,00	0,00		
2.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	M2	149,85	0,63	94,41		560100A
2.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	TON	0,17	4.694,95	798,14		589420A
3	MEIO-FIO E SARJETA	0	0,00	0,00	0,00		
3.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	M	55,31	284,80	15.752,29		810250D
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	0	0,00	0,00	0,00		
4.1	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	227,10	27,82	6.317,92		810250E
4.2	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	M3	992,42	39,99	39.686,87		520100F
4.3	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	43,22	135,30	5.847,67		834909
4.4	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENAD	m2	17,22	103,06	1.774,69		1
4.5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
4.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) -	unid	1,00	317,59	317,59		3
				TOTAL	**165.869,93**		

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Coronel Vivida - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

18-nov-25
Data

BDI 24,23%

boletim de medicao 02 contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop				
Mês	Ago	PARCELA	2	DATA	01/08/2025 - sex		
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	71	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			Lote	1	Nº 087/2024	Nº
FIRMA EMPREITERA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50			DATA: 25/11/2024	DATA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		-				-	-	-	-
	512000	DER	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	m3	6,84	100,00%	0,01%	0,01%	91,86	628,33	628,32	(0,01)
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-
2		554	**TERRAPLENAGEM**		-				-	-	-	-
	400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	10,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,84	618,40	618,40	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	25,00	100,00%	0,01%	0,01%	15,27	381,75	381,75	-
3		589	**DRENAGEM**		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	649,12		0,29%		14,51	-	9.418,73	9.418,73
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	467,29		0,63%		43,13	-	20.154,22	20.154,22
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	49,00		0,17%		108,76	-	5.329,24	5.329,24
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	120,00		1,44%		383,82	-	46.058,40	46.058,40
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00		4,84%		617,54	-	154.385,00	154.385,00
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00	13,33%	1,03%	0,14%	2.201,38	4.402,76	33.020,70	28.617,94
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00		0,43%		1.944,68	-	13.612,76	13.612,76
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	75,00%	0,52%	0,39%	457,16	12.343,32	16.457,76	4.114,44
4		556	**BASE / SUB-BASE**		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	109,40	69,23%	0,82%	0,57%	237,87	18.016,28	26.022,98	8.006,70
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	175,75	69,25%	1,07%	0,74%	194,37	23.654,83	34.160,53	10.505,70
5		551	**REVESTIMENTO**		-				-	-	-	-
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	24.969,31	77,75%	0,63%	0,49%	0,81	15.725,94	20.225,14	4.499,20
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	663,80	73,34%	0,01%	0,01%	0,63	306,68	418,19	111,51
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	0,80	32,50%	0,12%	0,04%	4.694,95	1.220,68	3.755,96	2.535,28
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	30.821,93	69,55%	0,42%	0,29%	0,43	9.218,25	13.253,43	4.035,18
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	69,57%	2,27%	1,58%	4.694,95	50.329,86	72.349,18	22.019,32
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	50,57%	2,83%	1,43%	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	50,51%	2,65%	1,34%	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	73,93%	30,04%	22,21%	318,46	709.159,46	959.166,49	250.007,03
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	73,94%	28,17%	20,83%	5.742,98	665.094,51	899.522,96	234.428,45
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	80,68%	3,43%	2,77%	306,01	88.351,21	109.508,74	21.157,53
6		557	**MEIO-FIO E SARJETA**		-				-	-	-	-
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	1.326,26	14,79%	2,30%	0,34%	55,31	10.852,93	73.355,44	62.502,51
	COMP_71_1_02	PM_75	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	88,77%	0,57%	0,51%	29,87	16.049,15	18.080,31	2.031,16
7		558	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**		-				-	-	-	-
	810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	561,80	100,00%	0,49%	0,49%	27,82	15.629,28	15.629,28	-
	100576B	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2.979,20	28,48%	0,31%	0,09%	3,35	2.842,48	9.980,32	7.137,84
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	522,49	10,82%	0,65%	0,07%	39,99	2.260,63	20.894,38	18.633,75
	534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	m2	1.147,12	61,28%	3,78%	2,32%	105,35	74.054,73	120.849,09	46.794,36
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia	m2	43,70		0,16%		120,17	-	5.251,43	5.251,43
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	473,72		0,21%		13,94	-	6.603,66	6.603,66
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	23,00		0,38%		533,22	-	12.264,06	12.264,06
	834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	150,70	67,07%	0,64%	0,43%	135,30	13.676,12	20.389,71	6.713,59
	COMP_71_1_03	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM;	m2	1.326,06		4,28%		103,06	-	136.663,74	136.663,74
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 8 CM;	m2	44,48	100,00%	0,17%	0,17%	121,53	5.405,65	5.405,65	-
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93
8		552	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.326,31	16,90%	1,62%	0,27%	39,10	8.762,70	51.858,72	43.096,02
	COMP_71_1_06	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	14,00		0,12%		262,35	-	3.672,90	3.672,90
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	15,00%	0,20%	0,03%	317,59	952,77	6.351,80	5.399,03
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00		0,03%		352,03	-	1.056,09	1.056,09
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00		0,05%		241,76	-	1.450,56	1.450,56
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (INDICATIVA ROTA DE CAMINHÕES) (1,0x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00		0,07%		745,86	-	2.237,58	2.237,58
11		553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,19%	0,14%	135,21	4.461,93	6.084,45	1.622,52
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	73,33%	0,32%	0,23%	226,84	7.485,72	10.207,80	2.722,08
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	73,33%	0,25%	0,18%	173,86	5.737,38	7.823,70	2.086,32
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :	% PREVISTO :	16,43%	% EXECUTADO :		58,75%	SOMAS	1.875.686,09	3.192.912,72	1.317.226,62

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:		R$3.192.912,72
Medição Acumulada:		1.875.686,09
Total Anterior:		522.509,81
Valor e % executado desta Medição :	R$1.353.176,28	42,38 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

boletim de medicao 01 aditivo

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	1	Período	25-nov-24	a	1-ago-25

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71

N° do contrato ct 87-2024 / CE 7/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES CONTRATADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO	QUANTIDADES EXECUTADAS ACUMULADA	VALORES MEDIDOS (R$) NO PERÍODO	VALORES MEDIDOS (R$) ACUMULADO
	TERRAPLANAGEM							
	Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte	m3		347,52				
	BASE / SUB-BASE							
	Brita Graduada	m³		498,40				
	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m³		193,95				
	REVESTIMENTO							
	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m²		3.561,32				
	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton		4,27				
	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton		138,72				
	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton		7,22				
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m²		265,02	218,18	218,18	8.530,84	8.530,84
	ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	und		1,00				
	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	und		1,00				
	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	und		1,00				
	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	und		1,00				
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	und		1,00				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

1-ago-25
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 8.530,84	R$ 8.530,84



DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON: 04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

boletim de medicao 01 aditivo

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 | N° do contrato ct 87-2024 / CE 7/2024

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	TERRAPLANAGEM								100,00	
2	BASE / SUB-BASE								100,00	
3	REVESTIMENTO								100,00	
4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				8.530,84			8.530,84	100,00	82,33
5	ENSAIOS TECNOLÓGICOS								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS					8.530,84			8.530,84	100,00	3,08
TOTAIS NO PERIODO					8.530,84			8.530,84		3,08

1-ago-25

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:

Data da Medição

BOLETIM DE MEDICAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop				
Mês	Ago	PARCELA	2	DATA	01/08/2025 - sex		
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	71	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			Lote	1	Nº 087/2024	Nº
FIRMA EMPREITERA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50			DATA: 25/11/2024	DATA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		-				-	-	-	-
	512000	DER	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	m3	6,84	100,00%	0,01%	0,01%	91,86	628,33	628,32	(0,01)
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-
2		554	**TERRAPLENAGEM**		-				-	-	-	-
	400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	10,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,84	618,40	618,40	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	25,00	100,00%	0,01%	0,01%	15,27	381,75	381,75	-
3		589	**DRENAGEM**		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	649,12		0,29%		14,51	-	9.418,73	9.418,73
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	467,29		0,63%		43,13	-	20.154,22	20.154,22
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	49,00		0,17%		108,76	-	5.329,24	5.329,24
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	120,00		1,44%		383,82	-	46.058,40	46.058,40
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00		4,84%		617,54	-	154.385,00	154.385,00
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00	13,33%	1,03%	0,14%	2.201,38	4.402,76	33.020,70	28.617,94
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00		0,43%		1.944,68	-	13.612,76	13.612,76
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	75,00%	0,52%	0,39%	457,16	12.343,32	16.457,76	4.114,44
4		556	**BASE / SUB-BASE**		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	109,40	69,23%	0,82%	0,57%	237,87	18.016,28	26.022,98	8.006,70
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	175,75	69,25%	1,07%	0,74%	194,37	23.654,83	34.160,53	10.505,70
5		551	**REVESTIMENTO**		-				-	-	-	-
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	24.969,31	77,75%	0,63%	0,49%	0,81	15.725,94	20.225,14	4.499,20
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	663,80	73,34%	0,01%	0,01%	0,63	306,68	418,19	111,51
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	0,80	32,50%	0,12%	0,04%	4.694,95	1.220,68	3.755,96	2.535,28
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	30.821,93	69,55%	0,42%	0,29%	0,43	9.218,25	13.253,43	4.035,18
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	69,57%	2,27%	1,58%	4.694,95	50.329,86	72.349,18	22.019,32
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	50,57%	2,83%	1,43%	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	50,51%	2,65%	1,34%	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	73,93%	30,04%	22,21%	318,46	709.159,46	959.166,49	250.007,03
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	73,94%	28,17%	20,83%	5.742,98	665.094,51	899.522,96	234.428,45
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	80,68%	3,43%	2,77%	306,01	88.351,21	109.508,74	21.157,53
6		557	**MEIO-FIO E SARJETA**		-				-	-	-	-
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	1.326,26	14,79%	2,30%	0,34%	55,31	10.852,93	73.355,44	62.502,51
	COMP_71_1_02	PM_75	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	88,77%	0,57%	0,51%	29,87	16.049,15	18.080,31	2.031,16
7		558	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**		-				-	-	-	-
	810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	561,80	100,00%	0,49%	0,49%	27,82	15.629,28	15.629,28	-
	100576B	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2.979,20	28,48%	0,31%	0,09%	3,35	2.842,48	9.980,32	7.137,84
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	522,49	10,82%	0,65%	0,07%	39,99	2.260,63	20.894,38	18.633,75
	534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	m2	1.147,12	61,28%	3,78%	2,32%	105,35	74.054,73	120.849,09	46.794,36
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia	m2	43,70		0,16%		120,17	-	5.251,43	5.251,43
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	473,72		0,21%		13,94	-	6.603,66	6.603,66
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	23,00		0,38%		533,22	-	12.264,06	12.264,06
	834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	150,70	67,07%	0,64%	0,43%	135,30	13.676,12	20.389,71	6.713,59
	COMP_71_1_03	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM;	m2	1.326,06		4,28%		103,06	-	136.663,74	136.663,74
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 8 CM;	m2	44,48	100,00%	0,17%	0,17%	121,53	5.405,65	5.405,65	-
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93
8		552	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.326,31	16,90%	1,62%	0,27%	39,10	8.762,70	51.858,72	43.096,02
	COMP_71_1_06	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	14,00		0,12%		262,35	-	3.672,90	3.672,90
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	15,00%	0,20%	0,03%	317,59	952,77	6.351,80	5.399,03
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00		0,03%		352,03	-	1.056,09	1.056,09
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00		0,05%		241,76	-	1.450,56	1.450,56
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (INDICATIVA ROTA DE CAMINHÕES) (1,0x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00		0,07%		745,86	-	2.237,58	2.237,58
11		553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,19%	0,14%	135,21	4.461,93	6.084,45	1.622,52
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	73,33%	0,32%	0,23%	226,84	7.485,72	10.207,80	2.722,08
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	73,33%	0,25%	0,18%	173,86	5.737,38	7.823,70	2.086,32
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :	% PREVISTO :	16,43%	% EXECUTADO :		58,75%	SOMAS	1.875.686,09	3.192.912,72	1.317.226,62

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.192.912,72	
Medição Acumulada:	1.875.686,09	
Total Anterior:	522.509,81	
Valor e % executado desta Medição :	R$1.353.176,28	42,38 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

BOLETIM DE MEDICAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop	Mês	Ago	PARCELA	2
DATA	01/08/2025 - sex	MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	71
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:		SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Lote	1
Nº	087/2024	Nº		FIRMA EMPREITERA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50
DATA:	25/11/2024	DATA					

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		-				-	-	-	-
	512000	DER	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	m3	6,84	100,00%	0,01%	0,01%	91,86	628,33	628,32	(0,01)
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-
2		554	**TERRAPLENAGEM**		-				-	-	-	-
	400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	10,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,84	618,40	618,40	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	25,00	100,00%	0,01%	0,01%	15,27	381,75	381,75	-
3		589	**DRENAGEM**		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	649,12		0,29%		14,51	-	9.418,73	9.418,73
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	467,29		0,63%		43,13	-	20.154,22	20.154,22
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	49,00		0,17%		108,76	-	5.329,24	5.329,24
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	120,00		1,44%		383,82	-	46.058,40	46.058,40
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00		4,84%		617,54	-	154.385,00	154.385,00
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00	13,33%	1,03%	0,14%	2.201,38	4.402,76	33.020,70	28.617,94
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00		0,43%		1.944,68	-	13.612,76	13.612,76
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	75,00%	0,52%	0,39%	457,16	12.343,32	16.457,76	4.114,44
4		556	**BASE / SUB-BASE**		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	109,40	69,23%	0,82%	0,57%	237,87	18.016,28	26.022,98	8.006,70
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	175,75	69,25%	1,07%	0,74%	194,37	23.654,83	34.160,53	10.505,70
5		551	**REVESTIMENTO**		-				-	-	-	-
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	24.969,31	77,75%	0,63%	0,49%	0,81	15.725,94	20.225,14	4.499,20
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	663,80	73,34%	0,01%	0,01%	0,63	306,68	418,19	111,51
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	0,80	32,50%	0,12%	0,04%	4.694,95	1.220,68	3.755,96	2.535,28
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	30.821,93	69,55%	0,42%	0,29%	0,43	9.218,25	13.253,43	4.035,18
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	69,57%	2,27%	1,58%	4.694,95	50.329,86	72.349,18	22.019,32
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	50,57%	2,83%	1,43%	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	50,51%	2,65%	1,34%	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	73,93%	30,04%	22,21%	318,46	709.159,46	959.166,49	250.007,03
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	73,94%	28,17%	20,83%	5.742,98	665.094,51	899.522,96	234.428,45
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	80,68%	3,43%	2,77%	306,01	88.351,21	109.508,74	21.157,53
6		557	**MEIO-FIO E SARJETA**		-				-	-	-	-
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	1.326,26	14,79%	2,30%	0,34%	55,31	10.852,93	73.355,44	62.502,51
	COMP_71_1_02	PM_75	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	88,77%	0,57%	0,51%	29,87	16.049,15	18.080,31	2.031,16
7		558	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**		-				-	-	-	-
	810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	561,80	100,00%	0,49%	0,49%	27,82	15.629,28	15.629,28	-
	100576B	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2.979,20	28,48%	0,31%	0,09%	3,35	2.842,48	9.980,32	7.137,84
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	522,49	10,82%	0,65%	0,07%	39,99	2.260,63	20.894,38	18.633,75
	534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	m2	1.147,12	61,28%	3,78%	2,32%	105,35	74.054,73	120.849,09	46.794,36
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia	m2	43,70		0,16%		120,17	-	5.251,43	5.251,43
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	473,72		0,21%		13,94	-	6.603,66	6.603,66
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	23,00		0,38%		533,22	-	12.264,06	12.264,06
	834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	150,70	67,07%	0,64%	0,43%	135,30	13.676,12	20.389,71	6.713,59
	COMP_71_1_03	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM;	m2	1.326,06		4,28%		103,06	-	136.663,74	136.663,74
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 8 CM;	m2	44,48	100,00%	0,17%	0,17%	121,53	5.405,65	5.405,65	-
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93
8		552	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.326,31	16,90%	1,62%	0,27%	39,10	8.762,70	51.858,72	43.096,02
	COMP_71_1_06	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	14,00		0,12%		262,35	-	3.672,90	3.672,90
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	15,00%	0,20%	0,03%	317,59	952,77	6.351,80	5.399,03
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00		0,03%		352,03	-	1.056,09	1.056,09
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00		0,05%		241,76	-	1.450,56	1.450,56
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (INDICATIVA ROTA DE CAMINHÕES) (1,0x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00		0,07%		745,86	-	2.237,58	2.237,58
11		553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,19%	0,14%	135,21	4.461,93	6.084,45	1.622,52
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	73,33%	0,32%	0,23%	226,84	7.485,72	10.207,80	2.722,08
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	73,33%	0,25%	0,18%	173,86	5.737,38	7.823,70	2.086,32
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :	% PREVISTO :	16,43%	% EXECUTADO :		58,75%	SOMAS	1.875.686,09	3.192.912,72	1.317.226,62

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.192.912,72
Medição Acumulada:	1.875.686,09
Total Anterior:	522.509,81
Valor e % executado desta Medição :	R$1.353.176,28 — 42,38 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

BOLETIM DE MEDICAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop	Mês	Ago	PARCELA	2
DATA	01/08/2025 - sex	MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	71
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:		SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Lote	1
Nº	087/2024	Nº		FIRMA EMPREITERA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50
DATA:	25/11/2024	DATA					

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		-				-	-	-	-
	512000	DER	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	m3	6,84	100,00%	0,01%	0,01%	91,86	628,33	628,32	(0,01)
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-
2		554	**TERRAPLENAGEM**		-				-	-	-	-
	400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	10,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,84	618,40	618,40	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	25,00	100,00%	0,01%	0,01%	15,27	381,75	381,75	-
3		589	**DRENAGEM**		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	649,12		0,29%		14,51	-	9.418,73	9.418,73
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	467,29		0,63%		43,13	-	20.154,22	20.154,22
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	49,00		0,17%		108,76	-	5.329,24	5.329,24
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	120,00		1,44%		383,82	-	46.058,40	46.058,40
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00		4,84%		617,54	-	154.385,00	154.385,00
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00	13,33%	1,03%	0,14%	2.201,38	4.402,76	33.020,70	28.617,94
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00		0,43%		1.944,68	-	13.612,76	13.612,76
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	75,00%	0,52%	0,39%	457,16	12.343,32	16.457,76	4.114,44
4		556	**BASE / SUB-BASE**		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	109,40	69,23%	0,82%	0,57%	237,87	18.016,28	26.022,98	8.006,70
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	175,75	69,25%	1,07%	0,74%	194,37	23.654,83	34.160,53	10.505,70
5		551	**REVESTIMENTO**		-				-	-	-	-
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	24.969,31	77,75%	0,63%	0,49%	0,81	15.725,94	20.225,14	4.499,20
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	663,80	73,34%	0,01%	0,01%	0,63	306,68	418,19	111,51
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	0,80	32,50%	0,12%	0,04%	4.694,95	1.220,68	3.755,96	2.535,28
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	30.821,93	69,55%	0,42%	0,29%	0,43	9.218,25	13.253,43	4.035,18
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	69,57%	2,27%	1,58%	4.694,95	50.329,86	72.349,18	22.019,32
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	50,57%	2,83%	1,43%	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	50,51%	2,65%	1,34%	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	73,93%	30,04%	22,21%	318,46	709.159,46	959.166,49	250.007,03
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	73,94%	28,17%	20,83%	5.742,98	665.094,51	899.522,96	234.428,45
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	80,68%	3,43%	2,77%	306,01	88.351,21	109.508,74	21.157,53
6		557	**MEIO-FIO E SARJETA**		-				-	-	-	-
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	1.326,26	14,79%	2,30%	0,34%	55,31	10.852,93	73.355,44	62.502,51
	COMP_71_1_02	PM_75	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	88,77%	0,57%	0,51%	29,87	16.049,15	18.080,31	2.031,16
7		558	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**		-				-	-	-	-
	810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	561,80	100,00%	0,49%	0,49%	27,82	15.629,28	15.629,28	-
	100576B	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2.979,20	28,48%	0,31%	0,09%	3,35	2.842,48	9.980,32	7.137,84
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	522,49	10,82%	0,65%	0,07%	39,99	2.260,63	20.894,38	18.633,75
	534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	m2	1.147,12	61,28%	3,78%	2,32%	105,35	74.054,73	120.849,09	46.794,36
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia	m2	43,70		0,16%		120,17	-	5.251,43	5.251,43
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	473,72		0,21%		13,94	-	6.603,66	6.603,66
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	23,00		0,38%		533,22	-	12.264,06	12.264,06
	834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	150,70	67,07%	0,64%	0,43%	135,30	13.676,12	20.389,71	6.713,59
	COMP_71_1_03	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM;	m2	1.326,06		4,28%		103,06	-	136.663,74	136.663,74
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEICULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 8 CM;	m2	44,48	100,00%	0,17%	0,17%	121,53	5.405,65	5.405,65	-
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93
8		552	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.326,31	16,90%	1,62%	0,27%	39,10	8.762,70	51.858,72	43.096,02
	COMP_71_1_06	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	14,00		0,12%		262,35	-	3.672,90	3.672,90
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	15,00%	0,20%	0,03%	317,59	952,77	6.351,80	5.399,03
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00		0,03%		352,03	-	1.056,09	1.056,09
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00		0,05%		241,76	-	1.450,56	1.450,56
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (INDICATIVA ROTA DE CAMINHÕES) (1,0x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00		0,07%		745,86	-	2.237,58	2.237,58
11		553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,19%	0,14%	135,21	4.461,93	6.084,45	1.622,52
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	73,33%	0,32%	0,23%	226,84	7.485,72	10.207,80	2.722,08
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	73,33%	0,25%	0,18%	173,86	5.737,38	7.823,70	2.086,32
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :	% PREVISTO :	16,43%	% EXECUTADO :		58,75%	SOMAS	1.875.686,09	3.192.912,72	1.317.226,62

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.192.912,72
Medição Acumulada:	1.875.686,09
Total Anterior:	522.509,81
Valor e % executado desta Medição :	R$1.353.176,28 — 42,38 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop				
Mês	Ago	PARCELA	2	DATA	01/08/2025 - sex		
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	71	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			Lote	1	Nº 087/2024	Nº
FIRMA EMPREITERA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50			DATA: 25/11/2024	DATA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		-				-	-	-	-
	512000	DER	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	m3	6,84	100,00%	0,01%	0,01%	91,86	628,33	628,32	(0,01)
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-
2		554	**TERRAPLENAGEM**		-				-	-	-	-
	400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	10,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,84	618,40	618,40	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	25,00	100,00%	0,01%	0,01%	15,27	381,75	381,75	-
3		589	**DRENAGEM**		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	649,12		0,29%		14,51	-	9.418,73	9.418,73
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	467,29		0,63%		43,13	-	20.154,22	20.154,22
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	49,00		0,17%		108,76	-	5.329,24	5.329,24
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	120,00		1,44%		383,82	-	46.058,40	46.058,40
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00		4,84%		617,54	-	154.385,00	154.385,00
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00	13,33%	1,03%	0,14%	2.201,38	4.402,76	33.020,70	28.617,94
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00		0,43%		1.944,68	-	13.612,76	13.612,76
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	75,00%	0,52%	0,39%	457,16	12.343,32	16.457,76	4.114,44
4		556	**BASE / SUB-BASE**		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	109,40	69,23%	0,82%	0,57%	237,87	18.016,28	26.022,98	8.006,70
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	175,75	69,25%	1,07%	0,74%	194,37	23.654,83	34.160,53	10.505,70
5		551	**REVESTIMENTO**		-				-	-	-	-
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	24.969,31	77,75%	0,63%	0,49%	0,81	15.725,94	20.225,14	4.499,20
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	663,80	73,34%	0,01%	0,01%	0,63	306,68	418,19	111,51
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	0,80	32,50%	0,12%	0,04%	4.694,95	1.220,68	3.755,96	2.535,28
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	30.821,93	69,55%	0,42%	0,29%	0,43	9.218,25	13.253,43	4.035,18
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	69,57%	2,27%	1,58%	4.694,95	50.329,86	72.349,18	22.019,32
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	50,57%	2,83%	1,43%	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	50,51%	2,65%	1,34%	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	73,93%	30,04%	22,21%	318,46	709.159,46	959.166,49	250.007,03
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	73,94%	28,17%	20,83%	5.742,98	665.094,51	899.522,96	234.428,45
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	80,68%	3,43%	2,77%	306,01	88.351,21	109.508,74	21.157,53
6		557	**MEIO-FIO E SARJETA**		-				-	-	-	-
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	1.326,26	14,79%	2,30%	0,34%	55,31	10.852,93	73.355,44	62.502,51
	COMP_71_1_02	PM_75	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	88,77%	0,57%	0,51%	29,87	16.049,15	18.080,31	2.031,16
7		558	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**		-				-	-	-	-
	810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	561,80	100,00%	0,49%	0,49%	27,82	15.629,28	15.629,28	-
	100576B	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2.979,20	28,48%	0,31%	0,09%	3,35	2.842,48	9.980,32	7.137,84
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	522,49	10,82%	0,65%	0,07%	39,99	2.260,63	20.894,38	18.633,75
	534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	m2	1.147,12	61,28%	3,78%	2,32%	105,35	74.054,73	120.849,09	46.794,36
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia	m2	43,70		0,16%		120,17	-	5.251,43	5.251,43
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	473,72		0,21%		13,94	-	6.603,66	6.603,66
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	23,00		0,38%		533,22	-	12.264,06	12.264,06
	834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	150,70	67,07%	0,64%	0,43%	135,30	13.676,12	20.389,71	6.713,59
	COMP_71_1_03	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM;	m2	1.326,06		4,28%		103,06	-	136.663,74	136.663,74
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 8 CM;	m2	44,48	100,00%	0,17%	0,17%	121,53	5.405,65	5.405,65	-
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93
8		552	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.326,31	16,90%	1,62%	0,27%	39,10	8.762,70	51.858,72	43.096,02
	COMP_71_1_06	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	14,00		0,12%		262,35	-	3.672,90	3.672,90
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	15,00%	0,20%	0,03%	317,59	952,77	6.351,80	5.399,03
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00		0,03%		352,03	-	1.056,09	1.056,09
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00		0,05%		241,76	-	1.450,56	1.450,56
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (INDICATIVA ROTA DE CAMINHÕES) (1,0x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00		0,07%		745,86	-	2.237,58	2.237,58
11		553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,19%	0,14%	135,21	4.461,93	6.084,45	1.622,52
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	73,33%	0,32%	0,23%	226,84	7.485,72	10.207,80	2.722,08
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	73,33%	0,25%	0,18%	173,86	5.737,38	7.823,70	2.086,32
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :	% PREVISTO :	16,43%	% EXECUTADO :		58,75%	SOMAS	1.875.686,09	3.192.912,72	1.317.226,62

OBSERVAÇÕES :		
	Valor Total do Contrato:	R$3.192.912,72
	Medição Acumulada:	1.875.686,09
	Total Anterior:	522.509,81
	Valor e % executado desta Medição :	R$1.353.176,28 — 42,38 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop	Mês	Ago	PARCELA	2
DATA	01/08/2025 - sex	MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	71
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:		SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Lote	1
Nº	087/2024	Nº		FIRMA EMPREITERA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50
DATA:	25/11/2024	DATA					

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		-				-	-	-	-
	512000	DER	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	m3	6,84	100,00%	0,01%	0,01%	91,86	628,33	628,32	(0,01)
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-
2		554	**TERRAPLENAGEM**		-				-	-	-	-
	400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	10,00	100,00%	0,02%	0,02%	61,84	618,40	618,40	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	25,00	100,00%	0,01%	0,01%	15,27	381,75	381,75	-
3		589	**DRENAGEM**		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	649,12		0,29%		14,51	-	9.418,73	9.418,73
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	467,29		0,63%		43,13	-	20.154,22	20.154,22
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	49,00		0,17%		108,76	-	5.329,24	5.329,24
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	120,00		1,44%		383,82	-	46.058,40	46.058,40
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00		4,84%		617,54	-	154.385,00	154.385,00
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00	13,33%	1,03%	0,14%	2.201,38	4.402,76	33.020,70	28.617,94
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00		0,43%		1.944,68	-	13.612,76	13.612,76
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	36,00	75,00%	0,52%	0,39%	457,16	12.343,32	16.457,76	4.114,44
4		556	**BASE / SUB-BASE**		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	109,40	69,23%	0,82%	0,57%	237,87	18.016,28	26.022,98	8.006,70
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	175,75	69,25%	1,07%	0,74%	194,37	23.654,83	34.160,53	10.505,70
5		551	**REVESTIMENTO**		-				-	-	-	-
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	24.969,31	77,75%	0,63%	0,49%	0,81	15.725,94	20.225,14	4.499,20
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	663,80	73,34%	0,01%	0,01%	0,63	306,68	418,19	111,51
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	0,80	32,50%	0,12%	0,04%	4.694,95	1.220,68	3.755,96	2.535,28
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	30.821,93	69,55%	0,42%	0,29%	0,43	9.218,25	13.253,43	4.035,18
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41	69,57%	2,27%	1,58%	4.694,95	50.329,86	72.349,18	22.019,32
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58	50,57%	2,83%	1,43%	318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75	50,51%	2,65%	1,34%	5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89	73,93%	30,04%	22,21%	318,46	709.159,46	959.166,49	250.007,03
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63	73,94%	28,17%	20,83%	5.742,98	665.094,51	899.522,96	234.428,45
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86	80,68%	3,43%	2,77%	306,01	88.351,21	109.508,74	21.157,53
6		557	**MEIO-FIO E SARJETA**		-				-	-	-	-
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	1.326,26	14,79%	2,30%	0,34%	55,31	10.852,93	73.355,44	62.502,51
	COMP_71_1_02	PM_75	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30	88,77%	0,57%	0,51%	29,87	16.049,15	18.080,31	2.031,16
7		558	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**		-				-	-	-	-
	810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	561,80	100,00%	0,49%	0,49%	27,82	15.629,28	15.629,28	-
	100576B	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2.979,20	28,48%	0,31%	0,09%	3,35	2.842,48	9.980,32	7.137,84
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	522,49	10,82%	0,65%	0,07%	39,99	2.260,63	20.894,38	18.633,75
	534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	m2	1.147,12	61,28%	3,78%	2,32%	105,35	74.054,73	120.849,09	46.794,36
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia	m2	43,70		0,16%		120,17	-	5.251,43	5.251,43
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	473,72		0,21%		13,94	-	6.603,66	6.603,66
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	23,00		0,38%		533,22	-	12.264,06	12.264,06
	834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	150,70	67,07%	0,64%	0,43%	135,30	13.676,12	20.389,71	6.713,59
	COMP_71_1_03	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM;	m2	1.326,06		4,28%		103,06	-	136.663,74	136.663,74
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEICULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 8 CM;	m2	44,48	100,00%	0,17%	0,17%	121,53	5.405,65	5.405,65	-
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	278,77	9,41%	0,74%	0,07%	85,15	2.234,34	23.737,27	21.502,93
8		552	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.326,31	16,90%	1,62%	0,27%	39,10	8.762,70	51.858,72	43.096,02
	COMP_71_1_06	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	14,00		0,12%		262,35	-	3.672,90	3.672,90
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00	15,00%	0,20%	0,03%	317,59	952,77	6.351,80	5.399,03
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00		0,03%		352,03	-	1.056,09	1.056,09
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	6,00		0,05%		241,76	-	1.450,56	1.450,56
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (INDICATIVA ROTA DE CAMINHÕES) (1,0x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00		0,07%		745,86	-	2.237,58	2.237,58
11		553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,19%	0,14%	135,21	4.461,93	6.084,45	1.622,52
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	73,33%	0,32%	0,23%	226,84	7.485,72	10.207,80	2.722,08
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	73,33%	0,25%	0,18%	173,86	5.737,38	7.823,70	2.086,32
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	73,33%	0,09%	0,07%	62,14	2.050,62	2.796,30	745,68
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	73,33%	0,18%	0,13%	126,33	4.168,89	5.684,85	1.515,96
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.766,37	7.766,37	7.766,37	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :	% PREVISTO :	16,43%	% EXECUTADO :		58,75%	SOMAS	1.875.686,09	3.192.912,72	1.317.226,62

OBSERVAÇÕES :		
	Valor Total do Contrato:	R$3.192.912,72
	Medição Acumulada:	1.875.686,09
	Total Anterior:	522.509,81
	Valor e % executado desta Medição :	R$1.353.176,28 — 42,38 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop	Mês	Fev		
PARCELA	3	DATA	16/02/2026 - seg	SAM	71		
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:		Lote	1		
Nº	087/2024	Nº					
DATA:	25/11/2024	DATA					

MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA — CÓDIGO SAM MUNIC.: 75

SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

FIRMA EMPREITERA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA — CNPJ: 26.499.438/0001-50

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		-				-	-	-	-
	512000	DER	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	m3	6,84		0,01%		91,86	628,32	628,32	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00		0,11%		3.429,94	3.429,94	3.429,94	-
2		554	**TERRAPLENAGEM**		-				-	-	-	-
	400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	10,00		0,02%		61,84	618,40	618,40	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	25,00		0,01%		15,27	381,75	381,75	-
3		589	**DRENAGEM**		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	649,12		0,29%		14,51	9.418,73	9.418,73	-
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	467,29		0,63%		43,13	20.154,22	20.154,22	-
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	49,00		0,17%		108,76	5.329,24	5.329,24	-
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	120,00		1,44%		383,82	46.058,40	46.058,40	-
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	250,00		4,84%		617,54	154.385,00	154.385,00	-
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	15,00		1,03%		2.201,38	33.020,70	33.020,70	-
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00		0,43%		1.944,68	13.612,76	13.612,76	-
	COMP_71_1_01	PM_75	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTACÃO FINAL	un	36,00		0,52%		457,16	16.457,76	16.457,76	-
4		556	**BASE / SUB-BASE**		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	109,40		0,82%		237,87	26.022,98	26.022,98	-
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	175,75		1,07%		194,37	34.160,53	34.160,53	-
5		551	**REVESTIMENTO**		-				-	-	-	-
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	24.969,31		0,63%		0,81	20.225,14	20.225,14	-
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	663,80		0,01%		0,63	418,19	418,19	-
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	0,80		0,12%		4.694,95	3.755,96	3.755,96	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	30.821,93		0,42%		0,43	12.055,64	13.253,43	1.197,79
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,41		2,27%		4.694,95	65.776,25	72.349,18	6.572,93
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	283,58		2,83%		318,18	45.627,01	90.229,48	44.602,47
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,75		2,65%		5.742,98	42.785,20	84.708,96	41.923,76
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.011,89		30,04%		318,46	951.542,55	959.166,49	7.623,94
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	156,63		28,17%		5.742,98	892.344,23	899.522,96	7.178,73
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	357,86		3,43%		306,01	109.508,74	109.508,74	-
6		557	**MEIO-FIO E SARJETA**		-				-	-	-	-
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	1.326,26		2,30%		55,31	73.355,44	73.355,44	-
	COMP_71_1_02	PM_75	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	m	605,30		0,57%		29,87	9.092,13	18.080,31	8.988,18
7		558	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**		-				-	-	-	-
	810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	561,80		0,49%		27,82	15.629,28	15.629,28	-
	100576B	DER/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2.979,20		0,31%		3,35	9.980,32	9.980,32	-
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	522,49		0,65%		39,99	20.894,38	20.894,38	-
	534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	m2	1.147,12		3,78%		105,35	120.849,09	120.849,09	-
	534908A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia	m2	43,70		0,16%		120,17	5.251,43	5.251,43	-
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	473,72		0,21%		13,94	6.603,66	6.603,66	-
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	23,00		0,38%		533,22	12.264,06	12.264,06	-
	834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	150,70		0,64%		135,30	20.389,71	20.389,71	-
	COMP_71_1_03	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM:	m2	1.326,06		4,28%		103,06	136.663,74	136.663,74	-
	COMP_71_1_04	PM_75	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 8 CM:	m2	44,48		0,17%		121,53	5.405,65	5.405,65	-
	COMP_71_1_05	PM_75	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25cm E=5mm, COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO.	M	278,77		0,74%		85,15	23.737,27	23.737,27	-
8		552	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.326,31		1,62%		39,10	51.858,72	51.858,72	-
	COMP_71_1_06	PM_75	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	14,00		0,12%		262,35	3.672,90	3.672,90	-
	COMP_71_1_07	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	20,00		0,20%		317,59	6.351,80	6.351,80	-
	COMP_71_1_08	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00		0,03%		352,03	1.056,09	1.056,09	-
	COMP_71_1_09	PM_75	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICACÕES EM PROJETO	un	6,00		0,05%		241,76	1.450,56	1.450,56	-
	COMP_71_1_10	PM_75	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (INDICATIVA ROTA DE CAMINHÕES) (1,0x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00		0,07%		745,86	2.237,58	2.237,58	-
9		553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00		0,19%		135,21	6.084,45	6.084,45	-
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00		0,32%		226,84	10.207,80	10.207,80	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00		0,25%		173,86	7.823,70	7.823,70	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00		0,09%		62,14	2.796,30	2.796,30	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00		0,18%		126,33	5.684,85	5.684,85	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00		0,24%		7.766,37	7.766,37	7.766,37	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :	% PREVISTO :	25,70%	% EXECUTADO :		96,30%	SOMAS	3.074.824,93	3.192.912,72	118.087,79

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.192.912,72
Medição Acumulada:	3.074.824,93
Total Anterior:	1.875.686,09
Valor e % executado desta Medição :	R$1.199.138,84 — 37,56 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	2	Período	1-ago-24	a	16-fev-26

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71

N° do contrato ct 87-2024 / CE 7/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	TERRAPLANAGEM							
1.1	Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte	m3		347,52	347,52	347,52	2.057,32	2.057,32
2	BASE / SUB-BASE							
2.1	Brita Graduada	m³		498,40	498,40	498,40	118.554,41	118.554,41
2.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m³		193,95	193,95	193,95	37.698,06	37.698,06
3	REVESTIMENTO							
3.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m²		3.561,32	3.561,32	3.561,32	2.243,63	2.243,63
3.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton		4,27	4,27	4,27	20.047,44	20.047,44
3.3	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton		138,72	138,72	138,72	44.176,77	44.176,77
3.4	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton		7,22	7,22	7,22	41.464,32	41.464,32
4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
4.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m²		265,02	46,84	265,02	1.831,44	10.362,28
5	ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
5.1	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	und		1,00	1,00	1,00	135,21	135,21
5.2	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	und		1,00	1,00	1,00	226,84	226,84
5.3	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	und		1,00	1,00	1,00	173,86	173,86
5.4	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	und		1,00	1,00	1,00	62,14	62,14
5.5	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	und		1,00	1,00	1,00	126,33	126,33

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON: 04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

16-fev-26
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 268.797,77	R$ 277.328,61

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 2 | N° do contrato ct 87-2024 / CE 7/2024

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	TERRAPLANAGEM			0,00	2.057,32			2.057,32	100,00	100,00
2	BASE / SUB-BASE				156.252,47			156.252,47	100,00	100,00
3	REVESTIMENTO				107.932,16			107.932,16	100,00	100,00
4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				10.362,28			10.362,28	100,00	100,00
5	ENSAIOS TECNOLÓGICOS				724,38			724,38	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS				0,00	277.328,61			277.328,61	100,00	100,00
TOTAIS NO PERIODO				0,00	268.797,77			268.797,77		96,92

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

DOUGLAS CRISTIAN

16-fev-26

Data da Medição

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	1	Período	25-nov-24	a	16-fev-26

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento ADITIVO 02 - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71

N° do contrato ct 87-2024 / CE 7/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	BASE / SUB-BASE							
1.1	Brita Graduada	M3		137,94	137,94	137,94	32.811,79	32.811,79
1.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	M3		321,39	321,39	321,39	62.468,57	62.468,57
2	REVESTIMENTO							
2.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	M2		149,85	149,85	149,85	94,41	94,41
2.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	TON		0,17	0,17	0,17	798,14	798,14
3	MEIO-FIO E SARJETA							
3.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	M		55,31	55,31	55,31	15.752,29	15.752,29
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
4.1	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M		227,10	227,10	227,10	6.317,92	6.317,92
4.2	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	M3		992,42	992,42	992,42	39.686,88	39.686,88
4.3	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2		43,22	43,22	43,22	5.847,67	5.847,67
4.4	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO,	m2		17,22	17,22	17,22	1.774,69	1.774,69
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 -	unid		1,00	1,00	1,00	317,59	317,59

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município pelos itens:

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON: 04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon. pelos itens:

16-fev-26
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 165.869,93	R$ 165.869,93

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 | N° do contrato ct 87-2024 / CE 7/2024

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: ADITIVO 02 - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	BASE / SUB-BASE				95.280,36			95.280,36	100,00	100,00
2	REVESTIMENTO				892,55			892,55	100,00	100,00
3	MEIO-FIO E SARJETA				15.752,29			15.752,29	100,00	100,00
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				53.627,16			53.627,16	100,00	100,00
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				317,59			317,59	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS					165.869,93			165.869,93	100,00	100,00
TOTAIS NO PERIODO					165.869,93			165.869,93		100,00

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

Douglas Cristian Strapazzon

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906

16-fev-26

Data da Medição

+cod-10194-bm1ad2

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	1	Período	25-nov-24	a	16-fev-26

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento ADITIVO 02 - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71

N° do contrato ct 87-2024 / CE 7/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	BASE / SUB-BASE							
1.1	Brita Graduada	M3		137,94	137,94	137,94	32.811,79	32.811,79
1.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	M3		321,39	321,39	321,39	62.468,57	62.468,57
2	REVESTIMENTO							
2.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	M2		149,85	149,85	149,85	94,41	94,41
2.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	TON		0,17	0,17	0,17	798,14	798,14
3	MEIO-FIO E SARJETA							
3.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	M		55,31	55,31	55,31	15.752,29	15.752,29
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
4.1	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M		227,10	227,10	227,10	6.317,92	6.317,92
4.2	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	M3		992,42	992,42	992,42	39.686,88	39.686,88
4.3	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2		43,22	43,22	43,22	5.847,67	5.847,67
4.4	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO,	m2		17,22	17,22	17,22	1.774,69	1.774,69
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 -	unid		1,00	1,00	1,00	317,59	317,59

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município pelos itens:

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON: 04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon. pelos itens:

16-fev-26
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 165.869,93	R$ 165.869,93

+cod-10194-bm1ad2

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 | Nº do contrato ct 87-2024 / CE 7/2024

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: ADITIVO 02 - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	BASE / SUB-BASE				95.280,36			95.280,36	100,00	100,00
2	REVESTIMENTO				892,55			892,55	100,00	100,00
3	MEIO-FIO E SARJETA				15.752,29			15.752,29	100,00	100,00
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				53.627,16			53.627,16	100,00	100,00
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				317,59			317,59	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS					165.869,93			165.869,93	100,00	100,00
TOTAIS NO PERIODO					165.869,93			165.869,93		100,00

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

Douglas Cristian Strapazzon

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906

16-fev-26

Data da Medição

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	1	Período	25-nov-24	a	16-fev-26

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento ADITIVO 02 - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71

N° do contrato ct 87-2024 / CE 7/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	BASE / SUB-BASE							
1.1	Brita Graduada	M3		137,94	137,94	137,94	32.811,79	32.811,79
1.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	M3		321,39	321,39	321,39	62.468,57	62.468,57
2	REVESTIMENTO							
2.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	M2		149,85	149,85	149,85	94,41	94,41
2.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	TON		0,17	0,17	0,17	798,14	798,14
3	MEIO-FIO E SARJETA							
3.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	M		55,31	55,31	55,31	15.752,29	15.752,29
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
4.1	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M		227,10	227,10	227,10	6.317,92	6.317,92
4.2	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	M3		992,42	992,42	992,42	39.686,88	39.686,88
4.3	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2		43,22	43,22	43,22	5.847,67	5.847,67
4.4	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO,	m2		17,22	17,22	17,22	1.774,69	1.774,69
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 -	unid		1,00	1,00	1,00	317,59	317,59

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município pelos itens:

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON: 04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon. pelos itens:

16-fev-26
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 165.869,93	R$ 165.869,93

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 | N° do contrato ct 87-2024 / CE 7/2024

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: ADITIVO 02 - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	BASE / SUB-BASE				95.280,36			95.280,36	100,00	100,00
2	REVESTIMENTO				892,55			892,55	100,00	100,00
3	MEIO-FIO E SARJETA				15.752,29			15.752,29	100,00	100,00
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				53.627,16			53.627,16	100,00	100,00
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				317,59			317,59	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS					165.869,93			165.869,93	100,00	100,00
TOTAIS NO PERIODO					165.869,93			165.869,93		100,00

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

Douglas Cristian Strapazzon

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906

16-fev-26

Data da Medição

TERMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

SUPERVISÃO:
PARANACIDADE - REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

MUNICÍPIO:	SIT	SAM	LOTE	CONCLUSÃO:
CORONEL VIVIDA	**67872**	**71**	**1**	**16/02/2026**

EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO	CNPJ/ CPF	Nº CONTRATO:
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	**26499438000150**	**87/2024**

VALOR:
R$ 3.518.023,47 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E DEZOITO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*********)

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 25.633,11m2, sendo 20.251,39m2 de recape asfáltico e 5.381,72m2 de pavimentação asfáltico sobre pedras irregulares, incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

LOCALIZAÇÃO:
BAIRROS NOSSA SENHORA APARECIDA, BELA VISTA, MADALOSSO, FRIZON, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, SCHIAVINI, MARIA DA LUZ, CENTRO E SÃO LUIZ.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Rua Pedro Polese (entre Rua Simphronio José da Silva e Rua Simphronio José da Silva +350M)
Rua Coronel Constantino Fabricio (entre Rua Duque de Caxias e Rua da Liberdade)
Rua João Paulo I (entre Rua da Liberdade e Ponte sobre o Rio Barro Preto)
Rua Santo Tognion (entre Rua Ernani Oeste Hildebrande e Rua Ernani Oeste Hildebrande + 100,00m)
Rua Jacomo Bernardi (entre Rua Primo Zeni e Rua Aldo Lima + 85,00m)
Rua Ricardo Bortolon (entre Rua Major Estevão Ribeiro do Nascimento e Rua Ermindo M Barreto)
Rua Luiz Ferri (entre Av Generoso Marques e Rua Dr Ubaldino do Amaral)
Rua Luiz Ferri (entre Rua Tupy e Rua Julio Andrade dos Santos)
Rua Julio Andrade dos Santos (entre Rua Luiz Ferri e Rua Luiz Ferri + 71,00m)
Rua Celeste Foppa (entre Rua Antonio Nicácio Rokembak e Rua Antonio Nicacio Rokembak + 120,00m)
Rua Major Estevão R do Nascimento (entre Rua XV e Rua Luiz Stédile)
Rua Iguaçu (entre Rua Clevelândia e Rua Claudino dos Santos)
Rua Clevelândia (entre Rua Presidente Kennedy e Rua José Hofmann de Freitas)
Rua 15 de Novembro (entre Rua Henrique Zanella e Rua Henrique Zanella + 67,00m)
Rua Major Estevão Ribeiro do Nascimento (entre Rua Duque de Caxias e Rua Desembargador Motta) lado direito

Em dezoito de maio do ano de dois mil e vinte e seis a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Dados: 2026.05.19 13:08:40 -03'00'

RODRIGO SILIPRANDI
CREA PR-28455/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR 2026.05.25 08:27:38-03'00'

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
CREA PR-209761/D
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

ANDERSON MANIQUE BARRETO

PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Coronel Vivida, 18 de maio de 2026

FABRIZIO FIGUEIREDO VELLA
CREA PR-189776/D
SUPERVISOR - PARANACIDADE