Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:52:33

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2024	RECAPEAMENTO ASFÁTICO COM CBUQ NA ESTRADA LINHA RIO VARANDA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 275/2024	180	04/11/2024	R$ 1.129.049,06	100,00%

Nº10/2024
Data Inicial: 04/11/2024

RECAPEAMENTO ASFÁTICO COM CBUQ NA ESTRADA LINHA RIO VARANDA



R$ 1.129.049,06

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
6082

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**95**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**95**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**95**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*1*.2**-81	ART (CREA)	17**2*7**59**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3011	R$ 1.348.923,81	04/11/2024	
Contrato	275	2024	95.589.289/0001-32	3012	R$ 1.129.049,06	04/11/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3060	Medição	1	Jurisdicionado	20/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 275/2024	1,00%
3098	Medição	2	Jurisdicionado	31/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 275/2024	5,00%
3143	Medição	3	Jurisdicionado	31/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 275/2024	40,00%
3198	Medição	4	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 275/2024	50,00%
3222	Medição	5	Jurisdicionado	30/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 275/2024	90,00%
3271	Medição	6	Jurisdicionado	18/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 275/2024	100,00%
3308	Conclusão	7	Jurisdicionado	30/09/2025			

Nº10/2024
Data Inicial: 04/11/2024

RECAPEAMENTO ASFÁTICO COM CBUQ NA ESTRADA LINHA RIO VARANDA

Documentos



R$ 1.129.049,06



















