Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 00:49:37

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2024	Revitalização da rua da liberdade **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 35/2024	360	01/08/2024	R$ 3.227.006,45	100,00%
11	2024	Revitalização da rua da liberdade **Esta intervenção está em andamento**	Aditivo 1/2024	360	01/08/2024	R$ 3.227.006,45	100,00%
11	2024	Revitalização da rua da liberdade **Esta intervenção está em andamento**	Aditivo 2/2025	360	01/08/2024	R$ 3.227.006,45	100,00%

Nº11/2024
Data Inicial: 01/08/2024

Revitalização da rua da liberdade



R$ 3.227.006,45

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136761

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6421	2024	01/08/2024	12261
6422	2024	01/08/2024	12261
10775	2025	03/11/2025	12261
10774	2025	01/04/2026	12261
8992	2024	03/08/2026	12261
4021	2025	03/08/2026	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/08/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*3**43**	Execução de Obra	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*6**28**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*6**28**	Orçamento	Sim
CPF	04*.*3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*2**26**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9723	R$ 3.227.006,45	18/04/2024	
Contrato	35	2024	76.995.455/0001-56	9724	R$ 3.227.006,45	21/05/2024	100,00%
Aditivo	1	2024	76.995.455/0001-56	9736	R$ 704.973,68	11/06/2024	100,00%
Aditivo	2	2025	76.995.455/0001-56	9963	R$ 44.275,55	14/02/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9725	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	3,90%
9761	Medição	2	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	7,14%
9792	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	7,14%
9851	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	11,46%
9873	Medição	5	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	11,46%
9900	Medição	6	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	11,46%
9916	Medição	7	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	11,46%
9942	Medição	8	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	16,49%
9962	Medição	9	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	16,49%
9978	Medição	10	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	16,49%
9991	Medição	11	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	21,38%
10011	Medição	12	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	21,38%
10037	Medição	13	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	21,38%
10054	Medição	14	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	21,38%
10097	Medição	15	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	30,09%
10106	Medição	16	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	30,09%
10126	Medição	17	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	30,09%
10164	Medição	18	Jurisdicionado	05/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	30,09%
10171	Medição	19	Jurisdicionado	13/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	78,60%
10189	Medição	20	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	78,60%
10224	Medição	21	Jurisdicionado	01/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	78,60%
10248	Medição	22	Jurisdicionado	04/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	78,60%
10276	Medição	23	Jurisdicionado	12/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	100,00%
10311	Medição	24	Jurisdicionado	01/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2024	100,00%
10352	Medição	25	Jurisdicionado	14/08/2026	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
10353	Medição	26	Jurisdicionado	14/08/2026	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2025	100,00%

10362	Medição	27	Jurisdicionado	01/09/2026	Execução Indireta - Aditivo		Aditivo 2/2025	100,00%

Nº11/2024
Data Inicial: 01/08/2024

Revitalização da rua da liberdade

Documentos



R$ 3.227.006,45

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
56257/2023	949451/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	035/2024

Medição: 4 **Período:** 30/11/2024 a 10/03/2025 **% Realizado Período.:** 5,03% **% Realizado Acum.:** 16,49%

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL								1	1																
5	GUIA / MEIO-FIO							1	1	1	2	3	3	3	3	4										
6	LIMPEZA DA PISTA																									
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.																									
8	FAIXA ELEVADA																									
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA																									
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS							2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK																									
14	PASSEIO									2	2	3	3	4	4											

Medições		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025								
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	**5,03%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	**162.223,16**	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	**16,49%**	16,49%	16,49%	16,49%	16,49%	16,49%	16,49%	16,49%	16,49%
	R$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	**532.045,40**	532.045,40	532.045,40	532.045,40	532.045,40	532.045,40	532.045,40	532.045,40	532.045,40

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu revisei este documento
Coronel Vivida - PR
2025.03.10 10:30:02-03'00'

CORONEL VIVIDA - PR
Local

segunda-feira, 10 de março de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

CAIXA **RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	56257/2023	949451/2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	CORONEL VIVIDA - PR		3.205.459,00	21.547,45	3.227.006,45	**4**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**mar-25**	**100,00%**	-	-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	4	3.227.006,45	369.822,24	162.223,16	532.045,40	16,49%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(11,46%)	(5,03%)	(16,49%)	
					Repasse		3.205.459,00	367.352,85	161.139,96	528.492,81	
					Contrapartida		21.547,45	2.469,39	1.083,20	3.552,59	**16,49%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.227.006,45**	**369.822,24**	**162.223,16**	**532.045,40**	

Acumulado Anterior: 11,46%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
Local

segunda-feira, 10 de março de 2025
Data

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu revisei este documento
Coronel Vivida - PR
2025.03.10 10:30:21-03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2025.03.10 11:04:33 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
56257/2023	949451/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	035/2024

Medição: 5 **Período:** 11/03/2025 a 03/06/2025 **% Realizado Período.:** 4,90% **% Realizado Acum.:** 21,38%

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL								1	1																
5	GUIA / MEIO-FIO							1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA																									
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.																									
8	FAIXA ELEVADA																									
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA									5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS							2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK																									
14	PASSEIO									2	2	3	3	4	4		5									

Medições		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025							
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	**4,90%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	**157.994,09**	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	**21,38%**	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%
	R$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	**690.039,49**	690.039,49	690.039,49	690.039,49	690.039,49	690.039,49	690.039,49	690.039,49

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.06.03 15:20:05-03'00'

CORONEL VIVIDA - PR
Local

terça-feira, 3 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

CAIXA **RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	56257/2023	949451/2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	CORONEL VIVIDA - PR		3.205.459,00	21.547,45	3.227.006,45	**5**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**jun-25**	**100,00%**	-	-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	5	3.227.006,45	532.045,40	157.994,09	690.039,49	21,38%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(16,49%)	(4,90%)	(21,38%)	
					Repasse		3.205.459,00	528.492,81	156.939,13	685.431,94	
					Contrapartida		21.547,45	3.552,59	1.054,96	4.607,55	**21,38%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.227.006,45**	**532.045,40**	**157.994,09**	**690.039,49**	

Acumulado Anterior: 16,49%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2025.06.03 17:10:59 -03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

terça-feira, 3 de junho de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.06.03 15:19:35-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDICAO

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
56257/2023	949451/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	035/2024

Medição: 5 **Período:** 11/03/2025 a 03/06/2025 **% Realizado Período.:** 4,90% **% Realizado Acum.:** 21,38%

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL								1	1																
5	GUIA / MEIO-FIO							1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA																									
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.																									
8	FAIXA ELEVADA																									
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA									5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS							2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK																									
14	PASSEIO									2	2	3	3	4	4		5									

		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025							
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	**4,90%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	**157.994,09**	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	**21,38%**	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%
	R$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	**690.039,49**	690.039,49	690.039,49	690.039,49	690.039,49	690.039,49	690.039,49	690.039,49

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.06.03 15:20:05-03'00'

CORONEL VIVIDA - PR
Local

terça-feira, 3 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

BOLETIM DE MEDICAO

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	56257/2023	949451/2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	CORONEL VIVIDA - PR		3.205.459,00	21.547,45	3.227.006,45	**5**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**jun-25**	**100,00%**	-	-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	5	3.227.006,45	532.045,40	157.994,09	690.039,49	21,38%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(16,49%)	(4,90%)	(21,38%)	
					Repasse		3.205.459,00	528.492,81	156.939,13	685.431,94	
					Contrapartida		21.547,45	3.552,59	1.054,96	4.607,55	**21,38%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.227.006,45**	**532.045,40**	**157.994,09**	**690.039,49**	

Acumulado Anterior: 16,49%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2025.06.03 17:10:59 -03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

terça-feira, 3 de junho de 2025

Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.06.03 15:19:35-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDICAO

I

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
56257/2023	949451/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	035/2024

Medição: 6 **Período:** 04/06/2025 a 20/10/2025 **% Realizado Período.:** 8,70% **% Realizado Acum.:** 30,09%

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL								1	1																
5	GUIA / MEIO-FIO				6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA																									
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.																									
8	FAIXA ELEVADA																									
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA				6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS				6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK																									
14	PASSEIO				6				6	2	2	3	3	4	4		5	6								

		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025						
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	**8,70%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	**280.866,54**	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	**30,09%**	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%
	R$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	**970.906,03**	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.20 15:58:30-03'00'

CORONEL VIVIDA - PR
Local

segunda-feira, 20 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

CAIXA **RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	56257/2023	949451/2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	CORONEL VIVIDA - PR		3.205.459,00	21.547,45	3.227.006,45	**6**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**out-25**	**100,00%**		-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	6	3.227.006,45	690.039,49	280.866,54	970.906,03	30,09%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(21,38%)	(8,70%)	(30,09%)	
					Repasse		3.205.459,00	685.431,94	278.991,13	964.423,07	
					Contrapartida		21.547,45	4.607,55	1.875,41	6.482,96	**30,09%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.227.006,45**	**690.039,49**	**280.866,54**	**970.906,03**	

Acumulado Anterior: 21,38%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

segunda-feira, 20 de outubro de 2025
Data

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.20 15:58:03-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDICAO

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
56257/2023	949451/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	035/2024

Medição: 6 **Período:** 04/06/2025 a 20/10/2025 **% Realizado Período.:** 8,70% **% Realizado Acum.:** 30,09%

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL								1	1																
5	GUIA / MEIO-FIO				6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA																									
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.																									
8	FAIXA ELEVADA																									
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA				6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS				6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK																									
14	PASSEIO				6				6	2	2	3	3	4	4		5	6								

		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025						
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	**8,70%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	**280.866,54**	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	**30,09%**	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%
	R$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	**970.906,03**	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.20 15:58:30-03'00'

CORONEL VIVIDA - PR
Local

segunda-feira, 20 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

BOLETIM DE MEDICAO

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	56257/2023	949451/2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	CORONEL VIVIDA - PR		3.205.459,00	21.547,45	3.227.006,45	**6**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**out-25**	**100,00%**	-	-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	6	3.227.006,45	690.039,49	280.866,54	970.906,03	30,09%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(21,38%)	(8,70%)	(30,09%)	
					Repasse		3.205.459,00	685.431,94	278.991,13	964.423,07	
					Contrapartida		21.547,45	4.607,55	1.875,41	6.482,96	**30,09%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.227.006,45**	**690.039,49**	**280.866,54**	**970.906,03**	

Acumulado Anterior: 21,38%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

segunda-feira, 20 de outubro de 2025
Data

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.20 15:58:03-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
56257/2023	949451/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	035/2024

Medição: 6 **Período:** 04/06/2025 a 20/10/2025 **% Realizado Período.:** 8,70% **% Realizado Acum.:** 30,09%

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL								1	1																
5	GUIA / MEIO-FIO				6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA																									
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.																									
8	FAIXA ELEVADA																									
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA				6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS				6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK																									
14	PASSEIO				6				6	2	2	3	3	4	4		5	6								

		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025						
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	**8,70%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	**280.866,54**	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	**30,09%**	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%
	R$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	**970.906,03**	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03

CORONEL VIVIDA - PR
Local

segunda-feira, 20 de outubro de 2025
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.20 15:58:30-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

CAIXA **RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	56257/2023	949451/2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	CORONEL VIVIDA - PR		3.205.459,00	21.547,45	3.227.006,45	**6**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**out-25**	**100,00%**	-	-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	6	3.227.006,45	690.039,49	280.866,54	970.906,03	30,09%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(21,38%)	(8,70%)	(30,09%)	
					Repasse		3.205.459,00	685.431,94	278.991,13	964.423,07	
					Contrapartida		21.547,45	4.607,55	1.875,41	6.482,96	**30,09%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.227.006,45**	**690.039,49**	**280.866,54**	**970.906,03**	

Acumulado Anterior: 21,38%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

segunda-feira, 20 de outubro de 2025
Data

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.20 15:58:03-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
56257/2023	949451/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	035/2024

Medição: 6 **Período:** 04/06/2025 a 20/10/2025 **% Realizado Período.:** 8,70% **% Realizado Acum.:** 30,09%

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL								1	1																
5	GUIA / MEIO-FIO				6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA																									
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.																									
8	FAIXA ELEVADA																									
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA				6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS				6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK																									
14	PASSEIO				6				6	2	2	3	3	4	4		5	6								

		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025						
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	**8,70%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	**280.866,54**	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	**30,09%**	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%
	R$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	**970.906,03**	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03

CORONEL VIVIDA - PR
Local

segunda-feira, 20 de outubro de 2025
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.20 15:58:30-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

CAIXA **RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	56257/2023	949451/2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	CORONEL VIVIDA - PR		3.205.459,00	21.547,45	3.227.006,45	**6**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**out-25**	**100,00%**		-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	6	3.227.006,45	690.039,49	280.866,54	970.906,03	30,09%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(21,38%)	(8,70%)	(30,09%)	
					Repasse		3.205.459,00	685.431,94	278.991,13	964.423,07	
					Contrapartida		21.547,45	4.607,55	1.875,41	6.482,96	**30,09%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.227.006,45**	**690.039,49**	**280.866,54**	**970.906,03**	

Acumulado Anterior: 21,38%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

segunda-feira, 20 de outubro de 2025
Data

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.20 15:58:03-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
56257/2023	949451/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	035/2024

Medição: 7 **Período:** 21/10/2025 a 10/02/2026 **% Realizado Período.:** 48,52% **% Realizado Acum.:** 78,60%

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL							7	1	1						7	7	7								
5	GUIA / MEIO-FIO				6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
8	FAIXA ELEVADA								7																	
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	7	7	7	6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK								7																	
14	PASSEIO				6				6	2	2	3	3	4	4		5	6								

Medições		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025	10/02/2026					
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	8,70%	**48,52%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	280.866,54	**1.565.635,48**	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	30,09%	**78,60%**	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%
	R$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	970.906,03	**2.536.541,51**	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida - PR
Data: 2026.02.13 13:24:15-03'00'

CORONEL VIVIDA - PR
Local

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	56257/2023	949451/2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	CORONEL VIVIDA - PR		3.205.459,00	21.547,45	3.227.006,45	7

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	fev-26	100,00%	-	-	-

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Valores Medidos (R$) Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	7	3.227.006,45	970.906,03	1.565.635,48	2.536.541,51	78,60%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(30,09%)	(48,52%)	(78,60%)	
					Repasse		3.205.459,00	964.423,07	1.555.181,38	2.519.604,45	
					Contrapartida		21.547,45	6.482,96	10.454,10	16.937,06	**78,60%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.227.006,45**	**970.906,03**	**1.565.635,48**	**2.536.541,51**	

Acumulado Anterior: 30,09%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

Data

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida - PR
Data: 2026.02.13 13:24:31-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
56257/2023	949451/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	035/2024

Medição: 7 **Período:** 21/10/2025 a 10/02/2026 **% Realizado Período.:** 48,52% **% Realizado Acum.:** 78,60%

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL							7	1	1						7	7	7								
5	GUIA / MEIO-FIO				6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
8	FAIXA ELEVADA								7																	
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	7	7	7	6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK								7																	
14	PASSEIO				6				6	2	2	3	3	4	4		5	6								

		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025	10/02/2026					
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	8,70%	**48,52%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	280.866,54	**1.565.635,48**	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	30,09%	**78,60%**	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%
	R$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	970.906,03	**2.536.541,51**	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51

CORONEL VIVIDA - PR
Local

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida - PR
Data: 2026.02.13 13:24:15-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

CAIXA **RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	56257/2023	949451/2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	CORONEL VIVIDA - PR		3.205.459,00	21.547,45	3.227.006,45	7

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	fev-26	100,00%	-	-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	7	3.227.006,45	970.906,03	1.565.635,48	2.536.541,51	78,60%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(30,09%)	(48,52%)	(78,60%)	
					Repasse		3.205.459,00	964.423,07	1.555.181,38	2.519.604,45	
					Contrapartida		21.547,45	6.482,96	10.454,10	16.937,06	**78,60%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.227.006,45**	**970.906,03**	**1.565.635,48**	**2.536.541,51**	

Acumulado Anterior: 30,09%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida - PR
Data: 2026.02.13 13:24:31-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

bm 07 - 78.60

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
56257/2023	949451/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	035/2024

Medição: 7 **Período:** 21/10/2025 a 10/02/2026 **% Realizado Período.:** 48,52% **% Realizado Acum.:** 78,60%

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL							7	1	1						7	7	7								
5	GUIA / MEIO-FIO				6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
8	FAIXA ELEVADA								7																	
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	7	7	7	6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK								7																	
14	PASSEIO				6				6	2	2	3	3	4	4		5	6								

Medições		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025	10/02/2026					
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	8,70%	**48,52%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	280.866,54	**1.565.635,48**	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	30,09%	**78,60%**	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%
	R$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	970.906,03	**2.536.541,51**	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51

CORONEL VIVIDA - PR
Local

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida - PR
Data: 2026.02.13 13:24:15-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

CAIXA **RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	56257/2023	949451/2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	CORONEL VIVIDA - PR		3.205.459,00	21.547,45	3.227.006,45	7

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	fev-26	100,00%	-	-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	7	3.227.006,45	970.906,03	1.565.635,48	2.536.541,51	78,60%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(30,09%)	(48,52%)	(78,60%)	
					Repasse		3.205.459,00	964.423,07	1.555.181,38	2.519.604,45	
					Contrapartida		21.547,45	6.482,96	10.454,10	16.937,06	**78,60%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.227.006,45**	**970.906,03**	**1.565.635,48**	**2.536.541,51**	

Acumulado Anterior: 30,09%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida - PR
Data: 2026.02.13 13:24:31-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
56257/2023	949451/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	035/2024

Medição: 7 **Período:** 21/10/2025 a 10/02/2026 **% Realizado Período.:** 48,52% **% Realizado Acum.:** 78,60%

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL							7	1	1						7	7	7								
5	GUIA / MEIO-FIO				6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
8	FAIXA ELEVADA								7																	
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	7	7	7	6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK								7																	
14	PASSEIO				6				6	2	2	3	3	4	4		5	6								

		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025	10/02/2026					
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	8,70%	**48,52%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	280.866,54	**1.565.635,48**	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	30,09%	**78,60%**	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%
	R$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	970.906,03	**2.536.541,51**	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51

CORONEL VIVIDA - PR
Local

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida - PR
Data: 2026.02.13 13:24:15-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

CAIXA **RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	56257/2023	949451/2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	CORONEL VIVIDA - PR		3.205.459,00	21.547,45	3.227.006,45	7

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	fev-26	100,00%	-	-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	7	3.227.006,45	970.906,03	1.565.635,48	2.536.541,51	78,60%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(30,09%)	(48,52%)	(78,60%)	
					Repasse		3.205.459,00	964.423,07	1.555.181,38	2.519.604,45	
					Contrapartida		21.547,45	6.482,96	10.454,10	16.937,06	**78,60%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.227.006,45**	**970.906,03**	**1.565.635,48**	**2.536.541,51**	

Acumulado Anterior: 30,09%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

Data

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida - PR
Data: 2026.02.13 13:24:31-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
56257/2023	949451/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	035/2024

Medição: 8 **Período:** 11/02/2026 a 12/06/2026 **% Realizado Período.:** 18,17% **% Realizado Acum.:** 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8																								
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL							7	1	1					8	7	7	7								
5	GUIA / MEIO-FIO	8	8	8	6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
8	FAIXA ELEVADA								7																	
9	SINALIZAÇÃO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8								
10	ELÉTRICA	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS							8																		
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	7	7	7	6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK								7																	
14	PASSEIO	8	8	8	6	8	8	8	6	2	2	3	3	4	4	8	5	6								

Medições		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025	10/02/2026	12/06/2026				
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	4,06%	3,37%	4,50%	5,23%	5,10%	9,06%	50,51%	18,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	280.866,54	1.565.635,48	563.146,86	-	-	-	-
Acumulado:	%	4,06%	7,44%	11,93%	17,16%	22,26%	31,32%	81,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	970.906,03	2.536.541,51	3.099.688,37	3.099.688,37	3.099.688,37	3.099.688,37	3.099.688,37

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.07.31 11:46:47-03'00'

CORONEL VIVIDA - PR
Local

sexta-feira, 12 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	56257/2023	949451/2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	CORONEL VIVIDA - PR		3.205.459,00	21.547,45	3.227.006,45	**8**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Normal	**jun-26**	**100,00%**		105.770,63	21.547,45

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	8	3.099.688,37	2.536.541,51	563.146,86	3.099.688,37	100,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(81,83%)	(18,17%)	(100,00%)	
					Repasse		3.099.688,37	2.536.541,51	563.146,86	3.099.688,37	**100,00%**
					Contrapartida		-	-	-	-	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.099.688,37**	**2.536.541,51**	**563.146,86**	**3.099.688,37**	

Acumulado Anterior: 81,83%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

sexta-feira, 12 de junho de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.07.31 11:44:42-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
56257/2023	949451/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	035/2024

Medição: 8 **Período:** 11/02/2026 a 12/06/2026 **% Realizado Período.:** 18,17% **% Realizado Acum.:** 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8																								
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL							7	1	1					8	7	7	7								
5	GUIA / MEIO-FIO	8	8	8	6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
8	FAIXA ELEVADA								7																	
9	SINALIZAÇÃO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8								
10	ELÉTRICA	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS							8																		
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	7	7	7	6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK								7																	
14	PASSEIO	8	8	8	6	8	8	8	6	2	2	3	3	4	4	8	5	6								

Medições		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025	10/02/2026	12/06/2026				
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	4,06%	3,37%	4,50%	5,23%	5,10%	9,06%	50,51%	18,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	280.866,54	1.565.635,48	563.146,86	-	-	-	-
Acumulado:	%	4,06%	7,44%	11,93%	17,16%	22,26%	31,32%	81,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	970.906,03	2.536.541,51	3.099.688,37	3.099.688,37	3.099.688,37	3.099.688,37	3.099.688,37

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.07.31 11:46:47-03'00'

CORONEL VIVIDA - PR
Local

sexta-feira, 12 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

CAIXA **RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	56257/2023	949451/2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	CORONEL VIVIDA - PR		3.205.459,00	21.547,45	3.227.006,45	**8**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Normal	**jun-26**	**100,00%**		105.770,63	21.547,45

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Valores Medidos (R$) Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	8	3.099.688,37	2.536.541,51	563.146,86	3.099.688,37	100,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(81,83%)	(18,17%)	(100,00%)	
					Repasse		3.099.688,37	2.536.541,51	563.146,86	3.099.688,37	**100,00%**
					Contrapartida		-	-	-	-	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.099.688,37**	**2.536.541,51**	**563.146,86**	**3.099.688,37**	

Acumulado Anterior: 81,83%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

sexta-feira, 12 de junho de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.07.31 11:44:42-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
56257/2023	949451/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	0

Medição: 1 **Período:** 19/06/2024 a 14/08/2026 **% Realizado Período.:** 100,00% **% Realizado Acum.:** 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	ELÉTRICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
3	0																									
4	0																									
5	0																									
6	0																									
7	0																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									
13	0																									
14	0																									

Medições		Data das Medições											
		14/08/2026											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	704.973,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	704.973,68	704.973,68	704.973,68	704.973,68	704.973,68	704.973,68	704.973,68	704.973,68	704.973,68	704.973,68	704.973,68	704.973,68

CORONEL VIVIDA - PR
Local

sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu estou aprovando este documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.18 11:27:02-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	56257/2023	949451/2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	CORONEL VIVIDA - PR		0,00	704.973,68	704.973,68	1

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Normal	ago-26	100,00%	-	-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Em Análise	26046,44	m²	0	1	704.973,68	-	704.973,68	704.973,68	100,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(100,00%)	(100,00%)	
					Repasse		-	-	-	-	
					Contrapartida		704.973,68	-	704.973,68	704.973,68	**100,00%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**704.973,68**	**-**	**704.973,68**	**704.973,68**	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
Local

sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu estou aprovando este documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.18 11:27:24-03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
56257/2023	949451/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	035/2024

Medição: 1 **Período:** 04/06/2024 a 14/08/2026 **% Realizado Período.:** 100,00% **% Realizado Acum.:** 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 12												1													
3	CONSTRUÇÃO DE DECK - TRECHO 08								1																	
4	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO															1										
5	0																									
6	0																									
7	0																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									
13	0																									
14	0																									

Medições		Data das Medições											
		14/08/2026											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	44.275,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	44.275,55	44.275,55	44.275,55	44.275,55	44.275,55	44.275,55	44.275,55	44.275,55	44.275,55	44.275,55	44.275,55	44.275,55

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu estou aprovando este documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.18 11:27:46-03'00'

CORONEL VIVIDA - PR
Local

sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	56257/2023	949451/2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	CORONEL VIVIDA - PR		0,00	44.275,55	44.275,55	1

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Normal	ago-26	100,00%	-	-	

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	1	44.275,55	-	44.275,55	44.275,55	100,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(100,00%)	(100,00%)	
					Repasse		-	-	-	-	
					Contrapartida		44.275,55	-	44.275,55	44.275,55	**100,00%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**44.275,55**	**-**	**44.275,55**	**44.275,55**	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
Local

sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu estou aprovando este documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.18 11:27:58-03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
56257/2023	949451/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	035/2024

Medição: 1 **Período:** 04/06/2024 a 14/08/2026 **% Realizado Período.:** 100,00% **% Realizado Acum.:** 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 12												1													
3	CONSTRUÇÃO DE DECK - TRECHO 08								1																	
4	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO															1										
5	0																									
6	0																									
7	0																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									
13	0																									
14	0																									

Medições		Data das Medições											
		14/08/2026											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	44.275,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	44.275,55	44.275,55	44.275,55	44.275,55	44.275,55	44.275,55	44.275,55	44.275,55	44.275,55	44.275,55	44.275,55	44.275,55

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu estou aprovando este documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.18 11:27:46-03'00'

CORONEL VIVIDA - PR
Local

sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	56257/2023	949451/2023				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	CORONEL VIVIDA - PR		0,00	44.275,55	44.275,55	1

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Normal	ago-26	100,00%	-	-	

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	1	44.275,55	-	44.275,55	44.275,55	100,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(100,00%)	(100,00%)	
					Repasse		-	-	-	-	
					Contrapartida		44.275,55	-	44.275,55	44.275,55	**100,00%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**44.275,55**	**-**	**44.275,55**	**44.275,55**	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
Local

sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu estou aprovando este documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.18 11:27:58-03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: