Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 08/12/2025 - 08:27:45

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2024	Execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas na Comunidade São João Batista com 1.450 m2 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 140/2024	90	03/09/2024	R$ 50.499,00	100,00%
10	2024	Execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas na Comunidade São João Batista com 1.450 m2 **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2024	90	03/09/2024	R$ 50.499,00	100,00%

Nº10/2024
Data Inicial: 03/09/2024

Execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas na Comunidade São João Batista com 1.450 m2

R$ 50.499,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
1012677725

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2411	2024	02/09/2024	12217
2412	2024	02/10/2024	12217
5187	2024	02/12/2024	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	1430	02/09/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*4*.9**-20	ART (CREA)	17**2*5**29**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**95**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**95**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9730	R$ 67.704,03	04/03/2024	
Contrato	140	2024	80.874.100/0001-86	9731	R$ 50.499,00	04/06/2024	100,00%
Aditivo	1	2024	80.874.100/0001-86	9767	R$ 3.914,75	02/12/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9732	Medição	1	Jurisdicionado	24/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2024	47,83%
9742	Medição	2	Jurisdicionado	24/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2024	89,57%
9757	Medição	3	Jurisdicionado	25/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2024	95,00%

9769	Medição	4	Jurisdicionado	04/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2024	100,00%
9770	Medição	5	Jurisdicionado	05/12/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
9768	Conclusão	6	Jurisdicionado	05/12/2024			

Nº10/2024
Data Inicial: 03/09/2024

Execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas na Comunidade São João Batista com 1.450 m2

Documentos

R$ 50.499,00

Planilha Base

ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R$)	Qtd.	Custo Transp. (R$)	Total s/ BDI (R$)	BDI %	Total c/ BDI (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1.40	1,315.60		R$1,841.84	33.33%	R$2,455.73
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$10.21	448.00	R$2.38	R$5,638.63	33.33%	R$7,517.98
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$22.19	1,315.60	R$9.26	R$41,372.99	33.33%	R$55,162.61
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$0.84	1,450.00		R$1,218.00	33.33%	R$1,623.96
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1.58	448.00		R$707.84	33.33%	R$943.76
TOTAL						R$50,779.30	33.33%	R$67,704.03

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

November, 2024

OBSERVAÇÃO: A base para realização deste orçamento foi na planilha do "DER" referente a setembro de 2023 (Com desoneração)

JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	1º mês	2º mês	3ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	1315.60	m²	R$2,455.73	204.64	204.64	204.64
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	448.00	m	R$7,517.98	626.50	626.50	626.50
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	1315.60	m²	R$55,162.61	4,596.88	4,596.88	4,596.88
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	1450.00	m²	R$1,623.96	135.33	135.33	135.33
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	448.00	m²	R$943.76	78.65	78.65	78.65
	TOTAL MENSAL			**67,704.03**	**5,642.00**	**5,642.00**	**5,642.00**
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				**5,642.00**	**11,284.00**	**16,926.00**
	% EXECUTADO ACUMULADO				8.33%	16.67%	25.00%

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

November, 2024

JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	4º mês	5ºmês	6ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	1315.60	m²	R$2,455.73	204.64	204.64	204.64
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	448.00	m	R$7,517.98	626.50	626.50	626.50
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	1315.60	m²	R$55,162.61	4,596.88	4,596.88	4,596.88
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	1450.00	m²	R$1,623.96	135.33	135.33	135.33
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	448.00	m²	R$943.76	78.65	78.65	78.65
	TOTAL MENSAL			**67,704.03**	**5,642.00**	**5,642.00**	**5,642.00**
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				**22,568.00**	**28,210.00**	**33,852.00**
	% EXECUTADO ACUMULADO				33.33%	41.67%	50.00%

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

November, 2024

JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	7º mês	8ºmês	9ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	1315.60	m²	R$2,455.73	204.64	204.64	204.64
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	448.00	m	R$7,517.98	626.50	626.50	626.50
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	1315.60	m²	R$55,162.61	4,596.88	4,596.88	4,596.88
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	1450.00	m²	R$1,623.96	135.33	135.33	135.33
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	448.00	m²	R$943.76	78.65	78.65	78.65
	TOTAL MENSAL			**67,704.03**	**5,642.00**	**5,642.00**	**5,642.00**
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				**39,494.00**	**45,136.00**	**50,778.00**
	% EXECUTADO ACUMULADO				58.33%	66.67%	75.00%

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

November, 2024

JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	10º mês	11ºmês	12º mês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	1315.60	m²	R$2,455.73	204.64	204.64	204.69
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	448.00	m	R$7,517.98	626.50	626.50	626.48
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	1315.60	m²	R$55,162.61	4,596.88	4,596.88	4,596.93
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	1450.00	m²	R$1,623.96	135.33	135.33	135.33
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	448.00	m²	R$943.76	78.65	78.65	78.61
	TOTAL MENSAL			**67,704.03**	**5,642.00**	**5,642.00**	**5,642.03**
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				**56,420.00**	**62,062.00**	**67,704.03**
	% EXECUTADO ACUMULADO				83.33%	91.67%	100.00%

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

November, 2024

C NESI – TRANSPORTES
CNPJ 49.333.629/0001-42
RUA A , Nº15 DISTRITO DE BARRA GRANDE
CEP – 85580-00 ITAPEJARA D´OESTE – PR
EMAIL-engmattei@gmail.com FONE – (46)35266065

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município:	**BOM SUCESSO DO SUL**	**04/06/2024**
Projeto:	**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO BATISTA**	**BDI**

TABELA	DER/OUT19/AGO22 - SEM DESONERAÇÃO			VALOR	CUSTO	TOTAL SEM	BDI%	TOTAL COM BDI R$
CÓDIGO	SERVIÇOS	QTDE	UN	UNITÁRIO (R$)	TRANS. R$	BDI R$		
	PALVIMENTAÇÃO							
532600A	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	1.315,60	m²	1,40		1.656,06	33%	2.471,73
535200A	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. pedra p/pav. Poliedrico	448,00	m²	10,21	2,38	5.026,32	33%	7.501,98
								-
521450A	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento de pedra irregular	1.315,60	m²	19,59	9,26	25.431,57	33%	37.957,57
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	1.450,00	m²	0,84		1.088,05	33%	1.623,96
57510	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	448,00	m²	1,58		632,32	33%	943,76
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
	TOTAL						**33%**	**50.499,00**

ITAPEJARA D´OESTE 04 DE junho DE 2024

EDUARDO BERNADI ALVES
ENGENHEIO CIVIL - CREA Nº 170969/D

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDO BERNARDI ALVES
Data: 04/06/2024 11:40:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Planilha Aditivo

1º ADITIVO CONTRATUAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Contratada	Quantidade Aditivo	% Aditivo	Custo Transp. (R$)	Valor Total Licitado (R$)	BDI %	Valor do aditivo (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1.40	1,315.60	101.65	7.73%		2,471.73	34.20%	R$190.98
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$10.21	448.00	35.60	7.95%	R$2.38	7,501.98	33.01%	R$596.14
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$19.59	1,315.60	101.65	7.73%	R$9.26	37,957.57	0.01%	R$2,932.80
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$0.84	1,450.00	107.00	7.38%		1,623.96	33.33%	R$119.84
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1.58	448.00	35.60	7.95%		943.76	33.33%	R$75.00
								R$50,499.00		**R$3,914.75**
	% ACRÉSCIMO					**7.75%**				
TOTAL								**R$ 50,499.00**		**R$3,914.75**
TOTAL DO TRECHO - COM ADITIVO										**R$54,413.75**

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsavel Tecnico da Empresa: EDUARDO BERNADI ALVES - Engenheiro Civil - CREA Nº 170969/D

3/8/2025

JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

RA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	1º mês	2º mês	3ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2385.16	m²	R$0.00	-	-	-
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	757.56	m	R$0.00	-	-	-
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2385.16	m²	R$0.00	-	-	-
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2612.43	m²	R$0.00	-	-	-
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	757.46	m²	R$0.00	-	-	-
	TOTAL MENSAL			-	-	-	-
	% EXECUTADO MENSAL				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	VALORES ACUMULADOS				-	-	-
	% EXECUTADO ACUMULADO				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

March, 2025

JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

RA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	4º mês	5ºmês	6ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2385.16	m²	R$0.00	-	-	-
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	757.56	m	R$0.00	-	-	-
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2385.16	m²	R$0.00	-	-	-
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2612.43	m²	R$0.00	-	-	-
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	757.46	m²	R$0.00	-	-	-
	TOTAL MENSAL			-	-	-	-
	% EXECUTADO MENSAL				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	VALORES ACUMULADOS				-	-	-
	% EXECUTADO ACUMULADO				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

March, 2025

JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

RA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	7º mês	8ºmês	9ºmês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2385.16	m²	R$0.00	-	-	-
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	757.56	m	R$0.00	-	-	-
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2385.16	m²	R$0.00	-	-	-
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2612.43	m²	R$0.00	-	-	-
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	757.46	m²	R$0.00	-	-	-
	TOTAL MENSAL			-	-	-	-
	% EXECUTADO MENSAL				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	VALORES ACUMULADOS				-	-	-
	% EXECUTADO ACUMULADO				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

March, 2025

JRA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

RA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	10º mês	11ºmês	12º mês
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	2385.16	m²	R$0.00	-	-	0.05
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	757.56	m	R$0.00	-	-	0.05
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	2385.16	m²	R$0.00	-	-	- 0.02
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	2612.43	m²	R$0.00	-	-	0.03
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	757.46	m²	R$0.00	-	-	- 0.02
	TOTAL MENSAL			**-**	**-**	**-**	**0.09**
	% EXECUTADO MENSAL				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	VALORES ACUMULADOS				**-**	**-**	**0.09**
	% EXECUTADO ACUMULADO				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

March, 2025

1º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 1º Medição	% Acumulado	Custo Transp. (R$)	Valor Total Licitado (R$)	BDI %	Total da 1º Medição (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,40	1.315,60	627,00	47,66%		2.471,73	34,20%	R$1.178,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$10,21	448,00	220,00	49,11%	R$2,38	7.501,98	33,01%	R$3.684,01
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$19,59	1.315,60	627,00	47,66%	R$9,26	37.957,57	0,01%	R$18.090,14
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$0,84	1.450,00	660,00	45,52%		1.623,96	33,33%	R$739,18
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,58	448,00	220,00	49,11%		943,76	33,33%	R$463,46
	EXECUTADO DO TRECHO					**47,83%**		**R$50.499,00**		**R$24.154,79**
	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO					**47,83%**		**R$24.154,79**		
TOTAL								**R$ 50.499,00**		**R$24.154,79**

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.09.24 14:54:53 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
EDUARDO BERNARDI ALVES
Data: 24/09/2024 14:52:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsavel Tecnico da Empresa: EDUARDO BERNADI ALVES - Engenheiro Civil - CREA Nº 170969/D

24/09/2024

MEDIÇAO

2º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 2º Medição	% Acumulado	Custo Transp. (R$)	Valor Total Licitado (R$)	BDI %	Total da 2º Medição (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,40	1.315,60	550,88	89,53%		2.471,73	34,20%	R$1.034,99
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$10,21	448,00	182,40	89,82%	R$2,38	7.501,98	33,01%	R$3.054,38
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$19,59	1.315,60	550,88	89,53%	R$9,26	37.957,57	0,01%	R$15.893,94
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$0,84	1.450,00	632,00	89,10%		1.623,96	33,33%	R$707,82
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,58	448,00	182,40	89,82%		943,76	33,33%	R$384,25
	EXECUTADO DO TRECHO					**89,57%**		**R$50.499,00**		**R$21.075,37**
	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO					**89,57%**		**R$45.230,16**		
TOTAL								**R$ 50.499,00**		**R$21.075,37**

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.10.25 10:06:07 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
EDUARDO BERNARDI ALVES
Data: 24/10/2024 16:30:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsavel Tecnico da Empresa: EDUARDO BERNADI ALVES - Engenheiro Civil - CREA Nº 170969/D

24/10/2024

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ **CNPJ 80.874.100/0001-86**

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de pavimentação asfáltica em Ruas do Perímetro Urbano, situadas no Loteamento Vila Nova, conforme Contrato de Empreitada Global nº 262/2023, informo que a obra está em execução, com percentual de 95,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 28 de novembro de 2024.

.....

Fábio Júnior de Oliveira

3º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 3º Medição	% Acumulado	Custo Transp. (R$)	Valor Total Licitado (R$)	BDI %	Total da 3º Medição (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,40	1.315,60	137,72	100,00%		2.471,73	34,20%	R$258,75
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$10,21	448,00	45,60	100,00%	R$2,38	7.501,98	33,01%	R$763,59
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$19,59	1.315,60	137,72	100,00%	R$9,26	37.957,57	0,01%	R$3.973,48
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$0,84	1.450,00	158,00	100,00%		1.623,96	33,33%	R$176,96
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,58	448,00	45,60	100,00%		943,76	33,33%	R$96,06
	EXECUTADO DO TRECHO					**100,00%**		**R$50.499,00**		**R$5.268,84**
	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO					**100,00%**		**R$50.499,00**		
TOTAL								**R$ 50.499,00**		**R$5.268,84**

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.12.04 16:25:54 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
EDUARDO BERNARDI ALVES
Data: 04/12/2024 17:17:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsavel Tecnico da Empresa: EDUARDO BERNADI ALVES - Engenheiro Civil - CREA Nº 170969/D

04/12/2024

1º MEDIÇÃO ADITIVO CONTRATUAL - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Aditivo	Quantidade 1º Medição	% Executada	Custo Transp. (R$)	Valor Total Aditivo (R$)	BDI %	Total da 1º Medição (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,40	101,65	101,65	100,00%		190,98	34,20%	R$190,98
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$10,21	35,60	35,60	100,00%	R$2,38	596,14	33,01%	R$596,14
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$19,59	101,65	101,65	100,00%	R$9,26	2.932,80	0,01%	R$2.932,80
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$0,84	107,00	107,00	100,00%		119,84	33,33%	R$119,84
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,58	35,60	35,60	100,00%		75,00	33,33%	R$75,00
								R$3.914,75		**R$3.914,75**
	% ACRÉSCIMO					**100,00%**				
TOTAL								**R$ 3.914,75**		**R$3.914,75**

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.12.04 16:31:29 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
EDUARDO BERNARDI ALVES
Data: 04/12/2024 17:17:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsavel Tecnico da Empresa: EDUARDO BERNADI ALVES - Engenheiro Civil - CREA Nº 170969/D

04/12/2024

Município de Bom Sucesso do Sul
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Município / UF
Bom Sucesso do Sul / Paraná

Projeto:
Execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas acesso comunidade São João Batista, localizado à estrada municipal, com área de 1.450,00 metros quadrados.

Empresa Contratada:
C NESI – TRANSPORTES – ME, CNPJ nº 49.333.629/0001-42

Contrato nº 140/2024	**Data do Contrato:** 07/06/2024

Valor Original do Contrato:	**Valor de Aditivos (Acréscimo):**	**Valor Final do Contrato:**
R$ 50.499,00	+ R$ 3.914,75	R$ 54.413,75

Localização do Projeto:
Comunidade São João Batista

Serviços Executados:
Pavimentação com pedras poliédricas.

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, o fiscal abaixo, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas contratuais, aceita a obra/serviços executados em caráter definitivo. Permanece, contudo, a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Diogo Rossetto
Engenheiro Civil
Responsável pela Fiscalização da Obra
CREA PR-109.070/D