Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 01:32:10

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2024 | 1a etapa vias marginais br373 e br158<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 1/2024 | 360 | 01/08/2024 | R$ 9.116.796,33 | 100,00% |
| 10 | 2024 | 1a etapa vias marginais br373 e br158<br>**Esta intervenção foi concluída** | Aditivo 1/2024 | 360 | 01/08/2024 | R$ 9.116.796,33 | 100,00% |
| 10 | 2024 | 1a etapa vias marginais br373 e br158<br>**Esta intervenção foi concluída** | Aditivo 4/2026 | 360 | 01/08/2024 | R$ 9.116.796,33 | 100,00% |

Nº10/2024
Data Inicial: 01/08/2024

# 1a etapa vias marginais br373 e br158



R$ 9.116.796,33

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 136939 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 1593 | 2024 | 01/08/2024 | 12261 |
| 1604 | 2024 | 01/08/2024 | 12261 |
| 6142 | 2026 | 04/05/2026 | 12261 |
| 6144 | 2026 | 04/05/2026 | 12261 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12261 | 1052 | 3066 | 01/08/2024 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 04*.*3*.7**-06 | ART (CREA) | 17**2*2**16** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 07*.*4*.7**-28 | ART (CREA) | 17**2*4**50** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 07*.*4*.7**-28 | ART (CREA) | 17**2*4**50** | Orçamento | Sim |
| CPF | 63*.*0*.9**-15 | ART (CREA) | 17**2*2**36** | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9719 | R$ 9.116.796,33 | 28/11/2023 | |
| Contrato | 1 | 2024 | 76.995.455/0001-56 | 9720 | R$ 9.116.796,33 | 04/01/2024 | 100,00% |
| Aditivo | 1 | 2024 | 76.995.455/0001-56 | 9759 | R$ 465.569,26 | 22/08/2024 | 100,00% |
| Aditivo | 4 | 2026 | 76.995.455/0001-56 | 10250 | R$ 1.777.084,49 | 11/05/2026 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9721 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/08/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 0,19% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9722 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/08/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 2,38% |
| 9760 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 02/09/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 6,26% |
| 9791 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 01/10/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 6,26% |
| 9850 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 01/11/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 22,52% |
| 9872 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 02/12/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 22,52% |
| 9899 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 03/01/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 22,52% |
| 9915 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 03/02/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 35,12% |
| 9941 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 03/03/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 69,99% |
| 9961 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 01/04/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 69,99% |
| 9977 | Medição | 11 | Jurisdicionado | 05/05/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 74,11% |
| 9990 | Medição | 12 | Jurisdicionado | 02/06/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 74,11% |
| 10010 | Medição | 13 | Jurisdicionado | 01/07/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 74,11% |
| 10036 | Medição | 14 | Jurisdicionado | 01/08/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 78,74% |
| 10053 | Medição | 15 | Jurisdicionado | 01/09/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 78,74% |
| 10079 | Medição | 16 | Jurisdicionado | 01/10/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 91,25% |
| 10105 | Medição | 17 | Jurisdicionado | 03/11/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 91,25% |
| 10125 | Medição | 18 | Jurisdicionado | 01/12/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 91,25% |
| 10163 | Medição | 19 | Jurisdicionado | 05/01/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 91,25% |
| 10170 | Medição | 20 | Jurisdicionado | 02/02/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 91,25% |
| 10188 | Medição | 21 | Jurisdicionado | 04/03/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 100,00% |
| 10225 | Medição | 22 | Jurisdicionado | 01/04/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1/2024 | 100,00% |
| 10249 | Medição | 23 | Jurisdicionado | 18/05/2026 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 4/2026 | 100,00% |
| 10277 | Medição | 24 | Jurisdicionado | 01/06/2026 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2024 | 100,00% |
| 10312 | Conclusão | 25 | Jurisdicionado | 01/07/2026 | | | |

Nº10/2024
Data Inicial: 01/08/2024

# 1a etapa vias marginais br373 e br158

## Documentos



R$ 9.116.796,33

# PL ADITIVO 4 -

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 945923/23 | 49124/2023 | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | ADITIVO 04 - VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 10-23 (N DES.) | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 01/2024 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.** | | | | | | | | | **1.777.084,49** | |
| **1.** | | | **VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373** | | | | | **-** | **1.777.084,49** | |
| **1.1.** | | | **TERRAPLENAGEM** | | | | | **-** | **2.200,86** | |
| 1.1.1. | Cotação | 5915319 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 2.223,09 | | | 0,99 | 2.200,86 | RA |
| **1.2.** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | **-** | **880.397,41** | |
| 1.2.1. | Cotação | 4011209 | Regularização compac.subleito 100% PN (A) | m2 | 5.406,46 | | | 1,33 | 7.190,59 | RA |
| 1.2.2. | Cotação | 4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m3 | 1.634,85 | | | 19,28 | 31.519,91 | RA |
| 1.2.3. | Cotação | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | m3 | 219,82 | | | 26,41 | 5.805,45 | RA |
| 1.2.4. | Cotação | 903845 | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | m3 | 192,19 | | | 168,81 | 32.443,59 | RA |
| 1.2.5. | Cotação | 4011279 | Sub-base de macadame seco com brita comercial | m3 | 1.659,82 | | | 222,80 | 369.807,90 | RA |
| 1.2.6. | Cotação | 4011276 | Base de brita graduada com brita comercial | m3 | 966,55 | | | 254,00 | 245.503,70 | RA |
| 1.2.7. | Cotação | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica - exclusive fornec. da emulsão | m2 | 6.406,46 | | | 0,48 | 3.075,10 | RA |
| 1.2.8. | Cotação | 4011353 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m2 | 6.406,46 | | | 0,33 | 2.114,13 | RA |
| 1.2.9. | Cotação | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - excl. forn. do CAP | t | 800,81 | | | 228,44 | 182.937,04 | RA |
| **1.3.** | | | **LIGANTES BETUMINOSOS** | | | | | **-** | **192.631,37** | |
| 1.3.1. | Cotação | COMP 01a | Fornecimento de CAP 50/70 | t | 26,68 | | | 5.434,98 | 145.005,27 | RA |
| 1.3.2. | Cotação | COMP 01b | Fornecimento de emulsão asfáltica p/imprimação EAI | t | 7,69 | | | 4.456,32 | 34.269,10 | RA |
| 1.3.3. | Cotação | COMP 01c | Fornecimento de emulsão RR-1C | t | 3,21 | | | 4.161,06 | 13.357,00 | RA |
| **1.4.** | | | **DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES** | | | | | **-** | **247.109,05** | |
| 1.4.1. | Cotação | 2003579 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial | m | 753,70 | | | 228,89 | 172.514,39 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 102664 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 651,25 | | | 58,23 | 37.922,29 | RA |
| 1.4.3. | Cotação | 2003369 | Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 260,18 | | | 140,95 | 36.672,37 | RA |
| **1.5.** | | | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | **-** | **368.945,34** | |
| - | Cotação | 4413996 | Enleivamento | m2 | - | | | 13,28 | - | RA |
| 1.5.1. | Cotação | 3713604 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 530,00 | | | 623,93 | 330.682,90 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 50,26 | | | 761,29 | 38.262,44 | RA |
| **1.6.** | | | **SINALIZAÇÃO** | | | | | **-** | **79.388,09** | |
| 1.6.1. | Cotação | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | ud | 2,00 | | | 306,03 | 612,06 | RA |
| 1.6.2. | Cotação | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | ud | 19,00 | | | 305,99 | 5.813,81 | RA |
| 1.6.3. | Cotação | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | ud | 13,00 | | | 306,05 | 3.978,65 | RA |

# PL ADITIVO 4 -

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 945923/23 | 49124/2023 | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | ADITIVO 04 - VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 10-23 (N DES.) | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 01/2024 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.** | | | | | | | | | **1.777.084,49** | |
| 1.6.4. | Cotação | 5213448 | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | ud | 1,00 | | | 213,05 | 213,05 | RA |
| 1.6.5. | Cotação | 5213489 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | ud | 2,00 | | | 1.095,33 | 2.190,66 | RA |
| 1.6.6. | Cotação | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | ud | 23,00 | | | 546,53 | 12.570,19 | RA |
| 1.6.7. | Cotação | 5213855 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação | ud | 11,00 | | | 490,99 | 5.400,89 | RA |
| 1.6.8. | Cotação | 5213859 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação | ud | 1,00 | | | 540,20 | 540,20 | RA |
| 1.6.9. | Cotação | 5213868 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | ud | 2,00 | | | 1.341,98 | 2.683,96 | RA |
| 1.6.10. | Cotação | 5213407 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m2 | 441,14 | | | 38,93 | 17.173,58 | RA |
| 1.6.11. | Cotação | 5219631 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | ud | 429,00 | | | 65,76 | 28.211,04 | RA |
| **1.7.** | | | **ILUMINAÇÃO** | | | | | **-** | **6.412,37** | |
| 1.7.1. | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 13,00 | | | 149,48 | 1.943,24 | RA |
| 1.7.2. | SINAPI | 101497 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1,00 | | | 2.162,86 | 2.162,86 | RA |
| 1.7.3. | SINAPI-I | 41198 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 1,00 | | | 2.306,27 | 2.306,27 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Douglas Cristian Strapazzon

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu revisei este documento
Coronel Vivida - PR

# PL ADITIVO 4 -

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 945923/23 | 49124/2023 | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | ADITIVO 04 - VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| CURITIBA | 10-23 (N DES.) | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 01/2024 |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.** | | | | | | | | | **1.777.084,49** |

segunda-feira, 11 de maio de 2026
**Data**

**Nome:** DOUGLAS STRAPAZZON
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

I

CAIXA

**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 945923/23 | 49124/2023 | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | 01/2024 |

**Medição:** 7 **Período:** 11/03/2025 a 26/05/2025 **% Realizado Período.:** 4,12% **% Realizado Acum.:** 74,11%

| Nº do Evento | Título dos Eventos | ESTACA 88/96 | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| | | Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 3 | LIMPEZA DA ÁREA | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CORTE E ATERRO | | | | | | | | | | 6 | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 5 | RECUPERAÇÃO DE BASE | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 6 | SUB BASE | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | BASE | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | GALERIAS PLUVIAIS | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DRENOS | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 11 | MEIO FIO | | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOB | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 13 | ENLEIVAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | DEFENSAS METÁLICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | DEMOLIÇOES E RETIRADAS | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PASSEIOS | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Medições | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22/04/2024 | 27/08/2027 | 18/09/2024 | 27/11/2024 | 03/02/2025 | 10/03/2025 | 26/05/2025 | | | | | |
| | | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| Período: | % | 0,19% | 2,19% | 3,88% | 16,26% | 12,60% | 34,87% | **4,12%** | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R$ | 17.368,88 | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | **375.320,25** | - | - | - | - | - |
| Acumulado: | % | 0,19% | 2,38% | 6,26% | 22,52% | 35,12% | 69,99% | **74,11%** | 74,11% | 74,11% | 74,11% | 74,11% | 74,11% |
| | R$ | 17.368,88 | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | **6.756.576,24** | 6.756.576,24 | 6.756.576,24 | 6.756.576,24 | 6.756.576,24 | 6.756.576,24 |

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

segunda-feira, 26 de maio de 2025
**Data**

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.05.26 16:33:45-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D

I

CAIXA

**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 945923/23 | 49124/2023 | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | 01/2024 |

| Nº do Evento | Título dos Eventos | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administração Local | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | LIMPEZA DA ÁREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CORTE E ATERRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | RECUPERAÇÃO DE BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | SUB BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | GALERIAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DRENOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | MEIO FIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ENLEIVAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | DEFENSAS METÁLICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | DEMOLIÇOES E RETIRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PASSEIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Medições | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| Período: | % | 0,19% | 2,19% | 3,88% | 16,26% | 12,60% | 34,87% | **4,12%** | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R$ | 17.368,88 | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | **375.320,25** | - | - | - | - | - |
| Acumulado: | % | 0,19% | 2,38% | 6,26% | 22,52% | 35,12% | 69,99% | **74,11%** | 74,11% | 74,11% | 74,11% | 74,11% | 74,11% |
| | R$ | 17.368,88 | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | **6.756.576,24** | 6.756.576,24 | 6.756.576,24 | 6.756.576,24 | 6.756.576,24 | 6.756.576,24 |

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

segunda-feira, 26 de maio de 2025
**Data**

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D

CAIXA

## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | VALORES CONTRATADOS (R$): | | | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | 945923/23 | 49124/2023 | | | | OGU |
| **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** | **MUNICÍPIO / UF** | | **REPASSE** | **CONTRAPARTIDA** | **INVESTIMENTO** | **Nº RRE** |
| VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | CORONEL VIVIDA - PR | | 8.265.674,00 | 851.122,33 | 9.116.796,33 | 7 |

| Situação do TC/CR: | Percentual previsto em: | | *Saldo a Reprogramar* | *Repasse (R$)* | *Contrapartida (R$)* |
|---|---|---|---|---|---|
| Atrasada | mai-25 | 100,00% | - | - | 0,00 |

**Valores Medidos (R$)**

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684 | 0 | | 01/2024 | 7 | 9.116.796,33 | 6.381.255,99 | 375.320,25 | 6.756.576,24 | 74,11% |
| **2.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **3.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **4.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **5.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **6.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **9.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | (%) | | ( 100,00% ) | ( 69,99% ) | ( 4,12% ) | ( 74,11% ) | |
| | | | | | Repasse | | 8.265.674,00 | 5.785.517,17 | 340.281,25 | 6.125.798,42 | |
| | | | | | Contrapartida | | 851.122,33 | 595.738,82 | 35.039,00 | 630.777,82 | **74,11%** |
| | | | | | Outros | | - | - | - | - | |
| | | | | | **Investimento** | | **9.116.796,33** | **6.381.255,99** | **375.320,25** | **6.756.576,24** | |

Acumulado Anterior: 69,99%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2025.05.27 08:34:24 -03'00'

segunda-feira, 26 de maio de 2025
**Data**

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.05.26 16:34:07-03'00'

Representante Tomador
**Nome:** ANDERSON MANIQUE BARRETO
**Cargo:** Prefeito

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

Responsável Social
**Nome:**
**Cargo:**

Responsável Financeiro
**Nome:**
**Cargo:**

# boletim de medicao 08

I

CAIXA

**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 945923/23 | 49124/2023 | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | 01/2024 |

**Medição:** 8 **Período:** 27/05/2025 a 28/08/2025 **% Realizado Período.:** 4,63% **% Realizado Acum.:** 78,74%

| Nº do Evento | Título dos Eventos | ESTACA 88/96 | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 3 | LIMPEZA DA ÁREA | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CORTE E ATERRO | | | | | | | | | | 6 | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| 5 | RECUPERAÇÃO DE BASE | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 6 | SUB BASE | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | BASE | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | GALERIAS PLUVIAIS | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DRENOS | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 11 | MEIO FIO | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 13 | ENLEIVAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | DEFENSAS METÁLICAS | | | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | DEMOLIÇOES E RETIRADAS | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PASSEIOS | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Medições | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22/04/2024 | 27/08/2027 | 18/09/2024 | 27/11/2024 | 03/02/2025 | 10/03/2025 | 26/05/2025 | 28/08/2025 | | | | |
| | | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| Período: | % | 0,19% | 2,19% | 3,88% | 16,26% | 12,60% | 34,87% | 4,12% | **4,63%** | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R$ | 17.368,88 | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25 | **421.995,38** | - | - | - | - |
| Acumulado: | % | 0,19% | 2,38% | 6,26% | 22,52% | 35,12% | 69,99% | 74,11% | **78,74%** | 78,74% | 78,74% | 78,74% | 78,74% |
| | R$ | 17.368,88 | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | **7.178.571,62** | 7.178.571,62 | 7.178.571,62 | 7.178.571,62 | 7.178.571,62 |

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

quinta-feira, 28 de agosto de 2025
**Data**

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.08.28 13:12:03-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D

CAIXA

## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | VALORES CONTRATADOS (R$): | | | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | 945923/23 | 49124/2023 | | | | OGU |
| **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** | **MUNICÍPIO / UF** | | **REPASSE** | **CONTRAPARTIDA** | **INVESTIMENTO** | **Nº RRE** |
| VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | CORONEL VIVIDA - PR | | 8.265.674,00 | 851.122,33 | 9.116.796,33 | 8 |

| Situação do TC/CR: | Percentual previsto em: | | *Saldo a Reprogramar* | *Repasse (R$)* | *Contrapartida (R$)* |
|---|---|---|---|---|---|
| Atrasada | ago-25 | 100,00% | - | - | 0,00 |

**Valores Medidos (R$)**

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684 | 0 | | 01/2024 | 8 | 9.116.796,33 | 6.756.576,24 | 421.995,38 | 7.178.571,62 | 78,74% |
| **2.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **3.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **4.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **5.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **6.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **9.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | (%) | | ( 100,00% ) | ( 74,11% ) | ( 4,63% ) | ( 78,74% ) | |
| | | | | | Repasse | | 8.265.674,00 | 6.125.798,42 | 382.598,90 | 6.508.397,32 | |
| | | | | | Contrapartida | | 851.122,33 | 630.777,82 | 39.396,48 | 670.174,30 | **78,74%** |
| | | | | | Outros | | - | - | - | - | |
| | | | | | **Investimento** | | **9.116.796,33** | **6.756.576,24** | **421.995,38** | **7.178.571,62** | |

Acumulado Anterior: 74,11%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

**Local**

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 — Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2025.08.28 13:42:57 -03'00'

Representante Tomador
**Nome:** ANDERSON MANIQUE BARRETO
**Cargo:** Prefeito

quinta-feira, 28 de agosto de 2025

**Data**

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR-209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.08.28 13:11:43-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

Responsável Social
**Nome:**
**Cargo:**

Responsável Financeiro
**Nome:**
**Cargo:**

# BOLETIM DE MEDICAO

I

CAIXA

**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 945923/23 | 49124/2023 | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | 01/2024 |

**Medição:** 8 **Período:** 27/05/2025 a 28/08/2025 **% Realizado Período.:** 4,63% **% Realizado Acum.:** 78,74%

| Nº do Evento | Título dos Eventos | ESTACA 88/96 | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 3 | LIMPEZA DA ÁREA | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CORTE E ATERRO | | | | | | | | | | 6 | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| 5 | RECUPERAÇÃO DE BASE | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 6 | SUB BASE | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | BASE | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | GALERIAS PLUVIAIS | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DRENOS | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 11 | MEIO FIO | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 13 | ENLEIVAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | DEFENSAS METÁLICAS | | | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | DEMOLIÇOES E RETIRADAS | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PASSEIOS | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Medições | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22/04/2024 | 27/08/2027 | 18/09/2024 | 27/11/2024 | 03/02/2025 | 10/03/2025 | 26/05/2025 | 28/08/2025 | | | | |
| | | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| Período: | % | 0,19% | 2,19% | 3,88% | 16,26% | 12,60% | 34,87% | 4,12% | **4,63%** | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R$ | 17.368,88 | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25 | **421.995,38** | - | - | - | - |
| Acumulado: | % | 0,19% | 2,38% | 6,26% | 22,52% | 35,12% | 69,99% | 74,11% | **78,74%** | 78,74% | 78,74% | 78,74% | 78,74% |
| | R$ | 17.368,88 | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | **7.178.571,62** | 7.178.571,62 | 7.178.571,62 | 7.178.571,62 | 7.178.571,62 |

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

quinta-feira, 28 de agosto de 2025
**Data**

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.08.28 13:12:03-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D

# BOLETIM DE MEDICAO

CAIXA

## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | VALORES CONTRATADOS (R$): | | | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | 945923/23 | 49124/2023 | | | | OGU |
| **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** | **MUNICÍPIO / UF** | | **REPASSE** | **CONTRAPARTIDA** | **INVESTIMENTO** | **Nº RRE** |
| VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | CORONEL VIVIDA - PR | | 8.265.674,00 | 851.122,33 | 9.116.796,33 | 8 |

| Situação do TC/CR: | Percentual previsto em: | | *Saldo a Reprogramar* | *Repasse (R$)* | *Contrapartida (R$)* |
|---|---|---|---|---|---|
| Atrasada | ago-25 | 100,00% | - | - | 0,00 |

**Valores Medidos (R$)**

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684 | 0 | | 01/2024 | 8 | 9.116.796,33 | 6.756.576,24 | 421.995,38 | 7.178.571,62 | 78,74% |
| **2.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **3.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **4.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **5.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **6.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **9.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | (%) | | ( 100,00% ) | ( 74,11% ) | ( 4,63% ) | ( 78,74% ) | |
| | | | | | Repasse | | 8.265.674,00 | 6.125.798,42 | 382.598,90 | 6.508.397,32 | |
| | | | | | Contrapartida | | 851.122,33 | 630.777,82 | 39.396,48 | 670.174,30 | **78,74%** |
| | | | | | Outros | | - | - | - | - | |
| | | | | | **Investimento** | | **9.116.796,33** | **6.756.576,24** | **421.995,38** | **7.178.571,62** | |

Acumulado Anterior: 74,11%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 — Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2025.08.28 13:42:57 -03'00'

Representante Tomador
**Nome:** ANDERSON MANIQUE BARRETO
**Cargo:** Prefeito

quinta-feira, 28 de agosto de 2025
**Data**

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR-209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.08.28 13:11:43-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

Responsável Social
**Nome:**
**Cargo:**

Responsável Financeiro
**Nome:**
**Cargo:**

# BOLETIM DE MEDICAO

I

CAIXA

**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**
OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 945923/23 | 49124/2023 | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | 01/2024 |

**Medição:** 9 **Período:** 29/08/2025 a 29/10/2025 **% Realizado Período.:** 12,51% **% Realizado Acum.:** 91,25%

| Nº do Evento | Título dos Eventos | ESTACA 88/96 | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 3 | LIMPEZA DA ÁREA | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CORTE E ATERRO | | | | | | | | | | 6 | | | 9 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| 5 | RECUPERAÇÃO DE BASE | | | | | | | | | | | | | 9 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 6 | SUB BASE | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | BASE | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | GALERIAS PLUVIAIS | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DRENOS | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 11 | MEIO FIO | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 13 | ENLEIVAMENTO | 9 | 9 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | DEFENSAS METÁLICAS | | | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | DEMOLIÇOES E RETIRADAS | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PASSEIOS | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Medições | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22/04/2024 | 27/08/2027 | 18/09/2024 | 27/11/2024 | 03/02/2025 | 10/03/2025 | 26/05/2025 | 28/08/2025 | 29/10/2025 | | | |
| | | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| Período: | % | 0,19% | 2,19% | 3,88% | 16,26% | 12,60% | 34,87% | 4,12% | 4,63% | **12,51%** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R$ | 17.368,88 | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25 | 421.995,38 | **1.140.534,04** | - | - | - |
| Acumulado: | % | 0,19% | 2,38% | 6,26% | 22,52% | 35,12% | 69,99% | 74,11% | 78,74% | **91,25%** | 91,25% | 91,25% | 91,25% |
| | R$ | 17.368,88 | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | 7.178.571,62 | **8.319.105,66** | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 |

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

quarta-feira, 5 de novembro de 2025
**Data**

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.11.05 16:48:26-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

# BOLETIM DE MEDICAO

CAIXA

## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | VALORES CONTRATADOS (R$): | | | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | 945923/23 | 49124/2023 | | | | OGU |
| **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** | **MUNICÍPIO / UF** | | **REPASSE** | **CONTRAPARTIDA** | **INVESTIMENTO** | **Nº RRE** |
| VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | CORONEL VIVIDA - PR | | 8.265.674,00 | 851.122,33 | 9.116.796,33 | **9** |

| Situação do TC/CR: | Percentual previsto em: | | *Saldo a Reprogramar* | *Repasse (R$)* | *Contrapartida (R$)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Atrasada** | **nov-25** | **100,00%** | | - | 0,00 |

**Valores Medidos (R$)**

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684 | 0 | | 01/2024 | 9 | 9.116.796,33 | 7.178.571,62 | 1.140.534,04 | 8.319.105,66 | 91,25% |
| **2.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **3.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **4.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **5.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **6.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **9.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | (%) | | ( 100,00% ) | ( 78,74% ) | ( 12,51% ) | ( 91,25% ) | |
| | | | | | Repasse | | 8.265.674,00 | 6.508.397,32 | 1.034.056,51 | 7.542.453,83 | |
| | | | | | Contrapartida | | 851.122,33 | 670.174,30 | 106.477,53 | 776.651,83 | **91,25%** |
| | | | | | Outros | | - | - | - | - | |
| | | | | | **Investimento** | | **9.116.796,33** | **7.178.571,62** | **1.140.534,04** | **8.319.105,66** | |

Acumulado Anterior: 78,74%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
**Nome:** ANDERSON MANIQUE BARRETO
**Cargo:** Prefeito

quarta-feira, 5 de novembro de 2025
**Data**

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.11.05 16:49:06-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

Responsável Social
**Nome:**
**Cargo:**

Responsável Financeiro
**Nome:**
**Cargo:**

# BOLETIM DE MEDICAO

I

CAIXA

**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**
OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 945923/23 | 49124/2023 | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | 01/2024 |

**Medição:** 9 **Período:** 29/08/2025 a 29/10/2025 **% Realizado Período.:** 12,51% **% Realizado Acum.:** 91,25%

| Nº do Evento | Título dos Eventos | ESTACA 88/96 | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 3 | LIMPEZA DA ÁREA | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CORTE E ATERRO | | | | | | | | | | 6 | | | 9 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| 5 | RECUPERAÇÃO DE BASE | | | | | | | | | | | | | 9 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 6 | SUB BASE | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | BASE | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | GALERIAS PLUVIAIS | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DRENOS | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 11 | MEIO FIO | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 13 | ENLEIVAMENTO | 9 | 9 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | DEFENSAS METÁLICAS | | | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | DEMOLIÇOES E RETIRADAS | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PASSEIOS | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Medições | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22/04/2024 | 27/08/2027 | 18/09/2024 | 27/11/2024 | 03/02/2025 | 10/03/2025 | 26/05/2025 | 28/08/2025 | 29/10/2025 | | | |
| | | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| Período: | % | 0,19% | 2,19% | 3,88% | 16,26% | 12,60% | 34,87% | 4,12% | 4,63% | **12,51%** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R$ | 17.368,88 | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25 | 421.995,38 | **1.140.534,04** | - | - | - |
| Acumulado: | % | 0,19% | 2,38% | 6,26% | 22,52% | 35,12% | 69,99% | 74,11% | 78,74% | **91,25%** | 91,25% | 91,25% | 91,25% |
| | R$ | 17.368,88 | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | 7.178.571,62 | **8.319.105,66** | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 |

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.11.05 16:48:26-03'00'

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

quarta-feira, 5 de novembro de 2025
**Data**

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

# BOLETIM DE MEDICAO

CAIXA

## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | VALORES CONTRATADOS (R$): | | | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | 945923/23 | 49124/2023 | | | | OGU |
| **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** | **MUNICÍPIO / UF** | | **REPASSE** | **CONTRAPARTIDA** | **INVESTIMENTO** | **Nº RRE** |
| VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | CORONEL VIVIDA - PR | | 8.265.674,00 | 851.122,33 | 9.116.796,33 | 9 |

| Situação do TC/CR: | Percentual previsto em: | | *Saldo a Reprogramar* | *Repasse (R$)* | *Contrapartida (R$)* |
|---|---|---|---|---|---|
| Atrasada | nov-25 | 100,00% | - | - | 0,00 |

**Valores Medidos (R$)**

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684 | 0 | | 01/2024 | 9 | 9.116.796,33 | 7.178.571,62 | 1.140.534,04 | 8.319.105,66 | 91,25% |
| **2.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **3.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **4.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **5.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **6.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **9.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | (%) | | ( 100,00% ) | ( 78,74% ) | ( 12,51% ) | ( 91,25% ) | |
| | | | | | Repasse | | 8.265.674,00 | 6.508.397,32 | 1.034.056,51 | 7.542.453,83 | |
| | | | | | Contrapartida | | 851.122,33 | 670.174,30 | 106.477,53 | 776.651,83 | **91,25%** |
| | | | | | Outros | | - | - | - | - | |
| | | | | | **Investimento** | | **9.116.796,33** | **7.178.571,62** | **1.140.534,04** | **8.319.105,66** | |

Acumulado Anterior: 78,74%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
**Nome:** ANDERSON MANIQUE BARRETO
**Cargo:** Prefeito

quarta-feira, 5 de novembro de 2025
**Data**

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.11.05 16:49:06-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

Responsável Social
**Nome:**
**Cargo:**

Responsável Financeiro
**Nome:**
**Cargo:**

I

CAIXA

**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 945923/23 | 49124/2023 | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | 01/2024 |

**Medição:** 9 **Período:** 29/08/2025 a 29/10/2025 **% Realizado Período.:** 12,51% **% Realizado Acum.:** 91,25%

| Nº do Evento | Título dos Eventos | ESTACA 88/96 | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 3 | LIMPEZA DA ÁREA | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CORTE E ATERRO | | | | | | | | | | 6 | | | 9 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| 5 | RECUPERAÇÃO DE BASE | | | | | | | | | | | | | 9 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 6 | SUB BASE | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | BASE | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | GALERIAS PLUVIAIS | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DRENOS | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 11 | MEIO FIO | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 13 | ENLEIVAMENTO | 9 | 9 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | DEFENSAS METÁLICAS | | | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | DEMOLIÇOES E RETIRADAS | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PASSEIOS | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Medições | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22/04/2024 | 27/08/2027 | 18/09/2024 | 27/11/2024 | 03/02/2025 | 10/03/2025 | 26/05/2025 | 28/08/2025 | 29/10/2025 | | | |
| | | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| Período: | % | 0,19% | 2,19% | 3,88% | 16,26% | 12,60% | 34,87% | 4,12% | 4,63% | **12,51%** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R$ | 17.368,88 | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25 | 421.995,38 | **1.140.534,04** | - | - | - |
| Acumulado: | % | 0,19% | 2,38% | 6,26% | 22,52% | 35,12% | 69,99% | 74,11% | 78,74% | **91,25%** | 91,25% | 91,25% | 91,25% |
| | R$ | 17.368,88 | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | 7.178.571,62 | **8.319.105,66** | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 |

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

quarta-feira, 5 de novembro de 2025
**Data**

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.11.05 16:48:26-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

CAIXA

## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | VALORES CONTRATADOS (R$): | | | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | 945923/23 | 49124/2023 | | | | OGU |
| **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** | **MUNICÍPIO / UF** | | **REPASSE** | **CONTRAPARTIDA** | **INVESTIMENTO** | **Nº RRE** |
| VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | CORONEL VIVIDA - PR | | 8.265.674,00 | 851.122,33 | 9.116.796,33 | **9** |

| Situação do TC/CR: | Percentual previsto em: | | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Atrasada** | **nov-25** | **100,00%** | - | - | 0,00 |

**Valores Medidos (R$)**

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684 | 0 | | 01/2024 | 9 | 9.116.796,33 | 7.178.571,62 | 1.140.534,04 | 8.319.105,66 | 91,25% |
| **2.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **3.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **4.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **5.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **6.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **9.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | (%) | | ( 100,00% ) | ( 78,74% ) | ( 12,51% ) | ( 91,25% ) | |
| | | | | | Repasse | | 8.265.674,00 | 6.508.397,32 | 1.034.056,51 | 7.542.453,83 | |
| | | | | | Contrapartida | | 851.122,33 | 670.174,30 | 106.477,53 | 776.651,83 | **91,25%** |
| | | | | | Outros | | - | - | - | - | |
| | | | | | **Investimento** | | **9.116.796,33** | **7.178.571,62** | **1.140.534,04** | **8.319.105,66** | |

Acumulado Anterior: 78,74%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
**Nome:** ANDERSON MANIQUE BARRETO
**Cargo:** Prefeito

quarta-feira, 5 de novembro de 2025
**Data**

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.11.05 16:49:06-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

Responsável Social
**Nome:**
**Cargo:**

Responsável Financeiro
**Nome:**
**Cargo:**

I

CAIXA

**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 945923/23 | 49124/2023 | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | 01/2024 |

**Medição:** 9 **Período:** 29/08/2025 a 29/10/2025 **% Realizado Período.:** 12,51% **% Realizado Acum.:** 91,25%

| Nº do Evento | Título dos Eventos | ESTACA 88/96 | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 3 | LIMPEZA DA ÁREA | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CORTE E ATERRO | | | | | | | | | | 6 | | | 9 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| 5 | RECUPERAÇÃO DE BASE | | | | | | | | | | | | | 9 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 6 | SUB BASE | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | BASE | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | GALERIAS PLUVIAIS | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DRENOS | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 11 | MEIO FIO | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 13 | ENLEIVAMENTO | 9 | 9 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | DEFENSAS METÁLICAS | | | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | DEMOLIÇOES E RETIRADAS | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PASSEIOS | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Medições | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22/04/2024 | 27/08/2027 | 18/09/2024 | 27/11/2024 | 03/02/2025 | 10/03/2025 | 26/05/2025 | 28/08/2025 | 29/10/2025 | | | |
| | | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| Período: | % | 0,19% | 2,19% | 3,88% | 16,26% | 12,60% | 34,87% | 4,12% | 4,63% | **12,51%** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R$ | 17.368,88 | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25 | 421.995,38 | **1.140.534,04** | - | - | - |
| Acumulado: | % | 0,19% | 2,38% | 6,26% | 22,52% | 35,12% | 69,99% | 74,11% | 78,74% | **91,25%** | 91,25% | 91,25% | 91,25% |
| | R$ | 17.368,88 | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | 7.178.571,62 | **8.319.105,66** | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 |

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

quarta-feira, 5 de novembro de 2025
**Data**

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA: PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.11.05 16:48:26-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

CAIXA

## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | VALORES CONTRATADOS (R$): | | | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | 945923/23 | 49124/2023 | | | | OGU |
| **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** | **MUNICÍPIO / UF** | | **REPASSE** | **CONTRAPARTIDA** | **INVESTIMENTO** | **Nº RRE** |
| VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | CORONEL VIVIDA - PR | | 8.265.674,00 | 851.122,33 | 9.116.796,33 | 9 |

| Situação do TC/CR: | Percentual previsto em: | | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Atrasada | nov-25 | 100,00% | - | - | 0,00 |

**Valores Medidos (R$)**

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684 | 0 | | 01/2024 | 9 | 9.116.796,33 | 7.178.571,62 | 1.140.534,04 | 8.319.105,66 | 91,25% |
| **2.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **3.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **4.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **5.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **6.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **9.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | (%) | | ( 100,00% ) | ( 78,74% ) | ( 12,51% ) | ( 91,25% ) | |
| | | | | | Repasse | | 8.265.674,00 | 6.508.397,32 | 1.034.056,51 | 7.542.453,83 | |
| | | | | | Contrapartida | | 851.122,33 | 670.174,30 | 106.477,53 | 776.651,83 | **91,25%** |
| | | | | | Outros | | - | - | - | - | |
| | | | | | **Investimento** | | **9.116.796,33** | **7.178.571,62** | **1.140.534,04** | **8.319.105,66** | |

Acumulado Anterior: 78,74%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
**Nome:** ANDERSON MANIQUE BARRETO
**Cargo:** Prefeito

quarta-feira, 5 de novembro de 2025
**Data**

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.11.05 16:49:06-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

Responsável Social
**Nome:**
**Cargo:**

Responsável Financeiro
**Nome:**
**Cargo:**

I

CAIXA

**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 945923/23 | 49124/2023 | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | 01/2024 |

**Medição:** 9 **Período:** 29/08/2025 a 29/10/2025 **% Realizado Período.:** 12,51% **% Realizado Acum.:** 91,25%

| Nº do Evento | Título dos Eventos | ESTACA 88/96 | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 3 | LIMPEZA DA ÁREA | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CORTE E ATERRO | | | | | | | | | | 6 | | | 9 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| 5 | RECUPERAÇÃO DE BASE | | | | | | | | | | | | | 9 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 6 | SUB BASE | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | BASE | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | GALERIAS PLUVIAIS | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DRENOS | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 11 | MEIO FIO | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 13 | ENLEIVAMENTO | 9 | 9 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | DEFENSAS METÁLICAS | | | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | DEMOLIÇOES E RETIRADAS | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PASSEIOS | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Medições | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22/04/2024 | 27/08/2027 | 18/09/2024 | 27/11/2024 | 03/02/2025 | 10/03/2025 | 26/05/2025 | 28/08/2025 | 29/10/2025 | | | |
| | | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| Período: | % | 0,19% | 2,19% | 3,88% | 16,26% | 12,60% | 34,87% | 4,12% | 4,63% | **12,51%** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R$ | 17.368,88 | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25 | 421.995,38 | **1.140.534,04** | - | - | - |
| Acumulado: | % | 0,19% | 2,38% | 6,26% | 22,52% | 35,12% | 69,99% | 74,11% | 78,74% | **91,25%** | 91,25% | 91,25% | 91,25% |
| | R$ | 17.368,88 | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | 7.178.571,62 | **8.319.105,66** | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 | 8.319.105,66 |

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

quarta-feira, 5 de novembro de 2025
**Data**

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.11.05 16:48:26-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

CAIXA **RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR**

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | VALORES CONTRATADOS (R$): | | | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | 945923/23 | 49124/2023 | | | | OGU |
| **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** | **MUNICÍPIO / UF** | | **REPASSE** | **CONTRAPARTIDA** | **INVESTIMENTO** | **Nº RRE** |
| VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | CORONEL VIVIDA - PR | | 8.265.674,00 | 851.122,33 | 9.116.796,33 | **9** |

| Situação do TC/CR: | Percentual previsto em: | | *Saldo a Reprogramar* | *Repasse (R$)* | *Contrapartida (R$)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Atrasada** | **nov-25** | **100,00%** | | - | 0,00 |

**Valores Medidos (R$)**

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684 | 0 | | 01/2024 | 9 | 9.116.796,33 | 7.178.571,62 | 1.140.534,04 | 8.319.105,66 | 91,25% |
| **2.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **3.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **4.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **5.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **6.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **9.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | (%) | | ( 100,00% ) | ( 78,74% ) | ( 12,51% ) | ( 91,25% ) | |
| | | | | | Repasse | | 8.265.674,00 | 6.508.397,32 | 1.034.056,51 | 7.542.453,83 | |
| | | | | | Contrapartida | | 851.122,33 | 670.174,30 | 106.477,53 | 776.651,83 | **91,25%** |
| | | | | | Outros | | - | - | - | - | |
| | | | | | **Investimento** | | **9.116.796,33** | **7.178.571,62** | **1.140.534,04** | **8.319.105,66** | |

Acumulado Anterior: 78,74%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
**Nome:** ANDERSON MANIQUE BARRETO
**Cargo:** Prefeito

quarta-feira, 5 de novembro de 2025
**Data**

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.11.05 16:49:06-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

Responsável Social
**Nome:**
**Cargo:**

Responsável Financeiro
**Nome:**
**Cargo:**

I

CAIXA

**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 945923/23 | 49124/2023 | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | 01/2024 |

**Medição:** 10 **Período:** 30/10/2025 a 04/03/2026 **% Realizado Período.:** 7,68% **% Realizado Acum.:** 100,00%

| Nº do Evento | Título dos Eventos | ESTACA 88/96 | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | 10 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 3 | LIMPEZA DA ÁREA | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CORTE E ATERRO | | | | | | | | | | 6 | | | 9 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| 5 | RECUPERAÇÃO DE BASE | | | | | | | | | | | | | 9 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 6 | SUB BASE | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | BASE | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | GALERIAS PLUVIAIS | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DRENOS | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 11 | MEIO FIO | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | 10 | | | 5 | | | | | | | | | |
| 13 | ENLEIVAMENTO | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | DEFENSAS METÁLICAS | | | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | DEMOLIÇOES E RETIRADAS | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PASSEIOS | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | SINALIZAÇÃO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |

| Medições | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22/04/2024 | 27/08/2027 | 18/09/2024 | 27/11/2024 | 03/02/2025 | 10/03/2025 | 26/05/2025 | 28/08/2025 | 29/10/2025 | 04/03/2026 | | |
| | | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| Período: | % | 0,19% | 2,22% | 3,92% | 16,45% | 12,75% | 35,28% | 4,16% | 4,68% | 12,66% | **7,68%** | 0,00% | 0,00% |
| | R$ | 17.368,88 | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25 | 421.995,38 | 1.140.534,04 | **692.286,01** | - | - |
| Acumulado: | % | 0,19% | 2,41% | 6,33% | 22,79% | 35,53% | 70,81% | 74,98% | 79,66% | 92,32% | **100,00%** | 100,00% | 100,00% |
| | R$ | 17.368,88 | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | 7.178.571,62 | 8.319.105,66 | **9.011.391,67** | 9.011.391,67 | 9.011.391,67 |

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

terça-feira, 24 de março de 2026
**Data**

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

CAIXA

## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | VALORES CONTRATADOS (R$): | | | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | 945923/23 | 49124/2023 | | | | OGU |
| **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** | **MUNICÍPIO / UF** | | **REPASSE** | **CONTRAPARTIDA** | **INVESTIMENTO** | **Nº RRE** |
| VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | CORONEL VIVIDA - PR | | 8.265.674,00 | 745.717,67 | 9.011.391,67 | **10** |

| Situação do TC/CR: | Percentual previsto em: | | *Saldo a Reprogramar* | *Repasse (R$)* | *Contrapartida (R$)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Normal** | **mar-26** | **100,00%** | - | - | 0,00 |

**Valores Medidos (R$)**

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684 | 0 | | 01/2024 | 10 | 9.011.391,67 | 8.319.105,66 | 692.286,01 | 9.011.391,67 | 100,00% |
| **2.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **3.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **4.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **5.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **6.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **9.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | (%) | | ( 100,00% ) | ( 92,32% ) | ( 7,68% ) | ( 100,00% ) | |
| | | | | | Repasse | | 8.265.674,00 | 7.630.676,58 | 634.997,42 | 8.265.674,00 | |
| | | | | | Contrapartida | | 745.717,67 | 688.429,08 | 57.288,59 | 745.717,67 | **100,00%** |
| | | | | | Outros | | - | - | - | - | |
| | | | | | **Investimento** | | **9.011.391,67** | **8.319.105,66** | **692.286,01** | **9.011.391,67** | |

Acumulado Anterior: 92,32%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

terça-feira, 17 de março de 2026
**Data**

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON: 04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

Representante Tomador
**Nome:** ANDERSON MANIQUE BARRETO
**Cargo:** Prefeito

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

Responsável Social
**Nome:**
**Cargo:**

Responsável Financeiro
**Nome:**
**Cargo:**

I

CAIXA

**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 945923/23 | 49124/2023 | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | 01/2024 |

**Medição:** 10 **Período:** 30/10/2025 a 04/03/2026 **% Realizado Período.:** 7,68% **% Realizado Acum.:** 100,00%

| Nº do Evento | Título dos Eventos | ESTACA 88/96 | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | SALDOS | JÁ PAGO BM 2 | JÁ PAGO BM 3 | JÁ PAGO BM 5 | JÁ PAGO BM 6 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | 10 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 3 | LIMPEZA DA ÁREA | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CORTE E ATERRO | | | | | | | | | | 6 | | | 9 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| 5 | RECUPERAÇÃO DE BASE | | | | | | | | | | | | | 9 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 6 | SUB BASE | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | BASE | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | GALERIAS PLUVIAIS | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DRENOS | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 11 | MEIO FIO | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | 10 | | | 5 | | | | | | | | | |
| 13 | ENLEIVAMENTO | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | DEFENSAS METÁLICAS | | | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | DEMOLIÇOES E RETIRADAS | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PASSEIOS | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | SINALIZAÇÃO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |

| Medições | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22/04/2024 | 27/08/2027 | 18/09/2024 | 27/11/2024 | 03/02/2025 | 10/03/2025 | 26/05/2025 | 28/08/2025 | 29/10/2025 | 04/03/2026 | | |
| | | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| Período: | % | 0,19% | 2,22% | 3,92% | 16,45% | 12,75% | 35,28% | 4,16% | 4,68% | 12,66% | 7,68% | 0,00% | 0,00% |
| | R$ | 17.368,88 | 199.852,03 | 353.408,80 | 1.482.663,16 | 1.148.711,47 | 3.179.251,65 | 375.320,25 | 421.995,38 | 1.140.534,04 | 692.286,01 | - | - |
| Acumulado: | % | 0,19% | 2,41% | 6,33% | 22,79% | 35,53% | 70,81% | 74,98% | 79,66% | 92,32% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | R$ | 17.368,88 | 217.220,91 | 570.629,71 | 2.053.292,87 | 3.202.004,34 | 6.381.255,99 | 6.756.576,24 | 7.178.571,62 | 8.319.105,66 | 9.011.391,67 | 9.011.391,67 | 9.011.391,67 |

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

terça-feira, 24 de março de 2026
**Data**

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

CAIXA

## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | VALORES CONTRATADOS (R$): | | | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | 945923/23 | 49124/2023 | | | | OGU |
| **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** | **MUNICÍPIO / UF** | | **REPASSE** | **CONTRAPARTIDA** | **INVESTIMENTO** | **Nº RRE** |
| VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | CORONEL VIVIDA - PR | | 8.265.674,00 | 745.717,67 | 9.011.391,67 | **10** |

| Situação do TC/CR: | Percentual previsto em: | | *Saldo a Reprogramar* | *Repasse (R$)* | *Contrapartida (R$)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Normal** | **mar-26** | **100,00%** | - | - | 0,00 |

**Valores Medidos (R$)**

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684 | 0 | | 01/2024 | 10 | 9.011.391,67 | 8.319.105,66 | 692.286,01 | 9.011.391,67 | 100,00% |
| **2.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **3.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **4.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **5.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **6.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **9.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | (%) | | ( 100,00% ) | ( 92,32% ) | ( 7,68% ) | ( 100,00% ) | |
| | | | | | Repasse | | 8.265.674,00 | 7.630.676,58 | 634.997,42 | 8.265.674,00 | |
| | | | | | Contrapartida | | 745.717,67 | 688.429,08 | 57.288,59 | 745.717,67 | **100,00%** |
| | | | | | Outros | | - | - | - | - | |
| | | | | | **Investimento** | | **9.011.391,67** | **8.319.105,66** | **692.286,01** | **9.011.391,67** | |

Acumulado Anterior: 92,32%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

terça-feira, 17 de março de 2026
**Data**

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON: 04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

Representante Tomador
**Nome:** ANDERSON MANIQUE BARRETO
**Cargo:** Prefeito

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

Responsável Social
**Nome:**
**Cargo:**

Responsável Financeiro
**Nome:**
**Cargo:**

I

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

## PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 945923/23 | 49124/2023 | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | ADITIVO 04 - VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR- | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | 01/2024 |

**Medição:** 1 **Período:** 14/02/2024 a 25/05/2026 **% Realizado Período.:** 100,00% **% Realizado Acum.:** 100,00%

| Nº do Evento | Título dos Eventos | ADITIVO 04 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | LIMPEZA DA ÁREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CORTE E ATERRO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | RECUPERAÇÃO DE BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | SUB BASE | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | BASE | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | GALERIAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DRENOS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | MEIO FIO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ENLEIVAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | DEFENSAS METÁLICAS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | DEMOLIÇOES E RETIRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PASSEIOS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | SINALIZAÇÃO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | MOBILIÁRIO - ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | INSTALAÇÃO - ELÉTRICA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Medições | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25/05/2026 | | | | | | | | | | | |
| | | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| Período: | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R$ | 1.777.084,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acumulado: | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | R$ | 1.777.084,49 | 1.777.084,49 | 1.777.084,49 | 1.777.084,49 | 1.777.084,49 | 1.777.084,49 | 1.777.084,49 | 1.777.084,49 | 1.777.084,49 | 1.777.084,49 | 1.777.084,49 | 1.777.084,49 |

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.05.27 08:50:16-03'00'

I

## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | VALORES CONTRATADOS (R$): | | | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | 945923/23 | 49124/2023 | | | | OGU |
| **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** | **MUNICÍPIO / UF** | | **REPASSE** | **CONTRAPARTIDA** | **INVESTIMENTO** | **Nº RRE** |
| ADITIVO 04 - VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | CORONEL VIVIDA - PR | | 0,00 | 1.777.084,49 | 1.777.084,49 | 1 |

| Situação do TC/CR: | Percentual previsto em: | | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | mai-26 | 100,00% | - | - | - |

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Valores Medidos (R$) Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 | 7684 | 35146,73 | m² | 01/2024 | 1 | 1.777.084,49 | - | 1.777.084,49 | 1.777.084,49 | 100,00% |
| 2. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 3. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 4. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 5. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 6. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 7. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 8. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 9. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 10. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | (%) | | ( 100,00% ) | ( 0,00% ) | ( 100,00% ) | ( 100,00% ) | |
| | | | | | Repasse | | - | - | - | - | |
| | | | | | Contrapartida | | 1.777.084,49 | - | 1.777.084,49 | 1.777.084,49 | 100,00% |
| | | | | | Outros | | - | - | - | - | |
| | | | | | **Investimento** | | **1.777.084,49** | **-** | **1.777.084,49** | **1.777.084,49** | |

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

segunda-feira, 25 de maio de 2026
**Data**

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador
**Nome:** ANDERSON MANIQUE BARRETO
**Cargo:** Prefeito

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.05.27 08:51:35-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

Responsável Social

Responsável Financeiro

## PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | NOME DA EMPRESA | Nº CTEF |
|---|---|---|---|---|---|
| ADITIVO 01 | CT 01/2024 | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORON | F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | 01/2024 |

**Medição:** 1 **Período:** 14/02/2024 a 27/05/2025 **% Realizado Período.:** 100,00% **% Realizado Acum.:** 100,00%

| Nº do Evento | Título dos Eventos | ESTACA 88/96 | ESTACA 97/104 | ESTACA 105/112 | ESTACA 113/120 | ESTACA 121/128 | ESTACA 129/136 | ESTACA 137/144 | ESTACA 145/152 | ESTACA 153/160 | ESTACA 161/168 | ESTACA 169/176 | ESTACA 177/187 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | RECOMP. DO PAVIMENTO | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | LIGANTES BETUMINOSOS | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Medições | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27/05/2025 | | | | | | | | | | | |
| | | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| Período: | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R$ | 465.569,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acumulado: | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | R$ | 465.569,26 | 465.569,26 | 465.569,26 | 465.569,26 | 465.569,26 | 465.569,26 | 465.569,26 | 465.569,26 | 465.569,26 | 465.569,26 | 465.569,26 | 465.569,26 |

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

terça-feira, 27 de maio de 2025
**Data**

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.05.29 09:35:20-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

I

## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | | VALORES CONTRATADOS (R$): | | | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | ADITIVO 01 | CT 01/2024 | | | | |
| **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** | **MUNICÍPIO / UF** | | **REPASSE** | **CONTRAPARTIDA** | **INVESTIMENTO** | **Nº RRE** |
| VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | CORONEL VIVIDA - PR | | 0,00 | 465.569,26 | 465.569,26 | 1 |

| Situação do TC/CR: | Percentual previsto em: | | *Saldo a Reprogramar* | *Repasse (R$)* | *Contrapartida (R$)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Normal** | **mai-25** | **100,00%** | - | - | |

**Valores Medidos (R$)**

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - AD | Licitado / Em Execução | 1806 | m | 01/2024 | 1 | 465.569,26 | - | 465.569,26 | 465.569,26 | 100,00% |
| **2.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **3.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **4.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **5.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **6.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **7.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **8.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **9.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| **10.** | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | (%) | | ( 100,00% ) | ( 0,00% ) | ( 100,00% ) | ( 100,00% ) | **100,00%** |
| | | | | | Repasse | | - | - | - | - | |
| | | | | | Contrapartida | | 465.569,26 | - | 465.569,26 | 465.569,26 | |
| | | | | | Outros | | - | - | - | - | |
| | | | | | **Investimento** | | **465.569,26** | **-** | **465.569,26** | **465.569,26** | |

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
**Local**

terça-feira, 27 de maio de 2025
**Data**

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.05.29 09:35:42-03'00'

Representante Tomador
**Nome:** ANDERSON MANIQUE BARRETO
**Cargo:** Prefeito

Responsável Técnico pela Fiscalização
**Nome:** DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** PR-209761/D
**ART/RRT:** 1720242151640

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

# TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: **CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DAS VIAS MARGINAIS NA RODOVIA BR 373 E BR 158, ENTRE O TREVO DA RUA ROMÁRIO MARTINS ATÉ O TREVO DA AVENIDA GENEROSO MARQUES**

QUANTIDADES:

| | |
|---|---|
| *Sistemas de drenagem para obras civis bueiro* | 900,00 METRO |
| *Sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo* | 16,00 UNID |
| *Sistemas de drenagem para obras civis meio-fio* | 4605,48 METRO |
| *Base e sub-base para rodovias* | 9180,48 M3 |
| *Pavimentação asfáltica para rodovias* | 2991,00 TON |
| *Sinalização viária horizontal* | 1472,18 M2 |
| *Sinalização urbana vertical* | 30,00 UNID |
| *Volume/área de escavação - terraplenagem* | 44813,97 M3 |
| *Compactação - terraplenagem* | 25993,80 M3 |
| *Sistemas de drenagem para obras civis dreno* | 820,00 METRO |
| *Instalações elétricas em baixa tensão* | 86,00 UNID |
| *Pavimentação em concreto para vias urbanas* | 255,31 M3 |

ENDEREÇO: diversas ruas do município:
**VIAS MARGINAIS NA RODOVIA BR 373 E BR 158, ENTRE O TREVO DA RUA ROMÁRIO MARTINS ATÉ O TREVO DA AVENIDA GENEROSO MARQUES**

EMPRESA CONTRATADA: **F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA**

Nº CNPJ DA EMPRESA: **05.461.328/0001-29**

| | |
|---|---|
| CONTRATO **Nº 01/202477** | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: **Nº 09/2023** |
| INICIO DA OBRA: **14/02/2024** | FINAL DA OBRA: **17/03/2026** |

DATA DE FISCALIZAÇÃO: **17/06/2026**

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo, a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 17 de junho de 2026.

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.07.28 13:31:59-03'00'

**Douglas Cristian Strapazzon**
Engenheiro Civil – Crea: 209.761D/Pr
**Divisão de Estudos e Projetos**