Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:08:22

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2024	Execução da obra da construção do Portal no Cemitério Municipal de Bom Sucesso do Sul-Pr **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 144/2024	90	02/09/2024	R$ 77.900,00	100,00%
9	2024	Execução da obra da construção do Portal no Cemitério Municipal de Bom Sucesso do Sul-Pr **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 3/2024	90	02/09/2024	R$ 77.900,00	100,00%

Nº9/2024
Data Inicial: 02/09/2024

Execução da obra da construção do Portal no Cemitério Municipal de Bom Sucesso do Sul-Pr



R$ 77.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
1012576303

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2411	2024	02/09/2024	12217
144	2024	02/01/2025	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1005	1430	02/09/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**74**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**74**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*4**65**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9727	R$ 78.607,36	01/04/2024	
Contrato	144	2024	80.874.100/0001-86	9728	R$ 77.900,00	11/06/2024	100,00%
Aditivo	3	2024	80.874.100/0001-86	9781	R$ 2.124,92	22/12/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9729	Medição	1	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2024	25,88%
9741	Medição	2	Jurisdicionado	30/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2024	40,00%
9756	Medição	3	Jurisdicionado	08/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2024	65,31%
9766	Medição	4	Jurisdicionado	12/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2024	88,00%

9782	Medição	5	Jurisdicionado	13/01/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2024	100,00%
9783	Medição	6	Jurisdicionado	13/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2024	100,00%
9795	Conclusão	7	Jurisdicionado	13/02/2025			

Nº9/2024
Data Inicial: 02/09/2024

Execução da obra da construção do Portal no Cemitério Municipal de Bom Sucesso do Sul-Pr

Documentos



R$ 77.900,00

Planilha Base

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
80.874.100/0001-86	

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1
CURITIBA	11-23 (DES.)	PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	Bom Sucesso do Sul	26,29%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL									78,607.36
1.			**PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL**					**-**	**78,607.36**
1.1.			**PÓRTICO**					**-**	**76,570.74**
1.1.1.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1.30	629.86	BDI 1	795.45	1,034.09
1.1.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2.88	108.35	BDI 1	136.84	394.10
1.1.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2.02	27.50	BDI 1	34.73	70.15
1.1.4.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6.00	60.30	BDI 1	76.15	456.90
1.1.5.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	3.60	369.70	BDI 1	466.89	1,680.80
1.1.6.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1.16	764.24	BDI 1	965.16	1,119.59
1.1.7.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	50.50	132.95	BDI 1	167.90	8,478.95
1.1.8.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	21.26	10.48	BDI 1	13.24	281.48
1.1.9.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126.22	14.94	BDI 1	18.87	2,381.77
1.1.10.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34.84	14.24	BDI 1	17.98	626.42
1.1.11.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	108.41	10.38	BDI 1	13.11	1,421.26
1.1.12.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4.50	551.45	BDI 1	696.43	3,133.94
1.1.13.	SINAPI-I	10853	INSTALAÇÃO	UN	36.00	116.08	BDI 1	146.60	5,277.60
1.1.14.	Composição	AUX. 01	REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO APLICADO EM PAREDES EXTERNAS	M2	50.15	679.83	BDI 1	858.56	43,056.78
1.1.15.	Composição	AUX. 02	ACABAMENTO PRETO, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	11.20	505.99	BDI 1	639.01	7,156.91
1.2.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**1,289.40**
1.2.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4.00	18.02	BDI 1	22.76	91.04
1.2.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45.00	3.01	BDI 1	3.80	171.00
1.2.3.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15.00	12.48	BDI 1	15.76	236.40
1.2.4.	Composição	ILUM17	FITA DE LED DIRETA 4,8W 127V	M	13.20	33.23	BDI 1	41.97	554.00
1.2.5.	SINAPI	103783	LUMINÁRIA TIPO PLAFON RETANGULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -	UN	4.00	26.41	BDI 1	33.35	133.40

Planilha Base

1.2.6.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1.00	42.00	BDI 1	53.04	53.04
1.3.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**-**	**747.22**
1.3.1.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	6.00	38.82	BDI 1	49.03	294.18
1.3.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	4.00	89.68	BDI 1	113.26	453.04

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Sucesso do Sul
Local

Monday, April 01, 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DIOGO ROSSETTO
CREA/CAU: 109.070/D
ART/RRT: 1720241817467

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
CNPJ: 80.874.100/0001-86

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1.	PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	78,607.36	% Período:	6.05%	16.78%	4.62%	54.77%	17.78%
1.1.	PÓRTICO	76,570.74	% Período:	6.21%	17.23%	4.09%	56.23%	16.24%
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,289.40	% Período:			38.66%		61.34%
1.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	747.22	% Período:					100.00%

Total:	**R$ 78,607.36**	Período:	%:	6.05%	16.78%	4.62%	54.77%	17.78%
			Investimento:	**4,755.63**	**13,189.88**	**3,632.38**	**43,056.78**	**13,972.69**
		Acumulado:	%:	6.05%	22.83%	27.45%	82.22%	100.00%
			Investimento:	**4,755.63**	**17,945.51**	**21,577.89**	**64,634.67**	**78,607.36**

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

Monday, April 01, 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Diogo Rossetto
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D
ART/RRT: 1720241817467

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ: 39.819.708/0001-04	EMPRESA: ANC Engenharia

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			BDI 1		
CURITIBA	11-23 (DES.)	PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	Bom Sucesso do Sul			26,29%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL									**77.900,00**
1.			**PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL**					-	**77.900,00**
1.1.			**PÓRTICO**					-	**75.883,91**
1.1.1.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,30	629,23	BDI 1	794,65	1.033,05
1.1.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,88	108,24	BDI 1	136,70	393,70
1.1.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,02	27,42	BDI 1	34,63	69,95
1.1.4.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6,00	60,24	BDI 1	76,08	456,48
1.1.5.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	3,60	369,33	BDI 1	466,43	1.679,15
1.1.6.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,16	763,09	BDI 1	963,71	1.117,90
1.1.7.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	50,50	132,20	BDI 1	166,96	8.431,48
1.1.8.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	21,26	10,38	BDI 1	13,10	278,51
1.1.9.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,22	14,79	BDI 1	18,68	2.357,79
1.1.10.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,84	14,10	BDI 1	17,80	620,15
1.1.11.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	108,41	10,28	BDI 1	12,98	1.407,16
1.1.12.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,50	545,94	BDI 1	689,46	3.102,57
1.1.13.	SINAPI-I	10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	36,00	114,92	BDI 1	145,13	5.224,68
1.1.14.	Composição	AUX. 01	REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO APLICADO EM PAREDES EXTERNAS	M2	50,15	673,03	BDI 1	849,97	42.626,00

Pref. Mun. Bom Sucesso do S.
Div. Licitações - Fl. 196

1.1.15.	Composição	AUX. 02	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE ALUMÍNIO TUBO 76X38mm NA VERTICAL, ACABAMENTO PRETO, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	11,20	500,93	BDI 1	632,62	7.085,34
								-	**1.276,37**
1.2.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						
1.2.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	17,84	BDI 1	22,53	90,12
1.2.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,00	2,98	BDI 1	3,76	169,20
1.2.3.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	12,36	BDI 1	15,60	234,00
1.2.4.	Composição	ILUM17	FITA DE LED DIRETA 4,8W 127V	M	13,20	32,90	BDI 1	41,55	548,46
1.2.5.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON RETANGULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4,00	36,05	BDI 1	45,52	182,08
1.2.6.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	41,58	BDI 1	52,51	52,51
1.3.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					-	**739,72**
1.3.1.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	6,00	38,43	BDI 1	48,54	291,24
1.3.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	4,00	88,78	BDI 1	112,12	448,48

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Francisco Beltrão, Pr.
Local

11 de junho de 2024
Data

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908
Assinado de forma digital por CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908 Dados: 2024.06.11 09:09:25 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Cleomar Nunes de Almeida
CREA/CAU: 189110/D
ART/RRT:

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl. 197

Pref. Mun. Bom Sucesso do S.
Div. Licitações - Fl. 198

ANC
ENGENHARIA

ANEXO III –Proposta de Preços

Ao
Agente de contratação do Município de Bom Sucesso do Sul - PR
Concorrência Eletrônica nº 02/2024

A Empresa ANC Engenharia, devidamente inscrita no CNPJ nº 39.819.708/0001-04, com endereço na Rua Manoela Pecoits, nº 433, CEP: 85604-298 na cidade de Francisco Beltrão Estado do Paraná, telefone (46) 99904-8071 por intermédio de seu representante legal, o Sr. Cleomar Nunes de Almeida, portador da Carteira de Identidade nº 9.612.521-6 e do CPF nº 070.744.229-08, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital em epigrafe, visando A conforme segue:

Valor global proposto: R$ 77.900,00 (setenta e sete mil e novescentos reais).
Prazo de Garantia da obra: 5 (cinco) anos, a contar do recebimento da obra pela contratante.
Validade da Proposta: mínimo 90 dias.
Nome do Preposto: Cleomar Nunes de Almeida.

I - Declaro ainda, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Francisco Beltrão, 04 de junho de 2024

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908
Assinado de forma digital por CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908
Dados: 2024.06.11 08:59:11 -03'00'

Sócio Administrador
Cleomar Nunes de Almeida
RG nº 9.612.521-6
CPF nº 070.744.229-08
Cleomar Nunes de Almeida LTDA
CNPJ 39.819.708/0001-04

Planilha Aditivo

ADITIVO

CNPJ:	EMPRESA	
39.819.708.0001/04	ANC ENGENHARIA	

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1		
CURITIBA	11-23 (DES.)	PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	Bom Sucesso do Sul	26,29%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-
PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL									2,124.92
1.			**PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL**					**-**	**2,124.92**
1.1.			**PÓRTICO**					**-**	**2,124.92**
1.1.14.	Composição	AUX. 01	REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO APLICADO EM PAREDES EXTERNAS	M2	2.50	673.03	BDI 1	#VALUE!	2,124.92

Fiscal da obra
Nome: Diogo Rossetto
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D
ART/RRT: 1720241817467

Responsável Técnico
Nome: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA
CREA/CAU: 189110/D
ART/RRT:

CRONOGRAMA FÍ

EMPRESA:
CNPJ:

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:
1.	PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	2,124.92	% Período:
1.1.	PÓRTICO	2,124.92	% Período:
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	% Período:
1.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	% Período:

Total:	**R$**	**2,124.92**	

Período:	%:
	Investimento:
Acumulado:	%:
	Investimento:

Local

Data

SICO FINANCEIRO

1	2	3	4	5
6.21%	17.23%	4.09%	56.23%	16.24%
6.21%	17.23%	4.09%	56.23%	16.24%
		38.66%		61.34%
				100.00%

6.21%	17.23%	4.09%	56.23%	16.24%
131.97	**366.03**	**86.97**	**1,194.87**	**345.07**
6.21%	23.44%	27.53%	83.76%	100.00%
131.97	**498.01**	**584.98**	**1,779.85**	**2,124.92**

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Planilha Aditivo

CONTROLE

R$	-	*valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos
	-	*valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

MEDIÇAO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ:	EMPRESA	
39.819.708.0001/04	ANC ENGENHARIA	

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	
CURITIBA	11-23 (DES.)	PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	Bom Sucesso do Sul	26,29%	

1ª MEDIÇÃO	
DATA:	02/09/2024

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
										QTDE.	PREÇO	QTDE	PREÇO
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-				
PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL									**77.900,00**				
1.			**PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL**					-	**77.900,00**				
1.1.			**PÓRTICO**					-	**75.883,91**		**19.840,06**	**26,15%**	**19.840,06**
1.1.1.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,30	629,23	BDI 1	794,65	1.033,05	1,00	794,65	1,00	794,65
1.1.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,88	108,24	BDI 1	136,70	393,70	2,88	393,70	2,88	393,70
1.1.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,02	27,42	BDI 1	34,63	69,95	1,02	35,32	1,02	35,32
1.1.4.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6,00	60,24	BDI 1	76,08	456,48	6,00	456,48	6,00	456,48
1.1.5.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	3,60	369,33	BDI 1	466,43	1.679,15	3,60	1.679,15	3,60	1.679,15
1.1.6.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,16	763,09	BDI 1	963,71	1.117,90	1,16	1.117,90	1,16	1.117,90
1.1.7.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	50,50	132,20	BDI 1	166,96	8.431,48	45,50	7.596,68	45,50	7.596,68
1.1.8.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	21,26	10,38	BDI 1	13,10	278,51	21,26	278,51	21,26	278,51
1.1.9.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,22	14,79	BDI 1	18,68	2.357,79	126,22	2.357,79	126,22	2.357,79
1.1.10.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,84	14,10	BDI 1	17,80	620,15	34,84	620,15	34,84	620,15
1.1.11.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	108,41	10,28	BDI 1	12,98	1.407,16	108,41	1.407,16	108,41	1.407,16
1.1.12.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,50	545,94	BDI 1	689,46	3.102,57	4,50	3.102,57	4,50	3.102,57
1.1.13.	SINAPI-I	10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	36,00	114,92	BDI 1	145,13	5.224,68			0,00	0,00
1.1.14.	Composição	AUX. 01	REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO APLICADO EM PAREDES EXTERNAS	M2	50,15	673,03	BDI 1	849,97	42.626,00			0,00	0,00
1.1.15.	Composição	AUX. 02	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE ALUMÍNIO TUBO 76X38mm NA VERTICAL, ACABAMENTO PRETO, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	11,20	500,93	BDI 1	632,62	7.085,34			0,00	0,00
1.2.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					-	**1.276,37**		**324,12**	**25,39%**	**324,12**
1.2.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	17,84	BDI 1	22,53	90,12	4,00	90,12	4,00	90,12
1.2.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	45,00	2,98	BDI 1	3,76	169,20			0,00	0,00

MEDIÇAO

1.2.3.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	12,36	BDI 1	15,60	234,00	15,00	234,00	15,00	234,00
1.2.4.	Composição	ILUM17	FITA DE LED DIRETA 4,8W 127V	M	13,20	32,90	BDI 1	41,55	548,46			0,00	0,00
1.2.5.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON RETANGULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4,00	36,05	BDI 1	45,52	182,08			0,00	0,00
1.2.6.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	41,58	BDI 1	52,51	52,51			0,00	0,00
1.3.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**-**	**739,72**		**0,00**	**0,00%**	**0,00**
1.3.1.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	6,00	38,44	BDI 1	48,54	291,24			0,00	0,00
1.3.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	4,00	88,78	BDI 1	112,12	448,48			0,00	0,00

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
25,88%	VALOR	%	25,88%
R$	20.164,18	R$	20.164,18

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DIOGO ROSSETTO:05903313965 Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965 Dados: 2024.09.02 11:36:55 -03'00'

Fiscal da obra
Nome: Diogo Rossetto
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908 Assinado de forma digital por CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908 Dados: 2024.09.02 11:35:20 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA
CREA/CAU: 189110/D

Município de Bom Sucesso do Sul
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de **EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL**, conforme Contrato nº 144/2024, informo que a obra está em execução, com percentual de 40,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 outubro de 2024.

Diogo Rossetto

MEDIÇAO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ:	EMPRESA	
39.819.708.0001/04	ANC ENGENHARIA	

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	
CURITIBA	11-23 (DES.)	PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	Bom Sucesso do Sul	26,29%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	2ª MEDIÇÃO DATA: 08/11/2024 — MEDIÇÃO PERÍODO QTDE.	MEDIÇÃO PERÍODO PREÇO	MEDIÇÃO ACUMULADA QTDE	MEDIÇÃO ACUMULADA PREÇO
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-				
PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL									**77.900,00**				
1.			**PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL**					-	**77.900,00**				
1.1.			**PÓRTICO**					-	**75.883,91**		**30.711,25**	**66,62%**	**50.551,31**
1.1.1.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,30	629,23	BDI 1	794,65	1.033,05			1,00	794,65
1.1.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,88	108,24	BDI 1	136,70	393,70			2,88	393,70
1.1.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,02	27,42	BDI 1	34,63	69,95			1,02	35,32
1.1.4.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6,00	60,24	BDI 1	76,08	456,48			6,00	456,48
1.1.5.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	3,60	369,33	BDI 1	466,43	1.679,15			3,60	1.679,15
1.1.6.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,16	763,09	BDI 1	963,71	1.117,90			1,16	1.117,90
1.1.7.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	50,50	132,20	BDI 1	166,96	8.431,48	5,00	834,80	50,50	8.431,48
1.1.8.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	21,26	10,38	BDI 1	13,10	278,51			21,26	278,51
1.1.9.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,22	14,79	BDI 1	18,68	2.357,79			126,22	2.357,79
1.1.10.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,84	14,10	BDI 1	17,80	620,15			34,84	620,15
1.1.11.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	108,41	10,28	BDI 1	12,98	1.407,16			108,41	1.407,16
1.1.12.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,50	545,94	BDI 1	689,46	3.102,57			4,50	3.102,57
1.1.13.	SINAPI-I	10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	36,00	114,92	BDI 1	145,13	5.224,68			0,00	0,00
1.1.14.	Composição	AUX. 01	REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO APLICADO EM PAREDES EXTERNAS	M2	50,15	673,03	BDI 1	849,97	42.626,00	35,15	29.876,45	35,15	29.876,45
1.1.15.	Composição	AUX. 02	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE ALUMÍNIO TUBO 76X38mm NA VERTICAL, ACABAMENTO PRETO, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	11,20	500,93	BDI 1	632,62	7.085,34			0,00	0,00
1.2.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					-	**1.276,37**		**0,00**	**25,39%**	**324,12**
1.2.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	17,84	BDI 1	22,53	90,12			4,00	90,12
1.2.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,00	2,98	BDI 1	3,76	169,20			0,00	0,00
1.2.3.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	15,00	12,36	BDI 1	15,60	234,00			15,00	234,00

MEDIÇAO

1.2.5.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON RETANGULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4,00	36,05	BDI 1	45,52	182,08			0,00	0,00
1.2.6.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	41,58	BDI 1	52,51	52,51			0,00	0,00
1.3.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					-	**739,72**		**0,00**	**0,00%**	**0,00**
1.3.1.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	6,00	38,44	BDI 1	48,54	291,24			0,00	0,00
1.3.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	4,00	88,78	BDI 1	112,12	448,48			0,00	0,00

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
39,42%	VALOR	%	65,31%
R$	30.711,25	R$	50.875,43

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.11.08 16:32:31 -03'00'

Fiscal da obra
Nome: Diogo Rossetto
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D
ART/RRT: 1720241817467

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908

Assinado de forma digital por CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908
Dados: 2024.11.08 16:04:20 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA
CREA/CAU: 189110/D
ART/RRT:

Município de Bom Sucesso do Sul
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de **EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL**, conforme Contrato nº 144/2024, informo que a obra está em execução, com percentual de 88,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 12 dezembro de 2024.

Diogo Rossetto

MEDIÇAO

PLANILHA DE MEDIÇÃO - ADITIVO

CNPJ:	EMPRESA	
39.819.708.0001/04	ANC ENGENHARIA	

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	
CURITIBA	11-23 (DES.)	PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	Bom Sucesso do Sul	26,29%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL									2.124,92
1.			PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL					-	2.124,92
1.1.			PÓRTICO					-	2.124,92
1.1.14.	Composição	AUX. 01	REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO APLICADO EM PAREDES EXTERNAS	M2	2,50	673,03	BDI 1	849,97	2.124,92

1ª MEDIÇÃO - FINAL			
DATA:	13/01/2025		
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
QTDE.	PREÇO	QTDE	PREÇO
	2.124,92	100,00%	2.124,92
2,50	2.124,92	2,50	2.124,92

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
100,00%	VALOR	%	100,00%
R$	2.124,92	R$	2.124,92

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2025.01.13 11:50:55 -03'00'

Fiscal da obra
Nome: Diogo Rossetto
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D
ART/RRT: 1720241817467

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908

Assinado de forma digital por CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908
Dados: 2025.01.13 11:39:32 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA
CREA/CAU: 189110/D
ART/RRT:

MEDIÇAO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ:	EMPRESA	
39.819.708.0001/04	ANC ENGENHARIA	

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	
CURITIBA	11-23 (DES.)	PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	Bom Sucesso do Sul	26,29%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	3ª MEDIÇÃO DATA: 13/01/2025 — MEDIÇÃO PERÍODO QTDE.	MEDIÇÃO PERÍODO PREÇO	MEDIÇÃO ACUMULADA QTDE	MEDIÇÃO ACUMULADA PREÇO
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-				
PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL									**77.900,00**				
1.			**PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL**					-	**77.900,00**				
1.1.			**PÓRTICO**					-	**75.883,91**		**25.332,60**	**100,00%**	**75.883,91**
1.1.1.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,30	629,23	BDI 1	794,65	1.033,05	0,30	238,40	1,30	1.033,05
1.1.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,88	108,24	BDI 1	136,70	393,70			2,88	393,70
1.1.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,02	27,42	BDI 1	34,63	69,95	1,00	34,63	2,02	69,95
1.1.4.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6,00	60,24	BDI 1	76,08	456,48			6,00	456,48
1.1.5.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	3,60	369,33	BDI 1	466,43	1.679,15			3,60	1.679,15
1.1.6.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,16	763,09	BDI 1	963,71	1.117,90			1,16	1.117,90
1.1.7.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	50,50	132,20	BDI 1	166,96	8.431,48			50,50	8.431,48
1.1.8.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	21,26	10,38	BDI 1	13,10	278,51			21,26	278,51
1.1.9.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,22	14,79	BDI 1	18,68	2.357,79			126,22	2.357,79
1.1.10.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,84	14,10	BDI 1	17,80	620,15			34,84	620,15
1.1.11.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	108,41	10,28	BDI 1	12,98	1.407,16			108,41	1.407,16
1.1.12.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,50	545,94	BDI 1	689,46	3.102,57			4,50	3.102,57
1.1.13.	SINAPI-I	10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	36,00	114,92	BDI 1	145,13	5.224,68	36,00	5.224,68	36,00	5.224,68
1.1.14.	Composição	AUX. 01	REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO APLICADO EM PAREDES EXTERNAS	M2	50,15	673,03	BDI 1	849,97	42.626,00	15,00	12.749,55	50,15	42.626,00
1.1.15.	Composição	AUX. 02	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE ALUMÍNIO TUBO 76X38mm NA VERTICAL, ACABAMENTO PRETO, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	11,20	500,93	BDI 1	632,62	7.085,34	11,20	7.085,34	11,20	7.085,34
1.2.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					-	**1.276,37**		**952,25**	**100,00%**	**1.276,37**
1.2.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	17,84	BDI 1	22,53	90,12			4,00	90,12
1.2.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,00	2,98	BDI 1	3,76	169,20	45,00	169,20	45,00	169,20
1.2.3.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	15,00	12,36	BDI 1	15,60	234,00			15,00	234,00

MEDIÇAO

1.2.5.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON RETANGULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4,00	36,05	BDI 1	45,52	182,08	4,00	182,08	4,00	182,08
1.2.6.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	41,58	BDI 1	52,51	52,51	1,00	52,51	1,00	52,51
1.3.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					-	**739,72**		**739,72**	**100,00%**	**739,72**
1.3.1.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	6,00	38,44	BDI 1	48,54	291,24	6,00	291,24	6,00	291,24
1.3.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	4,00	88,78	BDI 1	112,12	448,48	4,00	448,48	4,00	448,48

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
34,69%	VALOR	%	100,00%
R$	27.024,57	R$	77.900,00

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2025.01.13 11:51:28 -03'00'

Fiscal da obra
Nome: Diogo Rossetto
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D
ART/RRT: 1720241817467

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908

Assinado de forma digital por CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908
Dados: 2025.01.13 11:40:06 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA
CREA/CAU: 189110/D
ART/RRT:

Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Município / UF
Bom Sucesso do Sul / Paraná

Projeto:
EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

Empresa Contratada:
CLEOMAR NUNES ALMEIDA LTDA - ME, CNPJ nº 39.819.708/0001-04

Contrato nº 144/2024	**Data do Contrato:** 14/06/2024	
Valor Original do Contrato: R$ 77.900,00	**Valor de Aditivos (Acréscimo):** + R$ 2.124,92	**Valor Final do Contrato:** R$ 80.024,92

Localização do Projeto:
Rua João Baggio

Serviços Executados:
Construção de portal em estrutura de concreto armado e revestimento em mármore branco.

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, o fiscal abaixo, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas contratuais, aceita a obra/serviços executados em caráter definitivo. Permanece, contudo, a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Diogo Rossetto
Engenheiro Civil
Responsável pela Fiscalização da Obra
CREA PR-109.070/D