Prefeitura Municipal
de Itapejara D' Oeste

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 04/09/2025 - 10:41:12

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2025	Construção de salas com sanitários no CMEI Criança Feliz **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 3965/2024	240	03/03/2025	R$ 558.000,00	37,57%

Nº2/2025
Data Inicial: 03/03/2025

Construção de salas com sanitários no CMEI Criança Feliz

R$ 558.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
9157

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2324	2025	03/03/2025	12334
2325	2025	03/03/2025	12334
3358	2025	01/04/2025	12334
4406	2025	02/06/2025	12334
4405	2025	02/06/2025	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1013	6540	03/03/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*4*.9**-20	ART (CREA)	17**2*5**81**1	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**50**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**50**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**50**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**50**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9166	R$ 835.316,26	03/03/2025	
Contrato	3965	2024	76.995.430/0001-52	9167	R$ 558.000,00	03/03/2025	37,57%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9165	Medição	1	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3965/2024	18,48%

9218	Medição	2	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3965/2024	24,24%
9402	Medição	3	Jurisdicionado	01/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3965/2024	24,24%
9564	Medição	4	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3965/2024	37,57%
9636	Medição	5	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3965/2024	37,57%

Nº2/2025
Data Inicial: 03/03/2025

Construção de salas com sanitários no CMEI Criança Feliz

Documentos

R$ 558.000,00

Creditos Municipio de Itapejara D´Oeste

Créditos Município de Itapejara D` Oeste

CREDITOS MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE