Prefeitura Municipal
de Itapejara D' Oeste

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 04/09/2025 - 12:29:07

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2024	Pavimentação com pedras Poliédricas em trechos críticos **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 3933/2024	365	01/10/2024	R$ 934.500,00	54,55%

Nº11/2024
Data Inicial: 01/10/2024

Pavimentação com pedras Poliédricas em trechos críticos

R$ 934.500,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
12327; 12404; 12556; 12932

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9629	2024	01/10/2024	12334
10159	2024	01/11/2024	12334
11479	2024	02/12/2024	12334
81	2025	13/01/2025	12334
226	2025	13/01/2025	12334
1552	2025	03/03/2025	12334
1554	2025	03/03/2025	12334
2754	2025	01/04/2025	12334
3520	2025	01/05/2025	12334
3562	2025	01/05/2025	12334
3563	2025	01/05/2025	12334
4085	2025	01/05/2025	12334
4808	2025	02/06/2025	12334
5867	2025	01/07/2025	12334
6190	2025	01/07/2025	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	6540	01/10/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**21**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**21**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**21**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**21**	Fiscalização	Sim
CPF	15*.*1*.2**-38	ART (CREA)	17**2*6**58**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				8659	R$ 1.144.994,49	01/10/2024	
Contrato	3933	2024	76.995.430/0001-52	8660	R$ 934.500,00	01/10/2024	54,55%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
8661	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3933/2024	1,10%
8750	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3933/2024	3,87%
8815	Medição	3	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3933/2024	10,89%
8905	Medição	4	Jurisdicionado	13/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3933/2024	16,51%
8910	Medição	5	Jurisdicionado	14/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3933/2024	20,15%
9020	Medição	6	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3933/2024	20,15%
9161	Medição	7	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3933/2024	24,66%
9215	Medição	8	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3933/2024	28,22%
9407	Medição	9	Jurisdicionado	01/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3933/2024	32,00%
9413	Medição	10	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3933/2024	34,93%
9567	Medição	11	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3933/2024	40,70%
9633	Medição	12	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3933/2024	49,91%
9650	Medição	13	Jurisdicionado	02/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3933/2024	54,55%

Nº11/2024
Data Inicial: 01/10/2024

Pavimentação com pedras Poliédricas em trechos críticos

Documentos

R$ 934.500,00

Créditos municipio de Itapejara D´ Oeste

creditos municipio de itapejara d oeste

Créditos Município de Itapejara D` Oeste

Créditos Município de Itapejara D`Oeste

creditos municipio de Itapejara D` Oeste

Créditos município de Itapejara D Oeste

créditos Município de Itapejara D` Oeste

creditos municipio de itapejara d` oeste

creditos municipio de itapejara d`oeste

CREDITOS MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE

Creditos Município de Itapejara D`oeste

Créditos Município de Itapejara D Oeste