Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 19:52:22

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA COZINHA DO CEMEI VOVÓ HELENA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 206/2024	90	01/10/2024	R$ 62.999,00	100,00%
12	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA COZINHA DO CEMEI VOVÓ HELENA **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2024	90	01/10/2024	R$ 62.999,00	100,00%

Nº12/2024
Data Inicial: 01/10/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA COZINHA DO CEMEI VOVÓ HELENA



R$ 62.999,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
1003096

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3996	2024	01/10/2024	12217
4426	2024	01/10/2024	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1008	1430	02/10/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*3**24**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*3**24**	Fiscalização	Sim
CPF	09*.*7*.5**-47	ART (CREA)	17**2*4**87**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9744	R$ 80.785,27	04/07/2024	
Contrato	206	2024	80.874.100/0001-86	9745	R$ 62.999,00	25/07/2024	100,00%
Aditivo	1	2024	80.874.100/0001-86	9746	R$ 3.512,68	09/10/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9747	Medição	1	Jurisdicionado	02/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 206/2024	78,75%
9748	Medição	2	Jurisdicionado	24/10/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
9749	Medição	3	Jurisdicionado	25/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 206/2024	100,00%
9759	Conclusão	4	Jurisdicionado	25/11/2024			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900204851273					

Nº12/2024
Data Inicial: 01/10/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA COZINHA DO CEMEI VOVÓ HELENA

Documentos



R$ 62.999,00

Planilha Base

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
80.874.100/0001-86	

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1
CURITIBA	02-24 (DES.)	REFORMA CMEI VOVÓ HELENA	Bom Sucesso do Sul	26,29%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REFORMA CMEI VOVÓ HELENA									**80,785.27**
1.			**REFORMA COZINHA CMEI**					**-**	**20,367.72**
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1,012.15**
1.1.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2.06	28.02	BDI 1	35.39	72.90
1.1.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3.12	64.42	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.1.3.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3.78	116.33	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.1.4.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2.00	14.34	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.1.5.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5.72	12.99	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.2.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**4,928.64**
1.2.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2.80	109.01	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.2.2.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3.56	154.50	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.2.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	12.84	8.64	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.2.4.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	12.84	60.99	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.2.5.	SINAPI	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	37.75	57.04	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.3.			**PINTURAS E REVESTIMENTOS**					**-**	**9,631.67**
1.3.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	9.28	81.00	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.3.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	37.75	144.87	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.3.3.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.56	13.35	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.3.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12.00	12.76	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.3.5.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	37.75	15.36	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.3.6.	Composição	AUX. 01	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,70 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.00	625.54	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.4.			**ESQUADRIAS**					**-**	**4,504.58**

Planilha Base

1.4.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2.04	1,258.20	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.4.2.	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.00	1,000.13	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.5.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**-**	**290.68**
1.5.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	37.75	6.10	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
2.			**FECHAMENTO DO PÁTIO**					**-**	**60,417.55**
2.1.			**FECHAMENTO EM VIDRO DAS ABERTURAS PÁTIO / CORREDORES**					**-**	**38,365.39**
2.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	4.29	10.85	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
2.1.2.	Composição	AUX. 02	PORTA DE CORRER DE 110X260 CM + PARTE FIXA, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE FECHADURA E ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	6.00	2,169.47	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
2.1.3.	Composição	AUX. 03	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, 2 FIXAS 2 MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	10.47	649.98	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
2.1.4.	Composição	AUX. 03	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, 2 FIXAS 2 MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	10.47	649.98	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
2.1.5.	Composição	AUX. 03	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, 2 FIXAS 2 MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	5.70	649.98	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
2.2.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**-**	**22,052.16**
2.2.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	234.00	74.62	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Sucesso do Sul
Local

Saturday, November 30, 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DIOGO ROSSETTO
CREA/CAU: 109.070/D
ART/RRT: 1720243762457

Planilha Base

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
CNPJ: 80.874.100/0001-86

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4
1.	REFORMA COZINHA CMEI	20,367.72	% Período:	4.97%	24.20%	47.29%	23.54%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,012.15	% Período:	100.00%			
1.2.	INFRAESTRUTURA	4,928.64	% Período:		100.00%		
1.3.	PINTURAS E REVESTIMENTOS	9,631.67	% Período:			100.00%	
1.4.	ESQUADRIAS	4,504.58	% Período:				100.00%
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	290.68	% Período:				100.00%
2.	FECHAMENTO DO PÁTIO	60,417.55	% Período:	18.25%	18.25%	27.31%	36.20%
2.1.	FECHAMENTO EM VIDRO DAS ABERTURAS PÁTIO /	38,365.39	% Período:			43.00%	57.00%
2.2	FORRO DO PÁTIO	22,052.16	% Período:	50.00%	50.00%		

Total:	**R$**	**80,785.27**	Período:	%:	14.90%	19.75%	32.34%	33.01%
				Investimento:	**12,038.23**	**15,954.72**	**26,128.79**	**26,663.53**
			Acumulado:	%:	14.90%	34.65%	66.99%	100.00%
				Investimento:	**12,038.23**	**27,992.95**	**54,121.74**	**80,785.27**

CONTROLE

R$ - *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

- *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

Saturday, November 30, 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Diogo Rossetto
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D
ART/RRT: 1720243762457

Planilha Contratada

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl 146

MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 32.122.298/0001-07 I.E. 90801597-54
END: Rua João Pessoa Nº 101, Bairro: Presidente Kennedy
Francisco Beltrão – PR, CEP: 85.605-340
FONE: (46) 99110-1426
E-MAIL: ENGDIEGOMADRUGA@GMAIL.COM

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

0,7798

CNPJ:	EMPRESA

LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CMEI VOVÓ HELENA	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul		BDI 1 26,29%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REFORMA CMEI VOVÓ HELENA									62.909,00
1.			REFORMA COZINHA CMEI					-	15.884,89
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	789,21
1.1.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,06	21,85	BDI 1	27,59	56,84
1.1.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,12	50,23	BDI 1	63,44	197,93
1.1.3.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,78	90,71	BDI 1	114,56	433,04
1.1.4.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	11,18	BDI 1	14,12	28,24
1.1.5.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,72	10,13	BDI 1	12,79	73,16
1.2.			INFRAESTRUTURA					-	3.843,09
1.2.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,80	85,01	BDI 1	107,35	300,58
1.2.2.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,56	120,48	BDI 1	152,15	541,65
1.2.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	12,84	6,74	BDI 1	8,51	109,27
1.2.4.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	12,84	47,56	BDI 1	60,06	771,17
1.2.5.	SINAPI	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	37,75	44,48	BDI 1	56,17	2.120,42
1.3.			PINTURAS E REVESTIMENTOS					-	7.513,03
1.3.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	9,28	63,16	BDI 1	79,77	740,27
1.3.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	37,75	112,97	BDI 1	142,67	5.385,79
1.3.3.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,56	10,41	BDI 1	13,15	46,81
1.3.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12,00	9,95	BDI 1	12,57	150,84
1.3.5.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	37,75	11,98	BDI 1	15,13	571,16
1.3.6.	Composição	AUX. 01	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,70 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	489,48	BDI 1	618,16	618,16
1.4.			ESQUADRIAS					-	3.512,68
1.4.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,04	981,14	BDI 1	1.239,09	2.527,74
1.4.2.	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	779,90	BDI 1	984,94	984,94
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	226,88
1.5.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	37,75	4,76	BDI 1	6,01	226,88
2.			FECHAMENTO DO PÁTIO					-	37.114,11
2.1.			FECHAMENTO EM VIDRO DAS ABERTURAS PÁTIO / CORREDORES					-	29.917,45
2.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	4,29	8,46	BDI 1	10,69	45,86
2.1.2.	Composição	AUX. 02	PORTA DE CORRER DE 110X260 CM + PARTE FIXA, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE FECHADURA E ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	6,00	1.691,75	BDI 1	2.136,51	12.819,06
2.1.3.	Composição	AUX. 03	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, 2 FIXAS 2 MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	10,47	506,85	BDI 1	640,11	6.701,95
2.1.4.	Composição	AUX. 03	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, 2 FIXAS 2 MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	10,47	506,85	BDI 1	640,11	6.701,95
2.1.5.	Composição	AUX. 03	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, 2 FIXAS 2 MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	5,70	506,85	BDI 1	640,11	3.648,63
2.3.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	17.196,66
2.2.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	234,00	58,19	BDI 1	73,49	17.196,66

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Francisco Beltrão
Local

25 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DIEGO ALAN MADRUGA
CREA/CAU: CREA-PR 165158/D
ART/RRT:

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO ALAN MADRUGA
Data: 26/07/2024 08:58:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Madruga Engenharia e Construção LTDA
CNPJ: 32.122.298/0001-07
Diego Alan Madruga
CPF: 098.073.539-47
RG: 10385538-1 SESP-PR
Administrador
CREA-PR 165158/D
Engenheiro Civil

MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:32122298000107 0107
Assinado de forma digital por MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:32122298000107
Dados: 2024.07.26 08:45:33 -03'00'

Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

ADITIVO CONTRATUAL Nº 01
AO CONTRATO Nº 206/2024

Pelo presente termo, o **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL**, representado pelo Prefeito, Sr. **NILSON ANTONIO FEVERSANI**, e **MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, representado pelo Sr. **DEIGO ALAN MADRUGA**, têm certa e ajustada a presente adição do Contrato nº 206/2024, celebrado entre ambos na data de 31 de julho de 2024, com fundamento nos art. 130 e 132, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, para nele alterar o que segue.

Cláusula Primeira – Acréscimo e Supressão de valor ao contrato global

Os itens suprimidos referem-se à glosa no valor de R$ 3.512,68 (três mil, quinhentos e doze reais, com sessenta e oito centavos), de uma porta de alumínio em veneziana e uma de madeira, por opção da parte contratante, para serem substituídas por portas de alumínio em lambril, a qual terão um desempenho superior e se adequará ao novo padrão estabelecido para as portas das salas de aula o CMEI.

Os itens acrescidos, no valor de R$ 17.092,53 (dezessete mil, noventa e dois reais, com cinquenta e três centavos), referem-se à execução de serviços inicialmente não contratados, porém necessários para a execução da reforma, sendo o perfil de acabamento do forro de PVC e quatro portas em lambri de alumínio. Sendo que os valores acrescidos são de serviços tabelados com o mesmo referencial licitado da SINAPI (fev. 2024) e com o mesmo percentual de desconto aplicado pela empresa.

Em relação ao valor inicial da obra, os valores de acréscimo e de supressão estão dentro dos 25% permitidos, considerando que o valor total passa a ser de R$ 76.578,85 (setenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais, com oitenta e cinco centavos). Observe-se que o presenta aditivo esta de acordo com memorando do engenheiro e com o parecer jurídico.

Cláusula Segunda – Disposições Gerais

Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo. Assim, por estarem certos e contratados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do presente ajuste, os contratantes firmam-no em 2 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas infra-assinadas.

Bom Sucesso do Sul - PR, 09 de outubro de 2024.

MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:32122298000107
Assinado de forma digital por MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:32122298000107 Dados: 2024.10.09 14:59:18 -03'00'

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
CONTRATANTE
Nilson Antonio Feversani
Prefeito Municipal

MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CONTRATADA
DIEGO ALAN MADRUGA
Proprietário Titular - Administrador

TESTEMUNHAS:

Fabiana Novadzki
RG: 10.359.262-6

Josiane Folle
RG: 6.008.824-1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº01 AO CONTRATO Nº 206/2024

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 01
AO CONTRATO Nº 206/2024
CONTRATADA: MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 32.122.298/0001-07
Cláusula Primeira – Acréscimo e Supressão de valor ao contrato global
Os itens suprimidos referem-se à glosa no valor de R$ 3.512,68 (três mil, quinhentos e doze reais, com sessenta e oito centavos), de uma porta de alumínio em veneziana e uma de madeira, por opção da parte contratante, para serem substituídas por portas de alumínio em lambril, a qual terão um desempenho superior e se adequará ao novo padrão estabelecido para as portas das salas de aula o CMEI.
Os itens acrescidos, no valor de R$ 17.092,53 (dezessete mil, noventa e dois reais, com cinquenta e três centavos), referem-se à execução de serviços inicialmente não contratados, porém necessários para a execução da reforma, sendo o perfil de acabamento do forro de PVC e quatro portas em lambri de alumínio. Sendo que os valores acrescidos são de serviços tabelados com o mesmo referencial licitado da SINAPI (fev. 2024) e com o mesmo percentual de desconto aplicado pela empresa.
Em relação ao valor inicial da obra, os valores de acréscimo e de supressão estão dentro dos 25% permitidos, considerando que o valor total passa a ser de R$ 76.578,85 (setenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais, com oitenta e cinco centavos). Observe-se que o presenta aditivo esta de acordo com memorando do engenheiro e com o parecer jurídico.
Clausula Segunda – Disposições Gerais
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.

Bom Sucesso do Sul - PR, 10 de outubro de 2024.

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yonara Beatriz de Araujo Penso
Código Identificador:69CD35CF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 11/10/2024. Edição 3130
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Prefeitura de Bom Sucesso do Sul

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024 - REGISTRO DE PREÇO Nº 35/2024

Processo Licitatório Nº 101/2024 – **HOMOLOGADO EM: 09/10/2024.**

DETENTORA: ELIANDRA GANBETTA NUERNBERG PICININ - ME – CNPJ: 10.755.880/0001-60.

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Brinquedos para serem entregues no Natal de 2024 para as crianças do município, de acordo com os termos e especificações do edital e seus anexos, e conforme quadro de itens abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL ITEM (R$)
2	**CAMINHÃO TIPO CARRETA E CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com as seguintes características:** Possui rampa de embarque e desembarque da plataforma, super articulação da cabine, a caçamba báscula para descarregar e a rampa sobe e desce Dimensões Mínimas: Tamanho: 42,5 x 13,0 x 17,0 cm Material / Composição: Plástico atóxico Com registro INMETRO Imagem ilustrativa.	220	UN.	ROMA	71,00	15.620,00
3	**MOCHILA ESPORTIVA COM PORTA BOLA,** esta mochila possui a parte inferior com bolso de rede para armazenar Bola, Além disso também possui compartimento com bolso inferior para armazenar seus itens de forma prática, Com capacidade mínima de 20 litros. Fabricada em poliester de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência. Especificações: Dimensões mínimas: 43,5 cm de altura x 31 cm de largura x 14,5 cm de profundidade Compartimentos: 1 bolso grande, 1 bolso intermediário e bolso inferior para rede de bola	220	UN.	PENALTY	92,00	20.240,00
4	**Bolsa infantil,** produzida em J-Lastic e com alça longa regulável. A parte frontal conta com aplicação de elementos fofinhos com aplicação em lantejoulas. Sua aba se sobrepõe à capa com fechamento. DESCRIÇÃO: Material: J-Lastic (PVC), Fechamento: Easy Click, Alça Tiracolo: 60 - 120 cm, Regulável: Sim, Removível: Sim, Altura: 10 cm, Abertura superior: 17 cm, Fundo: 17 cm, Profundidade: 7 cm.	80	UN.	PETITE JOLIE	90,00	7.200,00
5	**Bolsa infantil estilo shoulder bag.** Conta com alça de gorgorão estampado possui regulagem na alça, DESCRIÇÃO: Material: J-Lastic (PVC), Altura: 18 cm, Abertura superior: 13 cm, Fundo: 13 cm, Profundidade: 4,5 cm, Comprimento Tiracolo: 68 - 135 cm, Alça não removível	80	UN.	PETITE JOLIE	79,90	6.392,00
6	**Bolsa infantil** fota 100% em J-Lastic. O modelo conta com ambas alças de mão e de ombro, chaveiro e placa de metal com a logo na parte frontal da bolsa, DESCRIÇÃO: Material: J-Lastic (PVC), Fechamento: Zíper, Alça Tiracolo: 89 - 109 cm, Regulável: Sim, Removível: Sim, Altura: 18 cm, Abertura superior: 18 cm, Fundo: 18 cm	80	UN.	PETITE JOLIE	89,00	7.120,00

VALOR TOTAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor total da Ata de Registro de Preços é de **R$ R$ 56.572,00 (Cinquenta e Seis Mil e Quinhentos e Setenta e Dois Reais).** Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.03 – Divisão de Cultura; 1339200112.035 Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Culturais; 33.90.30 Material de Consumo; Despesa:1037.

VIGÊNCIA: A vigência da Ata de Registro de Preço proveniente deste Pregão **será de 1 (um) ano** contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou até o término das quantidades registradas. Será admitida a prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preço por mais 12 (doze) meses, desde que comprovado que os preços registrados permanecem vantajosos e que possua quantitativo para o mesmo período. **Caso as partes não se interessem pela prorrogação da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do término de sua vigência.**

Bom Sucesso do Sul, 10 de Outubro de 2024.

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024 - REGISTRO DE PREÇO Nº 35/2024

Processo Licitatório Nº 101/2024 – **HOMOLOGADO EM: 09/10/2024.**

DETENTORA: NAIZ A SILVA LTDA- ME – CNPJ: 28.636.965/0001-04.

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Brinquedos para serem entregues no Natal de 2024 para as crianças do município, de acordo com os termos e especificações do edital e seus anexos, e conforme quadro de itens abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL ITEM (R$)
1	**BONECA,** uma bonequinha muito linda e delicada, que vem com um casaquinho fofinho. Material: Vinil, Tecido e Polipropileno. A Boneca deverá ter no mínimo 42 cm de altura. Certificação de segurança Brics / INMETRO.	250	UN.	BAMBOLA	63,80	15.950,00

VALOR TOTAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor total da Ata de Registro de Preços é de **R$ R$ 15.950,00 (Quinze Mil e Novecentos e Cinquenta Reais).** Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.03 – Divisão de Cultura; 1339200112.035 Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Culturais; 33.90.30 Material de Consumo; Despesa:1037.

VIGÊNCIA: A vigência da Ata de Registro de Preço proveniente deste Pregão **será de 1 (um) ano** contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou até o término das quantidades registradas. Será admitida a prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preço por mais 12 (doze) meses, desde que comprovado que os preços registrados permanecem vantajosos e que possua quantitativo para o mesmo período. **Caso as partes não se interessem pela prorrogação da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar sua vontade, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do término de sua vigência.**

Bom Sucesso do Sul, 10 de Outubro de 2024.

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2024
REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024
UASG: 989979

O Município de Bom Sucesso do Sul/PR. Comunica que realizará o Pregão Eletrônico nº 52/2024, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS para futuras prestação de serviços de locação de equipamentos, estrutura com instalação, montagem e desmontagem e suporte técnico operacional: de locação de palco, sistema de sonorização, painel de led, grids de alumínio, equipamento de iluminação, banheiros químicos, tendas tipo chapéu de bruxa, seguranças, e aquisição de camisetes, para viabilizar a realização de futuras festividades no Município de Bom Sucesso do Sul –
Pr, conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I. A sessão do pregão eletrônico será realizada através do site www.gov.br/compras/pt-br, no dia 29/10/2024, às 09h00min. O edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.bomsucessodosul.pr.gov.br, podendo também ser solicitado pelos e-mails pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Informações pelo fone (46) 3234-1135 ou por e-mail.
Bom Sucesso do Sul, 10 de outubro de 2024.
Josiane Folle - Pregoeira

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 01
AO CONTRATO Nº 206/2024
CONTRATADA: MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 32.122.298/0001-07

Cláusula Primeira – Acréscimo e Supressão de valor ao contrato global
Os itens suprimidos referem-se à glosa no valor de R$ 3.512,68 (três mil, quinhentos e doze reais, com sessenta e oito centavos), de uma porta de alumínio em veneziana e uma de madeira, por opção da parte contratante, para serem substituídas por portas de alumínio em lambril, a qual terão um desempenho superior e se adequará ao novo padrão estabelecido para as portas das salas de aula o CMEI.
Os itens acrescidos, no valor de R$ 17.092,53 (dezessete mil, noventa e dois reais, com cinquenta e três centavos), referem-se à execução de serviços inicialmente não contratados, porém necessários para a execução da reforma, sendo o perfil de acabamento do forro de PVC e quatro portas em lambri de alumínio. Sendo que os valores acrescidos são de serviços tabelados com o mesmo referencial licitado da SINAPI (fev. 2024) e com o mesmo percentual de desconto aplicado pela empresa.
Em relação ao valor inicial da obra, os valores de acréscimo e de supressão estão dentro dos 25% permitidos, considerando que o valor total passa a ser de R$ 76.578,85 (setenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais, com oitenta e cinco centavos). Observe-se que o presente aditivo esta de acordo com memorando do engenheiro e com o parecer jurídico.
Clausula Segunda – Disposições Gerais
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.
Bom Sucesso do Sul - PR, 10 de outubro de 2024.
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Clevelândia

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 - PROCESSO Nº 50/2024

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de enfeites decorativos e materiais elétrico para as festividades natalinas, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Considerando as informações constantes do processo licitatório em epígrafe, a Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO a homologação dos itens do mesmo em nome dos licitantes adiante mencionado como vencedores:

EDEN DA VEIGA MOLINE, E EXP. PEÇAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 27.362.759/0001-45

ITEM	QTDE	UND	COMPLEMENTO	MARCA/MOD	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
2	1	UN	Hó ho ho em forma de totem, composto por 5 letras individuais, sendo cada "H" medindo aproximadamente 1,00m de altura x 2,20m de largura e 0,50 m de profundidade e "O" medindo aproximadamente 1,00m de altura x 2,10m de largura x 0,50m de profundidade, confeccionadas em fibra de vidro com acabamento liso e pintura nas cores bordô e verde musgo com acabamento brilhante.	artesanal conforme edital	42.400,0000	42.400,0000
3	1	UN	Bengala, bem-te-vi, composto (totem+esmo) composto 03 figuras, sendo: José (que mede aproximadamente 1,50m de altura x 0,50m de largura x 1,00m de profundidade), peixe (que mede aproximadamente 0,40m de altura x 0,60m de largura x 0,80m de profundidade) e maria (que mede aproximadamente 1,40m de altura x 0,50m de largura x 0,80m de profundidade), todos produzidos em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo fosco.	artesanal conforme edital	13.250,0000	13.250,0000
4	1	UN	Três reis magos, conjunto (totem+esmo), composto 03 figuras, sendo: rei: no baltazar (medindo aproximadamente 1,90m de altura x 0,70m de largura x 0,80m de profundidade), rei belchior (medindo aproximadamente 1,80m de altura x 0,70m de largura x 0,80m de profundidade) e rei gaspar (medindo aproximadamente 1,60m de altura x 0,60m de largura x 0,80m de profundidade), todos produzidos em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo fosco.	artesanal conforme edital	15.600,0000	15.600,0000
5	1	UN	Vaca deitada, figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 0,80m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de profundidade / máximo: 1,00m de altura x 0,80m de largura x 1,90m de profundidade, produzida em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo fosco.	artesanal conforme edital	3.800,0000	3.800,0000
7	1	UN	Vaca deitada, figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 1,30m de altura x 0,90m de largura x 3,10m de profundidade / máximo: 1,40m de altura x 1,00m de largura x 2,20m de profundidade, produzida em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo fosco.	artesanal conforme edital	6.700,0000	6.700,0000

MPJ DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI - EPP - CNPJ: 17.863.565/0001-47

ITEM	QTDE	UND	COMPLEMENTO	MARCA/MOD	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
9	6	UN	Arvore campeira com 3.120 leds, altura: 4,0 metros, Bivolt para uso externo, ip-44. Leds na cor rosa.	BE KASA BE KASA	6.200,0000	37.200,0000
11	25	UN	Estrela aquática com no mínimo 150 leds em movimentos sequenciais e alternados. Estrela com 70 furos, efeito fogos de artifício em leds para uso externo. Tubo com revestimento na cor branco leitoso, diâmetro da estrela: 100 cm. Bivolt, ip-44. Potência mínima: 7,2 watts. Leds na cor rosa.	BE KASA BE KASA	260,0000	6.700,0000

STREET DECOR IMPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP -CNPJ: 12.117.362/0001-24

ITEM	QTDE	UND	COMPLEMENTO	MARCA/MOD	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	1	UN	Avião com papel noel aviador na cabine de pilotagem e assento extra para interação com o público. Infantil. Figura tridimensional, confeccionada em fibra de vidro com acabamento liso, pintura com esmalte sintético nas cores bordô, verde musgo e dourado com verniz automotivo brilhante. Medindo entre: mínimo: 2,10m de altura x 4,50m de largura x 4,10m de profundidade e máximo: 2,20m de altura x 4,45m de largura x 4,25m de profundidade.	PROPRIA PROPRIO	34.400,0000	34.400,0000
6	1	UN	Bota, figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 0,90m de altura x 0,75m de largura x 1,50m de profundidade / máximo: 1,00m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de profundidade, produzido em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético automotivo e verniz automotivo fosco.	PROPRIA PROPRIO	4.950,0000	4.950,0000

NAIZ A SILVA LTDA - CNPJ: 28.636.965/0001-04

ITEM	QTDE	UND	COMPLEMENTO	MARCA/MOD	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
8	30	UN	Bola vazada nº 30 cm, com 100 leds, sendo 10 sabotinhos e 90 fora. Uso externo. Bivolt. Ip-44. Leds na cor vermelha.	V8 BOLA VAZADA - 20315	66,4000	1.992,0000
10	200	UN	Corrente com no mínimo 720 leds fixa. No branco e diâmetro mínimo de 1,8 mm, externo, ip-44, 22lx. 30 caídas, medidas 5,0 x 2,5 metros,tomada m/f, união no máximo de 3 correntes. Potência mínima: 25 watts. Cortina contendo uma resina de proteção na base dos leds. Fiante reforçados resguardar as medidas. Ip- 65 Fonte com as medidas mínimas, cai. 6,2 x 3,3 x 2,5 cm. Leds na cor branca quente/warm.	GLOBAL CORTINA 500LEDS	158,5000	31.600,0000
12	200	UN	Cordões 150 leds, com sabotinhos na cor dos leds, mínimo 120 leds fixos a 30 sabotinhos. Voltagem: 220 volts. Potência mínima: 7 watts. Uso externo, ip-44, fio verde/cabeado mínimo de 2,2 mm, fonte reforçadora blindada, ip-65, com as medidas mínimas, cai. 6,2 x 3,3 x 2,5 cm. Entendido mínimo 15 metros, tomada m/f, podendo unir no máximo 10 cordões. Cordão com resina de proteção na base dos leds. Leds na cor branco fria.	TOP LIGHT CORDÕES 150 LEDS. COM SABOTINHO 5 M.COR DOS LEDS/	36,0000	7.200,0000
14	200	UN	Cordões 150 leds, com sabotinhos na cor dos leds, mínimo 120 leds fixos a 30 sabotinhos. Voltagem: 220 volts. Potência mínima: 7 watts. Uso externo, ip-44, fio verde/cabeado mínimo de 2,2 mm, fonte reforçadora blindada, ip-65, com as medidas mínimas, cai. 6,2 x 3,3 x 2,5 cm. Entendido mínimo 15 metros, tomada m/f, podendo unir no máximo 10 cordões. Cordão com resina de proteção na base dos leds. Leds na cor branco fria.	TOP LIGHT CORDÕES 150 LEDS. COM SABOTINHO 5 M.COR DOS LEDS/	36,9900	7.198,0000
15	200	UN	Cordões 150 leds, com sabotinhos na cor dos leds, mínimo 120 leds fixos a 30 sabotinhos. Voltagem: 220 volts. Potência mínima: 7 watts. Uso externo, ip-44, fio verde/cabeado mínimo de 2,2 mm, fonte reforçadora blindada, ip-65, com as medidas mínimas, cai. 6,2 x 3,3 x 2,5 cm. Entendido mínimo 15 metros, tomada m/f, podendo unir no máximo 10 cordões. Cordão com resina de proteção na base dos leds. Leds na cor rosa.	TOP LIGHT CORDÕES 150 LEDS. COM SABOTINHO 5 M.COR DOS LEDS/	35,9900	7.198,0000
18	1.000	UN	Tubo enxelha de 80 cm, c/ 42 chips de leds em cada lado, totalizando 84 leds em cada tubo, Bivolt, Retrofitado da alimentação mednido 50 cm. Ip-44. Leds na cor fria.	21.400 SNOWFALL/	21.400,0000	21.400,0000
17	5	ROL	Mangueira de led, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com no mínimo 40 leds por metro com sabotinhos. Cada metro contém 4 sabotinhos e 32 leds fixos. Visão em 360 graus. Potência mínima: 3w/mt. Uso intermotoviário. Mangueira de 2 fios. 220 volts. Rolo com 100 metros contendo 5 caixas de força, 5 emendas (conectores intercomodo) e 5 capas de terminação 13mm. Ip-44. Leds na cor branco quente/warm.	FORTLUX MANGUEIRA LED 13MM/	610,0000	3.050,0000
18	5	ROL	Mangueira de led, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com no mínimo 40 leds por metro com sabotinhos. Cada metro contém 4 sabotinhos e 32 leds fixos. Visão em 360 graus. Potência mínima: 3w/mt. Uso intermotoviário. Mangueira de 2 fios. 220 volts. Rolo com 100 metros contendo 5 caixas de força, 5 emendas (conectores intercomodo) e 5 capas de terminação 13mm. Ip-44. Leds na cor branco fria.	FORTLUX MANGUEIRA LED 13MM/	610,0000	3.050,0000
19	2	ROL	Mangueira de led, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com no mínimo 40 leds por metro com sabotinhos. Cada metro contém 4 sabotinhos e 32 leds fixos. Visão em 360 graus. Potência mínima: 3w/mt. Uso intermotoviário. Mangueira de 2 fios. 220 volts. Rolo com 100 metros contendo 5 caixas de força, 5 emendas (conectores intercomodo) e 5 capas de terminação 13mm. Ip-44. Leds na cor vermelha.	FORTLUX MANGUEIRA LED 13MM/	610,0000	1.220,0000
20	3	ROL	Mangueira de led, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com no mínimo 40 leds por metro com sabotinhos. Cada metro contém 4 sabotinhos e 32 leds fixos. Visão em 360 graus. Potência mínima: 3w/mt. Uso intermotoviário. Mangueira de 2 fios. 220 volts. Rolo com 100 metros contendo 5 caixas de força, 5 emendas (conectores intercomodo) e 5 capas de terminação 13mm. Ip-44. Leds na cor azul.	FORTLUX MANGUEIRA LED 13MM/	610,0000	1.830,0000
21	1	UN	Arvore verde luxo, 2,10 metros, 658 galhos	GLOBAL ASTZ1N/	765,0000	765,0000
23	1	UN	Arvore verde luxo, 2,70 metros, 1810 galhos	GLOBAL ASTZ1N/	1.743,3500	1.743,3500
24	1	UN	Arvore verde luxo, 3,00 metros, 2581 galhos	GLOBAL ASTZ6N/	2.063,0000	2.063,0000

KW INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 14.208.695/0001-21

ITEM	QTDE	UND	COMPLEMENTO	MARCA/MOD	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
22	1	UN	Arvore verde luxo, 2,40 metros, 1242 galhos	HOME IMPORT ARVORE/	900,0000	900,0000

Clevelândia, 10 de outubro de 2024

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024 - PROCESSO Nº 52/2024
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços elétricos em carros leves, médios e utilitários, micro ônibus, caminhões e máquinas pesadas para fins de atendimento a toda frota municipal de Clevelândia. Considerando as informações constantes do processo licitatório em epígrafe, a Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO a homologação dos mesmo em nome dos licitantes adiante mencionado como vencedores:

AUTO ELETRICA PIAZZA LTDA – ME CNPJ: 08.623.380/0001-22

ITEM	QTDE	UNID	COMPLEMENTO	MARCA/MOD	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	300	HR	Prestação de serviços elétricos em caminhão	SERVIÇO/	148,8200	44.646,0000
2	500	HR	Prestação de serviços elétricos em micro-ônibus e ônibus	SERVIÇO/	143,8200	71.910,0000
3	500	HR	Prestação de serviços elétricos em carro leves, medios e utilitarios	SERVIÇO/	142,0400	71.020,0000
4	300	HR	Prestação de serviços elétricos em maquinas pesadas	SERVIÇO/	154,7600	46.428,0000

Clevelândia, 10 de outubro de 2024

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

CONSUD

CONSUD-EXTRATO DE CONTRATOS

1º Aditivo contrato 128/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Jb Real Analises Ltda
Objeto: Inclusão de lote 05, 10, 13, 20, 21, 22 ao contrato.

1º Aditivo contrato 155/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Gabriel Troiano Clínica Médica Ltda.
Objeto: Inclusão do item 40.18 ao contrato.

1º Aditivo contrato 159/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Clínica de Urologia Dr. Luis Fernando Dip Ltda.
Objeto: Inclusão do item 32.1 ao contrato.

1º Aditivo contrato 209/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Clínica de Tomografia Computadorizada Ltda.
Objeto: Inclusão do item 42.3 ao contrato.

1º Aditivo contrato 223/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Clínica médica Zuliani Ltda.
Objeto: Inclusão do item 40.43 ao contrato

1º Aditivo contrato 237/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Clínica da Radiologia Santa Tereza Ltda
Objeto: Inclusão de item 40.40, 40.41, 40.42, 40.43, 40.44, 40.45, 40.46, 40.47, 40.48, 40.49, 40.50, 40.52, 40.53, 40.54, 40.55, 40.56 ao contrato

1º Aditivo contrato 238/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Lazer Serviços Médicos Ltda
Objeto: Inclusão de item 40.3, 40.18 ao contrato

1º Rescisão de contrato 208/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Clínica de Tomografia Computadorizada Ltda
Objeto: Rescisão do item 39.3

Extrato contrato 144/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Debora Carneiro Lda
Objeto: Prestação serviços em exames laboratoriais.
Data: 01/10/2024 – 30/09/2025

Extrato contrato 145/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: W B Silva lda
Objeto: Fornecimento de óculos
Data: 01/10/2024 – 30/09/2025

Extrato contrato 146/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Laboratório Nossa Senhora das Graças
Objeto: Prestação serviços em exames laboratoriais.
Data: 01/10/2024 – 30/09/2025

Extrato contrato 152/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Mateus Giovani Perondi
Objeto: Prestação exames em ultrassonografia
Data: 01/10/2024 – 30/09/2025

Extrato contrato 156/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Laboratório Pedroso Ltda
Objeto: Prestação serviços em exames laboratoriais.
Data: 01/10/2024 – 30/09/2025

Extrato contrato 175/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Cassiani e Giongo Serviços Médicos Ltda
Objeto: Prestação exames em ultrassonografia
Data: 01/10/2024 – 30/09/2025

Extrato contrato 257/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Jbwa Serviços Médicos Ltda
Objeto: Prestação exames em Endoscopia
Data: 01/10/2024 – 30/09/2025

Extrato contrato 262/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Eleva Clínica de Fisioterapia
Objeto: Prestação de serviços em Fisioterapia
Data: 01/10/2024 – 30/09/2025

Extrato contrato 271/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Kaima Clínica Ocupacional Ltda
Objeto: Prestação exames em cartão, neurologia pneumologia.
Data: 01/10/2024 – 30/09/2025

Extrato contrato 272/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Fonsoudoste Ltda
Objeto: Prestação exames em otorrinolaringologia.
Data: 01/10/2024 – 30/09/2025

Extrato contrato 273/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Clyce E. Matos Borfignon Ltda -Matriz
Objeto: Prestação exames em otorrinolaringologia.
Data: 01/10/2024 – 30/09/2025

Extrato contrato 274/2024
Chamamento: 02/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Clyce E. Matos Borfignon Ltda- FB
Objeto: Prestação exames em otorrinolaringologia.
Data: 01/10/2024 – 30/09/2025

Extrato contrato 288/2024
Pregão: 07/2024
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: New Regly Ltda
Objeto: Aquisição de insumos de limpeza
Valor: R$ 32.870,50 (trinta e dois mil oitocentos e setenta reais).
Data: 01/10/2024 – 30/09/2025

Francisco Beltrão, 10 de outubro de 2024
JEAN PIERR CATTO
PRESIDENTE CONSUD

CIRUSPAR
SAMU 192 SUDOESTE - PR

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 082/2024 – Pregão Eletrônico nº. 15/2024

PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – e **COMPANHIA ULTRAGAZ S/A**, *CNPJ:* 61.602.199/0232-44; **OBJETO:** Formação de registro de preços para futura eventual aquisição de recargas de gás (GLP) para atender as necessidades da sede administrativa, central de regulação e bases descentralizadas do CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste/PR. **VALOR:** *R$ 37.512,00*. **PRAZO:** O prazo de 12 meses. **PAGAMENTO:** O Pagamento será em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo da lista atestada na Nota Fiscal pelo recebedor. **JUSTIFICATIVA** De acordo com a Lei 14.133/21, art. 28, Inciso I; – A presente contratação busca suprir a necessidade de recargas de gás (GLP) para utilização dos colaboradores do SAMU 192 Sudoeste/PR, com a finalidade de atender suas necessidades para os próximos 12 meses.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15/2024 – PROCESSO N.º 45/2024

Pregão Eletrônico n.º 15. Formação de registro de preços para futura eventual aquisição de recargas de gás (GLP) para atender as necessidades da sede administrativa, central de regulação e bases descentralizadas do CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste/PR, para a empresa:

NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	VALOR TOTAL DO FORNECEDOR
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0232-44	*R$ 37.512,00*

Pato Branco, 10 de outubro de 2024. *Dionei Luquini - Presidente do CIRUSPAR.*

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 016/2024
CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2024

O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR, sediado no Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado, para que compareça à Rua Assis Brasil nº 622, Bairro Vila Izabel, para tomar posse no cargo, conforme instruções da cláusula 36ª do ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná.

TARM – Técnico Auxiliar de Regulação Médica – Pato Branco

Nº. INSC.	NOME	CLASS.
156	FABIANE MOURA DA COSTA	14º

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Pato Branco

Nº. INSC.	NOME	CLASS.
488	MARILEI MENEZES VIEIRA	5º

Pato Branco, em 10 de outubro de 2024.

DISNEI LUQUINI
Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências Sudoeste do Paraná



MEDIÇAO

CNPJ:	EMPRESA	
32.122.298/0001-07	MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	
CURITIBA	02-24 (DES.)	REFORMA CMEI VOVÓ HELENA	Bom Sucesso do Sul	26,29%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	1ª MEDIÇÃO DATA: 02/10/2024 MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
REFORMA CMEI VOVÓ HELENA									**62.999,00**				
1.			**REFORMA COZINHA CMEI**					-	**15.884,89**				
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					-	**789,21**		**789,21**	**100,00%**	**789,21**
1.1.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,06	21,85	BDI 1	27,59	56,84	2,06	56,84	2,06	56,84
1.1.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,12	50,23	BDI 1	63,44	197,93	3,12	197,93	3,12	197,93
1.1.3.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,78	90,71	BDI 1	114,56	433,04	3,78	433,04	3,78	433,04
1.1.4.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	11,18	BDI 1	14,12	28,24	2,00	28,24	2,00	28,24
1.1.5.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,72	10,13	BDI 1	12,79	73,16	5,72	73,16	5,72	73,16
1.2.			**INFRAESTRUTURA**					-	**3.843,09**		**3.843,09**	**100,00%**	**3.843,09**
1.2.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,80	85,01	BDI 1	107,35	300,58	2,80	300,58	2,80	300,58
1.2.2.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,56	120,48	BDI 1	152,15	541,65	3,56	541,65	3,56	541,65
1.2.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	12,84	6,74	BDI 1	8,51	109,27	12,84	109,27	12,84	109,27
1.2.4.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	12,84	47,56	BDI 1	60,06	771,17	12,84	771,17	12,84	771,17
1.2.5.	SINAPI	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	37,75	44,48	BDI 1	56,17	2.120,42	37,75	2.120,42	37,75	2.120,42
1.3.			**PINTURAS E REVESTIMENTOS**					-	**7.513,03**		**0,00**	**0,00%**	**0,00**
1.3.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	9,28	63,16	BDI 1	79,77	740,27			0,00	0,00
1.3.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	37,75	112,97	BDI 1	142,67	5.385,79			0,00	0,00
1.3.3.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,56	10,41	BDI 1	13,15	46,81			0,00	0,00
1.3.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12,00	9,95	BDI 1	12,57	150,84			0,00	0,00
1.3.5.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	37,75	11,98	BDI 1	15,13	571,16			0,00	0,00

MEDIÇAO

1.4.			**ESQUADRIAS**					**-**	**3.512,68**		**0,00**	**0,00%**	**0,00**
1.4.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,04	981,14	BDI 1	1.239,09	2.527,74			0,00	0,00
1.4.2.	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	779,90	BDI 1	984,94	984,94			0,00	0,00
1.5.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**-**	**226,88**		**0,00**	**0,00%**	**0,00**
1.5.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	37,75	4,76	BDI 1	6,01	226,88			0,00	0,00
2.			**FECHAMENTO DO PÁTIO**					**-**	**47.114,11**				
2.1.			**FECHAMENTO EM VIDRO DAS ABERTURAS PÁTIO / CORREDORES**					**-**	**29.917,45**		**27.780,94**	**92,86%**	**27.780,94**
2.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	4,29	8,46	BDI 1	10,69	45,86	4,29	45,86	4,29	45,86
2.1.2.	Composição	AUX. 02	PORTA DE CORRER DE 110X260 CM + PARTE FIXA, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE FECHADURA E ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	6,00	1.691,75	BDI 1	2.136,51	12.819,06	5,00	10.682,55	5,00	10.682,55
2.1.3.	Composição	AUX. 03	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, 2 FIXAS 2 MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	10,47	506,85	BDI 1	640,11	6.701,95	10,47	6.701,95	10,47	6.701,95
2.1.4.	Composição	AUX. 03	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, 2 FIXAS 2 MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	10,47	506,85	BDI 1	640,11	6.701,95	10,47	6.701,95	10,47	6.701,95
2.1.5.	Composição	AUX. 03	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, 2 FIXAS 2 MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	5,70	506,85	BDI 1	640,11	3.648,63	5,70	3.648,63	5,70	3.648,63
1.3.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**-**	**17.196,66**		**17.196,66**	**7579,63%**	**17.196,66**
2.2.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	234,00	58,19	BDI 1	73,49	17.196,66	234,00	17.196,66	234,00	17.196,66

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
78,75%	VALOR	%	78,75%
R$	49.609,90	R$	49.609,90

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.10.02 10:29:56 -03'00'

MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:32122298000107

Assinado de forma digital por MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:32122298000107
Dados: 2024.10.02 10:26:46 -03'00'

Fiscal da obra
Nome: Diogo Rossetto
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

Responsável Técnico
Nome: DIEGO ALAN MADRUGA
CREA/CAU: CREA-PR 165158/D
ART/RRT:

MEDIÇAO

CNPJ:	EMPRESA	
32.122.298/0001-07	MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	
CURITIBA	02-24 (DES.)	REFORMA CMEI VOVÓ HELENA	Bom Sucesso do Sul	26,29%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REFORMA CMEI VOVÓ HELENA									
			REFORMA COZINHA CMEI					-	17.092,53
			SERVIÇOS ADITIVADOS					-	17.092,53
-	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,27	1.259,41	BDI 1	1.590,51	14.744,03
-	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	175,00	10,63	BDI 1	13,42	2.348,50

1ª MEDIÇÃO			
DATA:	24/10/2024		
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
	17.092,53	100,00%	17.092,53
9,27	14.744,03	9,27	14.744,03
175,00	2.348,50	175,00	2.348,50

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
100,00%	VALOR	%	100,00%
R$	17.092,53	R$	17.092,53

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.10.24 16:34:00 -03'00'

Fiscal da obra
Nome: Diogo Rossetto
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIEGO ALAN MADRUGA
Data: 24/10/2024 16:26:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: DIEGO ALAN MADRUGA
CREA/CAU: CREA-PR 165158/D
ART/RRT:

MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:32122298000107

Assinado de forma digital por MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:32122298000107
Dados: 2024.10.24 16:27:56 -03'00'

MEDIÇAO

CNPJ:	EMPRESA	
32.122.298/0001-07	MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	
CURITIBA	02-24 (DES.)	REFORMA CMEI VOVÓ HELENA	Bom Sucesso do Sul	26,29%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	2ª MEDIÇÃO DATA: 25/10/2024 MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
REFORMA CMEI VOVÓ HELENA									**62.999,00**				
1.			**REFORMA COZINHA CMEI**					-	**15.884,89**				
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					-	**789,21**		**0,00**	**100,00%**	**789,21**
1.1.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,06	21,85	BDI 1	27,59	56,84			2,06	56,84
1.1.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,12	50,23	BDI 1	63,44	197,93			3,12	197,93
1.1.3.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,78	90,71	BDI 1	114,56	433,04			3,78	433,04
1.1.4.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	11,18	BDI 1	14,12	28,24			2,00	28,24
1.1.5.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,72	10,13	BDI 1	12,79	73,16			5,72	73,16
1.2.			**INFRAESTRUTURA**					-	**3.843,09**		**0,00**	**100,00%**	**3.843,09**
1.2.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,80	85,01	BDI 1	107,35	300,58			2,80	300,58
1.2.2.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,56	120,48	BDI 1	152,15	541,65			3,56	541,65
1.2.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	12,84	6,74	BDI 1	8,51	109,27			12,84	109,27
1.2.4.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	12,84	47,56	BDI 1	60,06	771,17			12,84	771,17
1.2.5.	SINAPI	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	37,75	44,48	BDI 1	56,17	2.120,42			37,75	2.120,42
1.3.			**PINTURAS E REVESTIMENTOS**					-	**7.513,03**		**7.513,03**	**100,00%**	**7.513,03**
1.3.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	9,28	63,16	BDI 1	79,77	740,27	9,28	740,27	9,28	740,27
1.3.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	37,75	112,97	BDI 1	142,67	5.385,79	37,75	5.385,79	37,75	5.385,79
1.3.3.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3,56	10,41	BDI 1	13,15	46,81	3,56	46,81	3,56	46,81
1.3.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12,00	9,95	BDI 1	12,57	150,84	12,00	150,84	12,00	150,84
1.3.5.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	37,75	11,98	BDI 1	15,13	571,16	37,75	571,16	37,75	571,16

MEDIÇAO

1.4.			**ESQUADRIAS**					-	**3.512,68**		**0,00**	**0,00%**	**0,00**
1.4.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,04	981,14	BDI 1	1.239,09	2.527,74			0,00	0,00
1.4.2.	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	779,90	BDI 1	984,94	984,94			0,00	0,00
1.5.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					-	**226,88**		**226,88**	**4,21%**	**226,88**
1.5.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	37,75	4,76	BDI 1	6,01	226,88	37,75	226,88	37,75	226,88
2.			**FECHAMENTO DO PÁTIO**					-	**47.114,11**				
2.1.			**FECHAMENTO EM VIDRO DAS ABERTURAS PÁTIO / CORREDORES**					-	**29.917,45**		**2.136,51**	**100,00%**	**29.917,45**
2.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	4,29	8,46	BDI 1	10,69	45,86			4,29	45,86
2.1.2.	Composição	AUX. 02	PORTA DE CORRER DE 110X260 CM + PARTE FIXA, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE FECHADURA E ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	6,00	1.691,75	BDI 1	2.136,51	12.819,06	1,00	2.136,51	6,00	12.819,06
2.1.3.	Composição	AUX. 03	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, 2 FIXAS 2 MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	10,47	506,85	BDI 1	640,11	6.701,95			10,47	6.701,95
2.1.4.	Composição	AUX. 03	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, 2 FIXAS 2 MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	10,47	506,85	BDI 1	640,11	6.701,95			10,47	6.701,95
2.1.5.	Composição	AUX. 03	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, 2 FIXAS 2 MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	5,70	506,85	BDI 1	640,11	3.648,63			5,70	3.648,63
1.3.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					-	**17.196,66**		**0,00**	**7579,63%**	**17.196,66**
2.2.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	234,00	58,19	BDI 1	73,49	17.196,66			234,00	17.196,66

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
15,68%	VALOR	%	94,42%
R$	9.876,42	R$	59.486,32

DIOGO ROSSETTO:05903313965
Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.10.25 08:31:55 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIEGO ALAN MADRUGA
Data: 25/10/2024 08:25:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiscal da obra
Nome: Diogo Rossetto
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

Responsável Técnico
Nome: DIEGO ALAN MADRUGA
CREA/CAU: CREA-PR 165158/D
ART/RRT:

MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:32122298000107
Assinado de forma digital por MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:32122298000107
Dados: 2024.10.25 08:28:05 -03'00'