Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 00:50:24

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2024	reforma da CASA LAR IRMÃ ROSA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 49/2024	180	02/09/2024	R$ 113.998,73	100,00%
15	2024	reforma da CASA LAR IRMÃ ROSA **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2024	180	02/09/2024	R$ 113.998,73	100,00%

Nº15/2024
Data Inicial: 02/09/2024

reforma da CASA LAR IRMÃ ROSA



R$ 113.998,73

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
156255

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8286	2024	02/09/2024	12261
10809	2024	01/10/2024	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	6072	3066	02/09/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	17**2*4**97**	Execução de Obra	Sim
CPF	11*.*8*.7**-42	ART (CREA)	17**2*2**37**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	11*.*8*.7**-42	ART (CREA)	17**2*2**37**	Orçamento	Sim
CPF	11*.*8*.7**-42	ART (CREA)	17**2*2**37**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9767	R$ 168.907,44	24/04/2024	
Contrato	49	2024	76.995.455/0001-56	9768	R$ 113.998,73	24/06/2024	100,00%
Aditivo	1	2024	76.995.455/0001-56	9796	R$ 38.559,00	04/09/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9769	Medição	1	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2024	19,63%
9797	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2024	36,50%
9798	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	27,03%

9856	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2024	61,77%
9878	Medição	5	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2024	70,56%
9903	Medição	6	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2024	91,24%
9919	Medição	7	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	31,82%
9920	Medição	8	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	58,26%
9921	Medição	9	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	92,46%
9948	Medição	10	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
9949	Medição	11	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2024	100,00%
9967	Medição	12	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2024	100,00%
9981	Medição	13	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2024	100,00%
9994	Conclusão	14	Jurisdicionado	02/06/2025			

Nº15/2024
Data Inicial: 02/09/2024

reforma da CASA LAR IRMÃ ROSA

Documentos



R$ 113.998,73

bm 06

Nº do contrato: 0-* / 0	**BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº:** 6
Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná	**Data da Medição:** 18-mar-25
Programa:	**Período:** 15-jan-25 18-mar-25
Empreendimento: REFORMA CASA LAR	**Data de Início do Empreendimento:** 01/08/24

			CONTRATADOS			QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	UD	QUANT.	R$ UNIT.	111.638,07 TOTAL	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA		7.628,75 % ACUM	R$ 7.628,75 ACUM. ANTERIOR	R$ - NO PERÍODO	R$ 7.628,75 GLOSADO	R$ 111.638,07 EFETIVO	ACUMULADO
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**				**20.707,44**						**1,00**	**19.927,20**	**780,24**		**780,24**	**20.707,44**
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	48,00	97,53	4.681,44	8,00		8,00	48,00		1,00	3.901,20	780,24		780,24	4.681,44
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	600,00	26,71	16.026,00				600,00		1,00	16.026,00				16.026,00
2	**SALA ADM**				**33.249,19**						**1,00**	**33.249,19**				**33.249,19**
2.1	SERVIÇOS INICIAIS															
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	10,00	3,04	30,40				10,00		1,00	30,40				30,40
2.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS	M	16,00	53,12	849,92				16,00		1,00	849,92				849,92
2.2	ESTRUTURA															
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	M3	1,34	90,71	121,55				1,34		1,00	121,55				121,55
2.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE	M3	0,38	136,44	51,85				0,38		1,00	51,85				51,85
2.1.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA	KG		10,62												
2.1.4	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -	M3	1,15	736,34	846,79				1,15		1,00	846,79				846,79
2.1.5	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA	M3	0,75	99,81	74,86				0,75		1,00	74,86				74,86
2.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	M2	10,02	76,80	769,54				10,02		1,00	769,54				769,54
2.1.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE	M3	0,50	136,44	68,22				0,50		1,00	68,22				68,22
2.1.8	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA	KG		10,62												
2.1.9	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30	M3	0,75	593,72	445,29				0,75		1,00	445,29				445,29
2.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	M2	7,52	35,89	269,89				7,52		1,00	269,89				269,89
2.1.11	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA,	M2	9,00	97,40	876,60				9,00		1,00	876,60				876,60
2.1.12	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),	M2	9,00	84,21	757,89				9,00		1,00	757,89				757,89
2.1.13	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	M2	16,20	133,47	2.162,21				16,20		1,00	2.162,21				2.162,21
2.1.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG		9,00												
2.1.15	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM	M3	0,81	647,18	524,22				0,81		1,00	524,22				524,22
2.1.16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM	M2	5,01	145,49	728,90				5,01		1,00	728,90				728,90
2.1.17	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM.	KG		8,24												
2.1.18	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	M3	0,75	399,24	299,43				0,75		1,00	299,43				299,43
2.1.19	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M	M	2,24	76,43	171,20				2,24		1,00	171,20				171,20
2.1.20	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M	M	2,94	82,48	242,49				2,94		1,00	242,49				242,49
2.1.21	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5	M	2,94	80,44	236,49				2,94		1,00	236,49				236,49
2.3	ALVENARIA															
2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	51,60	69,49	3.585,68				51,60		1,00	3.585,68				3.585,68
2.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E	M2	103,20	6,32	652,22				103,20		1,00	652,22				652,22
2.3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO	M2	103,20	24,27	2.504,66				103,20		1,00	2.504,66				2.504,66
2.4	ESQUADRIAS															
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),	UN	2,00	941,51	1.883,02				2,00		1,00	1.883,02				1.883,02
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,	UN	2,00	91,25	182,50				2,00		1,00	182,50				182,50
	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),	UN	1,00	497,52	497,52				1,00		1,00	497,52				497,52
	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM	M2	1,80	596,56	1.073,81				1,80		1,00	1.073,81				1.073,81
2.5	COBERTURA															
2.5.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM	M2	11,63	92,34	1.073,91				11,63		1,00	1.073,91				1.073,91
2.5.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	M	3,00	142,96	428,88				3,00		1,00	428,88				428,88
2.6	REVESTIMENTO															
2.6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	M2	2,55	35,89	91,52				2,55		1,00	91,52				91,52
2.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO															

bm 06

Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná
Programa:
Empreendimento: REFORMA CASA LAR

Data da Medição: 18-mar-25
Período: 15-jan-25 18-mar-25
Data de Início do Empreendimento: 01/08/24

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R$ UNIT.	111.638,07 TOTAL	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	7.628,75 ACUM. ANTERIOR	R$ 7.628,75 NO PERÍODO	R$ - GLOSADO	R$ 7.628,75 EFETIVO	R$ 111.638,07 ACUMULADO
2.6.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M2	78,75	11,01	867,04				78,75	1,00	867,04				867,04
2.6.7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,	M2	11,40	66,01	752,51				11,40	1,00	752,51				752,51
2.7	HIDRÁULICA														
2.7.1	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR	M	19,00	13,32	253,08				19,00	1,00	253,08				253,08
2.7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	UN	4,00	25,17	100,68				4,00	1,00	100,68				100,68
2.7.3	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM	UN	1,00	251,88	251,88				1,00	1,00	251,88				251,88
2.7.4	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	8,00	18,91	151,28				8,00	1,00	151,28				151,28
2.7.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	UN	1,00	36,62	36,62				1,00	1,00	36,62				36,62
2.7.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X	UN	2,00	14,56	29,12				2,00	1,00	29,12				29,12
2.7.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	9,00	8,11	72,99				9,00	1,00	72,99				72,99
2.7.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	11,21	11,21				1,00	1,00	11,21				11,21
2.7.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	M	30,00	11,31	339,30				30,00	1,00	339,30				339,30
2.7.10	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	UN	2,00	73,15	146,30				2,00	1,00	146,30				146,30
2.7.11	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA	UN	1,00	13,86	13,86				1,00	1,00	13,86				13,86
2.7.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	1,00	43,87	43,87				1,00	1,00	43,87				43,87
2.7.13	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA	UN	1,00	15,21	15,21				1,00	1,00	15,21				15,21
2.7.14	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	UN	1,00	387,61	387,61				1,00	1,00	387,61				387,61
2.7.15	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO	UN	1,00	9,60	9,60				1,00	1,00	9,60				9,60
2.7.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E	M	6,00	20,03	120,18				6,00	1,00	120,18				120,18
2.7.17	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40	UN	5,00	12,20	61,00				5,00	1,00	61,00				61,00
2.7.18	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E	UN	1,00	9,10	9,10				1,00	1,00	9,10				9,10
2.8	ELÉTRICA														
2.8.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO	UN	1,00	85,40	85,40				1,00	1,00	85,40				85,40
2.8.2	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	M	150,00	8,34	1.251,00				150,00	1,00	1.251,00				1.251,00
2.8.3	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	11,19	3,38	37,82				11,19	1,00	37,82				37,82
2.8.4	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	8,00	2,40	19,20				8,00	1,00	19,20				19,20
2.8.5	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA,	M	8,00	3,98	31,84				8,00	1,00	31,84				31,84
2.8.6	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	M	60,92	1,83	111,48				60,92	1,00	111,48				111,48
2.8.7	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	UN	6,00	2,63	15,78				6,00	1,00	15,78				15,78
2.8.8	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS	UN	2,00	2,19	4,38				2,00	1,00	4,38				4,38
2.8.9	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E	UN	2,00	2,12	4,24				2,00	1,00	4,24				4,24
2.8.10	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,	UN	4,00	1,40	5,60				4,00	1,00	5,60				5,60
2.8.11	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	UN	4,00	0,76	3,04				4,00	1,00	3,04				3,04
2.8.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,00	45,08	45,08				1,00	1,00	45,08				45,08
2.8.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 -	UN	2,00	7,86	15,72				2,00	1,00	15,72				15,72
2.8.14	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	4,00	9,23	36,92				4,00	1,00	36,92				36,92
2.8.15	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,00	6,34	12,68				2,00	1,00	12,68				12,68
2.8.16	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	2,00	5,39	10,78				2,00	1,00	10,78				10,78
2.8.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	UN	1,00	44,38	44,38				1,00	1,00	44,38				44,38
2.8.18	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1	UN	4,00	1,27	5,08				4,00	1,00	5,08				5,08
2.8.19	ELETRICISTA (HORISTA)	H	8,00	18,91	151,28				8,00	1,00	151,28				151,28
2.8.20	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	8,00	14,48	115,84				8,00	1,00	115,84				115,84
2.9	LOUÇAS E METAIS														
2.9.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO	UN	1,00	755,98	755,98				1,00	1,00	755,98				755,98
2.9.2	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	251,76	251,76				1,00	1,00	251,76				251,76

bm 06

Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná
Programa:
Empreendimento: REFORMA CASA LAR

Data da Medição: 18-mar-25
Período: 15-jan-25 18-mar-25
Data de Início do Empreendimento: 01/08/24

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R$ UNIT.	111.638,07 TOTAL	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	7.628,75 ACUM. ANTERIOR	R$ 7.628,75 NO PERÍODO	R$ - GLOSADO	R$ 7.628,75 EFETIVO	R$ 111.638,07 ACUMULADO
3.1	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	32,00	1,60	51,20				32,00	1,00	51,20				51,20
3.2	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	8,00	109,95	879,60				8,00	1,00	879,60				879,60
3.3	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	8,00	13,36	106,88				8,00	1,00	106,88				106,88
3.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	M	4,00	35,12	140,48	4,00		4,00	4,00	1,00		140,48		140,48	140,48
3.5	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	8,63	8,63				1,00	1,00	8,63				8,63
4	**ACESSIBILIDADE BANHEIRO INTERNO**				**5.530,47**					**1,00**	**4.497,71**	**1.032,76**		**1.032,76**	**5.530,47**
4.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM	M2	5,29	22,18	117,33				5,29	1,00	117,33				117,33
4.2	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	UN	3,00	8,94	26,82				3,00	1,00	26,82				26,82
4.3	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),	M2	5,29	84,21	445,47				5,29	1,00	445,47				445,47
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	5,29	49,50	261,86				5,29	1,00	261,86				261,86
4.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	0,04	55,09	2,20				0,04	1,00	2,20				2,20
4.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,68	9,28	15,59				1,68	1,00	15,59				15,59
4.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),	UN	1,00	941,51	941,51	1,00		1,00	1,00	1,00		941,51		941,51	941,51
4.8	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,	UN	1,00	91,25	91,25	1,00		1,00	1,00	1,00		91,25		91,25	91,25
4.9	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO	UN	1,00	755,98	755,98				1,00	1,00	755,98				755,98
4.10	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -	UN	1,00	910,37	910,37				1,00	1,00	910,37				910,37
4.11	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,	UN	1,00	353,47	353,47				1,00	1,00	353,47				353,47
4.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE	UN	1,00	1.287,07	1.287,07				1,00	1,00	1.287,07				1.287,07
4.13	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,	UN		288,20											
4.14	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	251,76	251,76				1,00	1,00	251,76				251,76
4.15	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO	UN	1,00	9,60	9,60				1,00	1,00	9,60				9,60
4.16	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 "	UN	1,00	13,67	13,67				1,00	1,00	13,67				13,67
4.17	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	46,52	46,52				1,00	1,00	46,52				46,52
5	**ACESSIBILIDADE RAMPA INTERNA**				**5.675,27**					**1,00**		**5.675,27**		**5.675,27**	**5.675,27**
5.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES	M	11,66	486,73	5.675,27	11,66		11,66	11,66	1,00		5.675,27		5.675,27	5.675,27
6	**MUDANÇA SALA ADM PARA QUARTO**				**1.280,40**					**1,00**	**1.280,40**				**1.280,40**
6.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	4,20	9,28	38,98				4,20	1,00	38,98				38,98
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	4,20	69,49	291,86				4,20	1,00	291,86				291,86
6.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	M3	0,08	569,16	45,53				0,08	1,00	45,53				45,53
6.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	M3	0,42	549,72	230,88				0,42	1,00	230,88				230,88
6.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS	M2	4,20	17,61	73,96				4,20	1,00	73,96				73,96
6.6	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M2	4,20	3,52	14,78				4,20	1,00	14,78				14,78
6.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M2	40,82	11,01	449,43				40,82	1,00	449,43				449,43
6.8	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS	M2	4,20	17,61	73,96				4,20	1,00	73,96				73,96
6.9	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M2	4,20	3,52	14,78				4,20	1,00	14,78				14,78
6.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M2	4,20	11,01	46,24				4,20	1,00	46,24				46,24
7	**PINTURA PAREDE INTERNA COZINHA**				**265,15**					**1,00**	**265,15**				**265,15**
7.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS	M2	8,25	17,61	145,28				8,25	1,00	145,28				145,28
7.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M2	8,25	3,52	29,04				8,25	1,00	29,04				29,04
7.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,	M2	8,25	11,01	90,83				8,25	1,00	90,83				90,83
8	**CERCAMENTO LOTE - FUNDOS**				**24.663,98**					**1,00**	**24.663,98**				**24.663,98**
8.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	11,10	55,09	611,50				11,10	1,00	611,50				611,50
8.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	55,49	0,83	46,06				55,49	1,00	46,06				46,06
8.3	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA	M3	44,18	420,58	18.581,22				44,18	1,00	18.581,22				18.581,22
8.4	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME	M	36,00	150,70	5.425,20				36,00	1,00	5.425,20				5.425,20

bm 06

Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná
Programa:
Empreendimento: REFORMA CASA LAR

Data da Medição: 18-mar-25
Período: 15-jan-25 18-mar-25
Data de Início do Empreendimento: 01/08/24

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R$ UNIT.	111.638,07 TOTAL	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	7.628,75 ACUM. ANTERIOR	R$ 7.628,75 NO PERÍODO	R$ - GLOSADO	R$ 7.628,75 EFETIVO	R$ 111.638,07 ACUMULADO
9.3	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME	M	29,00	150,70	4.370,30				29,00	1,00	4.370,30				4.370,30
9.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30	M3	2,67	593,72	1.585,23				2,67	1,00	1.585,23				1.585,23
9.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	79,82	11,85	945,87				79,82	1,00	945,87				945,87
9.6	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	M3	2,67	90,71	242,20				2,67	1,00	242,20				242,20
9.7	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO	M	16,50	52,57	867,41				16,50	1,00	867,41				867,41
10	**CERCAMENTO LOTE - PORTÃO DA FRENTE**				**4.831,78**					**1,00**	**4.831,78**				**4.831,78**
10.1	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM	M2	6,20	779,32	4.831,78				6,20	1,00	4.831,78				4.831,78
11	**CALÇADAS**				**5.756,74**					**1,00**	**5.756,74**				**5.756,74**
11.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	M2	145,25	0,36	52,29				145,25	1,00	52,29				52,29
11.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	70,24	56,96	4.000,87				70,24	1,00	4.000,87				4.000,87
11.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	22,00	62,25	1.369,50				22,00	1,00	1.369,50				1.369,50
11.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	145,25	2,30	334,08				145,25	1,00	334,08				334,08

Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Vivida - Paraná
Carimbo e a Assinatura

Responsável Executor
Carimbo e a Assinatura

Katia Eloiza da Rocha
Engenheira Civil
CREA - PR 216273/D

KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Eu sou o autor deste documento
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
2025.03.18 14:28:38-03'00'

bm 06

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Nº do contrato: 0-* / 0

Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

Empreendimento: REFORMA CASA LAR

Programa:

Medição Nº: 6

ITEM	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	INVESTIMENTO	REPASSE	C.P. FINANCEI.	C.P. FÍSICA	OUT.FONTES	TOTAL MEDIDO	EVOL.ACUM. (%)		EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
		111.638,07		111.638,07				PREV.	EXEC.	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20.707,44		20.707,44			20.707,44		100,00	CONCLUIDO
2	SALA ADM	33.249,19		33.249,19			33.249,19		100,00	CONCLUIDO
3	MELHORIAS - FOSSA SÉPTICA	1.186,79		1.186,79			1.186,79		100,00	CONCLUIDO
4	ACESSIBILIDADE BANHEIRO INTERNO	5.530,47		5.530,47			5.530,47		100,00	CONCLUIDO
5	ACESSIBILIDADE RAMPA INTERNA	5.675,27		5.675,27			5.675,27		100,00	CONCLUIDO
6	MUDANÇA SALA ADM PARA QUARTO	1.280,40		1.280,40			1.280,40		100,00	CONCLUIDO
7	PINTURA PAREDE INTERNA COZINHA	265,15		265,15			265,15		100,00	CONCLUIDO
8	CERCAMENTO LOTE - FUNDOS	24.663,98		24.663,98			24.663,98		100,00	CONCLUIDO
9	CERCAMENTO LOTE - LATERAL	8.490,86		8.490,86			8.490,86		100,00	CONCLUIDO
10	CERCAMENTO LOTE - PORTÃO DA FRENTE	4.831,78		4.831,78			4.831,78		100,00	CONCLUIDO
11	CALÇADAS	5.756,74		5.756,74			5.756,74		100,00	CONCLUIDO
TOTAIS ACUMULADOS (R$)				**111.638,07**			**111.638,07**		**100,00**	CONCLUIDO
TOTAIS NO PERÍODO (R$)				7.628,75			7.628,75		6,83	
ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR (R$)				104.009,32			104.009,32		93,17	

KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942