Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 14/08/2025 - 02:48:04

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2025	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS NA COMUNIDADE DE TRINTA VOLTAS, EXTENSÃO DE 1250,00 M **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 246/2024	365	02/01/2025	R$ 467.900,00	70,00%

Nº1/2025
Data Inicial: 02/01/2025

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS NA COMUNIDADE DE TRINTA VOLTAS, EXTENSÃO DE 1250,00 M

R$ 467.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
10126872

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5526	2024	02/01/2025	12217
5527	2024	02/01/2025	12217
880	2025	03/03/2025	12217
1395	2025	01/04/2025	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1030	1430	02/01/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*2**26**	Projeto Complementar	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*2**26**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*2**26**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*4*.9**-78	ART (CREA)	17**2*5**03**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9789	R$ 519.927,02	01/08/2024	
Contrato	246	2024	80.874.100/0001-86	9790	R$ 467.900,00	11/09/2024	70,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9791	Medição	1	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	12,50%
9792	Medição	2	Jurisdicionado	29/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	24,65%

9797	Medição	3	Jurisdicionado	06/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	34,90%
9806	Medição	4	Jurisdicionado	10/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	40,00%
9828	Medição	5	Jurisdicionado	14/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	51,98%
9843	Medição	6	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	65,72%
9851	Medição	7	Jurisdicionado	20/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2024	70,00%

Nº1/2025
Data Inicial: 02/01/2025

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS NA COMUNIDADE DE TRINTA VOLTAS, EXTENSÃO DE 1250,00 M

Documentos

R$ 467.900,00

1º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 1º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	Total da 1º Medição (R$)	
								SEAB	MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: CONSTRUTORA GLASSMAN LTDA									
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R$358,05	4,50	4,50	100,00%	1.611,23	R$1.450,10	R$161,12
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R$124,77	1,00	1,00	100,00%	124,77	R$112,29	R$12,48
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R$4,73	7.500,00	960,00	12,80%	35.475,00	R$4.086,72	R$454,08
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R$4,47	7.200,00	921,60	12,80%	32.184,00	R$3.707,60	R$411,96
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$35,65	7.200,00	921,60	12,80%	256.680,00	R$32.641,22	R$213,82
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R$1,52	7.500,00	960,00	12,80%	11.400,00	R$1.313,28	R$145,92
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R$1,78	2.500,00	320,00	12,80%	4.450,00	R$512,64	R$56,96
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R$50,39	2.500,00	320,00	12,80%	125.975,00	R$14.512,32	R$1.612,48
					EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA	**13,12%**	**R$467.900,00**	**R$58.336,17**	**R$3.068,82**
						TOTAL FINANCEIRO		**R$61.404,99**	
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA FÍSICA)									
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R$0,81	7.500,00	960,00	12,80%	6.044,64	-	R$773,71
452010	Cascalhamento das laterais H=10cm L=2,00m	m³	R$47,15	500,00	0,00	0,00%	23.575,48	-	R$0,00
					EXECUTADO DA CONTRAPARTIDA FÍSICA	**2,61%**	**R$29.620,12**	-	**R$773,71**
						TOTAL CONTRAPARTIDA FÍSICA		**R$773,71**	

		SEAB	MUNICÍPIO
TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)	**12,50%**	**FINANCEIRO**	
		R$58.336,17	R$3.068,82
		R$61.404,99	
		MUNICÍPIO	
		CONTRAPARTIDA FÍSICA	
		R$773,71	

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Resp. Tec. da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA Nº 198.008/D

20/12/2024

2º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 2º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	Total da 2º Medição (R$)	
								SEAB	MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: CONSTRUTORA GLASSMAN LTDA									
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R$358,05	4,50		100,00%	1.611,23	R$0,00	R$0,00
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R$124,77	1,00		100,00%	124,77	R$0,00	R$0,00
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R$4,73	7.500,00	960,00	25,60%	35.475,00	R$4.086,72	R$454,08
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R$4,47	7.200,00	921,60	25,60%	32.184,00	R$3.707,60	R$411,96
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$35,65	7.200,00	921,60	25,60%	256.680,00	R$32.641,22	R$213,82
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R$1,52	7.500,00	960,00	25,60%	11.400,00	R$1.313,28	R$145,92
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R$1,78	2.500,00	320,00	25,60%	4.450,00	R$512,64	R$56,96
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R$50,39	2.500,00	320,00	25,60%	125.975,00	R$14.512,32	R$1.612,48
	EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA					**25,88%**	**R$467.900,00**	**R$56.773,78**	**R$2.895,21**
						TOTAL FINANCEIRO		**R$59.668,99**	
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA FÍSICA)									
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R$0,81	7.500,00	960,00	25,60%	6.044,64	-	R$773,71
452010	Cascalhamento das laterais H=10cm L=2,00m	m³	R$47,15	500,00	0,00	0,00%	23.575,48	-	R$0,00
	EXECUTADO DA CONTRAPARTIDA FÍSICA					**5,22%**	**R$29.620,12**	**-**	**R$773,71**
					TOTAL CONTRAPARTIDA FÍSICA			**R$773,71**	

		SEAB	MUNICÍPIO
TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)	**24,65%**	**FINANCEIRO**	
		R$115.109,95	R$5.964,03
		R$121.073,98	
		MUNICÍPIO	
		CONTRAPARTIDA FÍSICA	
		R$1.547,42	

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2025.01.29 13:12:44 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 29/01/2025 11:55:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

3º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 3º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	Total da 3º Medição (R$)	
								SEAB	MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: CONSTRUTORA GLASSMAN LTDA									
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R$358,05	4,50		100,00%	1.611,23	R$0,00	R$0,00
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R$124,77	1,00		100,00%	124,77	R$0,00	R$0,00
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R$4,73	7.500,00	810,00	36,40%	35.475,00	R$3.448,17	R$383,13
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R$4,47	7.200,00	777,60	36,40%	32.184,00	R$3.128,28	R$347,59
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$35,65	7.200,00	777,60	36,40%	256.680,00	R$27.541,03	R$180,41
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R$1,52	7.500,00	810,00	36,40%	11.400,00	R$1.108,08	R$123,12
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R$1,78	2.500,00	270,00	36,40%	4.450,00	R$432,54	R$48,06
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R$50,39	2.500,00	270,00	36,40%	125.975,00	R$12.244,77	R$1.360,53
	EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA					**36,64%**	**R$467.900,00**	**R$47.902,87**	**R$2.442,84**
						TOTAL FINANCEIRO		**R$50.345,71**	
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA FÍSICA)									
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R$0,81	7.500,00	810,00	36,40%	6.044,64	-	R$652,82
452010	Cascalhamento das laterais H=10cm L=2,00m	m³	R$47,15	500,00	0,00	0,00%	23.575,48	-	R$0,00
	EXECUTADO DA CONTRAPARTIDA FÍSICA					**7,43%**	**R$29.620,12**	**-**	**R$652,82**
						TOTAL CONTRAPARTIDA FÍSICA		**R$652,82**	

		SEAB	MUNICÍPIO
TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)	**34,90%**	**FINANCEIRO**	
		R$163.012,82	R$8.406,87
		R$171.419,69	
		MUNICÍPIO	
		CONTRAPARTIDA FÍSICA	
		R$2.200,24	

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2025.02.06 17:24:06 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 06/02/2025 17:22:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ **CNPJ 80.874.100/0001-86**

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS COMUNIDADE 30 VOLTAS, conforme Contrato nº 246/2024, informo que a obra está em execução, com percentual de 40,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 10 março de 2025.

.....
Diogo Rossetto

4º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 4º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	Total da 4º Medição (R$)	
								SEAB	MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: CONSTRUTORA GLASSMAN LTDA									
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R$358,05	4,50		100,00%	1.611,23	R$0,00	R$0,00
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R$124,77	1,00		100,00%	124,77	R$0,00	R$0,00
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R$4,73	7.500,00	1.200,00	52,40%	35.475,00	R$5.108,40	R$567,60
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R$4,47	7.200,00	1.152,00	52,40%	32.184,00	R$4.634,50	R$514,94
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$35,65	7.200,00	1.152,00	52,40%	256.680,00	R$40.801,53	R$267,27
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R$1,52	7.500,00	1.200,00	52,40%	11.400,00	R$1.641,60	R$182,40
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R$1,78	2.500,00	400,00	52,40%	4.450,00	R$640,80	R$71,20
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R$50,39	2.500,00	400,00	52,40%	125.975,00	R$18.140,40	R$2.015,60
	EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA					**52,58%**	**R$467.900,00**	**R$70.967,22**	**R$3.619,02**
						TOTAL FINANCEIRO		**R$74.586,24**	
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA FÍSICA)									
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R$0,81	7.500,00	1.200,00	52,40%	6.044,64	-	R$967,14
452010	Cascalhamento das laterais H=10cm L=2,00m	m³	R$47,15	500,00	200,00	40,00%	23.575,48	-	R$9.430,19
	EXECUTADO DA CONTRAPARTIDA FÍSICA					**42,53%**	**R$29.620,12**	**-**	**R$10.397,33**
						TOTAL CONTRAPARTIDA FÍSICA		**R$10.397,33**	

		SEAB	MUNICÍPIO
TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)	**51,98%**	**FINANCEIRO**	
		R$233.980,04	R$12.025,89
		R$246.005,93	
		MUNICÍPIO	
		CONTRAPARTIDA FÍSICA	
		R$12.597,57	

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2025.04.14 15:14:16 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 14/04/2025 15:02:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

5º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 5º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	Total da 5º Medição (R$)	
								SEAB	MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: CONSTRUTORA GLASSMAN LTDA									
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R$358,05	4,50		100,00%	1.611,23	R$0,00	R$0,00
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R$124,77	1,00		100,00%	124,77	R$0,00	R$0,00
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R$4,73	7.500,00	990,00	65,60%	35.475,00	R$4.214,43	R$468,27
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R$4,47	7.200,00	950,40	65,60%	32.184,00	R$3.823,46	R$424,83
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$35,65	7.200,00	950,40	65,60%	256.680,00	R$33.661,26	R$220,50
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R$1,52	7.500,00	990,00	65,60%	11.400,00	R$1.354,32	R$150,48
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R$1,78	2.500,00	330,00	65,60%	4.450,00	R$528,66	R$58,74
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R$50,39	2.500,00	330,00	65,60%	125.975,00	R$14.965,83	R$1.662,87
	EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA					**65,73%**	**R$467.900,00**	**R$58.547,96**	**R$2.985,69**
						TOTAL FINANCEIRO		**R$61.533,65**	
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA FÍSICA)									
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R$0,81	7.500,00	990,00	65,60%	6.044,64	-	R$797,89
452010	Cascalhamento das laterais H=10cm L=2,00m	m³	R$47,15	500,00	128,00	65,60%	23.575,48	-	R$6.035,32
	EXECUTADO DA CONTRAPARTIDA FÍSICA					**65,60%**	**R$29.620,12**	**-**	**R$6.833,22**
						TOTAL CONTRAPARTIDA FÍSICA		**R$6.833,22**	

		SEAB	MUNICÍPIO
TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)	**65,72%**	**FINANCEIRO**	
		R$292.528,00	R$15.011,58
		R$307.539,58	
		MUNICÍPIO	
		CONTRAPARTIDA FÍSICA	
		R$19.430,79	

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2025.05.06 13:47:25 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 05/05/2025 20:18:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS COMUNIDADE 30 VOLTAS, conforme Contrato nº 246/2024, informo que a obra está em execução, com percentual de 70,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 20 junho de 2025.

Diogo Rossetto

Diogo Rossetto

Rua Cândido Merlo, nº 290 | CEP 85.515-000 | Bom Sucesso do Sul – Paraná
Fone/Fax (46) 3234-1135 | www.bomsucessodosul.pr.gov.br
Fone (46) 3199-2333 e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br - Rua Cândido Merlo, 290 - Centro - 85515-000 - Bom Sucesso do Sul - Paraná