Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 19:52:37

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2025	Pav. com pedras poliédricas sendo na Comunidade Trinta Voltas, com extensão de 750,00 metros **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 26/2025	365	01/04/2025	R$ 270.000,00	100,00%

Nº6/2025
Data Inicial: 01/04/2025

Pav. com pedras poliédricas sendo na Comunidade Trinta Voltas, com extensão de 750,00 metros



R$ 270.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
10127062

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
786	2025	01/04/2025	12217
787	2025	02/04/2025	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1030	1430	01/04/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*3**66**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*3**66**	Fiscalização	Sim
CPF	89*.*0*.0**-34	ART (CREA)	17**2*2**88**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9831	R$ 314.454,62	06/01/2025	
Contrato	26	2025	80.874.100/0001-86	9832	R$ 270.000,00	19/02/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9833	Medição	1	Jurisdicionado	28/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2025	23,71%
9838	Medição	2	Jurisdicionado	13/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2025	35,21%
9847	Medição	3	Jurisdicionado	25/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2025	49,02%
9859	Medição	4	Jurisdicionado	18/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2025	55,00%

9864	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2025	60,00%
9870	Medição	6	Jurisdicionado	22/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2025	65,00%
9883	Medição	7	Jurisdicionado	22/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2025	70,00%
9898	Medição	8	Jurisdicionado	24/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2025	100,00%
9899	Conclusão	9	Jurisdicionado	24/11/2025			

Nº6/2025
Data Inicial: 01/04/2025

Pav. com pedras poliédricas sendo na Comunidade Trinta Voltas, com extensão de 750,00 metros

Documentos



R$ 270.000,00

Planilha Base

EMPRESA:

CNPJ:

LOGO DA EMPRESA

ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO TRINTA VOLTAS

Código DER PR / SINAPI	Itens	Unid.	Valor unitário Global (incluso transporte) (R$)	Qtd.	Total s/ BDI (R$)	BDI %	Total c/ BDI (R$)
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R$ 312.33	4.50	R$ 1,405.49	25.93%	R$ 1,769.93
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R$ 108.17	1.00	R$ 108.17	25.93%	R$ 136.22
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R$ 3.92	4,500.00	R$ 17,640.00	25.93%	R$ 22,214.05
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R$ 3.33	4,320.00	R$ 14,372.64	25.93%	R$ 18,099.47
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$ 26.92	4,320.00	R$ 116,285.76	25.93%	R$ 146,438.66
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R$ 1.09	4,500.00	R$ 4,893.30	25.93%	R$ 6,162.13
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R$ 0.62	4,500.00	R$ 2,790.00	25.93%	R$ 3,513.45
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R$ 1.32	1,500.00	R$ 1,980.00	25.93%	R$ 2,493.41
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R$ 39.21	1,500.00	R$ 58,820.53	25.93%	R$ 74,072.70
800000	Plantio de Grama em placas (Enleivamento) - (mínimo 2 metros cada lado)	m²	R$ 10.47	3,000.00	R$ 31,410.00	25.93%	R$ 39,554.61
TOTAL					R$ 249,705.89	25.93%	R$ 314,454.62

Nome - Engenheiro - nº CREA

June, 2025

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO TRINTA VOLTAS

Código DER PR / SINAPI	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	1º mês	2º mês	3ºmês
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m	4.50	m²	R$1,769.93	147.49	147.49	147.49
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	1.00	ud	R$136.22	11.35	11.35	11.35
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	4500.00	m²	R$22,214.05	1,851.17	1,851.17	1,851.17
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	4320.00	m²	R$18,099.47	1,508.29	1,508.29	1,508.29
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	4320.00	m²	R$146,438.66	12,203.22	12,203.22	12,203.22
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	4500.00	m²	R$6,162.13	513.51	513.51	513.51
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	4500.00	m²	R$3,513.45	292.79	292.79	292.79
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	1500.00	m²	R$2,493.41	207.78	207.78	207.78
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	1500.00	m	R$74,072.70	6,172.72	6,172.72	6,172.72
800000	Plantio de Grama em placas (Enleivamento) - (mínimo 2 metros cada lado)	3000.00	m²	R$39,554.61	3,296.22	3,296.22	3,296.22
	TOTAL MENSAL			**R$314,454.62**	**26,204.54**	**26,204.54**	**26,204.54**
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				**26,204.54**	**52,409.08**	**78,613.62**
	% EXECUTADO ACUMULADO				8.33%	16.67%	25.00%

Nome - Engenheiro - nº CREA

June, 2025

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO TRINTA VOLTAS

Código DER PR / SINAPI	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	4º mês	5ºmês	6ºmês
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m	4.50	m²	R$1,769.93	147.49	147.49	147.49
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	1.00	ud	R$136.22	11.35	11.35	11.35
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	4500.00	m²	R$22,214.05	1,851.17	1,851.17	1,851.17
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	4320.00	m²	R$18,099.47	1,508.29	1,508.29	1,508.29
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	4320.00	m²	R$146,438.66	12,203.22	12,203.22	12,203.22
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	4500.00	m²	R$6,162.13	513.51	513.51	513.51
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	4500.00	m²	R$3,513.45	292.79	292.79	292.79
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	1500.00	m²	R$2,493.41	207.78	207.78	207.78
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	1500.00	m	R$74,072.70	6,172.72	6,172.72	6,172.72
800000	Plantio de Grama em placas (Enleivamento) - (mínimo 2 metros cada lado)	3000.00	m²	R$39,554.61	3,296.22	3,296.22	3,296.22
	TOTAL MENSAL			**R$314,454.62**	**26,204.54**	**26,204.54**	**26,204.54**
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				**104,818.16**	**131,022.70**	**157,227.24**
	% EXECUTADO ACUMULADO				33.33%	41.67%	50.00%

Nome - Engenheiro - nº CREA

June, 2025

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO TRINTA VOLTAS

Código DER PR / SINAPI	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	7º mês	8ºmês	9ºmês
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m	4.50	m²	R$1,769.93	147.49	147.49	147.49
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	1.00	ud	R$136.22	11.35	11.35	11.35
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	4500.00	m²	R$22,214.05	1,851.17	1,851.17	1,851.17
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	4320.00	m²	R$18,099.47	1,508.29	1,508.29	1,508.29
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	4320.00	m²	R$146,438.66	12,203.22	12,203.22	12,203.22
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	4500.00	m²	R$6,162.13	513.51	513.51	513.51
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	4500.00	m²	R$3,513.45	292.79	292.79	292.79
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	1500.00	m²	R$2,493.41	207.78	207.78	207.78
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	1500.00	m	R$74,072.70	6,172.72	6,172.72	6,172.72
800000	Plantio de Grama em placas (Enleivamento) - (mínimo 2 metros cada lado)	3000.00	m²	R$39,554.61	3,296.22	3,296.22	3,296.22
	TOTAL MENSAL			**R$314,454.62**	**26,204.54**	**26,204.54**	**26,204.54**
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				**183,431.78**	**209,636.32**	**235,840.86**
	% EXECUTADO ACUMULADO				58.33%	66.67%	75.00%

Nome - Engenheiro - nº CREA

June, 2025

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO TRINTA VOLTAS

Código DER PR / SINAPI	Serviço	Quant.	Unid.	Total R$	10º mês	11ºmês	12º mês
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m	4.50	m²	R$1,769.93	147.49	147.49	147.54
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	1.00	ud	R$136.22	11.35	11.35	11.37
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	4500.00	m²	R$22,214.05	1,851.17	1,851.17	1,851.18
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	4320.00	m²	R$18,099.47	1,508.29	1,508.29	1,508.28
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	4320.00	m²	R$146,438.66	12,203.22	12,203.22	12,203.24
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	4500.00	m²	R$6,162.13	513.51	513.51	513.52
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	4500.00	m²	R$3,513.45	292.79	292.79	292.76
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	1500.00	m²	R$2,493.41	207.78	207.78	207.83
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	1500.00	m	R$74,072.70	6,172.72	6,172.72	6,172.78
800000	Plantio de Grama em placas (Enleivamento) - (mínimo 2 metros cada lado)	3000.00	m²	R$39,554.61	3,296.22	3,296.22	3,296.19
	TOTAL MENSAL			**R$314,454.62**	**26,204.54**	**26,204.54**	**26,204.68**
	% EXECUTADO MENSAL				8.33%	8.33%	8.33%
	VALORES ACUMULADOS				**262,045.40**	**288,249.94**	**314,454.62**
	% EXECUTADO ACUMULADO				83.33%	91.67%	100.00%

Nome - Engenheiro - nº CREA

June, 2025

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl 246

EMPRESA: SOLL - SERVIÇOS, OBRAS E LOGÍSTICA LTDA

CNPJ: 11.855.966/0001-27



SOLL–SERVIÇOS, OBRAS E LOGISTICA LTDA
RUA JOÃO BAGGIO, 240 - CENTRO - CEP 85.515-000
BOM SUCESSO DO SUL – PR FONE/FAX: (46) 3234-1175
CNPJ: 11.855.966/0001-27 INSC. ESTADUAL 90517697-80

ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO TRINTA VOLTAS

Código DER PR / SINAPI	Itens	Unid.	Valor unitário Global (incluso transporte) (R$)	Qtd.	Total s/ BDI (R$)	BDI %	Total c/ BDI (R$)
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R$ 312,00	4,50	R$ 1.404,00	25,93%	R$ 1.768,06
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R$ 89,63	1,00	R$ 89,63	25,93%	R$ 112,87
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R$ 3,50	4.500,00	R$ 15.750,00	25,93%	R$ 19.833,98
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R$ 2,80	4.320,00	R$ 12.096,00	25,93%	R$ 15.232,49
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$ 22,11	4.320,00	R$ 95.515,20	25,93%	R$ 120.282,29
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R$ 1,00	4.500,00	R$ 4.500,00	25,93%	R$ 5.666,85
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R$ 0,60	4.500,00	R$ 2.700,00	25,93%	R$ 3.400,11
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	R$ 1,30	1.500,00	R$ 1.950,00	25,93%	R$ 2.455,64
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R$ 35,00	1.500,00	R$ 52.500,00	25,93%	R$ 66.113,25
800000	Plantio de Grama em placas (Enleivamento) - (mínimo 2 metros cada lado)	m²	R$ 9,30	3.000,00	R$ 27.900,00	25,93%	R$ 35.134,47
TOTAL					R$ 214.404,83	25,93%	R$ 270.000,00

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCH COSTELLA
Data: 11/02/2025 15:29:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Franch Costella CREA-PR SP-5061178800/D

fevereiro, 2025

1º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS -TRECHO II

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 1º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	BDI %	Total da 1º Medição (R$)	
									SEAB	MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: SOLL - SERVIÇOS, OBRAS E LOGÍSTICA EPP										
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R$ 312,00	4,50	4,50	100,00%	1.768,06	25,93%	R$ 1.591,25	R$ 176,81
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R$ 89,63	1,00	1,00	100,00%	112,87	25,93%	R$ 101,58	R$ 11,29
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R$ 3,50	4.500,00	1.200,00	26,67%	19.833,98	25,93%	R$ 4.760,15	R$ 528,91
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R$ 2,80	4.320,00	1.152,00	26,67%	15.232,49	25,93%	R$ 3.655,80	R$ 406,20
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$ 22,11	4.320,00	1.152,00	26,67%	120.282,29	25,93%	R$ 28.867,75	R$ 3.207,53
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R$ 1,00	4.500,00	1.200,00	26,67%	5.666,85	25,93%	R$ 1.360,04	R$ 151,12
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R$ 0,60	4.500,00	1.200,00	26,67%	3.400,11	25,93%	R$ 816,03	R$ 90,67
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R$ 1,30	1.500,00	400,00	26,67%	2.455,64	25,93%	R$ 589,35	R$ 65,48
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R$ 35,00	1.500,00	400,00	26,67%	66.113,25	25,93%	R$ 15.867,18	R$ 1.763,02
800000	Plantio de Grama em placas (Enleivamento) - (mínimo 2 metros cada lado)	m²	R$ 9,30	3.000,00	0,00	0,00%	35.134,47	25,93%	R$ -	R$ -
	EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA					**23,71%**	**R$270.000,00**		**R$ 57.609,14**	**R$ 6.401,03**
	TOTAL FINANCEIRO								**R$**	**64.010,17**

TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)	23,71%	SEAB	MUNICÍPIO
		FINANCEIRO	
		R$ 57.609,14	R$ 6.401,03
		R$	**64.010,17**

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2025.04.29 08:30:27 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCH COSTELLA
Data: 28/04/2025 12:42:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Resp. Tec. da Empresa: FRANCH COSTELLA - Engenheiro Civil - CREA-PR SP-5061178800/D

28/04/2025

MEDIÇAO

2º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS -TRECHO II

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 2º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	BDI %	Total da 2º Medição (R$)	
									SEAB	MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: SOLL - SERVIÇOS, OBRAS E LOGÍSTICA EPP										
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R$ 312,00	4,50		100,00%	1.768,06	25,93%	R$ -	R$ -
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R$ 89,63	1,00		100,00%	112,87	25,93%	R$ -	R$ -
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R$ 3,50	4.500,00	600,00	40,00%	19.833,98	25,93%	R$ 2.380,08	R$ 264,45
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R$ 2,80	4.320,00	576,00	40,00%	15.232,49	25,93%	R$ 1.827,90	R$ 203,10
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$ 22,11	4.320,00	576,00	40,00%	120.282,29	25,93%	R$ 14.433,87	R$ 1.603,76
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R$ 1,00	4.500,00	600,00	40,00%	5.666,85	25,93%	R$ 680,02	R$ 75,56
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R$ 0,60	4.500,00	600,00	40,00%	3.400,11	25,93%	R$ 408,01	R$ 45,33
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R$ 1,30	1.500,00	200,00	40,00%	2.455,64	25,93%	R$ 294,68	R$ 32,74
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R$ 35,00	1.500,00	200,00	40,00%	66.113,25	25,93%	R$ 7.933,59	R$ 881,51
800000	Plantio de Grama em placas (Enleivamento) - (mínimo 2 metros cada lado)	m²	R$ 9,30	3.000,00		0,00%	35.134,47	25,93%	R$ -	R$ -
	EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA					**35,21%**	**R$270.000,00**		**R$ 27.958,15**	**R$ 3.106,46**
							TOTAL FINANCEIRO		**R$**	**31.064,61**

TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)	35,21%	SEAB	MUNICÍPIO
		FINANCEIRO	
		R$85.567,29	R$9.507,49
		R$95.074,78	

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2025.05.13 10:37:04 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCH COSTELLA
Data: 13/05/2025 10:15:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Resp. Tec. da Empresa: FRANCH COSTELLA - Engenheiro Civil - CREA-PR SP-5061178800/D

13/05/2025

MEDIÇAO

3º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS -TRECHO II

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 3º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	BDI %	Total da 3º Medição (R$)	
									SEAB	MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: SOLL - SERVIÇOS, OBRAS E LOGÍSTICA EPP										
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R$ 312,00	4,50		100,00%	1.768,06	25,93%	R$ -	R$ -
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R$ 89,63	1,00		100,00%	112,87	25,93%	R$ -	R$ -
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R$ 3,50	4.500,00	720,00	56,00%	19.833,98	25,93%	R$ 2.856,09	R$ 317,34
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R$ 2,80	4.320,00	691,20	56,00%	15.232,49	25,93%	R$ 2.193,48	R$ 243,72
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$ 22,11	4.320,00	691,20	56,00%	120.282,29	25,93%	R$ 17.320,65	R$ 1.924,52
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R$ 1,00	4.500,00	720,00	56,00%	5.666,85	25,93%	R$ 816,03	R$ 90,67
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R$ 0,60	4.500,00	720,00	56,00%	3.400,11	25,93%	R$ 489,62	R$ 54,40
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R$ 1,30	1.500,00	240,00	56,00%	2.455,64	25,93%	R$ 353,61	R$ 39,29
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R$ 35,00	1.500,00	240,00	56,00%	66.113,25	25,93%	R$ 9.520,31	R$ 1.057,81
800000	Plantio de Grama em placas (Enleivamento) - (mínimo 2 metros cada lado)	m²	R$ 9,30	3.000,00		0,00%	35.134,47	25,93%	R$ -	R$ -
	EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA					**49,02%**	**R$270.000,00**		**R$ 33.549,78**	**R$ 3.727,75**
						TOTAL FINANCEIRO			**R$**	**37.277,53**

TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)	49,02%	SEAB	MUNICÍPIO
		FINANCEIRO	
		R$119.117,07	R$13.235,24
		R$132.352,31	

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2025.06.25 11:29:17 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANCH COSTELLA
Data: 25/06/2025 11:08:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Resp. Tec. da Empresa: FRANCH COSTELLA - Engenheiro Civil - CREA-PR SP-5061178800/D

25/06/2025

Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra **EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS COMUNIDADE TRINTA VOLTAS – TRECHO 2**, conforme Contrato nº 26/2025, informo que a obra está em execução, com percentual de 55,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 18 julho de 2025.

.....

Diogo Rossetto

Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra **EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS COMUNIDADE TRINTA VOLTAS – TRECHO 2**, conforme Contrato nº 26/2025, informo que a obra está em execução, com percentual de 60,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 18 agosto de 2025.

.....

Diogo Rossetto

Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra **EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS COMUNIDADE TRINTA VOLTAS – TRECHO 2**, conforme Contrato nº 26/2025, informo que a obra está em execução, com percentual de 65,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 22 setembro de 2025.

Diogo Rossetto

Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra **EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS COMUNIDADE TRINTA VOLTAS – TRECHO 2**, conforme Contrato nº 26/2025, informo que a obra está em execução, com percentual de 70,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 22 outubro de 2025.

.....

Diogo Rossetto

4º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS -TRECHO II

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Total	Quantidade 4º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R$)	BDI %	Total da 4º Medição (R$) SEAB	Total da 4º Medição (R$) MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: SOLL - SERVIÇOS, OBRAS E LOGÍSTICA EPP										
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R$ 312,00	4,50		100,00%	1.768,06	25,93%	R$ -	R$ -
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R$ 89,63	1,00		100,00%	112,87	25,93%	R$ -	R$ -
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R$ 3,50	4.500,00	1.980,00	100,00%	19.833,98	25,93%	R$ 7.854,25	R$ 872,69
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R$ 2,80	4.320,00	1.900,80	100,00%	15.232,49	25,93%	R$ 6.032,07	R$ 670,23
52145	Extração, carga,transp,preparo e assent. Poliédrico	m²	R$ 22,11	4.320,00	1.900,80	100,00%	120.282,29	25,93%	R$ 47.631,79	R$ 5.292,42
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R$ 1,00	4.500,00	1.980,00	100,00%	5.666,85	25,93%	R$ 2.244,07	R$ 249,34
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R$ 0,60	4.500,00	1.980,00	100,00%	3.400,11	25,93%	R$ 1.346,44	R$ 149,60
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R$ 1,30	1.500,00	660,00	100,00%	2.455,64	25,93%	R$ 972,43	R$ 108,05
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R$ 35,00	1.500,00	660,00	100,00%	66.113,25	25,93%	R$ 26.180,85	R$ 2.908,98
800000	Plantio de Grama em placas (Enleivamento) - (mínimo 2 metros cada lado)	m²	R$ 9,30	3.000,00	3.000,00	100,00%	35.134,47	25,93%	R$ 31.621,02	R$ 3.513,45
	EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA					100,00%	R$270.000,00		R$ 123.882,93	R$ 13.764,76
						TOTAL FINANCEIRO			R$	137.647,69

TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)	100,00%	SEAB	MUNICÍPIO
		FINANCEIRO	
		R$243.000,00	R$27.000,00
		R$270.000,00	

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA - Engenheiro Civil - CREA-PR 82120/D

Resp. Tec. da Empresa: FRANCH COSTELLA - Engenheiro Civil - CREA-PR SP-5061178800/D

24/11/2025