Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 01:31:35

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2014	AMPLIAÇÃO DA UBS DO CAÇADOR **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 84/2014	120	03/07/2014	R$ 82.000,00	100,00%

Nº8/2014
Data Inicial: 03/07/2014

AMPLIAÇÃO DA UBS DO CAÇADOR



R$ 82.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
131065

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5942	2014	01/07/2014	12261
11391	2014	02/12/2014	12261
13445	2014	01/01/2015	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	2528	05/07/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**2*9**88	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**2*9**88	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**2*9**88	Fiscalização	Sim
CPF	98*.*8*.8**-04	ART (CREA)	20**2*3**34	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5042	R$ 82.000,00	23/04/2014	
Contrato	84	2014	76.995.455/0001-56	5043	R$ 82.000,00	19/05/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5058	Medição	1	Jurisdicionado	05/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2014	22,94%
5044	Medição	2	Jurisdicionado	09/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2014	19,38%
0	Medição	3	Jurisdicionado	03/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2014	67,13%

0	Medição	4	Jurisdicionado	28/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2014	77,92%
0	Medição	5	Jurisdicionado	07/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2014	97,14%
0	Medição	6	Jurisdicionado	03/09/2014			
5095	Medição	7	Jurisdicionado	21/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2014	100,00%
5096	Conclusão	8	Jurisdicionado	21/01/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					