Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:29:59

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2014	EXECUÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 98/2014	180	04/07/2014	R$ 135.719,60	100,00%

Nº4/2014
Data Inicial: 04/07/2014

EXECUÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ



R$ 135.719,60

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
4208; 4212; 4303; 4305; 4307; 4310; 4311; 4312

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2739	2014	01/07/2014	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1346	07/07/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Orçamento	Sim
CPF	04*.*5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Fiscalização	Sim
CPF	52*.*7*.7**-20	ART (CREA)	29**3/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5017	R$ 135.719,60	23/05/2014	
Contrato	98	2014	76.205.681/0001-96	5018	R$ 135.719,60	23/05/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5019	Medição	1	Jurisdicionado	07/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2014	79,07%
1	Medição	2	Jurisdicionado	07/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2014	100,00%
0	Conclusão	3	Jurisdicionado	08/07/2014			