Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 01:03:42

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2014	REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IDA KUMMER E CRECHE GIRASSOL **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 213/2014	60	01/11/2014	R$ 225.500,32	100,00%

Nº8/2014
Data Inicial: 01/11/2014

REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IDA KUMMER E CRECHE GIRASSOL



R$ 225.500,32

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
3713

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4826	2014	01/11/2014	12476
5238	2014	01/11/2014	12476
4827	2014	01/11/2014	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1010	1346	01/11/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Orçamento	Sim
CPF	04*.*5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Fiscalização	Sim
CPF	38*.*1*.5**-34	ART (CREA)	22**7/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5029	R$ 225.500,32	08/10/2014	
Contrato	213	2014	76.205.681/0001-96	5030	R$ 225.500,32	08/10/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5034	Medição	1	Jurisdicionado	05/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 213/2014	71,72%
5053	Medição	2	Jurisdicionado	30/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 213/2014	100,00%
5054	Conclusão	3	Jurisdicionado	11/12/2014			