Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:29:27

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2014	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO QUADRO URBANO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 1/2014	60	02/07/2014	R$ 278.392,55	100,00%

Nº3/2014
Data Inicial: 02/07/2014

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO QUADRO URBANO



R$ 278.392,55

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
4210

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2825	2014	01/07/2014	12476
2826	2014	01/07/2014	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1346	05/07/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Orçamento	Sim
CPF	04*.*5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Fiscalização	Sim
CPF	52*.*7*.7**-20	ART (CREA)	20**0*1**93	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5014	R$ 278.392,55	03/01/2014	
Contrato	1	2014	76.205.681/0001-96	5015	R$ 278.392,55	03/01/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5016	Medição	1	Jurisdicionado	05/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	100,00%
1	Conclusão	2	Jurisdicionado	10/10/2014			