Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 08:12:25

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2014	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM PAVER NAS RUAS DO QUADRO URBANO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 106/2014	180	10/09/2014	R$ 371.620,19	100,00%

Nº7/2014
Data Inicial: 10/09/2014

PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM PAVER NAS RUAS DO QUADRO URBANO



R$ 371.620,19

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
4305

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3917	2014	01/09/2014	12476
1739	2015	02/05/2015	12476
1738	2015	02/05/2015	12476
1740	2015	02/05/2015	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1018	1346	01/09/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Orçamento	Sim
CPF	04**5*3**50	ART (CREA)	16**5*/D	Fiscalização	Sim
CPF	94*.*5*.9**-78	ART (CREA)	51**3*/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5026	R$ 371.620,19	02/07/2014	
Contrato	106	2014	76.205.681/0001-96	5027	R$ 371.620,19	02/07/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5028	Medição	1	Jurisdicionado	10/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 106/2014	100,00%
1	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/10/2014			