Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:21:03

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2022	CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA RURAL SANTO ANTONIO LINHA BARRA BONITA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 182/2022	120	03/10/2022	R$ 131.988,22	100,00%

Nº9/2022
Data Inicial: 03/10/2022

CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA RURAL SANTO ANTONIO LINHA BARRA BONITA



R$ 131.988,22

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
8643

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5928	2022	31/10/2022	12409

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	11/11/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**45**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**45**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**45**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*7*.9**-05	RRT (CAU)	12**2*9*	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2372	R$ 132.516,15	03/10/2022	
Contrato	182	2022	26.690.308/0001-08	2373	R$ 131.988,22	11/11/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2376	Medição	1	Jurisdicionado	31/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 182/2022	23,27%
2397	Medição	2	Jurisdicionado	29/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 182/2022	41,50%
2418	Medição	3	Jurisdicionado	29/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 182/2022	42,00%
2446	Medição	4	Jurisdicionado	30/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 182/2022	45,00%

2458	Medição	5	Jurisdicionado	14/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 182/2022	60,00%
2484	Medição	6	Jurisdicionado	10/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 182/2022	65,00%
2517	Medição	7	Jurisdicionado	28/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 182/2022	67,00%
2548	Medição	8	Jurisdicionado	30/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 182/2022	68,00%
2581	Medição	9	Jurisdicionado	30/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 182/2022	70,00%
2597	Medição	10	Jurisdicionado	07/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 182/2022	100,00%
2635	Conclusão	11	Jurisdicionado	30/08/2023			

Nº9/2022
Data Inicial: 03/10/2022

CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA RURAL SANTO ANTONIO LINHA BARRA BONITA

Documentos



R$ 131.988,22


EXECUÇÃO DE OBRA DE UMA SALA DE AULA COM 54,60M² NA ESCOLA RURAL SANTO ANTÔNIO NA LINHA BARRA BONITA.
VALOR DA OBRA: 131.988,22
EMPRESA EXECUTADORA: CONSTRUTORA ESPERANÇA
MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - LINHA BARRA BONITA
INICIO DA OBRA: 10\10\2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA
TÉRMINO DA OBRA: 06\02\2023
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR



