Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 13/12/2025 - 09:36:01

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2022	AMPLIAÇÃO DE BARRACAO PRE MOLDADO COM AREA TOTAL DE 221,00 M2, PARQUE DE MAQUINAS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 125/2022	10	01/08/2022	R$ 94.459,98	100,00%

Nº5/2022
Data Inicial: 01/08/2022

AMPLIAÇÃO DE BARRACAO PRE MOLDADO COM AREA TOTAL DE 221,00 M2, PARQUE DE MAQUINAS

R$ 94.459,98

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
1002871

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2659	2022	01/08/2022	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1005	1430	01/08/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*5**98**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*5**98**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*9*.1**-00	RRT (CAU)	89**4*1	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*0*.8**-48	ART (CREA)	17**2*4**18**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9517	R$ 94.459,98	27/07/2022	
Contrato	125	2022	80.874.100/0001-86	9518	R$ 94.459,98	01/08/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9519	Medição	1	Jurisdicionado	03/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 125/2022	100,00%
9525	Conclusão	2	Jurisdicionado	30/09/2022			