Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 03:58:44

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 30/2022	360	01/07/2022	R$ 8.389.598,45	100,00%
6	2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2022	360	01/07/2022	R$ 8.389.598,45	100,00%
6	2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 2/2023	360	01/07/2022	R$ 8.389.598,45	100,00%
6	2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 7/2024	360	01/07/2022	R$ 8.389.598,45	100,00%

Nº6/2022
Data Inicial: 01/07/2022

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES



R$ 8.389.598,45

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136768; 136769; 136772; 136774; 136798; 136800; 136807; 136809; 136922; 136925; 136926; 136927; 136929; 136934; 136954; 136955; 136958; 136959; 136960; 136965; 136969; 136971; 136977; 136979; 136981; 136982; 136985; 137013; 137032; 137033; 137037; 137045; 140382; 140383; 140384; 140585; 140586; 140587; 140588; 140589; 142870; 142877; 142879; 142880; 142881; 144567; 144568

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2675	2022	01/07/2022	12261
2677	2022	01/07/2022	12261
2762	2023	01/06/2023	12261
2763	2023	01/06/2023	12261
2764	2023	01/06/2023	12261
5941	2022	01/05/2024	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/07/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*6**37**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*6**37**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*6**37**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*1**40**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9202	R$ 8.396.580,66	04/03/2022	
Contrato	30	2022	76.995.455/0001-56	9203	R$ 8.389.598,45	04/03/2022	100,00%
Aditivo	1	2022	76.995.455/0001-56	9383	R$ 144.805,87	26/04/2022	100,00%
Aditivo	2	2023	76.995.455/0001-56	9384	R$ 1.845.292,38	13/01/2023	100,00%
Aditivo	7	2024	76.995.455/0001-56	9634	R$ 84.738,39	10/05/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9204	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	7,74%
9205	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	11,82%
9225	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	26,36%
9238	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	26,36%
9253	Medição	5	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	49,39%
9271	Medição	6	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	49,39%
9285	Medição	7	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	49,39%
9309	Medição	8	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	49,39%
9326	Medição	9	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	81,78%
9349	Medição	10	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	81,78%
9382	Medição	11	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	81,78%
9417	Medição	12	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	97,80%
9418	Medição	13	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	91,51%
9444	Medição	14	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	91,51%
9470	Medição	15	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	91,51%
9490	Medição	16	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9517	Medição	17	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9535	Medição	18	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9550	Medição	19	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9564	Medição	20	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9575	Medição	21	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9587	Medição	22	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	94,64%
9605	Medição	23	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	100,00%

9619	Medição	24	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	100,00%
9635	Medição	25	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2022	100,00%
9636	Medição	26	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
9637	Medição	27	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	100,00%
9638	Medição	28	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2024	100,00%
9655	Conclusão	29	Jurisdicionado	03/06/2024			

Nº6/2022
Data Inicial: 01/07/2022

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES

Documentos



R$ 8.389.598,45

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
P.027566/2021	914892/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	030/2022

Medição: 6 **Período:** 11/02/2023 a 16/05/2023 **% Realizado Período.:** 9,73% **% Realizado Acum.:** 91,51%

Nº do Evento	Título dos Eventos	DOUTOR RUI BARBOSA 1	DUQUE DE CAXIAS 2	DESEMBARGA DOS MOTA 3	OSVALDO MULLER 4	INÁCIO ZIGER 5	AMÉRICO CORÁ 6	VITÓRIO DE CEZARO 7	NEI BRAGA 8	VALDEMAR BOSI 9	ANGELO PANDOLFO 10	DUQUE DE CAXIAS 11	ALFREDO DROPPA - ILGA BERGER - 12	PRIMO ZENI 13	ANA STÉDILE DE CEZARO 14	JOSÉ GARIBALDI JAQUES 15	ERNESTO J BARATTO 16	PRESIDENTE COSTA E SILVA 17	ALTEVIR FONTANA 18	JOAQUIM MULLER 19	JOÃO MIORANZA 20	ANGELO GHELEN 21	CARLOS LAZARI 22	LUIZ ZUCCHI 23	ORESTES GALVAN 24	OLÍVIO SEFARIN SPANHOLI 25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OI																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2									5	5	5	5	
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6				5	5	5		5			4	4	
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5			5	5	5		5			4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5			5	5	5		5			4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5			5	5	5		5			4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

Medições		Data das Medições											
		06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023						
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	**9,73%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	**816.558,37**	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	**91,51%**	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%
	R$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	**7.677.232,75**	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quarta-feira, 17 de maio de 2023
Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
P.027566/2021	914892/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	030/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRI VALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTTO	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS ARMINDO	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	DONA ROSA STÉDILE	LINO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLDO L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU																						5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5						5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3			3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3			3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3			6		6	6	6	3	6		4	4	4	4	5	5	5	
13	VEGETAÇÃO																									

Medições		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	**9,73%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	**816.558,37**	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	**91,51%**	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%
	R$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	**7.677.232,75**	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75	7.677.232,75

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quarta-feira, 17 de maio de 2023
Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	P.027566/2021	914892/2021				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	CORONEL VIVIDA - PR		7.506.368,00	890.212,66	8.396.580,66	**6**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**mai-23**	**100,00%**		-	6.982,21

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R$) Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	6	8.389.598,45	6.860.674,38	816.558,37	7.677.232,75	91,51%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(81,78%)	(9,73%)	(91,51%)	
					Repasse		7.506.368,00	6.138.404,23	730.593,68	6.868.997,91	
					Contrapartida		883.230,45	722.270,15	85.964,69	808.234,84	**91,51%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**8.389.598,45**	**6.860.674,38**	**816.558,37**	**7.677.232,75**	

Acumulado Anterior: 81,78%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quarta-feira, 17 de maio de 2023
Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988
Coronel Vivida - PR

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
P.027566/2021	914892/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	030/2022

Medição: 7 **Período:** 17/05/2023 a 31/08/2023 **% Realizado Período.:** 3,13% **% Realizado Acum.:** 94,64%

Nº do Evento	Título dos Eventos	DOUTOR RUI BARBOSA	DUQUE DE CAXIAS	DESEMBARGA DOS MOTA	OSVALDO MULLER	INÁCIO ZIGER	AMÉRICO CORÁ	VITÓRIO DE CEZARO	NEI BRAGA	VALDEMAR BOSI	ANGELO PANDOLFO	DUQUE DE CAXIAS	ALFREDO DROPPA - ILGA BERGER -	PRIMO ZENI	ANA STÉDILE DE CEZARO	JOSE GARIBALDI JAQUES	ERNESTO J BARATTO	PRESIDENTE COSTA E SILVA	ALTEVIR FONTANA	JOAQUIM MULLER	JOÃO MIORANZA	ANGELO GHELEN	CARLOS LAZARI	LUIZ ZUCCHI	ORESTES GALVAN	OLIVIO SEFARIN SPANHOLI
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OI																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7				7	7	5	5	5	5	
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5	7	5			4	4	
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

Medições		Data das Medições											
		06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023					
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	**3,13%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	**262.604,65**	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	**94,64%**	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	**7.939.837,40**	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023
Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
P.027566/2021	914892/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	030/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRI VALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTTO	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS ARMINDO	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	DONA ROSA STÉDILE	LINO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLDO L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU																						5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7	6	6	6	3	6		4	4	4	4	5	5	5	
13	VEGETAÇÃO																									

Medições		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	**3,13%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	**262.604,65**	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	**94,64%**	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	**7.939.837,40**	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988
Coronel Vivida - PR

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	P.027566/2021	914892/2021				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	CORONEL VIVIDA - PR		7.506.368,00	890.212,66	8.396.580,66	**6**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**ago-23**	**100,00%**		-	6.982,21

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(91,51%)	(3,13%)	(94,64%)	
					Repasse		7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37	
					Contrapartida		883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03	**94,64%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**8.389.598,45**	**7.677.232,75**	**262.604,65**	**7.939.837,40**	

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
P.027566/2021	914892/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	030/2022

Medição: 7 **Período:** 17/05/2023 a 31/08/2023 **% Realizado Período.:** 3,13% **% Realizado Acum.:** 94,64%

Nº do Evento	Título dos Eventos	DOUTOR RUI BARBOSA	DUQUE DE CAXIAS	DESEMBARGA DOS MOTA	OSVALDO MULLER	INÁCIO ZIGER	AMÉRICO CORÁ	VITÓRIO DE CEZARO	NEI BRAGA	VALDEMAR BOSI	ANGELO PANDOLFO	DUQUE DE CAXIAS	ALFREDO DROPPA - ILGA BERGER -	PRIMO ZENI	ANA STÉDILE DE CEZARO	JOSÉ GARIBALDI JAQUES	ERNESTO J BARATTO	PRESIDENTE COSTA E SILVA	ALTEVIR FONTANA	JOAQUIM MULLER	JOÃO MIORANZA	ANGELO GHELEN	CARLOS LAZARI	LUIZ ZUCCHI	ORESTES GALVAN	OLIVIO SEFARIN SPANHOLI
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OI																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7				7	7	5	5	5	5	
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5	7	5			4	4	
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

Medições		Data das Medições											
		06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023					
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	**3,13%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	**262.604,65**	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	**94,64%**	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	**7.939.837,40**	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023
Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
P.027566/2021	914892/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	030/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRI VALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTTO	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS ARMINDO	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	DONA ROSA STÉDILE	LINO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLDO L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU																						5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7	6	6	6	3	6		4	4	4	4	5	5	5	
13	VEGETAÇÃO																									

Medições		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	**3,13%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	**262.604,65**	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	**94,64%**	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	**7.939.837,40**	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023
Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	P.027566/2021	914892/2021				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	CORONEL VIVIDA - PR		7.506.368,00	890.212,66	8.396.580,66	**6**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**ago-23**	**100,00%**		-	6.982,21

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(91,51%)	(3,13%)	(94,64%)	
					Repasse		7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37	
					Contrapartida		883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03	**94,64%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**8.389.598,45**	**7.677.232,75**	**262.604,65**	**7.939.837,40**	

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
P.027566/2021	914892/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	030/2022

Medição: 7 **Período:** 17/05/2023 a 31/08/2023 **% Realizado Período.:** 3,13% **% Realizado Acum.:** 94,64%

Nº do Evento	Título dos Eventos	DOUTOR RUI BARBOSA	DUQUE DE CAXIAS	DESEMBARGA DOS MOTA	OSVALDO MULLER	INÁCIO ZIGER	AMÉRICO CORÁ	VITÓRIO DE CEZARO	NEI BRAGA	VALDEMAR BOSI	ANGELO PANDOLFO	DUQUE DE CAXIAS	ALFREDO DROPPA - ILGA BERGER -	PRIMO ZENI	ANA STÉDILE DE CEZARO	JOSÉ GARIBALDI JAQUES	ERNESTO J BARATTO	PRESIDENTE COSTA E SILVA	ALTEVIR FONTANA	JOAQUIM MULLER	JOÃO MIORANZA	ANGELO GHELEN	CARLOS LAZARI	LUIZ ZUCCHI	ORESTES GALVAN	OLIVIO SEFARIN SPANHOLI
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OI																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7				7	7	5	5	5	5	
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5	7	5			4	4	
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

Medições		Data das Medições											
		06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023					
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	**3,13%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	**262.604,65**	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	**94,64%**	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	**7.939.837,40**	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023
Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
P.027566/2021	914892/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	030/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRI VALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTTO	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS ARMINDO	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	DONA ROSA STÉDILE	LINO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLDO L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU																						5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7	6	6	6	3	6		4	4	4	4	5	5	5	
13	VEGETAÇÃO																									

Medições		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	**3,13%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	**262.604,65**	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	**94,64%**	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	**7.939.837,40**	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023
Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	P.027566/2021	914892/2021				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	CORONEL VIVIDA - PR		7.506.368,00	890.212,66	8.396.580,66	**6**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**ago-23**	**100,00%**		-	6.982,21

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(91,51%)	(3,13%)	(94,64%)	
					Repasse		7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37	
					Contrapartida		883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03	**94,64%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**8.389.598,45**	**7.677.232,75**	**262.604,65**	**7.939.837,40**	

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
P.027566/2021	914892/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	030/2022

Medição: 7 **Período:** 17/05/2023 a 31/08/2023 **% Realizado Período.:** 3,13% **% Realizado Acum.:** 94,64%

Nº do Evento	Título dos Eventos	DOUTOR RUI BARBOSA	DUQUE DE CAXIAS	DESEMBARGA DOS MOTA	OSVALDO MULLER	INÁCIO ZIGER	AMÉRICO CORÁ	VITÓRIO DE CEZARO	NEI BRAGA	VALDEMAR BOSI	ANGELO PANDOLFO	DUQUE DE CAXIAS	ALFREDO DROPPA - ILGA BERGER -	PRIMO ZENI	ANA STÉDILE DE CEZARO	JOSE GARIBALDI JAQUES	ERNESTO J BARATTO	PRESIDENTE COSTA E SILVA	ALTEVIR FONTANA	JOAQUIM MULLER	JOÃO MIORANZA	ANGELO GHELEN	CARLOS LAZARI	LUIZ ZUCCHI	ORESTES GALVAN	OLIVIO SEFARIN SPANHOLI
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7				7	7	5	5	5	5	
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5	7	5			4	4	
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

Medições		Data das Medições											
		06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023					
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	**3,13%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	**262.604,65**	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	**94,64%**	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	**7.939.837,40**	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023
Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
P.027566/2021	914892/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	030/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRI VALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTTO	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS ARMINDO	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	DONA ROSA STÉDILE	LINO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLDO L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU																						5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7	6	6	6	3	6		4	4	4	4	5	5	5	
13	VEGETAÇÃO																									

Medições		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	**3,13%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	**262.604,65**	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	**94,64%**	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	**7.939.837,40**	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988
Coronel Vivida - PR

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	P.027566/2021	914892/2021				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	CORONEL VIVIDA - PR		7.506.368,00	890.212,66	8.396.580,66	**6**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**ago-23**	**100,00%**		-	6.982,21

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(91,51%)	(3,13%)	(94,64%)	
					Repasse		7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37	
					Contrapartida		883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03	**94,64%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**8.389.598,45**	**7.677.232,75**	**262.604,65**	**7.939.837,40**	

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
P.027566/2021	914892/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	030/2022

Medição: 7 **Período:** 17/05/2023 a 31/08/2023 **% Realizado Período.:** 3,13% **% Realizado Acum.:** 94,64%

Nº do Evento	Título dos Eventos	DOUTOR RUI BARBOSA	DUQUE DE CAXIAS	DESEMBARGA DOS MOTA	OSVALDO MULLER	INÁCIO ZIGER	AMÉRICO CORÁ	VITÓRIO DE CEZARO	NEI BRAGA	VALDEMAR BOSI	ANGELO PANDOLFO	DUQUE DE CAXIAS	ALFREDO DROPPA - ILGA BERGER -	PRIMO ZENI	ANA STÉDILE DE CEZARO	JOSE GARIBALDI JAQUES	ERNESTO J BARATTO	PRESIDENTE COSTA E SILVA	ALTEVIR FONTANA	JOAQUIM MULLER	JOÃO MIORANZA	ANGELO GHELEN	CARLOS LAZARI	LUIZ ZUCCHI	ORESTES GALVAN	OLIVIO SEFARIN SPANHOLI
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OI																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7				7	7	5	5	5	5	
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5	7	5			4	4	
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

Medições		Data das Medições											
		06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023					
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	**3,13%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	**262.604,65**	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	**94,64%**	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	**7.939.837,40**	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023
Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
P.027566/2021	914892/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	030/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRI VALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTTO	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS ARMINDO	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	DONA ROSA STÉDILE	LINO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLDO L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU																						5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7	6	6	6	3	6		4	4	4	4	5	5	5	
13	VEGETAÇÃO																									

Medições		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	**3,13%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	**262.604,65**	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	**94,64%**	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	**7.939.837,40**	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023
Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	P.027566/2021	914892/2021				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	CORONEL VIVIDA - PR		7.506.368,00	890.212,66	8.396.580,66	**6**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**ago-23**	**100,00%**		-	6.982,21

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(91,51%)	(3,13%)	(94,64%)	
					Repasse		7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37	
					Contrapartida		883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03	**94,64%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**8.389.598,45**	**7.677.232,75**	**262.604,65**	**7.939.837,40**	

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 31 de agosto de 2023
Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO 7

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
P.027566/2021	914892/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	030/2022

Medição: 7 **Período:** 17/05/2023 a 31/08/2023 **% Realizado Período.:** 3,13% **% Realizado Acum.:** 94,64%

Nº do Evento	Título dos Eventos	DOUTOR RUI BARBOSA	DUQUE DE CAXIAS	DESEMBARGA DOS MOTA	OSVALDO MULLER	INÁCIO ZIGER	AMÉRICO CORÁ	VITÓRIO DE CEZARO	NEI BRAGA	VALDEMAR BOSI	ANGELO PANDOLFO	DUQUE DE CAXIAS	ALFREDO DROPPA - ILGA BERGER -	PRIMO ZENI	ANA STÉDILE DE CEZARO	JOSE GARIBALDI JAQUES	ERNESTO J BARATTO	PRESIDENTE COSTA E SILVA	ALTEVIR FONTANA	JOAQUIM MULLER	JOÃO MIORANZA	ANGELO GHELEN	CARLOS LAZARI	LUIZ ZUCCHI	ORESTES GALVAN	OLIVIO SEFARIN SPANHOLI
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7				7	7	5	5	5	5	
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5	7	5			4	4	
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

Medições		Data das Medições											
		06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023					
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	**3,13%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	**262.604,65**	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	**94,64%**	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	**7.939.837,40**	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023
Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO 7

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
P.027566/2021	914892/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	030/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRI VALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTTO	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS ARMINDO	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	DONA ROSA STÉDILE	LINO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLDO L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU																						5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7	6	6	6	3	6		4	4	4	4	5	5	5	
13	VEGETAÇÃO																									

Medições		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	**3,13%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	**262.604,65**	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	**94,64%**	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	**7.939.837,40**	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023
Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO 7

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	P.027566/2021	914892/2021				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	CORONEL VIVIDA - PR		7.506.368,00	890.212,66	8.396.580,66	**6**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		Saldo a Reprogramar	Repasse (R$)	Contrapartida (R$)
Atrasada	**ago-23**	**100,00%**	***Saldo a Reprogramar***	-	6.982,21

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(91,51%)	(3,13%)	(94,64%)	
					Repasse		7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37	
					Contrapartida		883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03	**94,64%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**8.389.598,45**	**7.677.232,75**	**262.604,65**	**7.939.837,40**	

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
P.027566/2021	914892/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	030/2022

Medição: 8 **Período:** 01/09/2023 a 27/03/2024 **% Realizado Período.:** 3,97% **% Realizado Acum.:** 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	DOUTOR RUI BARBOSA	DUQUE DE CAXIAS	DESEMBARGA DOS MOTA	OSVALDO MULLER	INÁCIO ZIGER	AMÉRICO CORÁ	VITÓRIO DE CEZARO	NEI BRAGA	VALDEMAR BOSI	ANGELO PANDOLFO	DUQUE DE CAXIAS	ALFREDO DROPPA - ILGA BERGER -	PRIMO ZENI	ANA STÉDILE DE CEZARO	JOSE GARIBALDI JAQUES	ERNESTO J BARATTO	PRESIDENTE COSTA E SILVA	ALTEVIR FONTANA	JOAQUIM MULLER	JOÃO MIORANZA	ANGELO GHELEN	CARLOS LAZARI	LUIZ ZUCCHI	ORESTES GALVAN	OLIVIO SEFARIN SPANHOLI
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OI																									
7	SINALIZAÇÃO	6	8	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7	8	8	8	7	7	5	5	5	5	8
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5	8	8	5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5	7	5	8	8	4	4	
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	5	8	8	5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5	8	8	4	4	4
11	PASSEIO	5	8	8	5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5	8	8	4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5	8	8	5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	7	5	8	8	4	4	4
13	VEGETAÇÃO	8	8	8	8	8	8	8	8	8			8		8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8
14	SERVIÇO ADITIVADO														8	8										

Medições		Data das Medições											
		06/05/2022	24/06/2022	01/08/202	20/10/202	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023	27/03/2024				
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,76%	4,09%	14,59%	23,10%	32,49%	9,76%	3,14%	**5,07%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	649.089,4	342.437,82	1.219.960,4	1.931.869,0	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	**423.648,6**	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,76%	11,85%	26,44%	49,54%	82,03%	91,79%	94,93%	**100,00%**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	**8.363.486,01**	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quarta-feira, 27 de março de 2024
Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
P.027566/2021	914892/2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	030/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRI VALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTTO	ALTEVIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS ARMINDO	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	DONA ROSA STÉDILE	LINO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLDO L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI	MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU																						5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5	8	8	7	8	7	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	8	4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	8	4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO	8	4	4				3		7	3	8	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	8	4	4				3		7	6		6	6	6	3	6	8	4	4	4	4	5	5	5	8
13	VEGETAÇÃO	8	8	8						8			8	8	8	8			8	8	8			8		
14	SERVIÇO ADITIVADO																									

Medições		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,76%	4,09%	14,59%	23,41%	32,49%	9,76%	3,14%	**5,07%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	**423.648,61**	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,76%	11,85%	26,44%	49,54%	82,03%	91,79%	94,93%	**100,00%**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	**8.363.486,01**	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quarta-feira, 27 de março de 2024
Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988 Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	P.027566/2021	914892/2021				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	CORONEL VIVIDA - PR		7.506.368,00	890.212,66	8.396.580,66	**8**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		Saldo a Reprogramar	Repasse (R$)	Contrapartida (R$)
Normal	**mar-24**	**100,00%**	***Saldo a Reprogramar***	-	33.094,65

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	8	8.363.486,01	7.939.837,40	432.648,61	8.363.486,01	100,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(94,93%)	(5,07%)	(100,00%)	
					Repasse		7.506.368,00	7.103.956,37	402.411,63	7.506.368,00	
					Contrapartida		857.118,01	835.881,03	21.236,98	857.118,01	**100,00%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**8.363.486,01**	**7.939.837,40**	**423.648,61**	**8.363.486,01**	

Acumulado Anterior: 94,93%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quarta-feira, 27 de março de 2024
Data

JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988
Coronel Vivida - PR

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: