Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 03:57:56

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2022	Rede de Energia Elétrica Morar Melhor **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 76/2022	30	01/07/2022	R$ 184.740,03	100,00%

Nº5/2022
Data Inicial: 01/07/2022

Rede de Energia Elétrica Morar Melhor



R$ 184.740,03

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
154251

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5382	2022	01/07/2022	12261
5385	2022	01/07/2022	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1048	3066	01/07/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*1**72**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*1**72**	Fiscalização	Sim
CPF	37*.*3*.7**-87	ART (CREA)	17**2*2**00**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9199	R$ 210.654,88	20/05/2022	
Contrato	76	2022	76.995.455/0001-56	9200	R$ 184.740,03	20/05/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9201	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 76/2022	100,00%
9224	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 76/2022	100,00%
9237	Conclusão	3	Jurisdicionado	01/09/2022			