Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:09:39

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2022	Estrada Rural - Imigrantes a Comunidade de Passo do Sol - Complemento trecho **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 3/2022	120	03/03/2022	R$ 64.077,22	100,00%

Nº3/2022
Data Inicial: 03/03/2022

Estrada Rural - Imigrantes a Comunidade de Passo do Sol - Complemento trecho



R$ 64.077,22

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
38822

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1427	2022	03/03/2022	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1006	3114	03/03/2022

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
10/09/2022	03/2022	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*2**85**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*2**85**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*2**63**	Fiscalização	Sim
CPF	11*.*8*.1**-47	ART (CREA)	17**2*1**11**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001012	R$ 64.077,22	21/06/2022	
Contrato	3	2022	76.995.414/0001-60	9001013	R$ 67.077,22	11/01/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001014	Medição	1	Jurisdicionado	10/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3/2022	77,31%

9001022	Medição	2	Jurisdicionado	01/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3/2022	100,00%
9001030	Conclusão	3	Jurisdicionado	03/05/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900098402471	900098402471001	1	03/05/2022	30/10/2022	

Nº3/2022
Data Inicial: 03/03/2022

Estrada Rural - Imigrantes a Comunidade de Passo do Sol - Complemento trecho

Documentos



R$ 64.077,22












01/04/2022


01/04/2022


01/04/2022


01/04/2022


01/04/2022