Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:09:54

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2022	Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Quadro Urbano Chopinzinho **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 172/2022	120	23/06/2022	R$ 581.561,19	100,00%

Nº6/2022
Data Inicial: 23/06/2022

Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Quadro Urbano Chopinzinho



R$ 581.561,19

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30052; 30099; 30106; 30201; 30237

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3772	2022	01/06/2022	12249
3773	2022	23/06/2022	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1006	3114	23/06/2022

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
17/04/2023	172/2022	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*3**18**	Fiscalização	Sim
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*2**97**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*1**13**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*1**13**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001040	R$ 581.573,45	25/05/2022	
Contrato	172	2022	76.995.414/0001-60	9001041	R$ 581.561,19	18/05/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001042	Medição	1	Jurisdicionado	27/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2022	32,97%
9001042	Medição	2	Jurisdicionado	22/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2022	32,97%
9001042	Medição	3	Jurisdicionado	31/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2022	32,97%
9001074	Medição	4	Jurisdicionado	13/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2022	69,60%
9001074	Medição	5	Jurisdicionado	28/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2022	69,60%
9001074	Medição	6	Jurisdicionado	21/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2022	69,60%
9001122	Paralisação	7	Jurisdicionado	22/12/2022			
9001181	Medição	8	Jurisdicionado	19/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2022	100,00%
9001189	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/08/2023			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900107506972					

Nº6/2022
Data Inicial: 23/06/2022

Recapeamento asfáltico em diversas ruas do Quadro Urbano Chopinzinho

Documentos



R$ 581.561,19


Pavimentação e/ou Recape - CBUQ
VALOR DA OBRA: R$ 581.561,19
FONTE DE RECURSO: GOVERNO DO ESTADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias
EXECUÇÃO: Pedreira Santiago Ltda
TRECHO: Rua Dos Antúrios, Rua Pedro C. Pinto, Rua Cel. Santiago Dantas, Rua das Palmeiras e Rua Guilherme Bocaion.
EXTENSÃO/ÁREA: 9.542,70 m²
PARANÁ
27/06/2022


27/06/2022


27/06/2022


27/06/2022


27/06/2022


27/06/2022


27/06/2022


27/06/2022


29/08/2022


06/09/2022


29/08/2022


29/08/2022


29/08/2022


29/08/2022


18/11/2022


18/11/2022


PARE
18/11/2022


18/11/2022


18/11/2022


18/11/2022


21/11/2022


21/11/2022


18/11/2022


SUPER
MERCOSUL
18/11/2022