Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:10:08

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2022	CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUNTO AO PARQUE DO LAGO - Conclusão **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 188/2021	150	01/03/2022	R$ 492.999,99	100,00%

Nº2/2022
Data Inicial: 01/03/2022

CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUNTO AO PARQUE DO LAGO - Conclusão



R$ 492.999,99

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
38590

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
686	2022	01/03/2022	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1020	3114	01/03/2022

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
28/02/2023	188/2021	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	17**2*1**09**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**2*1**91	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**2*1**91	Orçamento	Sim
CPF	97*.*9*.4**-00	ART (CREA)	17**2*6**98**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001009	R$ 493.525,72	01/03/2022	
Contrato	188	2021	76.995.414/0001-60	9001010	R$ 492.999,99	01/03/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001011	Medição	1	Jurisdicionado	08/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2021	32,03%

9001011	Medição	2	Jurisdicionado	15/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2021	32,03%
9001029	Medição	3	Jurisdicionado	09/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2021	70,37%
9001029	Medição	4	Jurisdicionado	22/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2021	70,37%
9001029	Medição	5	Jurisdicionado	22/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2021	70,37%
9001059	Medição	6	Jurisdicionado	16/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2021	81,35%
9001072	Medição	7	Jurisdicionado	26/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2021	96,98%
9001084	Medição	8	Jurisdicionado	24/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2021	100,00%
9001100	Conclusão	9	Jurisdicionado	18/11/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900098512771	900098512771001	1	18/11/2022	17/05/2023	

Nº2/2022
Data Inicial: 01/03/2022

CENTRO DE CONVIVÊNCIA JUNTO AO PARQUE DO LAGO - Conclusão

Documentos



R$ 492.999,99


18 de fevereiro de 2022
S 25° 51' 44.619", W 52° 31' 50.999"


21 de fevereiro de 2022
S 25° 51' 45.081", W 52° 31' 50.306"


21 de fevereiro de 2022
S 25° 51' 45.295", W 52° 31' 50.036"


21 de fevereiro de 2022
S 25° 51' 46.057", W 52° 31' 50.185"


21 de fevereiro de 2022
S 25° 51' 45.375", W 52° 31' 50.795"




21 de fevereiro de 2022
S 25° 51' 45.762", W 52° 31' 50.873"


21 de fevereiro de 2022
S 25° 51' 45.762", W 52° 31' 50.873"


2022/05/09


2022/05/09


2022/05/09


Construção do
Centro de Convivência
CAIXA
2022/05/09


2022/05/09


26/09/2022


26/09/2022


26/09/2022


26/09/2022


26/09/2022


26/09/2022


26/09/2022


26/09/2022


26/09/2022