Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:35:41

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2022	Recape sobre pavimento asfáltico, calçadas de Paver em Ruas do Quadro Urbano **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 305/2022	180	01/11/2022	R$ 748.905,25	100,00%

Nº16/2022
Data Inicial: 01/11/2022

Recape sobre pavimento asfáltico, calçadas de Paver em Ruas do Quadro Urbano



R$ 748.905,25

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
29494; 30239; 30240

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5694	2022	01/11/2022	12249
5695	2022	01/11/2022	12249
7039	2023	30/10/2023	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1006	3114	01/11/2022

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
17/08/2023	305/2022	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*5**66**	Fiscalização	Sim
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*4**61**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*1**99**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*1**99**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001111	R$ 796.886,25	22/02/2022	
Contrato	305	2022	76.995.414/0001-60	9001112	R$ 748.905,25	18/08/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001113	Medição	1	Jurisdicionado	22/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 305/2022	86,96%
9001113	Medição	2	Jurisdicionado	22/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 305/2022	89,96%
9001113	Medição	3	Jurisdicionado	10/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 305/2022	89,96%
9001143	Paralisação	4	Jurisdicionado	02/02/2023			
9001194	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 305/2022	100,00%
9001195	Conclusão	6	Jurisdicionado	02/08/2023			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900118768279					

Nº16/2022
Data Inicial: 01/11/2022

Recape sobre pavimento asfáltico, calçadas de Paver em Ruas do Quadro Urbano

Documentos



R$ 748.905,25


31/10/2022


31/10/2022


31/10/2022


31/10/2022


31/10/2022


31/10/2022


31/10/2022