Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 14/12/2025 - 07:59:38

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2022	Recape sobre pavimento asfáltico na Avenida XV de Novembro, entre a Av. Getúlio Vargas e Rotória **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 297/2022	210	01/11/2022	R$ 1.497.194,38	100,00%

Nº14/2022
Data Inicial: 01/11/2022

Recape sobre pavimento asfáltico na Avenida XV de Novembro, entre a Av. Getúlio Vargas e Rotória

R$ 1.497.194,38

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30185

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5853	2022	01/11/2022	12249
5854	2022	01/11/2022	12249
8511	2023	21/12/2023	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	3114	01/11/2022
12249	1006	3114	01/11/2022

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
11/10/2023	297/2022	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*4**48**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	17**2*6**32**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*2**05**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*2**05**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001093	R$ 1.504.308,76	22/02/2022	
Contrato	297	2022	76.995.414/0001-60	9001094	R$ 1.497.194,38	12/08/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001109	Medição	1	Jurisdicionado	23/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 297/2022	89,94%
9001109	Medição	2	Jurisdicionado	22/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 297/2022	89,94%
9001109	Medição	3	Jurisdicionado	10/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 297/2022	89,94%
9001142	Paralisação	4	Jurisdicionado	15/02/2023			
9001170	Medição	5	Jurisdicionado	27/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 297/2022	100,00%
9001170	Medição	6	Jurisdicionado	15/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 297/2022	100,00%
9001170	Medição	7	Jurisdicionado	15/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 297/2022	100,00%
9001202	Conclusão	8	Jurisdicionado	29/09/2023			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900118329973					

Nº14/2022
Data Inicial: 01/11/2022

Recape sobre pavimento asfáltico na Avenida XV de Novembro, entre a Av. Getúlio Vargas e Rotória

Documentos

R$ 1.497.194,38

18/11/2022

22/11/2022

22/11/2022

Recape - CBUQ
VALOR DA OBRA:
FONTE DE RECURSO: GOVERNO DO ESTADO
PRAZO DE EXECUÇÃO:
EXECUÇÃO:
TRECHO:
EXTENSÃO/ÁREA:
PARANÁ
22/11/2022

22/11/2022

22/11/2022

PAN
22/11/2022

22/11/2022

CÂMARA MUNICIPAL
09/03/2023

ATI
12/05/2023

12/05/2023

12/05/2023