Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 03:59:04

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2022	Casa química Barra Verde **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 77/2022	60	03/10/2022	R$ 85.847,23	100,00%
11	2022	Casa química Barra Verde **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2022	60	03/10/2022	R$ 85.847,23	100,00%

Nº11/2022
Data Inicial: 03/10/2022

Casa química Barra Verde



R$ 85.847,23

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
154898

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5389	2022	03/10/2022	12261
7657	2022	03/10/2022	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2055	3066	03/10/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*1**98**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*1**98**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*1**98**	Fiscalização	Sim
CPF	98*.*5*.5**-91	ART (CREA)	17**2*2**08**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9260	R$ 91.326,17	24/05/2022	
Contrato	77	2022	76.995.455/0001-56	9261	R$ 85.847,23	24/05/2022	100,00%
Aditivo	1	2022	76.995.455/0001-56	9262	R$ 12.925,38	05/07/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9263	Medição	1	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 77/2022	100,00%
9264	Medição	2	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
9274	Medição	3	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 77/2022	100,00%

9289	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 77/2022	100,00%
9314	Medição	5	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 77/2022	100,00%
9332	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/02/2023			