Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:51:50

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2022	REFORMA DA COBERTURA DOS BLOCOS A E B DO CEMEI EXCELÊNCIA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 409/2022	60	01/11/2022	R$ 242.853,82	100,00%

Nº12/2022
Data Inicial: 01/11/2022

REFORMA DA COBERTURA DOS BLOCOS A E B DO CEMEI EXCELÊNCIA



R$ 242.853,82

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
32859

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5977	2022	01/11/2022	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1008	3114	01/11/2022

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
15/03/2023	409/2022	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*5*.1**-26	RRT (CAU)	12**1*4*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*5*.1**-26	RRT (CAU)	12**1*4*	Orçamento	Sim
CPF	04*.*5*.1**-26	RRT (CAU)	12**2*7*	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*8*.0**-08	ART (CREA)	17**2*5**76**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001089	R$ 286.224,02	31/05/2022	
Contrato	409	2022	76.995.414/0001-60	9001090	R$ 242.853,82	16/09/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001106	Medição	1	Jurisdicionado	09/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 409/2022	79,21%

9001107	Medição	2	Jurisdicionado	28/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 409/2022	87,43%
9001125	Medição	3	Jurisdicionado	19/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 409/2022	100,00%
9001125	Medição	4	Jurisdicionado	10/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 409/2022	100,00%
9001125	Medição	5	Jurisdicionado	02/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 409/2022	100,00%
9001150	Conclusão	6	Jurisdicionado	30/03/2023			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900128069677					

Nº12/2022
Data Inicial: 01/11/2022

REFORMA DA COBERTURA DOS BLOCOS A E B DO CEMEI EXCELÊNCIA

Documentos



R$ 242.853,82


08/11/2022


08/11/2022


08/11/2022


08/11/2022


FPA
Faculdade
Palas Atena
28/11/2022


28/11/2022


28/11/2022


28 de nov. de 2022 13:31:50


28 de nov. de 2022 13:30:08


28/11/2022


28/11/2022


28/11/2022


28/11/2022


28/11/2022