Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:52:15

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2022	Ampliação de Rede de Distribuição para atendimento a iluminação Pública **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 414/2022	90	01/11/2022	R$ 564.433,81	100,00%

Nº15/2022
Data Inicial: 01/11/2022

Ampliação de Rede de Distribuição para atendimento a iluminação Pública



R$ 564.433,81

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30042; 30092; 30128; 30162; 30172; 30398; 32545; 33147; 33467; 38623; 39725

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6474	2022	01/11/2022	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	3114	01/11/2022

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
20/03/2023	414/2022	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*4*.2**-19	ART (CREA)	17**2*4**17**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	17**2*6**30**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.*2*.0**-56	ART (CREA)	17**2*2**41**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*2*.0**-56	ART (CREA)	17**2*2**41**	Projeto Complementar	Sim
CPF	06*.*2*.0**-56	ART (CREA)	17**2*2**41**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001095	R$ 609.064,96	06/06/2022	
Contrato	414	2022	76.995.414/0001-60	9001096	R$ 564.433,81	21/09/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001110	Medição	1	Jurisdicionado	24/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 414/2022	13,60%
9001127	Medição	2	Jurisdicionado	02/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 414/2022	32,97%
9001127	Medição	3	Jurisdicionado	10/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 414/2022	32,97%
9001127	Medição	4	Jurisdicionado	02/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 414/2022	32,97%
9001151	Medição	5	Jurisdicionado	31/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 414/2022	100,00%
9001151	Medição	6	Jurisdicionado	10/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 414/2022	100,00%
9001163	Conclusão	7	Jurisdicionado	04/05/2023			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900130572179					

Nº15/2022
Data Inicial: 01/11/2022

Ampliação de Rede de Distribuição para atendimento a iluminação Pública

Documentos



R$ 564.433,81


24/11/2022


24/11/2022


24/11/2022


24/11/2022


24/11/2022


02/12/2022


02/12/2022


02/12/2022


02/12/2022


02/12/2022


02/12/2022


02/12/2022


02/12/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA: Ampliação de Rede de Iluminação Pública nas Ruas Mario Ceni, das Torres, Ernesto Fontana, Adriano Jose e Luiz Grezzana, das Dalias, Frei Leodir, Ilda Pagani Fontana, PR 282, Achiles Montemezzo e Zacharias Silvério - 3ª MEDIÇÃO











