Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 13/12/2025 - 09:36:21

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA COMUNIDADE DE SAO CRSTOVAO ATE O MUNICÍPIO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 110/2022	240	04/07/2022	R$ 1.621.897,17	100,00%
4	2022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA COMUNIDADE DE SAO CRSTOVAO ATE O MUNICÍPIO **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2022	240	04/07/2022	R$ 1.621.897,17	100,00%

Nº4/2022
Data Inicial: 04/07/2022

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA COMUNIDADE DE SAO CRSTOVAO ATE O MUNICÍPIO

R$ 1.621.897,17

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
23394

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2049	2022	01/07/2022	12217
2055	2022	01/07/2022	12217
2084	2022	01/09/2022	12217
3125	2022	01/11/2022	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	1430	01/07/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*0**90**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*0**90**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*3**01**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9505	R$ 1.621.916,71	04/07/2022	
Contrato	110	2022	80.874.100/0001-86	9506	R$ 1.621.897,17	04/07/2022	100,00%
Aditivo	1	2022	80.874.100/0001-86	9535	R$ 485.390,15	01/11/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9515	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2022	3,31%
9516	Medição	2	Jurisdicionado	04/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2022	20,03%

9524	Medição	3	Jurisdicionado	05/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2022	72,26%
9529	Medição	4	Jurisdicionado	10/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 110/2022	100,00%
9541	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
9542	Conclusão	6	Jurisdicionado	17/11/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900111565379					