Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 03:58:52

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2022	REVITALIZAÇÃO PARQUE URBANO ARNALDO WENTZ DE MORAES. **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 27/2022	120	01/07/2022	R$ 1.041.133,00	100,00%
7	2022	REVITALIZAÇÃO PARQUE URBANO ARNALDO WENTZ DE MORAES. **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 2/2022	120	01/07/2022	R$ 1.041.133,00	100,00%

Nº7/2022
Data Inicial: 01/07/2022

REVITALIZAÇÃO PARQUE URBANO ARNALDO WENTZ DE MORAES.



R$ 1.041.133,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
135891

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2643	2022	01/07/2022	12261
2644	2022	01/07/2022	12261
15061	2022	01/03/2023	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1047	3066	01/07/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*8*.4**-67	ART (CREA)	17**2*3**04**	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.*1*.7**-80	RRT (CAU)	11**4*4*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*1*.7**-80	RRT (CAU)	11**4*4*	Orçamento	Sim
CPF	06*.*1*.7**-80	RRT (CAU)	12**2*9*	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9206	R$ 1.118.671,51	25/02/2022	
Contrato	27	2022	76.995.455/0001-56	9207	R$ 10.411,33	25/02/2022	100,00%
Aditivo	2	2022	76.995.455/0001-56	9327	R$ 200.315,71	04/11/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9208	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2022	3,80%
9226	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2022	3,80%

9239	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2022	12,56%
9254	Medição	4	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2022	12,56%
9272	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2022	78,15%
9286	Medição	6	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2022	78,15%
9310	Medição	7	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2022	100,00%
9328	Medição	8	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2022	100,00%
9350	Medição	9	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2022	100,00%
9385	Medição	10	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2022	100,00%
9419	Medição	11	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2022	100,00%
9445	Conclusão	12	Jurisdicionado	01/06/2023			