Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:20:47

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2022	CONSTRUÇÃO DE PÁTIO DE MÁQUINAS E BARRAÇÃO ABERTO LINHA SÃO LUIZ **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 63/2022	240	03/10/2022	R$ 724.137,63	100,00%

Nº8/2022
Data Inicial: 03/10/2022

CONSTRUÇÃO DE PÁTIO DE MÁQUINAS E BARRAÇÃO ABERTO LINHA SÃO LUIZ



R$ 724.137,63

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
8642

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5742	2022	25/10/2022	12409

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12409	1	123	03/10/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**20**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**20**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**20**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**20**	Fiscalização	Sim
CPF	03*.*5*.7**-00	RRT (CAU)	11**6*3*	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2370	R$ 724.137,63	03/10/2022	
Contrato	63	2022	17.349.262/0001-69	2371	R$ 668.277,39	03/10/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2374	Medição	1	Jurisdicionado	25/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	4,53%
2408	Medição	2	Jurisdicionado	29/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	4,80%
2422	Medição	3	Jurisdicionado	29/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	5,00%
2445	Medição	4	Jurisdicionado	30/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	6,00%

2479	Medição	5	Jurisdicionado	17/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	12,97%
2508	Medição	6	Jurisdicionado	24/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	19,02%
2538	Medição	7	Jurisdicionado	17/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	26,38%
2580	Medição	8	Jurisdicionado	30/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	28,00%
2598	Medição	9	Jurisdicionado	12/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	30,47%
2603	Medição	10	Jurisdicionado	26/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	36,47%
2628	Medição	11	Jurisdicionado	10/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	45,37%
2658	Medição	12	Jurisdicionado	25/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	60,17%
2695	Medição	13	Jurisdicionado	30/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	65,00%
2712	Medição	14	Jurisdicionado	08/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	73,28%
2769	Medição	15	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	75,00%
2793	Medição	16	Jurisdicionado	30/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	75,50%
2844	Medição	17	Jurisdicionado	28/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	76,00%
2879	Medição	18	Jurisdicionado	30/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	76,50%
2915	Medição	19	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	77,00%
2943	Medição	20	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	77,10%
2958	Medição	21	Jurisdicionado	30/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	77,20%
2981	Medição	22	Jurisdicionado	30/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	77,30%
3042	Medição	23	Jurisdicionado	25/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	77,40%
3053	Medição	24	Jurisdicionado	20/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	77,50%
3090	Medição	25	Jurisdicionado	31/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	80,00%
3120	Medição	26	Jurisdicionado	27/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2022	100,00%
3151	Conclusão	27	Jurisdicionado	31/03/2025			

Nº8/2022
Data Inicial: 03/10/2022

CONSTRUÇÃO DE PÁTIO DE MÁQUINAS E BARRAÇÃO ABERTO LINHA SÃO LUIZ

Documentos



R$ 724.137,63


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA


REDMI 9 PRIME
AI QUAD CAMERA











