Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 03:58:01

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2022	pavimentação conj hab Família Paranaense **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 56/2021	60	01/09/2022	R$ 409.443,91	100,00%

Nº9/2022
Data Inicial: 01/09/2022

pavimentação conj hab Família Paranaense



R$ 409.443,91

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136816; 147146; 147147; 147148

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7427	2021	01/09/2022	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/09/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*5**80**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*3**73**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*3**73**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*3**73**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9241	R$ 422.045,60	15/09/2021	
Contrato	56	2021	76.995.455/0001-56	9242	R$ 409.443,91	15/09/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9243	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2021	89,73%
9256	Medição	2	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2021	89,73%
9273	Medição	3	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2021	89,73%
9287	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2021	89,73%

9311	Medição	5	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2021	100,00%
9329	Medição	6	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2021	100,00%
9351	Medição	7	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2021	100,00%
9386	Conclusão	8	Jurisdicionado	03/04/2023			