Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 03:19:47

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2022	reconstrução de pontes atingidas pelas fortes chuvas **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 148/2022	90	01/12/2022	R$ 361.784,56	100,00%
15	2022	reconstrução de pontes atingidas pelas fortes chuvas **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2022	90	01/12/2022	R$ 361.784,56	100,00%
15	2022	reconstrução de pontes atingidas pelas fortes chuvas **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 2/2023	90	01/12/2022	R$ 361.784,56	100,00%

Nº15/2022
Data Inicial: 01/12/2022

reconstrução de pontes atingidas pelas fortes chuvas



R$ 361.784,56

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136652; 136667; 136688; 136693; 136701; 136730

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
14713	2022	01/12/2022	12261
15060	2022	03/04/2023	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2057	3066	01/12/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*1*.8**-37	ART (CREA)	17**2*6**56**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*0**73**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*0**73**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*0**73**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9299	R$ 368.602,05	07/11/2022	
Contrato	148	2022	76.995.455/0001-56	9300	R$ 361.784,56	29/11/2022	100,00%
Aditivo	1	2022	76.995.455/0001-56	9320	R$ 38.351,48	02/01/2023	100,00%
Aditivo	2	2023	76.995.455/0001-56	9395	R$ 28.025,82	14/04/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9301	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 148/2022	13,07%
9302	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 148/2022	26,37%

9303	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 148/2022	31,88%
9321	Medição	4	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 148/2022	35,17%
9322	Medição	5	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	40,15%
9336	Medição	6	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 148/2022	47,52%
9337	Medição	7	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	62,93%
9356	Medição	8	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	70,98%
9357	Medição	9	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 148/2022	67,66%
9393	Medição	10	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	76,10%
9394	Medição	11	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	100,00%
9425	Medição	12	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 148/2022	100,00%
9426	Medição	13	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
9449	Medição	14	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 148/2022	100,00%
9474	Conclusão	15	Jurisdicionado	03/07/2023			

Nº15/2022
Data Inicial: 01/12/2022

reconstrução de pontes atingidas pelas fortes chuvas

Documentos



R$ 361.784,56

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: **Reconstrução de pontes atingidas pelas fortes chuvas ocorridas em nosso município conforme Decreto nº 8.008 de 19 de outubro de 2022**	
ÁREA: **165,00 m²**	
ENDEREÇO: ESTRADA RURAL: PALMEIRINHA, CAMPO NOVO, VISTA ALEGRE BARRA VERDE, ALTO PALMEIRINHA, LINHA BORGES.	
EMPRESA CONTRATADA: **LARIN RIBEIRO - EIRELI**	
Nº CNPJ DA EMPRESA: **08.719.582/0001-72**	
CONTRATO **Nº 148/2022**	DISPENSA DE LICITAÇÃO: **Nº 42/2022**
INICIO DA OBRA: **29/11/2022**	FINAL DA OBRA: **18/04/2023**
DATA DE FISCALIZAÇÃO: **18/07/2023**	

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 18 de julho de 2023.

JEAN FELIPE MIECOANSKI :08136345988 Coronel Vivida - PR

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil - Crea 148.981D/PR
RNP: 1714725596

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo