Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 03:19:15

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2022	Reforma UBS BNH **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 118/2022	60	01/12/2022	R$ 39.801,55	100,00%
13	2022	Reforma UBS BNH **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 2/2023	60	01/12/2022	R$ 39.801,55	100,00%

Nº13/2022
Data Inicial: 01/12/2022

Reforma UBS BNH



R$ 39.801,55

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
134877

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
10939	2022	01/12/2022	12261
5340	2023	01/06/2023	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	3066	01/12/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*5**71**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*5*.8**-00	ART (CREA)	17**2*2**26**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.8**-00	ART (CREA)	17**2*2**26**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*5**02**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9291	R$ 42.663,31	09/09/2022	
Contrato	118	2022	76.995.455/0001-56	9292	R$ 39.801,55	09/09/2022	100,00%
Aditivo	2	2023	76.995.455/0001-56	9389	R$ 17.714,05	23/12/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9293	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2022	10,49%
9294	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2022	59,99%
9318	Medição	3	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2022	59,99%

9334	Medição	4	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2022	59,99%
9354	Medição	5	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2022	59,99%
9390	Medição	6	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2022	59,99%
9421	Medição	7	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2022	100,00%
9422	Medição	8	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	100,00%
9446	Medição	9	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	100,00%
9471	Medição	10	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2022	100,00%
9491	Conclusão	11	Jurisdicionado	01/08/2023			

Nº13/2022
Data Inicial: 01/12/2022

Reforma UBS BNH

Documentos



R$ 39.801,55

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Data da medição 22-mai-23 | Data de início da obra 21-set-22

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição 1 | Período 21-set-22 a 22-mai-23

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento REFORMA UBS BNH

N° do contrato 118-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES CONTRATADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO	QUANTIDADES EXECUTADAS ACUMULADA	VALORES MEDIDOS (R$) NO PERÍODO	VALORES MEDIDOS (R$) ACUMULADO
1	ADITIVO 01							
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3		0,46	0,46	0,46	41,63	41,63
1.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM	M		4,80	4,80	4,80	312,05	312,05
1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2		6,12	6,12	6,12	580,33	580,33
1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG		5,03	5,03	5,03	111,59	111,59
1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG		4,98	4,98	4,98	95,60	95,60
1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA	M3		0,46	0,46	0,46	295,78	295,78
1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2		1,53	1,53	1,53	66,27	66,27
1.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM	M2		11,66	11,66	11,66	736,20	736,20
1.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE	M2		11,66	11,66	11,66	213,95	213,95
1.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG		4,80	4,80	4,80	107,34	107,34
1.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG		29,62	29,62	29,62	503,77	503,77
1.12	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA	M3		0,36	0,36	0,36	451,52	451,52
1.13	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA	M2		3,96	3,96	3,96	756,40	756,40
1.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE	M2		3,96	3,96	3,96	790,94	790,94
1.15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -	M2		6,76	6,76	6,76	5.540,50	5.540,50
1.16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-	M2		8,00	8,00	8,00	689,59	689,59
1.17	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3		0,34	0,34	0,34	46,46	46,46
1.18	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE	M2		6,78	6,78	6,78	24,41	24,41
1.19	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	M3		0,34	0,34	0,34	263,14	263,14
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3		0,93	0,93	0,93	505,34	505,34
1.21	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2							

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	1	Período	21-set-22	a	22-mai-23

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento REFORMA UBS BNH

N° do contrato 118-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS			
					NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1.22	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		0,16	0,16	0,16	838,62	838,62
1.23	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2		2,65	2,65	2,65	1.113,99	1.113,99
1.24	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M		19,00	19,00	19,00	1.692,05	1.692,05

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988
Coronel Vivida - PR

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 | Nº do contrato 118-0 /

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: REFORMA UBS BNH

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	ADITIVO 01				17.714,05			17.714,05	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS					17.714,05			17.714,05	100,00	100,00
TOTAIS NO PERIODO					17.714,05			17.714,05		100,00

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

22-mai-23
Data da Medição

Executado: 100,00 % da 1 ª etapa
Prazo decorrido: 243 dias Prazo equivalente de obra: 30 dias

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO	
OBJETO: **Execução de reforma da Unidade Básica de Saúde do Jardim Maria do BNH**	
ÁREA: **366,00 m²**	
ENDEREÇO: RUA JOSÉ FOPPA, SN, bairro BNH.	
EMPRESA CONTRATADA: **NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**	
Nº CNPJ DA EMPRESA: **30.972.275/0001-58**	
CONTRATO **Nº 118/2022**	CONCORRÊNCIA PÚBLICA: **Nº 10/2022**
INICIO DA OBRA: **25/10/2022**	FINAL DA OBRA: **22/05/2023**
DATA DE FISCALIZAÇÃO: **22/08/2023**	

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 22 de agosto de 2023.

JEAN FELIPE MIECOANSKI :08136345988 Coronel Vivida - PR

_____

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo