Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 03:19:21

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2022	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 94/2022	1080	01/12/2022	R$ 3.290.021,18	95,21%
14	2022	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS **Esta intervenção está em andamento**	Aditivo 1/2023	1080	01/12/2022	R$ 3.290.021,18	92,03%
14	2022	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS **Esta intervenção está em andamento**	Aditivo 3/2024	1080	01/12/2022	R$ 3.290.021,18	95,33%
14	2022	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS **Esta intervenção está em andamento**	Aditivo 5/2026	1080	01/12/2022	R$ 3.290.021,18	94,19%

Nº14/2022
Data Inicial: 01/12/2022

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS



R$ 3.290.021,18

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136841; 136861; 136872

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8864	2022	01/12/2022	12261
8865	2022	01/12/2022	12261
8862	2022	02/01/2023	12261
8863	2022	02/01/2023	12261
4053	2023	01/05/2023	12261
4054	2023	01/06/2023	12261
8859	2022	01/05/2024	12261
8861	2022	01/05/2024	12261
5191	2024	01/05/2024	12261
8856	2022	01/12/2025	12261
8858	2022	01/12/2025	12261
9488	2026	03/08/2026	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	3066	01/12/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	15*.*1*.2**-38	ART (CREA)	17**2*5**70**	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*3**86**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*3**86**	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*3**86**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9295	R$ 3.307.098,57	28/07/2022	
Contrato	94	2022	76.995.455/0001-56	9296	R$ 3.290.021,18	28/07/2022	95,21%

Aditivo	1	2023	76.995.455/0001-56	9392	R$ 218.783,03	12/04/2023	92,03%
Aditivo	3	2024	76.995.455/0001-56	9639	R$ 364.879,52	09/05/2024	95,33%
Aditivo	5	2026	76.995.455/0001-56	10316	R$ 233.307,47	01/07/2026	94,19%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9297	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	5,51%
9298	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	12,10%
9319	Medição	3	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	12,20%
9335	Medição	4	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	12,21%
9355	Medição	5	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	12,22%
9391	Medição	6	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	13,27%
9423	Medição	7	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	14,84%
9424	Medição	8	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	5,07%
9447	Medição	9	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	18,82%
9448	Medição	10	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	14,87%
9472	Medição	11	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	23,38%
9473	Medição	12	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	26,71%
9492	Medição	13	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	24,61%
9493	Medição	14	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	32,85%
9518	Medição	15	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	26,41%
9536	Medição	16	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	30,92%
9537	Medição	17	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	43,62%
9551	Medição	18	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	30,92%
9565	Medição	19	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	32,26%
9566	Medição	20	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	47,87%
9576	Medição	21	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	32,26%

9588	Medição	22	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	34,97%
9589	Medição	23	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	56,47%
9606	Medição	24	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	34,97%
9620	Medição	25	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	34,97%
9640	Medição	26	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	39,08%
9641	Medição	27	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2024	37,58%
9656	Medição	28	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	39,08%
9670	Medição	29	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	39,08%
9699	Medição	30	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	39,08%
9737	Medição	31	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	39,08%
9771	Medição	32	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	47,23%
9772	Medição	33	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	82,34%
9828	Medição	34	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	47,23%
9857	Medição	35	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	47,23%
9882	Medição	36	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	55,13%
9883	Medição	37	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2024	45,46%
9905	Medição	38	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	55,31%
9931	Medição	39	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	55,31%
9954	Medição	40	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	59,45%
9971	Medição	41	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	59,45%
9985	Medição	42	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	59,45%
10003	Medição	43	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	61,55%
10004	Medição	44	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2024	69,08%
10028	Medição	45	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	65,21%
10029	Medição	46	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2024	82,91%
10047	Medição	47	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	65,21%

10072	Medição	48	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	67,88%
10073	Medição	49	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2024	93,43%
10098	Medição	50	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	70,09%
10099	Medição	51	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	92,03%
10100	Medição	52	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2024	95,33%
10120	Medição	53	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	75,00%
10160	Medição	54	Jurisdicionado	05/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	79,07%
10168	Medição	55	Jurisdicionado	27/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	83,73%
10209	Medição	56	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	83,73%
10227	Medição	57	Jurisdicionado	23/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	87,19%
10252	Medição	58	Jurisdicionado	25/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	89,49%
10279	Medição	59	Jurisdicionado	01/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	89,49%
10315	Medição	60	Jurisdicionado	13/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	92,32%
10355	Medição	61	Jurisdicionado	03/08/2026	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2026	83,57%
10359	Medição	62	Jurisdicionado	18/09/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2022	95,21%
10360	Medição	63	Jurisdicionado	18/09/2026	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2026	94,19%

Nº14/2022
Data Inicial: 01/12/2022

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS

Documentos



R$ 3.290.021,18

35,94%

ORÇAMENTO

R$ 233.307,47

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento REEQUILIBRIO FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL: ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO BONITO

N° do contrato CT 94/2022 -CONSTRUTORA TAZINASSO LTDA **ART de Orçamento Nº** 1720215425786

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (em R$) UNITÁRIO	PREÇOS (em R$) TOTAL	Fonte	CÓDIGO DER
1	**SERVIÇOS INICIAIS**						
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1,00	864,96	864,96		4813
2	**TERRAPLENAGEM**						
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	6.000,00	0,22	1.320,00		401140
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	18.900,00	1,94	36.666,00		50000
3	**PAVIMENTAÇÃO**						
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	18.900,00	0,73	13.797,00		532600
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	18.000,00	7,09	127.620,00		521450
4	**CORDÃO/GUIA**						
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	6.000,00	3,51	21.060,00		535200
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	6.000,00	0,40	2.400,00		575100
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²	6.000,00	4,06	24.360,00		800000
5	**REJUNTAMENTO**						
5.1	Enchimento com argila	m²	18.900,00	0,23	4.347,00		532650
6	**COMPACTAÇÃO**						
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	18.900,00			CF	532700
7	**SINALIZAÇÃO**						
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	6,00	129,46	776,76		821300
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²	3,54	27,05	95,75		820000
				TOTAL	**233.307,47**		

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988

Assinado digitalmente por JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

19-dez-25
Data

BDI 35,94%
(já incluso no orçamento)

*** Obs**

C Contrapartida exclusivamente financeira

CF Contrapartida exclusivamente física

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO: 94/2022

MEDIÇÃO Nº: 9

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ 74.233,20**	**R$ 462.086,68**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	514	3351	R$ 0,38	R$ 195,32	R$ 1.273,38
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	1619,1	10555,65	R$ 3,64	R$ 5.893,52	R$ 38.422,57
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	1619,1	10555,65	R$ 3,72	R$ 6.023,05	R$ 39.267,02
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	1542	10053	R$ 30,23	R$ 46.614,66	R$ 303.902,19
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	514	3351	R$ 12,85	R$ 6.604,90	R$ 43.060,35
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	778	1636	R$ 1,78	R$ 1.384,84	R$ 2.912,08
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)**	m²	450,8	1308,8	R$ 11,79	R$ 5.314,93	R$ 15.430,75
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	1619,1	10555,65	R$ 1,36	R$ 2.201,98	R$ 14.355,68
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	1619,1	10555,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					**R$ 75.813,48**	**R$ 307.200,54**
1		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	494	2256	R$ 0,38	R$ 187,72	R$ 857,28
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	1556,1	7106,4	R$ 3,64	R$ 5.664,20	R$ 25.867,30
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	1556,1	7106,4	R$ 3,72	R$ 5.788,69	R$ 26.435,81
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	1482	6285	R$ 30,23	R$ 44.800,86	R$ 189.995,55
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	494	2256	R$ 12,85	R$ 6.347,90	R$ 28.989,60
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	494	2256	R$ 1,78	R$ 879,32	R$ 4.015,68

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²	800	1614	R$	11,79	R$	9.432,00	R$	19.029,06
5		REJUNTAMENTO			0					R$	-
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	1994,7	6285	R$	1,36	R$	2.712,79	R$	8.547,60
6		COMPACTAÇÃO			0					R$	-
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	1556,1	7106,4	R$	-	R$	-	R$	-
7		SINALIZAÇÃO			0					R$	-
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$	424,14	R$	-	R$	-
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$	704,42	R$	-	R$	-
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda						**R$**	**-**	**R$**	**-**
1		SERVIÇOS INICIAIS				R$	-	R$	-		
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$	3.462,66	R$	-		
2		TERRAPLENAGEM				R$	-	R$	-		
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$	0,38	R$	-		
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$	3,64	R$	-		
3		PAVIMENTAÇÃO				R$	-	R$	-		
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$	3,72	R$	-		
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²			R$	30,23	R$	-		
4		CORDÃO/GUIA				R$	-	R$	-		
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$	12,85	R$	-		
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²			R$	1,78	R$	-		
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²			R$	11,79	R$	-		
5		REJUNTAMENTO				R$	-	R$	-		
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R$	1,36	R$	-		
6		COMPACTAÇÃO				R$	-	R$	-		
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$	-	R$	-		
7		SINALIZAÇÃO				R$	-	R$	-		
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$	424,14	R$	-		
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²			R$	704,42	R$	-		
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito						**R$**	**-**	**R$**	**-**
1		SERVIÇOS INICIAIS					-	R$	-		
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$	3.462,66	R$	-		
2		TERRAPLENAGEM				R$	-	R$	-		
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$	0,38	R$	-		
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$	3,64	R$	-		
3		PAVIMENTAÇÃO				R$	-	R$	-		
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$	3,72	R$	-		
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²			R$	30,23	R$	-		
4		CORDÃO/GUIA				R$	-	R$	-		
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$	12,85	R$	-		
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²			R$	1,78	R$	-		
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²			R$	11,79	R$	-		
5		REJUNTAMENTO				R$	-	R$	-		
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R$	1,36	R$	-		
6		COMPACTAÇÃO				R$	-	R$	-		

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 150.046,68	**R$ 769.287,22**

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

27/07/2023
Data da Medição

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

CONTRATO: 94/2022

MEDIÇÃO Nº: 9

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%)
			FINANCEIRA	FÍSICA		EXEC.
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,12	321,54		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	36009,76	3686,19		39695,95	1,21%
3	PAVIMENTAÇÃO	311302,38	31866,83		343169,21	10,43%
4	CORDÃO/GUIA	55701,25	5701,93		61403,18	1,87%
5	REJUNTAMENTO	13022,61	1333,07		14355,68	0,44%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,13	321,53		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	24242,92	2481,66		26724,58	0,81%
3	PAVIMENTAÇÃO	196333,45	20097,91		216431,36	6,58%
4	CORDÃO/GUIA	47202,4	4831,94		52034,34	1,58%
5	REJUNTAMENTO	7753,87	793,73		8547,6	0,26%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		697850,89	71436,33		769287,22	**23,38%**

TOTAIS NO PERÍODO	136113,28	13933,40	150046,68	**4,56%**

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

27/07/2023
Data da Medição

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	3	Período	20-jun-23 a 27-jul-23

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

Nº do contrato: CT 94/2022 -LAUDENIR I /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	RETIRO DO PINHAL							
1.1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und						
1.2	TERRAPLENAGEM							
1.2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		5.354,00	514,00	1.481,00	123,36	355,44
1.2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		16.865,10	1.619,10	4.665,15	3.238,20	9.330,30
1.3	PAVIMENTAÇÃO							
1.3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		16.865,10	1.619,10	4.665,15	2.833,43	8.164,02
1.3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		16.062,00	1.542,00	4.443,00	6.584,34	18.971,61
1.4	CORDÃO/GUIA							
1.4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		5.354,00	514,00	1.481,00	791,56	2.280,74
1.4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00	778,00	778,00	124,48	124,48
1.4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00	450,80	450,80	1.586,82	1.586,82
1.5	REJUNTAMENTO							
1.5.1	Enchimento com argila	m²		18.200,70	1.619,10	6.000,75	680,02	2.520,32
1.6	COMPACTAÇÃO		CF					
1.6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²						
1.7	SINALIZAÇÃO							
1.7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		7,00				
	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		4,13				
2	LINHA CASTELLI							
	SERVIÇOS INICIAIS							
	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und						
	TERRAPLENAGEM							
	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2.388,00	494,00	894,00	118,56	214,56
	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		7.522,20	1.556,10	2.816,10	3.112,20	5.632,20
	PAVIMENTAÇÃO							
	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		7.522,20	1.556,10	2.816,10	2.723,18	4.928,18

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	3	Período	20-jun-23	a	27-jul-23

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

Nº do contrato CT 94/2022 -LAUDENIR I /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7.647,00	1.482,00	2.742,00	207,48	383,88
	CORDÃO/GUIA							
	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2.388,00	494,00	694,00	242,06	340,06
	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		2.388,00	494,00	894,00	79,04	143,04
	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		2.418,00	800,00	800,00	2.816,00	2.816,00
	REJUNTAMENTO							
	Enchimento com argila	m²		7.522,20	1.556,10	1.556,10	653,56	653,56
	COMPACTAÇÃO							
	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8.536,50				
	SINALIZAÇÃO							
	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		8,00				
	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		4,72				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 915 D/PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

27-jul-23
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 25.914,29	R$ 58.445,21

V.100901-1100

2 de 2

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 3 | Nº do contrato CT 94/2022 -LA/

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	RETIRO DO PINHAL			0,00	43.333,73			43.333,73	7,14	24,91
2	LINHA CASTELLI				15.111,48			15.111,48	7,14	33,71
TOTAIS ACUMULADOS				0,00	58.445,21			58.445,21	7,14	26,71
TOTAIS NO PERIODO					25.914,29			25.914,29	3,57	11,84

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

27-jul-23
Data da Medição

Executado:	48,29	%	da	16 ª	etapa
Prazo decorrido:	308	dias	Prazo equivalente de obra:	470	dias
Dias abonados:		dias	Adiant.(+) / Atraso(-):	162	dias

V.100901-1100

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO: 94/2022

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº: 10

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
							R$ 25.620,66	R$ 487.707,34
		RETIRO DO PINHAL						
1		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
					0			R$ -
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	195	3546	R$ 0,38	R$ 74,10	R$ 1.347,48
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	614,25	11169,9	R$ 3,64	R$ 2.235,87	R$ 40.658,44
					0			R$ -
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	614,25	11169,9	R$ 3,72	R$ 2.285,01	R$ 41.552,03
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m³	585	10638	R$ 30,23	R$ 17.684,55	R$ 321.586,74
					0	R$ -	R$ -	R$ -
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	195	3546	R$ 12,85	R$ 2.505,75	R$ 45.566,10
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³		1636	R$ 1,78	R$ -	R$ 2.912,08
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³		1308,8	R$ 11,79	R$ -	R$ 15.430,75
					0	R$ -	R$ -	R$ -
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	614,25	11169,9	R$ 1,36	R$ 835,38	R$ 15.191,06
					0	R$ -	R$ -	R$ -
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		10555,65	R$ -	R$ -	R$ -
					0		R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
							R$ 73.908,24	R$ 381.108,78
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim						
1		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
					0			R$ -
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	555	2811	R$ 0,38	R$ 210,90	R$ 1.068,18
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	1748,25	8854,65	R$ 3,64	R$ 6.363,63	R$ 32.230,93
					0			R$ -
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	1748,25	8854,65	R$ 3,72	R$ 6.503,49	R$ 32.939,30
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m³	1665	7950	R$ 30,23	R$ 50.332,95	R$ 240.328,50
					0			R$ -
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	555	2811	R$ 12,85	R$ 7.131,75	R$ 36.121,35
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³	555	2811	R$ 1,78	R$ 987,90	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³	0	1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 19.029,06
					0			R$ -
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	1748,25	8033,25	R$ 1,36	R$ 2.377,62	R$ 10.925,22
					0			R$ -
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	1748,25	8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
					0			R$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
							R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda						
1		SERVIÇOS INICIAIS				R$ -	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m³			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m³			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ 424,14	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 704,42	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²				R$ -	R$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito						
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m³			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m³			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 99.528,90	R$ 868.816,12

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

29/08/2023
Data da Medição

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

CONTRATO: 94/2022

MEDIÇÃO Nº: 10

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,13	321,53		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	38105,23	3900,69		42005,92	1,28%
3	PAVIMENTAÇÃO	329417,55	33721,22		363138,77	11,04%
4	CORDÃO/GUIA	57974,31	5934,62		63908,93	1,94%
5	REJUNTAMENTO	13780,41	1410,65		15191,06	0,46%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	30206,94	3092,17		33299,11	1,01%
3	PAVIMENTAÇÃO	247892,04	25375,76		273267,8	8,31%
4	CORDÃO/GUIA	54568,07	5585,92		60153,99	1,83%
5	REJUNTAMENTO	9910,7	1014,52		10925,22	0,33%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 788.137,49	R$ 80.678,63		R$ 868.816,12	**26,41%**
TOTAIS NO PERÍODO		R$ 90.286,60	R$ 9.242,30		R$ 99.528,90	**3,03%**

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

29/08/2023
Data da Medição

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição: 4 | Período: 27-jul-23 a 29-ago-23

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

Nº do contrato: CT 94/2022 -LAUDENIR M /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	RETIRO DO PINHAL							
1.1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und						
1.2	TERRAPLENAGEM							
1.2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		5.354,00	195,00	1.676,00	46,80	402,24
1.2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		16.865,10	614,25	5.279,40	1.228,50	10.558,80
1.3	PAVIMENTAÇÃO							
1.3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		16.865,10	614,25	5.279,40	1.074,94	9.238,96
1.3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		16.062,00	585,00	5.028,00	2.497,95	21.469,56
1.4	CORDÃO/GUIA							
1.4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		5.354,00	195,00	1.676,00	300,30	2.581,04
1.4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00		778,00		124,48
1.4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00		450,80		1.586,82
1.5	REJUNTAMENTO							
1.5.1	Enchimento com argila	m²		18.200,70	614,25	6.615,00	257,99	2.778,30
1.6	COMPACTAÇÃO		CF					
1.6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²						
1.7	SINALIZAÇÃO							
1.7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		7,00				
	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		4,13				
2	LINHA CASTELLI							
	SERVIÇOS INICIAIS							
	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und						
	TERRAPLENAGEM							
	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2.388,00	555,00	1.449,00	133,20	347,76
	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		7.522,20	1.748,25	4.564,35	3.496,50	9.128,70
	PAVIMENTAÇÃO							
	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		7.522,20	1.748,25	4.564,35	3.059,44	7.987,61

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

V.100901-1100

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	4	Período	27-jul-23 a 29-ago-23

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

Nº do contrato CT 94/2022 -LAUDENIR M /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7.647,00	1.665,00	4.407,00	233,10	616,98
	CORDÃO/GUIA							
	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2.388,00	555,00	1.249,00	271,95	612,01
	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		2.388,00	555,00	1.449,00	88,80	231,84
	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		2.418,00		800,00		2.816,00
	REJUNTAMENTO							
	Enchimento com argila	m²		7.522,20	1.748,25	3.304,35	734,27	1.387,83
	COMPACTAÇÃO							
	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8.536,50				
	SINALIZAÇÃO							
	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		8,00				
	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		4,72				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

29-ago-23
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 13.423,74	R$ 71.868,93

V.100901-1100

2 de 2

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 4 | Nº do contrato CT 94/2022 -LA/

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	RETIRO DO PINHAL				48.740,20			48.740,20	10,71	28,02
2	LINHA CASTELLI				23.128,73			23.128,73	10,71	51,60
TOTAIS ACUMULADOS					71.868,93			71.868,93	10,71	32,85
TOTAIS NO PERIODO				0,00	13.423,74			13.423,74	3,57	6,14

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

29-ago-23
Data da Medição

Executado:	20,15	%	da 18 ª etapa		
Prazo decorrido:	341	dias	Prazo equivalente de obra:	524	dias
Dias abonados:		dias	Adiant.(+) / Atraso(-):	183	dias

V.100901-1100

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO: 94/2022

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº: 10

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
							R$ 25.620,66	R$ 487.707,34
		RETIRO DO PINHAL						
1		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
					0			R$ -
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	195	3546	R$ 0,38	R$ 74,10	R$ 1.347,48
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	614,25	11169,9	R$ 3,64	R$ 2.235,87	R$ 40.658,44
					0			R$ -
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	614,25	11169,9	R$ 3,72	R$ 2.285,01	R$ 41.552,03
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m³	585	10638	R$ 30,23	R$ 17.684,55	R$ 321.586,74
					0	R$ -	R$ -	R$ -
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	195	3546	R$ 12,85	R$ 2.505,75	R$ 45.566,10
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³		1636	R$ 1,78	R$ -	R$ 2.912,08
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³		1308,8	R$ 11,79	R$ -	R$ 15.430,75
					0	R$ -	R$ -	R$ -
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	614,25	11169,9	R$ 1,36	R$ 835,38	R$ 15.191,06
					0	R$ -	R$ -	R$ -
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		10555,65	R$ -	R$ -	R$ -
					0		R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
							R$ 73.908,24	R$ 381.108,78
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim						
1		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
					0			R$ -
2		TERRAPLENAGEM						
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	555	2811	R$ 0,38	R$ 210,90	R$ 1.068,18
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	1748,25	8854,65	R$ 3,64	R$ 6.363,63	R$ 32.230,93
					0			R$ -
3		PAVIMENTAÇÃO						
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	1748,25	8854,65	R$ 3,72	R$ 6.503,49	R$ 32.939,30
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m³	1665	7950	R$ 30,23	R$ 50.332,95	R$ 240.328,50
					0			R$ -
4		CORDÃO/GUIA						
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	555	2811	R$ 12,85	R$ 7.131,75	R$ 36.121,35
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³	555	2811	R$ 1,78	R$ 987,90	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³	0	1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 19.029,06
					0			R$ -
5		REJUNTAMENTO						
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	1748,25	8033,25	R$ 1,36	R$ 2.377,62	R$ 10.925,22
					0			R$ -
6		COMPACTAÇÃO						
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	1748,25	8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
					0			R$ -
7		SINALIZAÇÃO						
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
							R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda						
1		SERVIÇOS INICIAIS				R$ -	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m³			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	
							R$ -	R$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito						
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m³			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 99.528,90	R$ 868.816,12

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

29/08/2023
Data da Medição

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

CONTRATO: 94/2022

MEDIÇÃO Nº: 10

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	CONTRAPARTIDA FÍSICA	TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,13	321,53		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	38105,23	3900,69		42005,92	1,28%
3	PAVIMENTAÇÃO	329417,55	33721,22		363138,77	11,04%
4	CORDÃO/GUIA	57974,31	5934,62		63908,93	1,94%
5	REJUNTAMENTO	13780,41	1410,65		15191,06	0,46%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	30206,94	3092,17		33299,11	1,01%
3	PAVIMENTAÇÃO	247892,04	25375,76		273267,8	8,31%
4	CORDÃO/GUIA	54568,07	5585,92		60153,99	1,83%
5	REJUNTAMENTO	9910,7	1014,52		10925,22	0,33%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 788.137,49	R$ 80.678,63		R$ 868.816,12	**26,41%**
TOTAIS NO PERÍODO		R$ 90.286,60	R$ 9.242,30		R$ 99.528,90	**3,03%**

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

29/08/2023
Data da Medição

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO: 94/2022

MEDIÇÃO Nº: 11

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ 69.215,19**	**R$ 556.922,53**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**						
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	526,8	4072,8	R$ 0,38	R$ 200,18	R$ 1.547,66
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	1659,42	12829,32	R$ 3,64	R$ 6.040,29	R$ 46.698,73
3		PAVIMENTAÇÃO			0			
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	1659,42	12829,32	R$ 3,72	R$ 6.173,04	R$ 47.725,07
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	1580,4	12218,4	R$ 30,23	R$ 47.775,49	R$ 369.362,23
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	526,8	4072,8	R$ 12,85	R$ 6.769,38	R$ 52.335,48
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1636	R$ 1,78	R$ -	R$ 2.912,08
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)**	m²		1308,8	R$ 11,79	R$ -	R$ 15.430,75
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	1659,42	12829,32	R$ 1,36	R$ 2.256,81	R$ 17.447,87
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		10555,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					**R$ 79.385,32**	**R$ 460.494,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	419	3230	R$ 0,38	R$ 159,22	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	1315,35	10170	R$ 3,64	R$ 4.787,87	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	1315,35	10170	R$ 3,72	R$ 4.893,10	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	1740	9690	R$ 30,23	R$ 52.600,20	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	419	3230	R$ 12,85	R$ 5.384,15	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	734,08	2348,08	R$ 11,79	R$ 8.654,80	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	2136,75	10170	R$ 1,36	R$ 2.905,98	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	1315,35	10170	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					**R$ -**	**R$ -**
1		SERVIÇOS INICIAIS				R$ -	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					**R$ -**	**R$ -**
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 148.600,51	R$ 1.017.416,63

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

17/10/2023
Data da Medição

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CONTRATO: 94/2022

MEDIÇÃO Nº: 11

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,12	321,54		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	43766,2	4480,18		48246,38	1,47%
3	PAVIMENTAÇÃO	378356,4	38730,9		417087,3	12,68%
4	CORDÃO/GUIA	64115,09	6563,22		70678,31	2,15%
5	REJUNTAMENTO	15827,66	1620,22		17447,88	0,53%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 922.938,90	R$ 94.477,73		R$ 1.017.416,63	**30,92%**
TOTAIS NO PERÍODO		R$ 134.801,41	R$ 13.799,10		R$ 148.600,51	**4,52%**

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

17/10/2023
Data da Medição

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	5	Período	29-ago-23 a 17-out-23

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

Nº do contrato: CT 94/2022 -LAUDENIR II /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	RETIRO DO PINHAL							
1.1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und						
1.2	TERRAPLENAGEM							
1.2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		5.354,00	526,80	2.202,80	126,43	528,67
1.2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		16.865,10	1.659,42	6.938,82	3.318,84	13.877,64
1.3	PAVIMENTAÇÃO							
1.3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		16.865,10	1.659,42	6.938,82	2.903,99	12.142,94
1.3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		16.062,00	1.580,40	6.608,40	6.748,31	28.217,87
1.4	CORDÃO/GUIA							
1.4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		5.354,00	526,80	2.202,80	811,27	3.392,31
1.4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00		778,00		124,48
1.4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00		450,80		1.586,82
1.5	REJUNTAMENTO							
1.5.1	Enchimento com argila	m²		18.200,70	1.659,42	8.274,42	696,96	3.475,26
1.6	COMPACTAÇÃO		CF					
1.6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²						
1.7	SINALIZAÇÃO							
1.7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		7,00				
	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		4,13				
2	LINHA CASTELLI							
	SERVIÇOS INICIAIS							
	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und						
	TERRAPLENAGEM							
	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2.388,00	419,00	1.868,00	100,56	448,32
	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		7.522,20	1.315,35	5.879,70	2.630,70	11.759,40
	PAVIMENTAÇÃO							
	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		7.522,20	1.315,35	5.879,70	2.301,86	10.289,48

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	5	Período	29-ago-23 a 17-out-23

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

N° do contrato CT 94/2022 -LAUDENIR II /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7.647,00	1.740,00	6.147,00	243,60	860,58
	CORDÃO/GUIA							
	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2.388,00	419,00	1.668,00	205,31	817,32
	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		2.388,00		1.449,00		231,84
	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		2.418,00	734,08	1.534,08	2.583,96	5.399,96
	REJUNTAMENTO							
	Enchimento com argila	m²		7.522,20	2.136,75	5.441,10	897,44	2.285,27
	COMPACTAÇÃO							
	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8.536,50				
	SINALIZAÇÃO							
	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		8,00				
	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		4,72				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

17-out-23
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 23.589,23	R$ 95.438,16

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 5 | Nº do contrato CT 94/2022 -LA/

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	RETIRO DO PINHAL				63.345,99			63.345,99	14,28	36,41
2	LINHA CASTELLI				32.092,17			32.092,17	14,28	71,60
TOTAIS ACUMULADOS					95.438,16			95.438,16	14,28	43,62
TOTAIS NO PERIODO				0,00	23.569,23			23.569,23	3,57	10,77

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

17-out-23
Data da Medição

Executado:	21,91	%	da 21 ª etapa		
Prazo decorrido:	390	dias	Prazo equivalente de obra:	615	dias
Dias abonados:		dias	Adiant.(+) / Atraso(-):	225	dias

V.100901-1100

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO: 94/2022

MEDIÇÃO Nº: 11

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ 69.215,19**	**R$ 556.922,53**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**						
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	526,8	4072,8	R$ 0,38	R$ 200,18	R$ 1.547,66
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	1659,42	12829,32	R$ 3,64	R$ 6.040,29	R$ 46.698,73
3		PAVIMENTAÇÃO			0			
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	1659,42	12829,32	R$ 3,72	R$ 6.173,04	R$ 47.725,07
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	1580,4	12218,4	R$ 30,23	R$ 47.775,49	R$ 369.362,23
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	526,8	4072,8	R$ 12,85	R$ 6.769,38	R$ 52.335,48
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1636	R$ 1,78	R$ -	R$ 2.912,08
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)**	m²		1308,8	R$ 11,79	R$ -	R$ 15.430,75
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	1659,42	12829,32	R$ 1,36	R$ 2.256,81	R$ 17.447,87
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		10555,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					**R$ 79.385,32**	**R$ 460.494,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	419	3230	R$ 0,38	R$ 159,22	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	1315,35	10170	R$ 3,64	R$ 4.787,87	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	1315,35	10170	R$ 3,72	R$ 4.893,10	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	1740	9690	R$ 30,23	R$ 52.600,20	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	419	3230	R$ 12,85	R$ 5.384,15	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	734,08	2348,08	R$ 11,79	R$ 8.654,80	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	2136,75	10170	R$ 1,36	R$ 2.905,98	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	1315,35	10170	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					**R$ -**	**R$ -**
1		SERVIÇOS INICIAIS				R$ -	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					**R$ -**	**R$ -**
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 148.600,51	R$ 1.017.416,63

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

17/10/2023
Data da Medição

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CONTRATO: 94/2022

MEDIÇÃO Nº: 11

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,12	321,54		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	43766,2	4480,18		48246,38	1,47%
3	PAVIMENTAÇÃO	378356,4	38730,9		417087,3	12,68%
4	CORDÃO/GUIA	64115,09	6563,22		70678,31	2,15%
5	REJUNTAMENTO	15827,66	1620,22		17447,88	0,53%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 922.938,90	R$ 94.477,73		R$ 1.017.416,63	**30,92%**
TOTAIS NO PERÍODO		R$ 134.801,41	R$ 13.799,10		R$ 148.600,51	**4,52%**

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

17/10/2023
Data da Medição

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO: 94/2022

MEDIÇÃO Nº: 12

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ 44.014,98**	**R$ 600.937,51**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	335	3881	R$ 0,38	R$ 127,30	R$ 1.674,96
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	1055,25	12225,15	R$ 3,64	R$ 3.841,11	R$ 50.539,83
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	1055,25	12225,15	R$ 3,72	R$ 3.925,53	R$ 51.650,60
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	1005	11643	R$ 30,23	R$ 30.381,15	R$ 399.743,38
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	335	3881	R$ 12,85	R$ 4.304,75	R$ 56.640,23
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1636	R$ 1,78	R$ -	R$ 2.912,08
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)**	m²		1308,8	R$ 11,79	R$ -	R$ 15.430,75
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	1055,25	12225,15	R$ 1,36	R$ 1.435,14	R$ 18.883,02
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		10555,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					**R$ -**	**R$ 460.494,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R$ 0,38	R$ -	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R$ 3,64	R$ -	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R$ 3,72	R$ -	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R$ 30,23	R$ -	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R$ 12,85	R$ -	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		8033,25	R$ 1,36	R$ -	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					**R$ -**	**R$ -**
1		SERVIÇOS INICIAIS				R$ -	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					**R$ -**	**R$ -**
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 44.014,98	**R$ 1.061.431,60**

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

13/12/2023

Data da Medição

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

CONTRATO: 94/2022

MEDIÇÃO Nº: 12

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	CONTRAPARTIDA FÍSICA	TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,14	321,52		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	47366,1	4848,69		52214,79	1,59%
3	PAVIMENTAÇÃO	409477,34	41916,64		451393,98	13,72%
4	CORDÃO/GUIA	68020,09	6962,97		74983,06	2,28%
5	REJUNTAMENTO	17129,53	1753,49		18883,02	0,57%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 962.866,63	R$ 98.564,98		R$ 1.061.431,60	**32,26%**
TOTAIS NO PERÍODO		R$ 39.927,73	R$ 4.087,25		R$ 44.014,98	**1,34%**

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

13/12/2023
Data da Medição

BOLETIM DE MEDIÇÃO 13

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO: 94/2022

MEDIÇÃO Nº: 13

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					R$ 89.212,45	R$ 690.149,96
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	679	4225	R$ 0,38	R$ 258,02	R$ 1.932,98
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	2138,85	13308,75	R$ 3,64	R$ 7.785,41	R$ 58.325,24
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	2138,85	13308,75	R$ 3,72	R$ 7.956,52	R$ 59.607,12
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m³	2037	12675	R$ 30,23	R$ 61.578,51	R$ 461.321,89
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	679	4225	R$ 12,85	R$ 8.725,15	R$ 65.365,38
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³	0	1636	R$ 1,78	R$ -	R$ 2.912,08
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)**	m²	0	1308,8	R$ 11,79	R$ -	R$ 15.430,75
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m³	2138,85	13308,75	R$ 1,36	R$ 2.908,84	R$ 21.791,86
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		10555,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					R$ -	R$ 460.494,10
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R$ 0,38	R$ -	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R$ 3,64	R$ -	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R$ 3,72	R$ -	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m³		7950	R$ 30,23	R$ -	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R$ 12,85	R$ -	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m³		8033,25	R$ 1,36	R$ -	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					R$ -	R$ -
1		SERVIÇOS INICIAIS				R$ -	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m³			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m³			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					R$ -	R$ -
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m³			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m³			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 89.212,45	R$ 1.150.644,05

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

15/02/2024
Data da Medição

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

CONTRATO: 94/2022

MEDIÇÃO Nº: 13

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%)
			FINANCEIRA	FÍSICA		EXEC.
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,13	321,53		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	54662,62	5595,61		60258,23	1,83%
3	PAVIMENTAÇÃO	472555,32	48373,69		520929,01	15,83%
4	CORDÃO/GUIA	75935,02	7773,19		83708,21	2,54%
5	REJUNTAMENTO	19768,25	2023,6		21791,85	0,66%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 1.043.794,77	R$ 106.849,29		R$ 1.150.644,05	**34,97%**
TOTAIS NO PERÍODO		R$ 80.928,14	R$ 8.284,31		R$ 89.212,45	**2,71%**

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

15/02/2024
Data da Medição

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição: 7 | Período: 13-dez-23 a 15-fev-24

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

Nº do contrato: CT 94/2022 -LAUDENIR M /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	RETIRO DO PINHAL							
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**							
1.1.1	**Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)**	und						
1.2	**TERRAPLENAGEM**							
1.2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		5.354,00	679,00	3.216,80	162,96	772,03
1.2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		16.865,10	2.138,85	10.132,92	4.277,70	20.265,84
1.3	**PAVIMENTAÇÃO**							
1.3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		16.865,10	2.138,85	10.132,92	3.742,99	17.732,62
1.3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		16.062,00	2.037,00	9.650,40	8.697,99	41.207,21
1.4	**CORDÃO/GUIA**							
1.4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		5.354,00	679,00	3.216,80	1.045,66	4.953,87
1.4.2	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00		778,00		124,48
1.4.3	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00		450,80		1.586,82
1.5	**REJUNTAMENTO**							
1.5.1	Enchimento com argila	m²		18.200,70	2.138,85	11.468,52	898,32	4.816,78
1.6	**COMPACTAÇÃO**		CF					
1.6.1	**Compactação do Pavimento Poliédrico**	m²						
1.7	**SINALIZAÇÃO**							
1.7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		7,00				
	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		4,13				
2	LINHA CASTELLI							
	SERVIÇOS INICIAIS							
	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und						
	TERRAPLENAGEM							
	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2.388,00		1.868,00		448,32
	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		7.522,20		5.879,70		11.759,40
	PAVIMENTAÇÃO							
	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		7.522,20		5.879,70		10.289,48

JULIANO LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

V.100901-1100

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	7	Período	13-dez-23 a 15-fev-24

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

Nº do contrato CT 94/2022 -LAUDENIR I /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7.647,00		6.147,00		860,58
	CORDÃO/GUIA							
	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2.388,00		1.668,00		817,32
	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		2.388,00		1.449,00		231,84
	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		2.418,00		1.534,08		5.399,96
	REJUNTAMENTO							
	Enchimento com argila	m²		7.522,20		5.441,10		2.285,27
	COMPACTAÇÃO							
	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8.536,50				
	SINALIZAÇÃO							
	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		8,00				
	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		4,72				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

15-fev-24
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 18.825,62	R$ 123.551,82

V.100901-1100

2 de 2

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 7 | Nº do contrato CT 94/2022 -LA/

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	RETIRO DO PINHAL				91.459,65			91.459,65	28,56	52,58
2	LINHA CASTELLI				32.092,17			32.092,17	28,56	71,60
TOTAIS ACUMULADOS					123.551,82			123.551,82	28,56	56,47
TOTAIS NO PERIODO					18.825,62			18.825,62	3,57	8,60

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

15-fev-24
Data da Medição

V.100901-1100

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO: 94/2022

MEDIÇÃO Nº: 13

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					R$ 89.212,45	R$ 690.149,96
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	679	4225	R$ 0,38	R$ 258,02	R$ 1.932,98
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	2138,85	13308,75	R$ 3,64	R$ 7.785,41	R$ 58.325,24
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	2138,85	13308,75	R$ 3,72	R$ 7.956,52	R$ 59.607,12
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	2037	12675	R$ 30,23	R$ 61.578,51	R$ 461.321,89
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	679	4225	R$ 12,85	R$ 8.725,15	R$ 65.365,38
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³	0	1636	R$ 1,78	R$ -	R$ 2.912,08
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)**	m²	0	1308,8	R$ 11,79	R$ -	R$ 15.430,75
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m³	2138,85	13308,75	R$ 1,36	R$ 2.908,84	R$ 21.791,86
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		10555,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					R$ -	R$ 460.494,10
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R$ 0,38	R$ -	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R$ 3,64	R$ -	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R$ 3,72	R$ -	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R$ 30,23	R$ -	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R$ 12,85	R$ -	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m³		8033,25	R$ 1,36	R$ -	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					R$ -	R$ -
1		SERVIÇOS INICIAIS				R$ -	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m³			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					R$ -	R$ -
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m³			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m³			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 89.212,45	R$ 1.150.644,05

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

15/02/2024
Data da Medição

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

CONTRATO: 94/2022

MEDIÇÃO Nº: 13

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%)
			FINANCEIRA	FÍSICA		EXEC.
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,13	321,53		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	54662,62	5595,61		60258,23	1,83%
3	PAVIMENTAÇÃO	472555,32	48373,69		520929,01	15,83%
4	CORDÃO/GUIA	75935,02	7773,19		83708,21	2,54%
5	REJUNTAMENTO	19768,25	2023,6		21791,85	0,66%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 1.043.794,77	R$ 106.849,29		R$ 1.150.644,05	**34,97%**

TOTAIS NO PERÍODO	R$ 80.928,14	R$ 8.284,31	R$ 89.212,45	**2,71%**

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

15/02/2024
Data da Medição

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 17

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ -**	**R$ 958.391,71**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6266,6	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.708,79
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		19739,79	R$ 3,64	R$ -	R$ 81.734,23
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		19739,79	R$ 3,72	R$ -	R$ 83.530,59
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18799,8	R$ 30,23	R$ -	R$ 646.474,60
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6266,6	R$ 12,85	R$ -	R$ 91.599,94
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1636	R$ 1,78	R$ -	R$ 2.912,08
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)**	m²		1308,8	R$ 11,79	R$ -	R$ 15.430,75
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		19739,79	R$ 1,36	R$ -	R$ 30.538,07
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		22454,46	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					**R$ -**	**R$ 460.494,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R$ 0,38	R$ -	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R$ 3,64	R$ -	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R$ 3,72	R$ -	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R$ 30,23	R$ -	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R$ 12,85	R$ -	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		8033,25	R$ 1,36	R$ -	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					**R$ 136.364,03**	**R$ 537.046,69**
1		SERVIÇOS INICIAIS				R$ -	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	1024	3769	R$ 0,38	R$ 389,12	R$ 1.432,22
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	3225,6	11872,35	R$ 3,64	R$ 11.741,18	R$ 43.215,35
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	3225,6	11872,35	R$ 3,72	R$ 11.999,23	R$ 44.165,14
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	3072	11307	R$ 30,23	R$ 92.866,56	R$ 341.810,61
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	1024	3769	R$ 12,85	R$ 13.158,40	R$ 48.431,65
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	1024	3769	R$ 1,78	R$ 1.822,72	R$ 6.708,82
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2686,5	R$ 11,79	R$ -	R$ 31.673,84
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	3225,6	11872,35	R$ 1,36	R$ 4.386,82	R$ 16.146,40
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		0	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					**R$ -**	**R$ -**
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 136.364,03	**R$ 1.955.932,48**

EUCLIDES LUIZ WEISS:23261536934
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.04.25 15:47:40-03'00'

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

01/04/2025

Data da Medição

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 17

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,14	321,52		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	76601,6	7841,42		84443,02	2,57%
3	PAVIMENTAÇÃO	662216,59	67788,6		730005,19	22,19%
4	CORDÃO/GUIA	99733,43	10209,34		109942,77	3,34%
5	REJUNTAMENTO	27702,29	2835,78		30538,07	0,93%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,12	321,54		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	40501,57	4146		44647,57	1,36%
3	PAVIMENTAÇÃO	350133,88	35841,87		385975,75	11,73%
4	CORDÃO/GUIA	78752,7	8061,61		86814,31	2,64%
5	REJUNTAMENTO	14647,04	1499,36		16146,4	0,49%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 1.774.303,78	R$ 181.628,70		R$ 1.955.932,48	**59,45%**

TOTAIS NO PERÍODO	R$ 123.701,21	R$ 12.662,82	R$ 136.364,03	**4,14%**

EUCLIDES LUIZ WEISS:23261536934
Eu sou o autor deste documento

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 19

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ -**	**R$ 958.391,71**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6266,6	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.708,79
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		19739,79	R$ 3,64	R$ -	R$ 81.734,23
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		19739,79	R$ 3,72	R$ -	R$ 83.530,59
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18799,8	R$ 30,23	R$ -	R$ 646.474,60
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6266,6	R$ 12,85	R$ -	R$ 91.599,94
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		1636	R$ 1,78	R$ -	R$ 2.912,08
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)**	m²		1308,8	R$ 11,79	R$ -	R$ 15.430,75
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		19739,79	R$ 1,36	R$ -	R$ 30.538,07
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		22454,46	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					**R$ -**	**R$ 460.494,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R$ 0,38	R$ -	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R$ 3,64	R$ -	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R$ 3,72	R$ -	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R$ 30,23	R$ -	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R$ 12,85	R$ -	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		8033,25	R$ 1,36	R$ -	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					**R$ 120.334,12**	**R$ 726.468,36**
1		SERVIÇOS INICIAIS				R$ -	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	788	5075,8	R$ 0,38	R$ 299,44	R$ 1.928,80
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	2482,2	15988,77	R$ 3,64	R$ 9.035,21	R$ 58.199,12
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	2482,2	15988,77	R$ 3,72	R$ 9.233,78	R$ 59.478,22
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	2364	15227,4	R$ 30,23	R$ 71.463,72	R$ 460.324,30
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	788	5075,8	R$ 12,85	R$ 10.125,80	R$ 65.224,03
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	788	5075,8	R$ 1,78	R$ 1.402,64	R$ 9.034,92
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²	1306	3992,5	R$ 11,79	R$ 15.397,74	R$ 47.071,58
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	2482,2	15988,77	R$ 1,36	R$ 3.375,79	R$ 21.744,73
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		0	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					**R$ -**	**R$ -**
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 120.334,12	**R$ 2.145.354,15**

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

04/08/2025

Data da Medição

EUCLIDES LUIZ WEISS:
23261536934
Coronel Vivida-PR

boletim de medicao 19

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 19

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,14	321,52		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	76601,6	7841,42		84443,02	2,57%
3	PAVIMENTAÇÃO	662216,59	67788,6		730005,19	22,19%
4	CORDÃO/GUIA	99733,43	10209,34		109942,77	3,34%
5	REJUNTAMENTO	27702,29	2835,78		30538,07	0,93%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,12	321,55		3462,67	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	54544,42	5583,5		60127,92	1,83%
3	PAVIMENTAÇÃO	471533,44	48269,08		519802,52	15,80%
4	CORDÃO/GUIA	110063,72	11266,81		121330,53	3,69%
5	REJUNTAMENTO	19725,51	2019,22		21744,73	0,66%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 1.946.135,68	R$ 199.218,49		R$ 2.145.354,15	**65,21%**

TOTAIS NO PERÍODO	R$ 109.159,84	R$ 11.174,28	R$ 120.334,12	**3,66%**

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	5	Período	15-jul-25	a	4-ago-25

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento REEQUILIBRIO - PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE

N° do contrato CT 94/2022 -CONSTRUT(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		-757,90
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	788,00	5.075,80	181,24	1.167,43
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	2.482,20	15.988,77	5.535,31	35.654,96
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	2.482,20	15.988,77	5.460,84	35.175,29
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	2.364,00	15.227,40	26.760,48	172.374,17
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	788,00	5.075,80	3.790,28	24.414,60
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	788,00	5.075,80	551,60	3.553,06
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	1.306,00	3.992,50	6.464,70	19.762,88
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	2.482,20	15.988,77	1.737,54	11.192,14
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	CF	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		4,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,36				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

EUCLIDES LUIZ WEISS:23261536934
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.08.06 11:45:12-03'00'

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

4-ago-25
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 50.481,99	R$ 302.536,63

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 5 **Nº do contrato** CT 94/2022 -CC/

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento REEQUILIBRIO - PAVIMETNAÇAO COM PEDRAS OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS				-757,90			-757,90	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM				36.822,39			36.822,39	94,18	84,60
3	PAVIMENTAÇÃO				207.549,46			207.549,46	94,18	84,60
4	CORDÃO/GUIA				47.730,54			47.730,54	94,18	76,05
5	REJUNTAMENTO				11.192,14			11.192,14	94,18	84,60
6	COMPACTAÇÃO									
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS					302.536,63			302.536,63	94,18	82,91
TOTAIS NO PERIODO				0,00	50.481,99			50.481,99	2,77	13,84

EUCLIDES LUIZ WEISS:23261536934
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.08.06 11:45:25-03'00'

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

4-ago-25
Data da Medição

Executado: 93,25 % da 30 ª etapa
Prazo decorrido: 1.047 dias Prazo equivalente da obra: 210 dias

BOLETIM DE MEDICAO 19

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 19

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ -**	**R$ 958.391,71**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6266,6	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.708,79
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		19739,79	R$ 3,64	R$ -	R$ 81.734,23
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		19739,79	R$ 3,72	R$ -	R$ 83.530,59
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18799,8	R$ 30,23	R$ -	R$ 646.474,60
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6266,6	R$ 12,85	R$ -	R$ 91.599,94
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		1636	R$ 1,78	R$ -	R$ 2.912,08
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)**	m²		1308,8	R$ 11,79	R$ -	R$ 15.430,75
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		19739,79	R$ 1,36	R$ -	R$ 30.538,07
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		22454,46	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					**R$ -**	**R$ 460.494,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R$ 0,38	R$ -	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R$ 3,64	R$ -	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R$ 3,72	R$ -	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R$ 30,23	R$ -	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R$ 12,85	R$ -	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		8033,25	R$ 1,36	R$ -	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					**R$ 120.334,12**	**R$ 726.468,36**
1		SERVIÇOS INICIAIS				R$ -	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	788	5075,8	R$ 0,38	R$ 299,44	R$ 1.928,80
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	2482,2	15988,77	R$ 3,64	R$ 9.035,21	R$ 58.199,12
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	2482,2	15988,77	R$ 3,72	R$ 9.233,78	R$ 59.478,22
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	2364	15227,4	R$ 30,23	R$ 71.463,72	R$ 460.324,30
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	788	5075,8	R$ 12,85	R$ 10.125,80	R$ 65.224,03
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	788	5075,8	R$ 1,78	R$ 1.402,64	R$ 9.034,92
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²	1306	3992,5	R$ 11,79	R$ 15.397,74	R$ 47.071,58
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	2482,2	15988,77	R$ 1,36	R$ 3.375,79	R$ 21.744,73
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		0	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					**R$ -**	**R$ -**
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 120.334,12	**R$ 2.145.354,15**

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

04/08/2025
Data da Medição

EUCLIDES LUIZ WEISS:
23261536934
Coronel Vivida-PR

BOLETIM DE MEDICAO 19

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 19

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,14	321,52		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	76601,6	7841,42		84443,02	2,57%
3	PAVIMENTAÇÃO	662216,59	67788,6		730005,19	22,19%
4	CORDÃO/GUIA	99733,43	10209,34		109942,77	3,34%
5	REJUNTAMENTO	27702,29	2835,78		30538,07	0,93%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,12	321,55		3462,67	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	54544,42	5583,5		60127,92	1,83%
3	PAVIMENTAÇÃO	471533,44	48269,08		519802,52	15,80%
4	CORDÃO/GUIA	110063,72	11266,81		121330,53	3,69%
5	REJUNTAMENTO	19725,51	2019,22		21744,73	0,66%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 1.946.135,68	R$ 199.218,49		R$ 2.145.354,15	**65,21%**

TOTAIS NO PERÍODO	R$ 109.159,84	R$ 11.174,28	R$ 120.334,12	**3,66%**

BOLETIM DE MEDICAO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 20

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ -**	**R$ 958.391,71**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6266,6	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.708,79
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		19739,79	R$ 3,64	R$ -	R$ 81.734,23
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		19739,79	R$ 3,72	R$ -	R$ 83.530,59
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18799,8	R$ 30,23	R$ -	R$ 646.474,60
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6266,6	R$ 12,85	R$ -	R$ 91.599,94
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		1636	R$ 1,78	R$ -	R$ 2.912,08
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)**	m²		1308,8	R$ 11,79	R$ -	R$ 15.430,75
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		19739,79	R$ 1,36	R$ -	R$ 30.538,07
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		22454,46	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					**R$ -**	**R$ 460.494,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R$ 0,38	R$ -	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R$ 3,64	R$ -	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R$ 3,72	R$ -	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R$ 30,23	R$ -	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R$ 12,85	R$ -	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		8033,25	R$ 1,36	R$ -	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					**R$ 87.944,41**	**R$ 814.412,78**
1		SERVIÇOS INICIAIS				R$ -	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	788	5863,8	R$ 0,38	R$ 299,44	R$ 2.228,24
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	2482,2	18470,97	R$ 3,64	R$ 9.035,21	R$ 67.234,33
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	2482,2	18470,97	R$ 3,72	R$ 9.233,78	R$ 68.712,00
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	2364	17591,4	R$ 30,23	R$ 71.463,72	R$ 531.788,02
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	-1732,6	3343,2	R$ 12,85	R$ -22.263,91	R$ 42.960,12
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	788	5863,8	R$ 1,78	R$ 1.402,64	R$ 10.437,56
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²	1306	5298,5	R$ 11,79	R$ 15.397,74	R$ 62.469,32
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	2482,2	18470,97	R$ 1,36	R$ 3.375,79	R$ 25.120,52
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		0	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					**R$ -**	**R$ -**
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 87.944,41	**R$ 2.233.298,56**

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

14/10/2025

Data da Medição

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil - Crea 145.981/D PR
RNP: 17747275596

JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988
Coronel Vivida-PR

BOLETIM DE MEDICAO

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 20

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,14	321,52		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	76601,6	7841,42		84443,02	2,57%
3	PAVIMENTAÇÃO	662216,59	67788,6		730005,19	22,19%
4	CORDÃO/GUIA	99733,43	10209,34		109942,77	3,34%
5	REJUNTAMENTO	27702,29	2835,78		30538,07	0,93%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,13	321,53		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	63012,24	6450,33		69462,57	2,11%
3	PAVIMENTAÇÃO	544737,34	55762,69		600500,03	18,25%
4	CORDÃO/GUIA	105107,53	10759,47		115867	3,52%
5	REJUNTAMENTO	22787,82	2332,7		25120,52	0,76%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 2.025.913,53	R$ 207.385,05		R$ 2.233.298,56	**67,88%**

TOTAIS NO PERÍODO	R$ 79.777,85	R$ 8.166,56	R$ 87.944,41	**2,67%**

BOLETIM DE MEDICAO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	6	Período	4-ago-25	a	14-out-25

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento REEQUILIBRIO - PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE

N° do contrato CT 94/2022 -CONSTRUT(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		-757,90
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	788,00	5.863,80	181,24	1.348,67
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	2.482,20	18.470,97	5.535,31	41.190,26
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	2.482,20	18.470,97	5.460,84	40.636,13
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	2.364,00	17.591,40	26.760,48	199.134,65
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	-1.732,60	3.343,20	-8.333,81	16.080,79
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	788,00	5.863,80	551,60	4.104,66
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	1.306,00	5.298,50	6.464,70	26.227,58
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	2.482,20	18.470,97	1.737,54	12.929,68
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	CF	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		4,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,36				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON: 04103271906
Eu sou o autor deste documento

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

14-out-25
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 38.357,90	R$ 340.894,52

BOLETIM DE MEDICAO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 6 **Nº do contrato** CT 94/2022 -CC/

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento REEQUILIBRIO - PAVIMETNAÇAO COM PEDRAS OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			0,00	-757,90			-757,90	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM				42.538,93			42.538,93	100,00	97,73
3	PAVIMENTAÇÃO				239.770,78			239.770,78	100,00	97,73
4	CORDÃO/GUIA				46.413,03			46.413,03	100,00	73,95
5	REJUNTAMENTO				12.929,68			12.929,68	100,00	97,73
6	COMPACTAÇÃO									
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS				0,00	340.894,52			340.894,52	100,00	93,43
TOTAIS NO PERIODO				0,00	38.357,90			38.357,90	3,05	10,51

14-out-25

Executado: 72,79 % da 34 ª etapa

BOLETIM DE MEDICAO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 21

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ 56.434,33**	**R$ 1.014.826,04**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	95,6	6362,2	R$ 0,38	R$ 36,33	R$ 2.745,12
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	301,14	20040,93	R$ 3,64	R$ 1.096,15	R$ 82.830,38
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	301,14	20040,93	R$ 3,72	R$ 1.120,24	R$ 84.650,83
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	286,8	19086,6	R$ 30,23	R$ 8.669,96	R$ 655.144,56
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	-2691,42	3575,18	R$ 12,85	R$ -34.584,75	R$ 57.015,19
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	5588	7224	R$ 1,78	R$ 9.946,64	R$ 12.858,72
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)**	m²	5915,2	7224	R$ 11,79	R$ 69.740,21	R$ 85.170,96
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	301,14	20040,93	R$ 1,36	R$ 409,55	R$ 30.947,62
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	301,14	22755,6	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					**R$ -**	**R$ 460.494,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R$ 0,38	R$ -	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R$ 3,64	R$ -	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R$ 3,72	R$ -	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R$ 30,23	R$ -	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R$ 12,85	R$ -	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		8033,25	R$ 1,36	R$ -	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					**R$ 16.387,32**	**R$ 830.800,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS				R$ -	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	136,2	6000	R$ 0,38	R$ 51,76	R$ 2.280,00
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	429,03	18900	R$ 3,64	R$ 1.561,67	R$ 68.796,00
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	429,03	18900	R$ 3,72	R$ 1.595,99	R$ 70.307,99
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	408,6	18000	R$ 30,23	R$ 12.351,98	R$ 544.140,00
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3343,2	R$ 12,85	R$ -	R$ 42.960,12
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	136,2	6000	R$ 1,78	R$ 242,44	R$ 10.680,00
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		5298,5	R$ 11,79	R$ -	R$ 62.469,32
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	429,03	18900	R$ 1,36	R$ 583,48	R$ 25.704,00
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	18900	18900	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					**R$ -**	**R$ -**
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R$ 3.462,66	R$ -	
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R$ 0,38	R$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²			R$ 3,64	R$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²			R$ 3,72	R$ -	
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²			R$ 30,23	R$ -	
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m			R$ 12,85	R$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 1,78	R$ -	
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²			R$ 11,79	R$ -	
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R$ 1,36	R$ -	
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²			R$ -	R$ -	
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R$ 424,14	R$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²			R$ 704,42	R$ -	

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 72.821,65	**R$ 2.306.120,21**

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

26/11/2025

Data da Medição

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida-PR

BOLETIM DE MEDICAO

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 21

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS

Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,1	321,56		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	77628,93	7946,57		85575,5	2,60%
3	PAVIMENTAÇÃO	671097,68	68697,71		739795,39	22,49%
4	CORDÃO/GUIA	140647,34	14397,53		155044,87	4,71%
5	REJUNTAMENTO	28073,81	2873,81		30947,62	0,94%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	64475,85	6600,15		71076	2,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	557390,1	57057,9		614448	18,68%
4	CORDÃO/GUIA	105327,47	10781,97		116109,44	3,53%
5	REJUNTAMENTO	23317,12	2386,88		25704	0,78%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 2.091.972,93	R$ 214.147,30		R$ 2.306.120,21	**70,09%**

TOTAIS NO PERÍODO	R$ 66.059,40	R$ 6.762,25	R$ 72.821,65	**2,21%**

BOLETIM DE MEDICAO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	9	Período	28-out-24	a	26-nov-25

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

N° do contrato CT 94/2022 -LAUDENIR M /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	RETIRO DO PINHAL							
1.1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und						
1.2	TERRAPLENAGEM							
1.2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		5.354,00	95,60	5.354,00	22,94	1.284,96
1.2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		16.865,10	301,14	16.865,10	602,28	33.730,20
1.3	PAVIMENTAÇÃO							
1.3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		16.865,10	301,14	16.865,10	527,00	29.513,94
1.3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		16.062,00	286,80	16.062,00	1.224,64	68.584,74
1.4	CORDÃO/GUIA							
1.4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		5.354,00	-1.969,97	3.288,43	-3.033,75	5.064,18
1.4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00	5.588,00	6.366,00	894,08	1.018,56
1.4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00	5.915,20	6.366,00	20.821,50	22.408,32
1.5	REJUNTAMENTO							
1.5.1	Enchimento com argila	m²		18.200,70	301,14	18.200,70	126,48	7.644,30
1.6	COMPACTAÇÃO		CF					
1.6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²						
1.7	SINALIZAÇÃO							
1.7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		7,00				
	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		4,13				
2	LINHA CASTELLI							
	SERVIÇOS INICIAIS							
	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und						
	TERRAPLENAGEM							
	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2.388,00		1.868,00		448,32
	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		7.522,20		5.879,70		11.759,40

BOLETIM DE MEDICAO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	9	Período	28-out-24	a	26-nov-25

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

N° do contrato CT 94/2022 -LAUDENIR M /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES CONTRATADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO	QUANTIDADES EXECUTADAS ACUMULADA	VALORES MEDIDOS (R$) NO PERÍODO	VALORES MEDIDOS (R$) ACUMULADO
	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7.647,00		6.147,00		860,58
	CORDÃO/GUIA							
	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2.388,00		1.668,00		817,32
	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		2.388,00		1.449,00		231,84
	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		2.418,00		1.534,08		5.399,96
	REJUNTAMENTO							
	Enchimento com argila	m²		7.522,20		5.441,10		2.285,27
	COMPACTAÇÃO							
	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8.536,50				
	SINALIZAÇÃO							
	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		8,00				
	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		4,72				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

26-nov-25
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 21.185,17	R$ 201.341,37

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil - Crea 148.981D/PR
RNP: 1714725596

JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988
Coronel Vivida-PR

BOLETIM DE MEDICAO

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 9 | N° do contrato CT 94/2022 -LA/

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	RETIRO DO PINHAL			0,00	169.249,20			169.249,20	100,00	97,29
2	LINHA CASTELLI				32.092,17			32.092,17	100,00	71,60
TOTAIS ACUMULADOS				0,00	201.341,37			201.341,37	100,00	92,03
TOTAIS NO PERIODO					21.185,17			21.185,17	100,00	9,68

26-nov-25

BOLETIM DE MEDICAO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	7	Período	14-out-25	a	26-nov-25

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento REEQUILIBRIO - PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE

N° do contrato CT 94/2022 -CONSTRUT(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		-757,90
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	136,20	6.000,00	31,33	1.380,00
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	429,03	18.900,00	956,74	42.147,00
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	429,03	18.900,00	943,87	41.580,00
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	408,60	18.000,00	4.625,35	203.760,00
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00		3.343,20		16.080,79
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	136,20	6.000,00	95,34	4.200,00
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00		5.298,50		26.227,58
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	429,03	18.900,00	300,32	13.230,00
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	CF	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		4,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,36				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209760/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.11.27 17:02:03+03'00'

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

26-nov-25
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 6.952,95	R$ 347.847,47

BOLETIM DE MEDICAO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 7 **Nº do contrato** CT 94/2022 -CC/

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento REEQUILIBRIO - PAVIMETNAÇAO COM PEDRAS OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS				-757,90			-757,90	#N/D	100,00
2	TERRAPLENAGEM				43.527,00			43.527,00	#N/D	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO				245.340,00			245.340,00	#N/D	100,00
4	CORDÃO/GUIA				46.508,37			46.508,37	#N/D	74,11
5	REJUNTAMENTO				13.230,00			13.230,00	#N/D	100,00
6	COMPACTAÇÃO								#N/D	
7	SINALIZAÇÃO								#N/D	
									#N/D	
									#N/D	

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 22

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ -**	**R$ 1.014.826,04**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6362,2	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.745,12
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		20040,93	R$ 3,64	R$ -	R$ 82.830,38
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		20040,93	R$ 3,72	R$ -	R$ 84.650,83
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		19086,6	R$ 30,23	R$ -	R$ 655.144,56
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3575,18	R$ 12,85	R$ -	R$ 57.015,19
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		7224	R$ 1,78	R$ -	R$ 12.858,72
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)**	m²		7224	R$ 11,79	R$ -	R$ 85.170,96
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		20040,93	R$ 1,36	R$ -	R$ 30.947,62
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		22755,6	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					**R$ -**	**R$ 460.494,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R$ 0,38	R$ -	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R$ 3,64	R$ -	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R$ 3,72	R$ -	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R$ 30,23	R$ -	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R$ 12,85	R$ -	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		8033,25	R$ 1,36	R$ -	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					**R$ -**	**R$ 830.800,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS				R$ -	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6000	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.280,00
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18900	R$ 3,64	R$ -	R$ 68.796,00
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18900	R$ 3,72	R$ -	R$ 70.307,99
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18000	R$ 30,23	R$ -	R$ 544.140,00
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3343,2	R$ 12,85	R$ -	R$ 42.960,12
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6000	R$ 1,78	R$ -	R$ 10.680,00
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		5298,5	R$ 11,79	R$ -	R$ 62.469,32
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		18900	R$ 1,36	R$ -	R$ 25.704,00
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		18900	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					**R$ 161.475,85**	**R$ 161.475,85**
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		0	R$ 3.462,66	R$ -	R$ -
2		TERRAPLENAGEM				R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	1229	1229	R$ 0,38	R$ 467,02	R$ 467,02
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	3871,35	3871,35	R$ 3,64	R$ 14.091,71	R$ 14.091,71
3		PAVIMENTAÇÃO				R$ -	R$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	3871,35	3871,35	R$ 3,72	R$ 14.401,42	R$ 14.401,42
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	3687	3687	R$ 30,23	R$ 111.458,01	R$ 111.458,01
4		CORDÃO/GUIA				R$ -	R$ -	
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	1229	1229	R$ 12,85	R$ 15.792,65	R$ 15.792,65
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		0	R$ 1,78	R$ -	R$ -
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		0	R$ 11,79	R$ -	R$ -
5		REJUNTAMENTO				R$ -	R$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	3871,35	3871,35	R$ 1,36	R$ 5.265,04	R$ 5.265,04
6		COMPACTAÇÃO				R$ -	R$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	2205	2205	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO				R$ -	R$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 161.475,85	**R$ 2.467.596,06**

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

22/12/2025

Data da Medição

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil - Crea 148.383/D-PR
ART: 17142725596

JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988
Coronel Vivida-PR

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 22

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS

Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,1	321,56		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	77628,93	7946,57		85575,5	2,60%
3	PAVIMENTAÇÃO	671097,68	68697,71		739795,39	22,49%
4	CORDÃO/GUIA	140647,34	14397,53		155044,87	4,71%
5	REJUNTAMENTO	28073,81	2873,81		30947,62	0,94%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	64475,85	6600,15		71076	2,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	557390,1	57057,9		614448	18,68%
4	CORDÃO/GUIA	105327,47	10781,97		116109,44	3,53%
5	REJUNTAMENTO	23317,12	2386,88		25704	0,78%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM	13206,8	1351,93		14558,73	0,44%
3	PAVIMENTAÇÃO	114172,07	11687,36		125859,43	3,83%
4	CORDÃO/GUIA	14326,14	1466,51		15792,65	0,48%
5	REJUNTAMENTO	4776,13	488,91		5265,04	0,16%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 2.238.454,07	R$ 229.142,01		R$ 2.467.596,06	**75,00%**

TOTAIS NO PERÍODO	R$ 146.481,13	R$ 14.994,72	R$ 161.475,85	**4,91%**

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 23

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ -**	**R$ 1.014.826,04**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6362,2	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.745,12
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		20040,93	R$ 3,64	R$ -	R$ 82.830,38
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		20040,93	R$ 3,72	R$ -	R$ 84.650,83
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		19086,6	R$ 30,23	R$ -	R$ 655.144,56
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3575,18	R$ 12,85	R$ -	R$ 57.015,19
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		7224	R$ 1,78	R$ -	R$ 12.858,72
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)**	m²		7224	R$ 11,79	R$ -	R$ 85.170,96
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		20040,93	R$ 1,36	R$ -	R$ 30.947,62
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		22755,6	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					**R$ -**	**R$ 460.494,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R$ 0,38	R$ -	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R$ 3,64	R$ -	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R$ 3,72	R$ -	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R$ 30,23	R$ -	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R$ 12,85	R$ -	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		8033,25	R$ 1,36	R$ -	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					**R$ -**	**R$ 830.800,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS				R$ -	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6000	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.280,00
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18900	R$ 3,64	R$ -	R$ 68.796,00
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18900	R$ 3,72	R$ -	R$ 70.307,99
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18000	R$ 30,23	R$ -	R$ 544.140,00
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3343,2	R$ 12,85	R$ -	R$ 42.960,12
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6000	R$ 1,78	R$ -	R$ 10.680,00
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		5298,5	R$ 11,79	R$ -	R$ 62.469,32
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		18900	R$ 1,36	R$ -	R$ 25.704,00
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		18900	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					**R$ 133.752,98**	**R$ 295.228,84**
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		0	R$ 3.462,66	R$ -	R$ -
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	1018	2247	R$ 0,38	R$ 386,84	R$ 853,86
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	3206,7	7078,05	R$ 3,64	R$ 11.672,39	R$ 25.764,10
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	3206,7	7078,05	R$ 3,72	R$ 11.928,92	R$ 26.330,34
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	3054	6741	R$ 30,23	R$ 92.322,42	R$ 203.780,43
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	1018	2247	R$ 12,85	R$ 13.081,30	R$ 28.873,95
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		0	R$ 1,78	R$ -	R$ -
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		0	R$ 11,79	R$ -	R$ -
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	3206,7	7078,05	R$ 1,36	R$ 4.361,11	R$ 9.626,15
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	4558,05	6763,05	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 133.752,98	**R$ 2.601.349,04**

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

21/01/2026

Data da Medição

JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988

C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 23

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS

Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,1	321,56		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	77628,93	7946,57		85575,5	2,60%
3	PAVIMENTAÇÃO	671097,68	68697,71		739795,39	22,49%
4	CORDÃO/GUIA	140647,34	14397,53		155044,87	4,71%
5	REJUNTAMENTO	28073,81	2873,81		30947,62	0,94%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	64475,85	6600,15		71076	2,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	557390,1	57057,9		614448	18,68%
4	CORDÃO/GUIA	105327,47	10781,97		116109,44	3,53%
5	REJUNTAMENTO	23317,12	2386,88		25704	0,78%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM	24146,2	2471,76		26617,96	0,81%
3	PAVIMENTAÇÃO	208742,59	21368,19		230110,78	6,99%
4	CORDÃO/GUIA	26192,7	2681,25		28873,95	0,88%
5	REJUNTAMENTO	8732,26	893,89		9626,15	0,29%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 2.359.786,68	R$ 241.562,39		R$ 2.601.349,04	**79,07%**

TOTAIS NO PERÍODO	R$ 121.332,62	R$ 12.420,36	R$ 133.752,98	**4,07%**

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 24

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ -**	**R$ 1.014.826,04**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6362,2	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.745,12
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		20040,93	R$ 3,64	R$ -	R$ 82.830,38
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		20040,93	R$ 3,72	R$ -	R$ 84.650,83
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		19086,6	R$ 30,23	R$ -	R$ 655.144,56
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3575,18	R$ 12,85	R$ -	R$ 57.015,19
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		7224	R$ 1,78	R$ -	R$ 12.858,72
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)**	m²		7224	R$ 11,79	R$ -	R$ 85.170,96
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		20040,93	R$ 1,36	R$ -	R$ 30.947,62
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		22755,6	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					**R$ -**	**R$ 460.494,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R$ 0,38	R$ -	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R$ 3,64	R$ -	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R$ 3,72	R$ -	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R$ 30,23	R$ -	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R$ 12,85	R$ -	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		8033,25	R$ 1,36	R$ -	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					**R$ -**	**R$ 830.800,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS				R$ -	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6000	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.280,00
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18900	R$ 3,64	R$ -	R$ 68.796,00
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18900	R$ 3,72	R$ -	R$ 70.307,99
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18000	R$ 30,23	R$ -	R$ 544.140,00
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3343,2	R$ 12,85	R$ -	R$ 42.960,12
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6000	R$ 1,78	R$ -	R$ 10.680,00
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		5298,5	R$ 11,79	R$ -	R$ 62.469,32
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		18900	R$ 1,36	R$ -	R$ 25.704,00
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		18900	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					**R$ 153.402,65**	**R$ 448.631,49**
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1	1	R$ 3.462,66	R$ 3.462,66	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	1141,2	3388,2	R$ 0,38	R$ 433,66	R$ 1.287,52
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	3594,78	10672,83	R$ 3,64	R$ 13.085,00	R$ 38.849,10
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	3594,78	10672,83	R$ 3,72	R$ 13.372,58	R$ 39.702,92
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	3423,6	10164,6	R$ 30,23	R$ 103.495,43	R$ 307.275,86
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	1141,2	3388,2	R$ 12,85	R$ 14.664,42	R$ 43.538,37
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		0	R$ 1,78	R$ -	R$ -
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		0	R$ 11,79	R$ -	R$ -
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	3594,78	10672,83	R$ 1,36	R$ 4.888,90	R$ 14.515,05
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	120,6	6883,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 153.402,65	**R$ 2.754.751,69**

27/02/2026

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

Data da Medição

JEAN FELIPE MIECOANSKI :08136345988

C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988

bm 24 itens

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS

Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 24

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,1	321,56		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	77628,93	7946,57		85575,5	2,60%
3	PAVIMENTAÇÃO	671097,68	68697,71		739795,39	22,49%
4	CORDÃO/GUIA	140647,34	14397,53		155044,87	4,71%
5	REJUNTAMENTO	28073,81	2873,81		30947,62	0,94%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	64475,85	6600,15		71076	2,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	557390,1	57057,9		614448	18,68%
4	CORDÃO/GUIA	105327,47	10781,97		116109,44	3,53%
5	REJUNTAMENTO	23317,12	2386,88		25704	0,78%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	36409,52	3727,1		40136,62	1,22%
3	PAVIMENTAÇÃO	314758,19	32220,6		346978,79	10,55%
4	CORDÃO/GUIA	39495,38	4042,99		43538,37	1,32%
5	REJUNTAMENTO	13167,18	1347,87		14515,05	0,44%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 2.498.944,31	R$ 255.807,41		R$ 2.754.751,69	**83,73%**

TOTAIS NO PERÍODO	R$ 139.157,61	R$ 14.245,04	R$ 153.402,65	**4,66%**

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 24

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ -**	**R$ 1.014.826,04**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6362,2	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.745,12
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		20040,93	R$ 3,64	R$ -	R$ 82.830,38
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		20040,93	R$ 3,72	R$ -	R$ 84.650,83
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		19086,6	R$ 30,23	R$ -	R$ 655.144,56
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3575,18	R$ 12,85	R$ -	R$ 57.015,19
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		7224	R$ 1,78	R$ -	R$ 12.858,72
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)**	m²		7224	R$ 11,79	R$ -	R$ 85.170,96
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		20040,93	R$ 1,36	R$ -	R$ 30.947,62
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		22755,6	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					**R$ -**	**R$ 460.494,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R$ 0,38	R$ -	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R$ 3,64	R$ -	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R$ 3,72	R$ -	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R$ 30,23	R$ -	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R$ 12,85	R$ -	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		8033,25	R$ 1,36	R$ -	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					**R$ -**	**R$ 830.800,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS				R$ -	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6000	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.280,00
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18900	R$ 3,64	R$ -	R$ 68.796,00
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18900	R$ 3,72	R$ -	R$ 70.307,99
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18000	R$ 30,23	R$ -	R$ 544.140,00
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3343,2	R$ 12,85	R$ -	R$ 42.960,12
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6000	R$ 1,78	R$ -	R$ 10.680,00
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		5298,5	R$ 11,79	R$ -	R$ 62.469,32
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		18900	R$ 1,36	R$ -	R$ 25.704,00
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		18900	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					**R$ 153.402,65**	**R$ 448.631,49**
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1	1	R$ 3.462,66	R$ 3.462,66	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	1141,2	3388,2	R$ 0,38	R$ 433,66	R$ 1.287,52
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	3594,78	10672,83	R$ 3,64	R$ 13.085,00	R$ 38.849,10
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	3594,78	10672,83	R$ 3,72	R$ 13.372,58	R$ 39.702,92
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	3423,6	10164,6	R$ 30,23	R$ 103.495,43	R$ 307.275,86
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	1141,2	3388,2	R$ 12,85	R$ 14.664,42	R$ 43.538,37
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		0	R$ 1,78	R$ -	R$ -
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		0	R$ 11,79	R$ -	R$ -
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	3594,78	10672,83	R$ 1,36	R$ 4.888,90	R$ 14.515,05
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	120,6	6883,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 153.402,65	**R$ 2.754.751,69**

27/02/2026

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

Data da Medição

JEAN FELIPE MIECOANSKI :08136345988

C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988

bm 24 itens

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS

Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 24

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,1	321,56		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	77628,93	7946,57		85575,5	2,60%
3	PAVIMENTAÇÃO	671097,68	68697,71		739795,39	22,49%
4	CORDÃO/GUIA	140647,34	14397,53		155044,87	4,71%
5	REJUNTAMENTO	28073,81	2873,81		30947,62	0,94%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	64475,85	6600,15		71076	2,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	557390,1	57057,9		614448	18,68%
4	CORDÃO/GUIA	105327,47	10781,97		116109,44	3,53%
5	REJUNTAMENTO	23317,12	2386,88		25704	0,78%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	36409,52	3727,1		40136,62	1,22%
3	PAVIMENTAÇÃO	314758,19	32220,6		346978,79	10,55%
4	CORDÃO/GUIA	39495,38	4042,99		43538,37	1,32%
5	REJUNTAMENTO	13167,18	1347,87		14515,05	0,44%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 2.498.944,31	R$ 255.807,41		R$ 2.754.751,69	**83,73%**

TOTAIS NO PERÍODO	R$ 139.157,61	R$ 14.245,04	R$ 153.402,65	**4,66%**

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 25

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ -**	**R$ 1.014.826,04**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6362,2	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.745,12
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		20040,93	R$ 3,64	R$ -	R$ 82.830,38
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		20040,93	R$ 3,72	R$ -	R$ 84.650,83
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		19086,6	R$ 30,23	R$ -	R$ 655.144,56
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3575,18	R$ 12,85	R$ -	R$ 57.015,19
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		7224	R$ 1,78	R$ -	R$ 12.858,72
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)**	m²		7224	R$ 11,79	R$ -	R$ 85.170,96
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		20040,93	R$ 1,36	R$ -	R$ 30.947,62
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		22755,6	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					**R$ -**	**R$ 460.494,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R$ 0,38	R$ -	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R$ 3,64	R$ -	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R$ 3,72	R$ -	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R$ 30,23	R$ -	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R$ 12,85	R$ -	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		8033,25	R$ 1,36	R$ -	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					**R$ -**	**R$ 830.800,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6000	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.280,00
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18900	R$ 3,64	R$ -	R$ 68.796,00
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18900	R$ 3,72	R$ -	R$ 70.307,99
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18000	R$ 30,23	R$ -	R$ 544.140,00
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3343,2	R$ 12,85	R$ -	R$ 42.960,12
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6000	R$ 1,78	R$ -	R$ 10.680,00
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		5298,5	R$ 11,79	R$ -	R$ 62.469,32
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		18900	R$ 1,36	R$ -	R$ 25.704,00
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		18900	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					**R$ 113.913,40**	**R$ 562.544,88**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0	-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	867	4255,2	R$ 0,38	R$ 329,46	R$ 1.616,98
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	2731,05	13403,88	R$ 3,64	R$ 9.941,02	R$ 48.790,12
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	2731,05	13403,88	R$ 3,72	R$ 10.159,51	R$ 49.862,43
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	2601	12765,6	R$ 30,23	R$ 78.628,23	R$ 385.904,09
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	867	4255,2	R$ 12,85	R$ 11.140,95	R$ 54.679,32
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		0	R$ 1,78	R$ -	R$ -
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		0	R$ 11,79	R$ -	R$ -
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	2731,05	13403,88	R$ 1,36	R$ 3.714,23	R$ 18.229,28
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	2731,05	9614,7	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 113.913,40	**R$ 2.868.665,09**

23/04/2026

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

Data da Medição

JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988

Assinado digitalmente por JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 25

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%)
			FINANCEIRA	FÍSICA		EXEC.
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,1	321,56		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	77628,93	7946,57		85575,5	2,60%
3	PAVIMENTAÇÃO	671097,68	68697,71		739795,39	22,49%
4	CORDÃO/GUIA	140647,34	14397,53		155044,87	4,71%
5	REJUNTAMENTO	28073,81	2873,81		30947,62	0,94%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	64475,85	6600,15		71076	2,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	557390,1	57057,9		614448	18,68%
4	CORDÃO/GUIA	105327,47	10781,97		116109,44	3,53%
5	REJUNTAMENTO	23317,12	2386,88		25704	0,78%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,54		3462,65	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	45726,28	4680,82		50407,1	1,53%
3	PAVIMENTAÇÃO	395301,05	40465,47		435766,52	13,25%
4	CORDÃO/GUIA	49601,77	5077,55		54679,32	1,66%
5	REJUNTAMENTO	16536,5	1692,78		18229,28	0,55%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 2.602.279,64	R$ 266.385,45		R$ 2.868.665,09	**87,19%**

TOTAIS NO PERÍODO	R$ 103.335,35	R$ 10.578,05	R$ 113.913,40	**3,46%**

23/04/2026

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 26

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ -**	**R$ 1.014.826,04**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6362,2	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.745,12
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		20040,93	R$ 3,64	R$ -	R$ 82.830,38
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		20040,93	R$ 3,72	R$ -	R$ 84.650,83
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		19086,6	R$ 30,23	R$ -	R$ 655.144,56
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3575,18	R$ 12,85	R$ -	R$ 57.015,19
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		7224	R$ 1,78	R$ -	R$ 12.858,72
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)**	m²		7224	R$ 11,79	R$ -	R$ 85.170,96
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		20040,93	R$ 1,36	R$ -	R$ 30.947,62
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		22755,6	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					**R$ -**	**R$ 460.494,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R$ 0,38	R$ -	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R$ 3,64	R$ -	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R$ 3,72	R$ -	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R$ 30,23	R$ -	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R$ 12,85	R$ -	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		8033,25	R$ 1,36	R$ -	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					**R$ -**	**R$ 830.800,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6000	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.280,00
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18900	R$ 3,64	R$ -	R$ 68.796,00
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18900	R$ 3,72	R$ -	R$ 70.307,99
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18000	R$ 30,23	R$ -	R$ 544.140,00
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3343,2	R$ 12,85	R$ -	R$ 42.960,12
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6000	R$ 1,78	R$ -	R$ 10.680,00
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		5298,5	R$ 11,79	R$ -	R$ 62.469,32
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		18900	R$ 1,36	R$ -	R$ 25.704,00
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		18900	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					**R$ 75.452,74**	**R$ 637.997,62**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0	-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	295	4550,2	R$ 0,38	R$ 112,10	R$ 1.729,08
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	929,25	14333,13	R$ 3,64	R$ 3.382,47	R$ 52.172,59
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	929,25	14333,13	R$ 3,72	R$ 3.456,81	R$ 53.319,24
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	885	13650,6	R$ 30,23	R$ 26.753,55	R$ 412.657,64
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	295	4550,2	R$ 12,85	R$ 3.790,75	R$ 58.470,07
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	2704	2704	R$ 1,78	R$ 4.813,12	R$ 4.813,12
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	2704	2704	R$ 11,79	R$ 31.880,16	R$ 31.880,16
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	929,25	14333,13	R$ 1,36	R$ 1.263,78	R$ 19.493,06
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	929,25	10543,95	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 75.452,74	**R$ 2.944.117,83**

25/05/2026

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

Data da Medição

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988

Assinado digitalmente por JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 25

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,1	321,56		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	77628,93	7946,57		85575,5	2,60%
3	PAVIMENTAÇÃO	671097,68	68697,71		739795,39	22,49%
4	CORDÃO/GUIA	140647,34	14397,53		155044,87	4,71%
5	REJUNTAMENTO	28073,81	2873,81		30947,62	0,94%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	64475,85	6600,15		71076	2,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	557390,1	57057,9		614448	18,68%
4	CORDÃO/GUIA	105327,47	10781,97		116109,44	3,53%
5	REJUNTAMENTO	23317,12	2386,88		25704	0,78%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,12	321,54		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	48896,34	5005,33		53901,67	1,64%
3	PAVIMENTAÇÃO	422706,07	43270,81		465976,88	14,16%
4	CORDÃO/GUIA	86326,43	8836,92		95163,35	2,89%
5	REJUNTAMENTO	17682,93	1810,13		19493,06	0,59%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 2.670.725,82	R$ 273.392,02		R$ 2.944.117,83	**89,49%**

TOTAIS NO PERÍODO	R$ 68.446,17	R$ 7.006,57	R$ 75.452,74	**2,29%**

25/05/2026

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

Data da Medição

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 26

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ -**	**R$ 1.014.826,04**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6362,2	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.745,12
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		20040,93	R$ 3,64	R$ -	R$ 82.830,38
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		20040,93	R$ 3,72	R$ -	R$ 84.650,83
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		19086,6	R$ 30,23	R$ -	R$ 655.144,56
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3575,18	R$ 12,85	R$ -	R$ 57.015,19
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		7224	R$ 1,78	R$ -	R$ 12.858,72
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)**	m²		7224	R$ 11,79	R$ -	R$ 85.170,96
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		20040,93	R$ 1,36	R$ -	R$ 30.947,62
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		22755,6	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					**R$ -**	**R$ 460.494,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R$ 0,38	R$ -	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R$ 3,64	R$ -	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R$ 3,72	R$ -	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R$ 30,23	R$ -	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R$ 12,85	R$ -	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		8033,25	R$ 1,36	R$ -	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					**R$ -**	**R$ 830.800,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6000	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.280,00
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18900	R$ 3,64	R$ -	R$ 68.796,00
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18900	R$ 3,72	R$ -	R$ 70.307,99
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18000	R$ 30,23	R$ -	R$ 544.140,00
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3343,2	R$ 12,85	R$ -	R$ 42.960,12
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6000	R$ 1,78	R$ -	R$ 10.680,00
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		5298,5	R$ 11,79	R$ -	R$ 62.469,32
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		18900	R$ 1,36	R$ -	R$ 25.704,00
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		18900	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					**R$ 75.452,74**	**R$ 637.997,62**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0	-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	295	4550,2	R$ 0,38	R$ 112,10	R$ 1.729,08
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	929,25	14333,13	R$ 3,64	R$ 3.382,47	R$ 52.172,59
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	929,25	14333,13	R$ 3,72	R$ 3.456,81	R$ 53.319,24
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	885	13650,6	R$ 30,23	R$ 26.753,55	R$ 412.657,64
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	295	4550,2	R$ 12,85	R$ 3.790,75	R$ 58.470,07
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	2704	2704	R$ 1,78	R$ 4.813,12	R$ 4.813,12
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²	2704	2704	R$ 11,79	R$ 31.880,16	R$ 31.880,16
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	929,25	14333,13	R$ 1,36	R$ 1.263,78	R$ 19.493,06
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	929,25	10543,95	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 75.452,74	**R$ 2.944.117,83**

25/05/2026

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

Data da Medição

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988

Assinado digitalmente por JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 25

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,1	321,56		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	77628,93	7946,57		85575,5	2,60%
3	PAVIMENTAÇÃO	671097,68	68697,71		739795,39	22,49%
4	CORDÃO/GUIA	140647,34	14397,53		155044,87	4,71%
5	REJUNTAMENTO	28073,81	2873,81		30947,62	0,94%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	64475,85	6600,15		71076	2,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	557390,1	57057,9		614448	18,68%
4	CORDÃO/GUIA	105327,47	10781,97		116109,44	3,53%
5	REJUNTAMENTO	23317,12	2386,88		25704	0,78%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,12	321,54		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	48896,34	5005,33		53901,67	1,64%
3	PAVIMENTAÇÃO	422706,07	43270,81		465976,88	14,16%
4	CORDÃO/GUIA	86326,43	8836,92		95163,35	2,89%
5	REJUNTAMENTO	17682,93	1810,13		19493,06	0,59%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 2.670.725,82	R$ 273.392,02		R$ 2.944.117,83	**89,49%**

TOTAIS NO PERÍODO	R$ 68.446,17	R$ 7.006,57	R$ 75.452,74	**2,29%**

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

25/05/2026

Data da Medição

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 27

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ -**	**R$ 1.014.826,04**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6362,2	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.745,12
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		20040,93	R$ 3,64	R$ -	R$ 82.830,38
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		20040,93	R$ 3,72	R$ -	R$ 84.650,83
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		19086,6	R$ 30,23	R$ -	R$ 655.144,56
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3575,18	R$ 12,85	R$ -	R$ 57.015,19
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		7224	R$ 1,78	R$ -	R$ 12.858,72
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)**	m²		7224	R$ 11,79	R$ -	R$ 85.170,96
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		20040,93	R$ 1,36	R$ -	R$ 30.947,62
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		22755,6	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					**R$ -**	**R$ 460.494,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R$ 0,38	R$ -	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R$ 3,64	R$ -	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R$ 3,72	R$ -	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R$ 30,23	R$ -	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R$ 12,85	R$ -	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		8033,25	R$ 1,36	R$ -	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					**R$ -**	**R$ 830.800,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6000	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.280,00
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18900	R$ 3,64	R$ -	R$ 68.796,00
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18900	R$ 3,72	R$ -	R$ 70.307,99
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18000	R$ 30,23	R$ -	R$ 544.140,00
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3343,2	R$ 12,85	R$ -	R$ 42.960,12
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6000	R$ 1,78	R$ -	R$ 10.680,00
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		5298,5	R$ 11,79	R$ -	R$ 62.469,32
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		18900	R$ 1,36	R$ -	R$ 25.704,00
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		18900	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					**R$ 93.190,12**	**R$ 731.187,74**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0	-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	430	4980,2	R$ 0,38	R$ 163,40	R$ 1.892,48
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	1354,5	15687,63	R$ 3,64	R$ 4.930,38	R$ 57.102,97
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	1354,5	15687,63	R$ 3,72	R$ 5.038,74	R$ 58.357,98
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	1290	14940,6	R$ 30,23	R$ 38.996,70	R$ 451.654,34
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	430	4980,2	R$ 12,85	R$ 5.525,50	R$ 63.995,57
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	2704	5408	R$ 1,78	R$ 4.813,12	R$ 9.626,24
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	2704	5408	R$ 11,79	R$ 31.880,16	R$ 63.760,32
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	1354,5	15687,63	R$ 1,36	R$ 1.842,12	R$ 21.335,18
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	1354,5	11898,45	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 93.190,12	**R$ 3.037.307,95**

13/07/2026

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

Data da Medição

JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988 Assinado digitalmente por JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 27

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS

Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,1	321,56		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	77628,93	7946,57		85575,5	2,60%
3	PAVIMENTAÇÃO	671097,68	68697,71		739795,39	22,49%
4	CORDÃO/GUIA	140647,34	14397,53		155044,87	4,71%
5	REJUNTAMENTO	28073,81	2873,81		30947,62	0,94%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	64475,85	6600,15		71076	2,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	557390,1	57057,9		614448	18,68%
4	CORDÃO/GUIA	105327,47	10781,97		116109,44	3,53%
5	REJUNTAMENTO	23317,12	2386,88		25704	0,78%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,13	321,53		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	53517,1	5478,35		58995,45	1,79%
3	PAVIMENTAÇÃO	462652,36	47359,96		510012,32	15,50%
4	CORDÃO/GUIA	124624,76	12757,37		137382,13	4,18%
5	REJUNTAMENTO	19353,99	1981,19		21335,18	0,65%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 2.755.262,27	R$ 282.045,69		R$ 3.037.307,95	**92,32%**

TOTAIS NO PERÍODO	R$ 84.536,45	R$ 8.653,67	R$ 93.190,12	**2,83%**

BM1AD5

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	1	Período	22-set-25	a	7-ago-26

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento REEQUILIBRIO FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL: ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO

N° do contrato CT 94/2022 -CONSTRUT(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00	1,00	1,00	864,96	864,96
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	4.980,20	4.980,20	1.095,64	1.095,64
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	15.687,63	15.687,63	30.434,00	30.434,00
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	15.687,63	15.687,63	11.451,97	11.451,97
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	14.940,60	14.940,60	105.928,85	105.928,85
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	4.980,20	4.980,20	17.480,50	17.480,50
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	5.408,00	5.408,00	2.163,20	2.163,20
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	5.408,00	5.408,00	21.956,48	21.956,48
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	15.687,63	15.687,63	3.608,15	3.608,15
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	CF	18.900,00	11.898,45	11.898,45		
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		6,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		3,54				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.14 11:44:41-03'00'

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

7-ago-26
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 194.983,75	R$ 194.983,75

BM1AD5

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 **Nº do contrato** CT 94/2022 -CC/

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento REEQUILIBRIO FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL: ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO BONITO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			0,00	864,96			864,96	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM				31.529,64			31.529,64	27,70	83,00
3	PAVIMENTAÇÃO				117.380,82			117.380,82	27,70	83,00
4	CORDÃO/GUIA				41.600,18			41.600,18	27,70	86,99
5	REJUNTAMENTO				3.608,15			3.608,15	27,70	83,00
6	COMPACTAÇÃO									
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS				0,00	194.983,75			194.983,75	28,24	83,57
TOTAIS NO PERIODO				0,00	194.983,75			194.983,75	2,75	83,57

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.14 11:45:01-03'00'

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. da Município

7-ago-26
Data da Medição

Executado: 12,65 % da 31 ª etapa

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 28

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					**R$ -**	**R$ 1.014.826,04**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**				-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		**TERRAPLENAGEM**			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6362,2	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.745,12
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		20040,93	R$ 3,64	R$ -	R$ 82.830,38
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		20040,93	R$ 3,72	R$ -	R$ 84.650,83
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		19086,6	R$ 30,23	R$ -	R$ 655.144,56
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3575,18	R$ 12,85	R$ -	R$ 57.015,19
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		7224	R$ 1,78	R$ -	R$ 12.858,72
4.3	800000	**Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)**	m²		7224	R$ 11,79	R$ -	R$ 85.170,96
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		20040,93	R$ 1,36	R$ -	R$ 30.947,62
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		22755,6	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0		R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					**R$ -**	**R$ 460.494,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R$ 0,38	R$ -	R$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R$ 3,64	R$ -	R$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R$ 3,72	R$ -	R$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7950	R$ 30,23	R$ -	R$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R$ 12,85	R$ -	R$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R$ 1,78	R$ -	R$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R$ 11,79	R$ -	R$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		8033,25	R$ 1,36	R$ -	R$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					**R$ -**	**R$ 830.800,10**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6000	R$ 0,38	R$ -	R$ 2.280,00
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18900	R$ 3,64	R$ -	R$ 68.796,00
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18900	R$ 3,72	R$ -	R$ 70.307,99
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18000	R$ 30,23	R$ -	R$ 544.140,00
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3343,2	R$ 12,85	R$ -	R$ 42.960,12
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6000	R$ 1,78	R$ -	R$ 10.680,00
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		5298,5	R$ 11,79	R$ -	R$ 62.469,32
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		18900	R$ 1,36	R$ -	R$ 25.704,00
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		18900	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					**R$ 95.030,80**	**R$ 826.218,54**
1		SERVIÇOS INICIAIS			0	-	R$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R$ 3.462,66	R$ -	R$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	800	5780,2	R$ 0,38	R$ 304,00	R$ 2.196,48
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	2520	18207,63	R$ 3,64	R$ 9.172,80	R$ 66.275,77
3		PAVIMENTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	2520	18207,63	R$ 3,72	R$ 9.374,40	R$ 67.732,38
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	2520	17460,6	R$ 30,23	R$ 76.179,60	R$ 527.833,94
4		CORDÃO/GUIA			0	R$ -	R$ -	R$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		4980,2	R$ 12,85	R$ -	R$ 63.995,57
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		5408	R$ 1,78	R$ -	R$ 9.626,24
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		5408	R$ 11,79	R$ -	R$ 63.760,32
5		REJUNTAMENTO			0	R$ -	R$ -	R$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²		15687,63	R$ 1,36	R$ -	R$ 21.335,18
6		COMPACTAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		11898,45	R$ -	R$ -	R$ -
7		SINALIZAÇÃO			0	R$ -	R$ -	R$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R$ 424,14	R$ -	R$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		0	R$ 704,42	R$ -	R$ -

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 95.030,80	**R$ 3.132.338,75**

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988

Assinado digitalmente por JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

18/09/2026

Data da Medição

BM 28 ITENS CT

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO

CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 28

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Projeto: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,1	321,56		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	77628,93	7946,57		85575,5	2,60%
3	PAVIMENTAÇÃO	671097,68	68697,71		739795,39	22,49%
4	CORDÃO/GUIA	140647,34	14397,53		155044,87	4,71%
5	REJUNTAMENTO	28073,81	2873,81		30947,62	0,94%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	64475,85	6600,15		71076	2,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	557390,1	57057,9		614448	18,68%
4	CORDÃO/GUIA	105327,47	10781,97		116109,44	3,53%
5	REJUNTAMENTO	23317,12	2386,88		25704	0,78%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,13	321,53		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	62113,88	6358,37		68472,25	2,08%
3	PAVIMENTAÇÃO	540261,77	55304,55		595566,32	18,10%
4	CORDÃO/GUIA	124624,76	12757,37		137382,13	4,18%
5	REJUNTAMENTO	19353,99	1981,19		21335,18	0,65%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R$ 2.841.468,46	R$ 290.870,30		R$ 3.132.338,75	**95,21%**

TOTAIS NO PERÍODO	R$ 86.206,20	R$ 8.824,60	R$ 95.030,80	**2,89%**

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	2	Período	7-ago-26	a	18-set-26

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento REEQUILIBRIO FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL: ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO

N° do contrato CT 94/2022 -CONSTRUT(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		864,96
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	800,00	5.780,20	176,00	1.271,64
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	2.520,00	18.207,63	4.888,80	35.322,80
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	2.520,00	18.207,63	1.839,60	13.291,57
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	2.520,00	17.460,60	17.866,80	123.795,65
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00		4.980,20		17.480,50
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00		5.408,00		2.163,20
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00		5.408,00		21.956,48
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00		15.687,63		3.608,15
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	CF	18.900,00		11.898,45		
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		6,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		3,54				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

JEAN FELIPE MITSCHANSKI

Assinado digitalmente por JEAN FELIPE

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

18-set-26
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 24.771,20	R$ 219.754,95

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 2 **N° do contrato** CT 94/2022 -CC/

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento REEQUILIBRIO FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL: ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO BONITO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS				864,96			864,96	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM				36.594,44			36.594,44	30,47	96,34
3	PAVIMENTAÇÃO				137.087,22			137.087,22	30,47	96,94
4	CORDÃO/GUIA				41.600,18			41.600,18	30,47	86,99
5	REJUNTAMENTO				3.608,15			3.608,15	30,47	83,00
6	COMPACTAÇÃO									
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS					219.754,95			219.754,95	30,99	94,19
TOTAIS NO PERIODO				0,00	24.771,20			24.771,20	2,75	10,62

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

18-set-26
Data da Medição

Executado: 98,83 % da 34 ª etapa
Prazo decorrido: 361 dias Prazo equivalente da obra: 1.034 dias