Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 01:30:54

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2014	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO MADALOZZO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 156/2013	180	03/01/2014	R$ 265.088,26	100,00%

Nº3/2014
Data Inicial: 03/01/2014

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO MADALOZZO



R$ 265.088,26

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
133751

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13456	2013	02/01/2014	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1024	2528	04/01/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**1*0**21	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**1*0**21	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**1*0**21	Fiscalização	Sim
CPF	98*.*8*.8**-04	ART (CREA)	20**0*4**41	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1080	R$ 301.203,13	11/06/2013	
Contrato	156	2013		1081	R$ 265.088,26	11/12/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1	Medição	1	Jurisdicionado	12/01/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 156/2013	25,12%
0	Medição	2	Jurisdicionado	11/03/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 156/2013	17,55%
0	Medição	3	Jurisdicionado	11/04/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 156/2013	12,91%
5032	Medição	4	Jurisdicionado	09/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 156/2013	13,70%

5034	Medição	5	Jurisdicionado	17/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 156/2013	15,39%
5154	Medição	6	Jurisdicionado	02/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 156/2013	100,00%
5128	Conclusão	7	Jurisdicionado	02/08/2015			