Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:40:06

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2024	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES - LINHA PONTE DO SANTANA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 158/2023	300	02/01/2024	R$ 579.952,28	100,00%

Nº1/2024
Data Inicial: 02/01/2024

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES - LINHA PONTE DO SANTANA



R$ 579.952,28

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
4297

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7747	2023	25/01/2024	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1006	1748022	25/01/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.0**-50	ART (CREA)	17**2*5**63**	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*4**09**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*4**09**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*4**09**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5537	R$ 583.759,76	18/08/2023	
Contrato	158	2023	76.205.681/0001-96	5538	R$ 579.952,38	16/10/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5543	Medição	1	Jurisdicionado	28/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2023	25,68%
5548	Medição	2	Jurisdicionado	15/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2023	39,67%
5553	Medição	3	Jurisdicionado	29/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2023	54,18%
5555	Medição	4	Jurisdicionado	24/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2023	68,43%

5559	Medição	5	Jurisdicionado	07/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2023	68,44%
5565	Medição	6	Jurisdicionado	24/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2023	82,94%
5569	Medição	7	Jurisdicionado	06/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2023	100,00%
5573	Conclusão	8	Jurisdicionado	16/09/2024			

Nº1/2024
Data Inicial: 02/01/2024

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES - LINHA PONTE DO SANTANA

Documentos



R$ 579.952,28

ORÇAMENTO BASE

PLANILHA DE SERVIÇOS - EXECUÇÃO INDIRETA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES

TRECHO DA LINHA SANTANA - PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA (1,7KM - LARGURA 6,00M)

Item	Codigo	Origem	Discriminação dos serviços	Unid.	Quant.	PREÇOS (R$)			
						Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Parcial	Subtotal
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 4,697.30**
1.1	820000	DER	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	6.00	R$ 542.30	R$ 649.08	R$ 3,894.47	
1.2	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	Unid.	4.00	R$ 167.69	R$ 200.71	R$ 802.83	
2			**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 579,062.46**
2.1	532600	DER	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	m2	10,500.00	R$ 3.43	R$ 4.11	R$ 43,106.35	
2.2	500000	DER	Escarificação, regularização compac. Subleito	m2		R$ 4.28	R$ 5.12	R$ -	
2.3	535200	DER	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico (DMT 27km)	m	3,400.00	R$ 9.94	R$ 11.90	R$ 40,462.06	
2.4	521450	DER	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro (DMT 27km)	m2	10,092.00	R$ 34.89	R$ 41.76	R$ 421,440.32	
2.5	532650	DER	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	m2	10,092.00	R$ 1.34	R$ 1.60	R$ 16,186.01	
2.6	532700	DER	Compactação de pavimento poliédrico	m2		R$ 0.65	R$ 0.78	R$ -	
2.7	575100	DER	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	m2	3,400.00	R$ 1.81	R$ 2.17	R$ 7,365.72	
2.8	800000	DER	Enleivamento da contenção lateral	m2	3,400.00	R$ 12.41	R$ 14.85	R$ 50,502.00	
			PREÇO GLOBAL (R$)					**Total**	**R$ 583,759.76**
						BDI SERVIÇOS (%)	19.69		

Data Base: 28/02/2023 Sem Desoneração

Renascença - PR, 18 de Agosto de 2023.

João Paulo Basniak Boese
Eng. Civil - Crea/PR 134576/D

ORÇAMENTO BASE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES

TRECHO DA LINHA SANTANA - PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA (1,7KM - LARGURA 6,00M)

PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	MÊS 01	% NO PERIODO	MÊS 02	% NO PERIODO
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	Placa sinalização c/ película refletiva	0.67%	3,894.47	100.00%		
1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	0.14%	802.83	100.00%		
02	**PAVIMENTAÇÃO**					
2.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	7.38%	4,310.64	10.00%	4,310.64	10.00%
2.2	Escarificação, regularização compac. Subleito	0.00%		10.00%		10.00%
2.3	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico (DMT 27km)	6.93%	4,046.21	10.00%	4,046.21	10.00%
2.4	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro (DMT 27km)	72.19%	###	10.00%	42,144.03	10.00%
2.5	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	2.77%	1,618.60	10.00%	1,618.60	10.00%
2.6	Compactação de pavimento poliédrico	0.00%		10.00%		10.00%
2.7	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	1.26%	736.57	10.00%	736.57	10.00%
2.8	Enleivamento da contenção lateral	8.65%	5,050.20	10.00%	5,050.20	10.00%
VALOR DA PARCELA		###	###	10.72%	57,906.25	9.92%
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			###	10.72%	120,509.79	20.64%

Renascença - PR, 18 de Agosto de 2023.

João Paulo Basniak Boese
Eng. Civil - Crea/PR 134576/D

ORÇAMENTO BASE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES

TRECHO DA LINHA SANTANA - PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA (1,7KM - LARGURA 6,00M)

PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

MÊS 03	% NO PERIODO	MÊS 04	% NO PERIODO	MÊS 05	% NO PERIODO	MÊS 06	% NO PERIODO	MÊS 07
4,310.64	10.00%	4,310.64	10.00%	4,310.64	10.00%	4,310.64	10.00%	4,310.64
	10.00%		10.00%		10.00%		10.00%	
4,046.21	10.00%	4,046.21	10.00%	4,046.21	10.00%	4,046.21	10.00%	4,046.21
42,144.03	10.00%	42,144.03	10.00%	42,144.03	10.00%	42,144.03	10.00%	42,144.03
1,618.60	10.00%	1,618.60	10.00%	1,618.60	10.00%	1,618.60	10.00%	1,618.60
	10.00%		10.00%		10.00%		10.00%	
736.57	10.00%	736.57	10.00%	736.57	10.00%	736.57	10.00%	736.57
5,050.20	10.00%	5,050.20	10.00%	5,050.20	10.00%	5,050.20	10.00%	5,050.20
57,906.25	9.92%	57,906.25	9.92%	57,906.25	9.92%	57,906.25	9.92%	57,906.25
178,416.04	30.56%	236,322.28	40.48%	294,228.53	50.40%	352,134.78	60.32%	410,041.02

Renascença - PR, 18 de Agosto de 2023.

João Paulo Basniak Boese
Eng. Civil - Crea/PR 134576/D

ORÇAMENTO BASE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES							
TRECHO DA LINHA SANTANA - PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA (1,7KM - LARGURA 6,00M)							
PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA							
% NO PERIODO	**MÊS 08**	**% NO PERIODO**	**MÊS 09**	**% NO PERIODO**	**MÊS 10**	**% NO PERIODO**	**VALOR SERVIÇO C/ BDI**
							3,894.47
							802.83
10.00%	4,310.64	10.00%	4,310.64	10.00%	4,310.64	10.00%	43,106.35
10.00%		10.00%		10.00%		10.00%	
10.00%	4,046.21	10.00%	4,046.21	10.00%	4,046.21	10.00%	40,462.06
10.00%	42,144.03	10.00%	42,144.03	10.00%	42,144.03	10.00%	421,440.32
10.00%	1,618.60	10.00%	1,618.60	10.00%	1,618.60	10.00%	16,186.01
10.00%		10.00%		10.00%		10.00%	
10.00%	736.57	10.00%	736.57	10.00%	736.57	10.00%	7,365.72
10.00%	5,050.20	10.00%	5,050.20	10.00%	5,050.20	10.00%	50,502.00
9.92%	57,906.25	9.92%	57,906.25	9.92%	57,906.25	9.92%	**583,759.76**
70.24%	467,947.27	80.16%	525,853.51	90.08%	583,759.76	100.00%	

Renascença - PR, 18 de Agosto de 2023.

João Paulo Basniak Boese
Eng. Civil - Crea/PR 134576/D

ORÇAMENTO BASE

Código Composição	Descrição	Código Serviço		Fator 01	Pavimentada X1	Fator 02	Não-Pavim X2	
532600	Colchão de argila p/ pav. poliédrico		19050	1	0	1	2	
535200	cordão de pedra		19600	0.56	29.5	0.68	0.5	
535200	cordão de pedra		19600	1	27	1.21	0	
521450	Assentamento do poliedro		19550	0.56	29.5	0.68	0.5	
521450	Assentamento do poliedro		19550	1	27	1.21	2	
532650	enchimento argila		19050	0.56	0	0.68		
			19050	1	0	1.21	2	

ORÇAMENTO BASE

ıentada

Fator 03	Consumo	Total		
2.52	0.225	R$	1.02	
		R$	-	
		R$	-	
	0.077	R$	1.30	
2.52	0.077	R$	2.27	31.6
		R$	-	
	0.3	R$	5.06	
2.52	0.3	R$	9.58	31.6
		R$	-	
	0.045	R$	-	
2.52	0.045	R$	0.22	
		R$	-	

ORÇAMENTO BASE

QUADRO

Nome do Trecho	Trecho	Largura (m)	Esntensão (m)	Área da Obra (m²)
Estrada Santana	Linha Santana	6.00	1,700.00	6,00 x 1.700,00 = 10.200,00
Estrada Santana	Entroncamento	30.00	20.00	(30,00 x 20,00) / 2= 300,00
			Total	10.500,00

ESTATÍSTICO

Área de Pavimentação (n²)	Cordão de Pedra (m)	Área de Contenção Lateral (m²)
1.700,00 x 5,76 = 9.792,00	1.700,00 x 2 = 3.400,00	1.700,00 x 2 x 1,00 = 3.400,00
(30,00 x 20,00) / 2= 300,00	-	-
10.092,00	3.400,00	3.400,00

Área de Enleivamento/grama (m²)
1.700,00 x 2 x 1,00 = 3.400,00
-
3.400,00

M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA

M CARNEIRO INFRAESTRUTURA

Rua Projetada F, nº 120, Associação – Renascença – PR, 85610-000 CNPJ: 45.763.236/0001-18 - Fone: (46) 9 9128-5539 - e-mail: marcio2022carneiro@gmail.com

0270

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA, com sede à Rua Projetada F, 120, Bairro Associação, Município de Renascença, Estado do Paraná, CEP 85.610-000, inscrita no CNPJ: 45.763.236/0001-18.
Renascença - PR, 16 de outubro de 2023.

À Comissão de Licitações.
Referente: Edital de Tomada de Preços nº 004/2023.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA RURAL DA LINHA SANTANA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,** objeto da Tomada de Preços acima epigrafada.
O valor global de nossa proposta para a execução completa dos serviços é de R$ 579.952,38 (quinhentos e setenta e nove mil e novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), sendo:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR MATERIAL	VLR MÃO DE OBRA
01	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA RURAL DA LINHA SANTANA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	R$ 405.966,67	R$ 173.985,71
TOTAL				R$ 579.952,38

O prazo de execução do objeto da licitação é de 10 meses, contados da data da emissão da ordem de serviço pelo Contratante.
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.
Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,

M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA

M CARNEIRO INFRAESTRUTURA

Rua Projetada F, nº 120, Associação – Renascença – PR, 85610-000 CNPJ: 45.763.236/0001-18 - Fone: (46) 9 9128-5539 - e-mail: marcio2022carneiro@gmail.com

027

equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre os serviços.
Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Renascença - PR, 16 de outubro de 2023.

Marcio Carneiro
Proprietário
RG: 10.666.388-2 SESP/PR

M CARNEIRO SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 45.763.236/0001-18
Rua Projetada F, nº 120, Associação – Renascença – PR
CEP: 85610-000

M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Rua Projetada F, nº 120, Associação – Renascença – PR, 85610-000
CNPJ: 45.763.236/0001-18
Fone: (46) 9 9128-5539 - e-mail: marcio2022carneiro@gmail.com

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA RURAL DA LINHA SANTANA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

PLANILHA DE SERVIÇOS - EXECUÇÃO INDIRETA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
TRECHO DA LINHA SANTANA - PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA (1,7KM - LARGURA 6,00M)

Item	Codigo	Origem	Discriminação dos serviços	Unid.	Quant.	PREÇOS (R$)			
						Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Parcial	Subtotal
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 4.667,19**
1.1	820000	DER	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	6,00	R$ 538,82	R$ 644,91	R$ 3.869,48	
1.2	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	Unid.	4,00	R$ 166,62	R$ 199,43	R$ 797,71	
2			**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 575.285,19**
2.1	532600	DER	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	m2	10.500,00	R$ 3,40	R$ 4,07	R$ 42.729,33	
2.2	500000	DER	Escarificação, regularização compac. Subleito	m2		R$ 4,28	R$ 5,12	R$ -	
2.3	535200	DER	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico (DMT 27km)	m	3.400,00	R$ 9,88	R$ 11,83	R$ 40.206,26	
2.4	521450	DER	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro (DMT 27km)	m2	10.092,00	R$ 34,67	R$ 41,50	R$ 418.782,91	
2.5	532650	DER	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	m2	10.092,00	R$ 1,33	R$ 1,59	R$ 16.065,22	
2.6	532700	DER	Compactação de pavimento poliédrico	m2		R$ 0,65	R$ 0,78	R$ -	
2.7	575100	DER	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	m2	3.400,00	R$ 1,79	R$ 2,14	R$ 7.284,33	
2.8	800000	DER	Enleivamento da contenção lateral	m2	3.400,00	R$ 12,34	R$ 14,77	R$ 50.217,14	
			PREÇO GLOBAL (R$)					Total	**R$ 579.952,38**
						BDI SERVIÇOS (%)	19,69		

Marcio Carneiro
Proprietário - RG: 10.666.388-2 SESP/PR

Rodrigo Ludwig
Eng. Civil - CREA: SC-642808/D

Renascença - PR, 16 de Outubro de 2023.

0272

M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Rua Projetada F, nº 120, Associação – Renascença – PR, 85610-000
CNPJ: 45.763.236/0001-18
Fone: (46) 9 9128-5539 - e-mail: marcio2022carneiro@gmail.com

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA RURAL DA LINHA SANTANA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
TRECHO DA LINHA SANTANA - PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA (1,7KM - LARGURA 6,00M)
PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	MÊS 01	% NO PERIODO	MÊS 02	% NO PERIODO	MÊS 03	% NO PERIODO	MÊS 04	% NO PERIODO	MÊS 05	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
1.1	Placa sinalização c/ película refletiva	0,67%	3.869,48	100,00%									3.869,48
1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	0,14%	797,71	100,00%									797,71
02	**PAVIMENTAÇÃO**												
2.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	7,37%	4.272,93	10,00%	4.272,93	10,00%	4.272,93	10,00%	4.272,93	10,00%	4.272,93	10,00%	42.729,33
2.2	Escarificação, regularização compac. Subleito	0,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
2.3	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico (DMT 27km)	6,93%	4.020,63	10,00%	4.020,63	10,00%	4.020,63	10,00%	4.020,63	10,00%	4.020,63	10,00%	40.206,26
2.4	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro (DMT 27km)	72,21%	41.878,29	10,00%	41.878,29	10,00%	41.878,29	10,00%	41.878,29	10,00%	41.878,29	10,00%	418.782,91
2.5	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	2,77%	1.606,52	10,00%	1.606,52	10,00%	1.606,52	10,00%	1.606,52	10,00%	1.606,52	10,00%	16.065,22
2.6	Compactação de pavimento poliédrico	0,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
2.7	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	1,26%	728,43	10,00%	728,43	10,00%	728,43	10,00%	728,43	10,00%	728,43	10,00%	7.284,33
2.8	Enleivamento da contenção lateral	8,66%	5.021,71	10,00%	5.021,71	10,00%	5.021,71	10,00%	5.021,71	10,00%	5.021,71	10,00%	50.217,14
	VALOR DA PARCELA	100,00%	62.195,71	10,72%	57.528,52	9,92%	57.528,52	9,92%	57.528,52	9,92%	57.528,52	9,92%	**579.952,38**
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		62.195,71	10,72%	119.724,23	20,64%	177.252,75	30,56%	234.781,27	40,48%	292.309,79	50,40%	

Renascença - PR, 16 de Outubro de 2023.

Rodrigo Ludwig
Eng. Civil - CREA: SC-642808/D

Marcio Carneiro
Proprietário - RG: 10.666.388-2 SESP/PR

M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Rua Projetada F, nº 120, Associação – Renascença – PR, 85610-000
CNPJ: 45.763.236/0001-18
Fone: (46) 9 9128-5539 - e-mail: marcio2022carneiro@gmail.com

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA RURAL DA LINHA SANTANA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
TRECHO DA LINHA SANTANA - PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA (1,7KM - LARGURA 6,00M)
PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	MÊS 06	% NO PERIODO	MÊS 07	% NO PERIODO	MÊS 08	% NO PERIODO	MÊS 09	% NO PERIODO	MÊS 10	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
1.1	Placa sinalização c/ película refletiva	0,67%											3.869,48
1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	0,14%											797,71
02	**PAVIMENTAÇÃO**												
2.1	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	7,37%	4.272,93	10,00%	4.272,93	10,00%	4.272,93	10,00%	4.272,93	10,00%	4.272,93	10,00%	42.729,33
2.2	Escarificação, regularização compac. Subleito	0,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
2.3	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico (DMT 27km)	6,93%	4.020,63	10,00%	4.020,63	10,00%	4.020,63	10,00%	4.020,63	10,00%	4.020,63	10,00%	40.206,26
2.4	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro (DMT 27km)	72,21%	41.878,29	10,00%	41.878,29	10,00%	41.878,29	10,00%	41.878,29	10,00%	41.878,29	10,00%	418.782,91
2.5	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	2,77%	1.606,52	10,00%	1.606,52	10,00%	1.606,52	10,00%	1.606,52	10,00%	1.606,52	10,00%	16.065,22
2.6	Compactação de pavimento poliédrico	0,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
2.7	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	1,26%	728,43	10,00%	728,43	10,00%	728,43	10,00%	728,43	10,00%	728,43	10,00%	7.284,33
2.8	Enleivamento da contenção lateral	8,66%	5.021,71	10,00%	5.021,71	10,00%	5.021,71	10,00%	5.021,71	10,00%	5.021,71	10,00%	50.217,14
	VALOR DA PARCELA	100,00%	57.528,52	9,92%	57.528,52	9,92%	57.528,52	9,92%	57.528,52	9,92%	57.528,52	9,92%	**579.952,38**
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		349.838,30	60,32%	407.366,82	70,24%	464.895,34	80,16%	522.423,86	90,08%	579.952,38	100,00%	

Renascença - PR, 16 de Outubro de 2023.

Rodrigo Ludwig
Eng. Civil - CREA: SC-642808/D

Marcio Carneiro
Proprietário - RG: 10.666.388-2 SESP/PR

0274


22/02/2024 16:08


PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
COM PEDRAS IRREGULARES
Valor total da obra: R$ 579.952,38
Endereço: Estrada rural da Linha Santana
Objeto: Pavimentação poliédrica com pedras irregulares
Início da obra: 14/11/2023
Término: 09/09/2024
Empresa executora: M. Carneiro Serviços de Infraestrutura Ltda
Denúncias, reclamações, e elogios:
sic.renascença.pr.gov.br
Município de
Renascença
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
27/02/2024 16:10


27/02/2024 16:11


27/02/2024 16:14


27/02/2024 16:16

Medição 01

	PREFEITURA DE RENASCENÇA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA SANTANA	MEDIÇÃO	OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA CONTRATADA: M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA TOMADA DE PREÇO: 004/2023	CONTRATO Nº 158/2023	MEDIÇÃO: 01	PERÍODO: 14/11/2023 a 24/01/2024

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PREVISTOS			REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADOS			
									FÍSICO		FINANCEIRO (R$)	
				QUANTIDADE	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)	QUANTIDADE	VALOR (R$)	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL
1.		SINALIZAÇÃO										
1.1	820000	Placa de Sinalização c/ película refletiva	m²	6,00	644,91	3.869,48	6,00	3.869,48		6,00	-	3.869,48
1.2	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	pç	4,00	199,43	797,71	4,00	797,71		4,00	-	797,71
		Total do Grupo										
2.		PAVIMENTAÇÃO										
2.1	532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	m²	10.500,00	4,07	42.729,33	2.880,00	11.720,04		2.880,00	-	11.720,04
2.2	500000	Escarificação, regularização, compac. Subleito	m²	-	5,12					-	-	
2.3	535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra (DMT 27km)	m	3.400,00	11,83	40.206,26	960,00	11.352,36		960,00	-	11.352,36
2.4	521450	Extração, carga, transp. Preparo e Assent. Poliedro (DMT 27km)	m²	10.092,00	41,50	418.782,91	2.764,80	114.729,59		2.764,80	-	114.729,59
2.5	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliedrico (DMT 2km)	m²	10.092,00	1,59	16.065,22	2.764,80	4.401,22		2.764,80	-	4.401,22
2.6	532700	Compactação de pavimento poliédrico	m²	-	0,78		-			-	-	
2.7	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pavimento poliédrico	m²	3.400,00	2,14	7.284,33	960,00	2.056,75		960,00	-	2.056,75
2.8	800000	Enleivamento da contenção lateral	m²	3.400,00	14,77	50.217,14			-	-	-	
VALOR COM BDI E DESCONTO						**579.952,38**		**148.927,15**			**-**	**148.927,15**

CERTIFICAMOS QUE OS SERVIÇOS RELACIONADOS FORAM EXECUTADOS E QUE OS PREÇOS , SUB-TOTAIS E TOTAIS ESTÃO CORRETOS	DATA 24/01/2024	ASS. RESPONSÁVEL CREDENCIADO DA CONTRATADA	DATA 24/01/2024	ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DA PREFEITURA João Paulo Basniak Boese - CREA/PR nº 134576/D

RODRIGO LUDWIG:02719902950

Assinado de forma digital por RODRIGO LUDWIG:02719902950
Dados: 2024.01.24 16:31:03 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 24/01/2024 15:16:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br


27/02/2024 16:14

Medição 02

	PREFEITURA DE RENASCENÇA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA SANTANA	MEDIÇÃO	OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA CONTRATADA: M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA TOMADA DE PREÇO: 004/2023	CONTRATO Nº 158/2023	MEDIÇÃO: 02	PERÍODO: 24/01/2024 a 28/02/2024

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PREVISTOS			REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADOS			
									FÍSICO		FINANCEIRO (R$)	
				QUANTIDADE	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)	QUANTIDADE	VALOR (R$)	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL
1.		SINALIZAÇÃO										
1.1	820000	Placa de Sinalização c/ película refletiva	m²	6,00	644,91	3.869,48			6,00	6,00	3.869,48	3.869,48
1.2	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	pç	4,00	199,43	797,71			4,00	4,00	797,71	797,71
		Total do Grupo										
2.		PAVIMENTAÇÃO										
2.1	532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	m²	10.500,00	4,07	42.729,33	1.620,00	6.592,53	2.880,00	4.500,00	11.720,04	18.312,57
2.2	500000	Escarificação, regularização, compac. Subleito	m²	-	5,12				-	-	-	
2.3	535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra (DMT 27km)	m	3.400,00	11,83	40.206,26	540,00	6.385,70	960,00	1.500,00	11.352,36	17.738,06
2.4	521450	Extração, carga, transp. Preparo e Assent. Poliedro (DMT 27km)	m²	10.092,00	41,50	418.782,91	1.555,20	64.535,39	2.764,80	4.320,00	114.729,59	179.264,98
2.5	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliedrico (DMT 2km)	m²	10.092,00	1,59	16.065,22	1.555,20	2.475,69	2.764,80	4.320,00	4.401,22	6.876,91
2.6	532700	Compactação de pavimento poliédrico	m²	-	0,78		-		-	-	-	
2.7	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pavimento poliédrico	m²	3.400,00	2,14	7.284,33	540,00	1.156,92	960,00	1.500,00	2.056,75	3.213,68
2.8	800000	Enleivamento da contenção lateral	m²	3.400,00	14,77	50.217,14			-	-	-	
VALOR COM BDI E DESCONTO						**579.952,38**		**81.146,23**			**148.927,15**	**230.073,38**

CERTIFICAMOS QUE OS SERVIÇOS RELACIONADOS FORAM EXECUTADOS E QUE OS PREÇOS , SUB-TOTAIS E TOTAIS ESTÃO CORRETOS	DATA 28/02/2024	ASS. RESPONSÁVEL CREDENCIADO DA CONTRATADA	DATA 28/02/2024	ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DA PREFEITURA João Paulo Basniak Boese - CREA/PR nº 134576/D

RODRIGO LUDWIG:02719902950

Assinado de forma digital por RODRIGO LUDWIG:02719902950
Dados: 2024.02.29 09:20:56 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 28/02/2024 09:08:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br


18/04/2024 15:21


18/04/2024 15:26

Medição 03

	PREFEITURA DE RENASCENÇA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA SANTANA	MEDIÇÃO	OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA CONTRATADA: M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA TOMADA DE PREÇO: 004/2023	CONTRATO Nº 158/2023	MEDIÇÃO: 03	PERÍODO: 28/02/2024 a 29/04/2024

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PREVISTOS			REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADOS			
				QUANTIDADE	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)	QUANTIDADE	VALOR (R$)	FÍSICO		FINANCEIRO (R$)	
									ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL
1.		SINALIZAÇÃO										
1.1	820000	Placa de Sinalização c/ película refletiva	m²	6,00	644,91	3.869,48			6,00	6,00	3.869,48	3.869,48
1.2	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	pç	4,00	199,43	797,71			4,00	4,00	797,71	797,71
		Total do Grupo										
2.		PAVIMENTAÇÃO										
2.1	532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	m²	10.500,00	4,07	42.729,33	1.680,00	6.836,69	4.500,00	6.180,00	18.312,57	25.149,26
2.2	500000	Escarificação, regularização, compac. Subleito	m²	-	5,12				-	-	-	
2.3	535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra (DMT 27km)	m	3.400,00	11,83	40.206,26	560,00	6.622,21	1.500,00	2.060,00	17.738,06	24.360,26
2.4	521450	Extração, carga, transp. Preparo e Assent. Poliedro (DMT 27km)	m²	10.092,00	41,50	418.782,91	1.612,80	66.925,59	4.320,00	5.932,80	179.264,98	246.190,57
2.5	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliedrico (DMT 2km)	m²	10.092,00	1,59	16.065,22	1.612,80	2.567,38	4.320,00	5.932,80	6.876,91	9.444,29
2.6	532700	Compactação de pavimento poliédrico	m²	-	0,78		-		-	-	-	
2.7	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pavimento poliédrico	m²	3.400,00	2,14	7.284,33	560,00	1.199,77	1.500,00	2.060,00	3.213,68	4.413,45
2.8	800000	Enleivamento da contenção lateral	m²	3.400,00	14,77	50.217,14			-	-	-	
VALOR COM BDI E DESCONTO						579.952,38		84.151,64			230.073,38	314.225,02

CERTIFICAMOS QUE OS SERVIÇOS RELACIONADOS FORAM EXECUTADOS E QUE OS PREÇOS , SUB-TOTAIS E TOTAIS ESTÃO CORRETOS	DATA 29/04/2024	ASS. RESPONSÁVEL CREDENCIADO DA CONTRATADA	DATA 29/04/2024	ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DA PREFEITURA João Paulo Basniak Boese - CREA/PR nº 134576/D

RODRIGO LUDWIG:02719902950

Assinado de forma digital por RODRIGO LUDWIG:02719902950
Dados: 2024.05.03 15:49:21 -03'00'

João Paulo Basniak Boese
Engenheiro Civil
CREA-PR 134576 / D


08/05/2024 09:49


15/05/2024 14:30


15/05/2024 14:36

Medição 04

	PREFEITURA DE RENASCENÇA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA SANTANA	MEDIÇÃO	OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA CONTRATADA: M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA TOMADA DE PREÇO: 004/2023	CONTRATO Nº 158/2023	MEDIÇÃO: 04	PERÍODO: 29/04/2024 a 24/05/2024

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PREVISTOS			REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADOS			
									FÍSICO		FINANCEIRO (R$)	
				QUANTIDADE	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)	QUANTIDADE	VALOR (R$)	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL
1.		SINALIZAÇÃO										
1.1	820000	Placa de Sinalização c/ película refletiva	m²	6,00	644,91	3.869,48			6,00	6,00	3.869,48	3.869,48
1.2	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	pç	4,00	199,43	797,71			4,00	4,00	797,71	797,71
		Total do Grupo										
2.		PAVIMENTAÇÃO										
2.1	532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	m²	10.500,00	4,07	42.729,33	1.650,00	6.714,61	6.180,00	7.830,00	25.149,26	31.863,87
2.2	500000	Escarificação, regularização, compac. Subleito	m²	-	5,12				-	-	-	
2.3	535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra (DMT 27km)	m	3.400,00	11,83	40.206,26	550,00	6.503,95	2.060,00	2.610,00	24.360,26	30.864,22
2.4	521450	Extração, carga, transp. Preparo e Assent. Poliedro (DMT 27km)	m²	10.092,00	41,50	418.782,91	1.584,00	65.730,49	5.932,80	7.516,80	246.190,57	311.921,06
2.5	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliedrico (DMT 2km)	m²	10.092,00	1,59	16.065,22	1.584,00	2.521,53	5.932,80	7.516,80	9.444,29	11.965,82
2.6	532700	Compactação de pavimento poliédrico	m²	-	0,78		-		-	-	-	
2.7	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pavimento poliédrico	m²	3.400,00	2,14	7.284,33	550,00	1.178,35	2.060,00	2.610,00	4.413,45	5.591,79
2.8	800000	Enleivamento da contenção lateral	m²	3.400,00	14,77	50.217,14			-	-	-	
VALOR COM BDI E DESCONTO						579.952,38		**82.648,94**			314.225,02	396.873,96

CERTIFICAMOS QUE OS SERVIÇOS RELACIONADOS FORAM EXECUTADOS E QUE OS PREÇOS , SUB-TOTAIS E TOTAIS ESTÃO CORRETOS	DATA 24/05/2024	ASS. RESPONSÁVEL CREDENCIADO DA CONTRATADA	DATA 24/05/2024	ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DA PREFEITURA João Paulo Basniak Boese - CREA/PR nº 134576/D

gov.br Documento assinado digitalmente
RODRIGO LUDWIG
Data: 27/05/2024 07:47:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 24/05/2024 11:05:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br


15/05/2024 14:30


23/05/2024 14:14


23/05/2024 14:14

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

TERMO DE MEDIÇÃO

Declaro que a obra Execução de 10.500,00m² de Pavimentação Poliédrica, localizada na Linha Ponte do Santana, está em andamento, porém não apresentou percentual acumulativo em sua execução esse mês permanecendo com 64,43%.

Renascença, 07 de Junho de 2024.

João Paulo Basniak Boese
Engenheiro Civil – CREA PR 134576/D
Prefeitura do Município de Renascença

TERMO DE MEDIÇÃO

	PREFEITURA DE RENASCENÇA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA SANTANA	MEDIÇÃO	OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA CONTRATADA: M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA TOMADA DE PREÇO: 004/2023	CONTRATO Nº 158/2023	MEDIÇÃO: 04	PERÍODO: 29/04/2024 a 24/05/2024

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PREVISTOS			REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADOS			
									FÍSICO		FINANCEIRO (R$)	
				QUANTIDADE	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)	QUANTIDADE	VALOR (R$)	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL
1.		SINALIZAÇÃO										
1.1	820000	Placa de Sinalização c/ película refletiva	m²	6,00	644,91	3.869,48			6,00	6,00	3.869,48	3.869,48
1.2	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	pç	4,00	199,43	797,71			4,00	4,00	797,71	797,71
		Total do Grupo										
2.		PAVIMENTAÇÃO										
2.1	532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	m²	10.500,00	4,07	42.729,33	1.650,00	6.714,61	6.180,00	7.830,00	25.149,26	31.863,87
2.2	500000	Escarificação, regularização, compac. Subleito	m²	-	5,12				-	-	-	
2.3	535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra (DMT 27km)	m	3.400,00	11,83	40.206,26	550,00	6.503,95	2.060,00	2.610,00	24.360,26	30.864,22
2.4	521450	Extração, carga, transp. Preparo e Assent. Poliedro (DMT 27km)	m²	10.092,00	41,50	418.782,91	1.584,00	65.730,49	5.932,80	7.516,80	246.190,57	311.921,06
2.5	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliedrico (DMT 2km)	m²	10.092,00	1,59	16.065,22	1.584,00	2.521,53	5.932,80	7.516,80	9.444,29	11.965,82
2.6	532700	Compactação de pavimento poliédrico	m²	-	0,78		-		-	-	-	
2.7	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pavimento poliédrico	m²	3.400,00	2,14	7.284,33	550,00	1.178,35	2.060,00	2.610,00	4.413,45	5.591,79
2.8	800000	Enleivamento da contenção lateral	m²	3.400,00	14,77	50.217,14			-	-	-	
VALOR COM BDI E DESCONTO						579.952,38		**82.648,94**			314.225,02	396.873,96

CERTIFICAMOS QUE OS SERVIÇOS RELACIONADOS FORAM EXECUTADOS E QUE OS PREÇOS , SUB-TOTAIS E TOTAIS ESTÃO CORRETOS	DATA 24/05/2024	ASS. RESPONSÁVEL CREDENCIADO DA CONTRATADA	DATA 24/05/2024	ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DA PREFEITURA João Paulo Basniak Boese - CREA/PR nº 134576/D

gov.br Documento assinado digitalmente
RODRIGO LUDWIG
Data: 27/05/2024 07:47:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 24/05/2024 11:05:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br


02/07/2024 08:26


02/07/2024 08:29


02/07/2024 08:50

Medição 05

	PREFEITURA DE RENASCENÇA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA SANTANA	MEDIÇÃO	OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA CONTRATADA: M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA TOMADA DE PREÇO: 004/2023	CONTRATO Nº 158/2023	MEDIÇÃO: 05 PERÍODO: 24/05/2024 a 04/07/2024

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PREVISTOS			REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADOS			
									FÍSICO		FINANCEIRO (R$)	
				QUANTIDADE	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)	QUANTIDADE	VALOR (R$)	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL
1.		SINALIZAÇÃO										
1.1	820000	Placa de Sinalização c/ película refletiva	m²	6,00	644,91	3.869,48			6,00	6,00	3.869,48	3.869,48
1.2	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	pç	4,00	199,43	797,71			4,00	4,00	797,71	797,71
		Total do Grupo										
2.		PAVIMENTAÇÃO										
2.1	532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	m²	10.500,00	4,07	42.729,33	1.680,00	6.836,69	7.830,00	9.510,00	31.863,87	38.700,56
2.2	500000	Escarificação, regularização, compac. Subleito	m²	-	5,12				-	-	-	
2.3	535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra (DMT 27km)	m	3.400,00	11,83	40.206,26	560,00	6.622,21	2.610,00	3.170,00	30.864,22	37.486,42
2.4	521450	Extração, carga, transp. Preparo e Assent. Poliedro (DMT 27km)	m²	10.092,00	41,50	418.782,91	1.612,80	66.925,59	7.516,80	9.129,60	311.921,06	378.846,66
2.5	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliedrico (DMT 2km)	m²	10.092,00	1,59	16.065,22	1.612,80	2.567,38	7.516,80	9.129,60	11.965,82	14.533,20
2.6	532700	Compactação de pavimento poliédrico	m²	-	0,78		-		-	-	-	
2.7	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pavimento poliédrico	m²	3.400,00	2,14	7.284,33	560,00	1.199,77	2.610,00	3.170,00	5.591,79	6.791,57
2.8	800000	Enleivamento da contenção lateral	m²	3.400,00	14,77	50.217,14			-	-	-	
VALOR COM BDI E DESCONTO						579.952,38		**84.151,64**			396.873,96	481.025,60

CERTIFICAMOS QUE OS SERVIÇOS RELACIONADOS FORAM EXECUTADOS E QUE OS PREÇOS , SUB-TOTAIS E TOTAIS ESTÃO CORRETOS	DATA 04/07/2024	ASS. RESPONSÁVEL CREDENCIADO DA CONTRATADA	DATA 04/07/2024	ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DA PREFEITURA João Paulo Basniak Boese - CREA/PR nº 134576/D

RODRIGO LUDWIG:02719902950

Assinado de forma digital por RODRIGO LUDWIG:02719902950
Dados: 2024.07.04 16:10:24 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 04/07/2024 15:52:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br


31/07/2024 14:26


31/07/2024 14:32


31/07/2024 14:49

MEDIÇÃO 06

	PREFEITURA DE RENASCENÇA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA SANTANA	MEDIÇÃO	OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA CONTRATADA: M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA TOMADA DE PREÇO: 004/2023	CONTRATO Nº 158/2023	MEDIÇÃO: 06	PERÍODO: 04/07/2024 a 31/07/2024

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PREVISTOS			REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADOS			
									FÍSICO		FINANCEIRO (R$)	
				QUANTIDADE	CUSTO (R$)	TOTAL (R$)	QUANTIDADE	VALOR (R$)	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL
1.		SINALIZAÇÃO										
1.1	820000	Placa de Sinalização c/ película refletiva	m²	6,00	644,91	3.869,48			6,00	6,00	3.869,48	3.869,48
1.2	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	pç	4,00	199,43	797,71			4,00	4,00	797,71	797,71
		Total do Grupo										
2.		PAVIMENTAÇÃO										
2.1	532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km)	m²	10.500,00	4,07	42.729,33	990,00	4.028,77	9.510,00	10.500,00	38.700,56	42.729,33
2.2	500000	Escarificação, regularização, compac. Subleito	m²	-	5,12				-	-	-	
2.3	535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra (DMT 27km)	m	3.400,00	11,83	40.206,26	230,00	2.719,84	3.170,00	3.400,00	37.486,42	40.206,26
2.4	521450	Extração, carga, transp. Preparo e Assent. Poliedro (DMT 27km)	m²	10.092,00	41,50	418.782,91	962,40	39.936,25	9.129,60	10.092,00	378.846,66	418.782,91
2.5	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliedrico (DMT 2km)	m²	10.092,00	1,59	16.065,22	962,40	1.532,02	9.129,60	10.092,00	14.533,20	16.065,22
2.6	532700	Compactação de pavimento poliédrico	m²	-	0,78		-		-	-	-	
2.7	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pavimento poliédrico	m²	3.400,00	2,14	7.284,33	230,00	492,76	3.170,00	3.400,00	6.791,57	7.284,33
2.8	800000	Enleivamento da contenção lateral	m²	3.400,00	14,77	50.217,14	3.400,00	50.217,14	-	3.400,00	-	50.217,14
VALOR COM BDI E DESCONTO						579.952,38		**98.926,78**			481.025,60	579.952,38

CERTIFICAMOS QUE OS SERVIÇOS RELACIONADOS FORAM EXECUTADOS E QUE OS PREÇOS , SUB-TOTAIS E TOTAIS ESTÃO CORRETOS	DATA 31/07/2024	ASS. RESPONSÁVEL CREDENCIADO DA CONTRATADA	DATA 31/07/2024	ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DA PREFEITURA João Paulo Basniak Boese - CREA/PR nº 134576/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO LUDWIG
Data: 31/07/2024 17:00:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 31/07/2024 16:04:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Por este instrumento, declaramos para todos os fins de direito, que a obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA RURAL DA LINHA SANTANA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO que fazem parte integrante do edital,** objeto da **Tomada de Preços nº 004/2023** e **Contrato nº 158/2023,** foi devidamente executada e concluída pela empresa **M CARNEIRO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ/MF nº 45.763.236/0001-18**, não restando nada mais a executar em relação ao que foi contratado.

Declaramos ainda que o Recebimento Definitivo da mesma ocorrerá após o prazo de 60 (Sessenta) dias corridos a partir da presente data, se cumpridas as condições estabelecidas no contrato previamente mencionado.

Por ser expressão da verdade, datamos e assinamos o presente.

Renascença-PR, 31 de Julho de 2024.

Idalir João Zanella
Prefeito

João Paulo Basniak Boese
Engenheiro Civil – CREA/PR 134576/D

M Carneiro Serviços De Infraestrutura Ltda
CNPJ/MF nº 45.763.236/0001-18