Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 02:39:35

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2023	Calçamento L. Envolvido **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 142/2022	1080	03/04/2023	R$ 1.097.186,61	100,00%

Nº9/2023
Data Inicial: 03/04/2023

Calçamento L. Envolvido



R$ 1.097.186,61

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136891

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
12986	2022	03/04/2023	12261
12987	2022	03/04/2023	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	3066	03/04/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*2**78**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*5**73**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*5**73**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*5**73**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9408	R$ 1.097.186,61	27/10/2022	
Contrato	142	2022	76.995.455/0001-56	9409	R$ 1.097.186,61	27/10/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9410	Medição	1	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	4,63%
9434	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	9,82%
9459	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	13,63%
9483	Medição	4	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	18,49%

9500	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	22,19%
9523	Medição	6	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	22,19%
9541	Medição	7	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	27,44%
9555	Medição	8	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	30,47%
9569	Medição	9	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	35,11%
9579	Medição	10	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	41,21%
9592	Medição	11	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	45,43%
9608	Medição	12	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	49,17%
9622	Medição	13	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	54,48%
9643	Medição	14	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	58,56%
9658	Medição	15	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	63,12%
9672	Medição	16	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	69,63%
9702	Medição	17	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	72,24%
9741	Medição	18	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	72,24%
9774	Medição	19	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	72,24%
9830	Medição	20	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	77,98%
9859	Medição	21	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	77,98%
9884	Medição	22	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	80,56%
9906	Medição	23	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	83,63%
9932	Medição	24	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	86,62%
9955	Medição	25	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	86,82%
9972	Medição	26	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	94,14%
9986	Medição	27	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	94,14%
10005	Medição	28	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	94,14%
10030	Medição	29	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	94,14%
10048	Medição	30	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	94,14%

10074	Medição	31	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	100,00%
10101	Medição	32	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	100,00%
10121	Conclusão	33	Jurisdicionado	01/12/2025			

Nº9/2023
Data Inicial: 03/04/2023

Calçamento L. Envolvido

Documentos



R$ 1.097.186,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	4	Período	7-jun-23	a	6-jul-23

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

N° do contrato CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	320,00	1.197,00	176,00	658,35
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	1.008,00	3.770,55	5.110,56	19.116,69
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	1.008,00	3.770,55	5.110,56	19.116,69
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	960,00	3.591,00	35.548,80	132.974,73
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	320,00	1.197,00	5.043,20	18.864,72
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	320,00	1.197,00	700,80	2.621,43
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00				
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	1.008,00	3.770,55	1.663,20	6.221,41
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

6-jul-23
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 53.353,12	R$ 202.905,09

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 4 | N° do contrato CT - 142/2022-I /

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.731,37	599,70			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			16.214,90	3.560,14			19.775,04	22,16	19,95
3	PAVIMENTAÇÃO			124.710,08	27.381,34			152.091,42	22,16	19,95
4	CORDÃO/GUIA			17.617,95	3.868,20			21.486,15	22,16	10,94
5	REJUNTAMENTO			5.101,36	1.120,05			6.221,41	22,16	19,95
6	COMPACTAÇÃO								22,16	
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS				166.375,66	36.529,43			202.905,09	22,73	18,49
TOTAIS NO PERIODO				43.747,85	9.605,27			53.353,12	2,75	4,86

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

6-jul-23
Data da Medição

Executado: 45,81 % da 7 ª etapa
Prazo decorrido: 248 dias Prazo equivalente de obra: 196 dias

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	5	Período	6-jul-23	a	22-ago-23

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

N° do contrato CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	216,00	1.413,00	118,80	777,15
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	680,40	4.450,95	3.449,63	22.566,32
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	680,40	4.450,95	3.449,63	22.566,32
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	648,00	4.239,00	23.995,44	156.970,17
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	216,00	1.413,00	3.404,16	22.268,88
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	216,00	1.413,00	473,04	3.094,47
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	310,00	310,00	4.584,90	4.584,90
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	680,40	4.450,95	1.122,66	7.344,07
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

22-ago-23
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 40.598,26	R$ 243.503,35

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 5 | Nº do contrato CT - 142/2022-C/

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.731,36	599,71			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			19.140,90	4.202,57			23.343,47	24,93	23,55
3	PAVIMENTAÇÃO			147.214,16	32.322,33			179.536,49	24,93	23,55
4	CORDÃO/GUIA			24.556,61	5.391,64			29.948,25	24,93	15,25
5	REJUNTAMENTO			6.021,90	1.322,17			7.344,07	24,93	23,55
6	COMPACTAÇÃO								24,93	
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS				199.664,93	43.838,42			243.503,35	25,48	22,19
TOTAIS NO PERIODO				33.289,27	7.308,99			40.598,26	2,75	3,70

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

22-ago-23
Data da Medição

Executado: 80,38 % da 8 ª etapa
Prazo decorrido: 295 dias Prazo equivalente de obra: 237 dias

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	5	Período	6-jul-23	a	22-ago-23

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

N° do contrato CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	216,00	1.413,00	118,80	777,15
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	680,40	4.450,95	3.449,63	22.566,32
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	680,40	4.450,95	3.449,63	22.566,32
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	648,00	4.239,00	23.995,44	156.970,17
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	216,00	1.413,00	3.404,16	22.268,88
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	216,00	1.413,00	473,04	3.094,47
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	310,00	310,00	4.584,90	4.584,90
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	680,40	4.450,95	1.122,66	7.344,07
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

22-ago-23
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 40.598,26	R$ 243.503,35

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 5 | N° do contrato CT - 142/2022-(/

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.731,36	599,71			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			19.140,90	4.202,57			23.343,47	24,93	23,55
3	PAVIMENTAÇÃO			147.214,16	32.322,33			179.536,49	24,93	23,55
4	CORDÃO/GUIA			24.556,61	5.391,64			29.948,25	24,93	15,25
5	REJUNTAMENTO			6.021,90	1.322,17			7.344,07	24,93	23,55
6	COMPACTAÇÃO								24,93	
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS				199.664,93	43.838,42			243.503,35	25,48	22,19
TOTAIS NO PERIODO				33.289,27	7.308,99			40.598,26	2,75	3,70

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

22-ago-23
Data da Medição

Executado: 80,38 % da 8 ª etapa
Prazo decorrido: 295 dias Prazo equivalente de obra: 237 dias

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	6	Período	22-ago-23 a 6-out-23

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	227,00	1.640,00	124,85	902,00
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	715,05	5.166,00	3.625,30	26.191,62
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	715,05	5.166,00	3.625,30	26.191,62
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	681,00	4.920,00	25.217,43	182.187,60
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	227,00	1.640,00	3.577,52	25.846,40
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	227,00	1.640,00	497,13	3.591,60
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	1.330,00	1.640,00	19.670,70	24.255,60
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	715,05	5.166,00	1.179,83	8.523,90
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

6-out-23
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 57.518,06	R$ 301.021,41

V.100901-1100

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 6 | Nº do contrato CT - 142/2022-C/

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.731,37	599,70			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			22.215,90	4.877,72			27.093,62	30,47	27,33
3	PAVIMENTAÇÃO			170.864,27	37.514,95			208.379,22	30,47	27,33
4	CORDÃO/GUIA			44.027,03	9.666,57			53.693,60	30,47	27,33
5	REJUNTAMENTO			6.989,32	1.534,58			8.523,90	30,47	27,33
6	COMPACTAÇÃO								30,47	
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS				246.827,89	54.193,52			301.021,41	30,98	27,44
TOTAIS NO PERIODO				47.162,96	10.355,10			57.518,06	2,75	5,24

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

6-out-23
Data da Medição

Executado: 71,04 % da 10 ª etapa
Prazo decorrido: 340 dias Prazo equivalente de obra: 295 dias
Dias abonados: dias Adiant.(+) / Atraso(-): -45 dias

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

V.100901-1100

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	7	Período	6-out-23 a 20-nov-23

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES CONTRATADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO	QUANTIDADES EXECUTADAS ACUMULADA	VALORES MEDIDOS (R$) NO PERÍODO	VALORES MEDIDOS (R$) ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	200,00	1.840,00	110,00	1.012,00
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	630,00	5.796,00	3.194,10	29.385,72
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	630,00	5.796,00	3.194,10	29.385,72
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	600,00	5.520,00	22.218,00	204.405,60
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	200,00	1.840,00	3.152,00	28.998,40
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	200,00	1.840,00	438,00	4.029,60
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00		1.640,00		24.255,60
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	630,00	5.796,00	1.039,50	9.563,40
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

20-nov-23
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 33.345,70	R$ 334.367,11

V.100901-1100

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

MEDIÇÃO Nº 7 | Nº do contrato: CT - 142/2022-C/

Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.731,36	599,71			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			24.925,16	5.472,56			30.397,72	33,24	30,67
3	PAVIMENTAÇÃO			191.701,38	42.089,94			233.791,32	33,24	30,67
4	CORDÃO/GUIA			46.970,71	10.312,89			57.283,60	33,24	29,16
5	REJUNTAMENTO			7.841,68	1.721,72			9.563,40	33,24	30,67
6	COMPACTAÇÃO								33,24	
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS				274.170,29	60.196,82			334.367,11	33,73	30,47
TOTAIS NO PERIODO				27.342,40	6.003,30			33.345,70	2,75	3,04

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

20-nov-23
Data da Medição

Executado: 81,57 % da 11 ª etapa
Prazo decorrido: 385 dias | Prazo equivalente de obra: 329 dias
Dias abonados: dias | Adiant.(+) / Atraso(-): -56 dias

V.100901-1100

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	9	Período	11-dez-23 a 9-jan-24

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	401,40	2.546,40	220,77	1.400,52
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	1.264,41	8.021,16	6.410,56	40.667,28
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	1.264,41	8.021,16	6.410,56	40.667,28
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	1.204,20	7.639,20	44.591,53	282.879,58
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	401,40	2.546,40	6.326,06	40.131,26
4.2	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	401,40	2.546,40	879,07	5.576,62
4.3	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00		1.640,00		24.255,60
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	1.264,41	8.021,16	2.086,28	13.234,91
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

9-jan-24
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 66.924,83	R$ 452.144,12

Juan Felipe Mlecoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

V.100901-1100

1 de 1

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 9 | Nº do contrato CT - 142/2022-(/

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.731,39	599,68			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			34.494,24	7.573,56			42.067,80	38,78	42,44
3	PAVIMENTAÇÃO			265.298,03	58.248,83			323.546,86	38,78	42,44
4	CORDÃO/GUIA			57.367,80	12.595,68			69.963,48	38,78	35,62
5	REJUNTAMENTO			10.852,20	2.382,71			13.234,91	38,78	42,44
6	COMPACTAÇÃO								38,78	
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS				370.743,66	81.400,46			452.144,12	39,23	41,21
TOTAIS NO PERIODO				54.876,21	12.048,62			66.924,83	2,75	6,10

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

9-jan-24
Data da Medição

Executado: 71,97 % da 15 ª etapa
Prazo decorrido: 435 dias | Prazo equivalente de obra: 449 dias
Dias abonados: dias | Adiant.(+) / Atraso(-): 14 dias

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

V.100901-1100

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	10	Período	9-jan-24	a	15-fev-24

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato: CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	**Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)**	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	278,00	2.824,40	152,90	1.553,42
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	875,70	8.896,86	4.439,80	45.107,08
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	875,70	8.896,86	4.439,80	45.107,08
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	834,00	8.473,20	30.883,02	313.762,60
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	278,00	2.824,40	4.381,28	44.512,54
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	278,00	2.824,40	608,82	6.185,44
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00		1.640,00		24.255,60
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	875,70	8.896,86	1.444,91	14.679,82
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

15-fev-24
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 46.350,53	R$ 498.494,65

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

V.100901-1100

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 10 | Nº do contrato CT - 142/2022-(/

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.731,38	599,69			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			38.260,11	8.400,39			46.660,50	41,55	47,07
3	PAVIMENTAÇÃO			294.261,62	64.608,06			358.869,68	41,55	47,07
4	CORDÃO/GUIA			61.459,52	13.494,06			74.953,58	41,55	38,16
5	REJUNTAMENTO			12.036,98	2.642,84			14.679,82	41,55	47,07
6	COMPACTAÇÃO								41,55	
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS				408.749,61	89.745,04			498.494,65	41,98	45,43
TOTAIS NO PERIODO				38.005,95	8.344,58			46.350,53	2,75	4,22

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

15-fev-24
Data da Medição

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

V.100901-1100

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	12	Período	14-mar-24 a 5-abr-24

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	**Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)**	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	323,00	3.393,40	177,65	1.866,37
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	1.017,45	10.689,21	5.158,47	54.194,29
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	1.017,45	10.689,21	5.158,47	54.194,29
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	969,00	10.180,20	35.882,07	376.972,81
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	323,00	3.393,40	5.090,48	53.479,98
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	323,00	3.393,40	707,37	7.431,55
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	300,00	1.940,00	4.437,00	28.692,60
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	1.017,45	10.689,21	1.678,79	17.637,20
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

5-abr-24
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 58.290,30	R$ 597.800,16

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

V.100901-1100

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 12 | Nº do contrato CT - 142/2022-(/

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.731,37	599,70			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			45.967,94	10.092,72			56.060,66	47,09	56,56
3	PAVIMENTAÇÃO			353.543,18	77.623,92			431.167,10	47,09	56,56
4	CORDÃO/GUIA			73.472,51	16.131,62			89.604,13	47,09	45,61
5	REJUNTAMENTO			14.461,94	3.175,26			17.637,20	47,09	56,56
6	COMPACTAÇÃO								47,09	
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS				490.176,94	107.623,22			597.800,16	47,48	54,48
TOTAIS NO PERÍODO				47.796,17	10.494,13			58.290,30	2,75	5,31

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

5-abr-24
Data da Medição

Executado: 54,78 % da 20 ª etapa
Prazo decorrido: 522 dias Prazo equivalente de obra: 595 dias
Dias abonados: dias Adiant.(+) / Atraso(-): 73 dias

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

V.100901-1100

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	21	Período	20-mar-25	a	30-mai-25

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

N° do contrato CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	532,00	5.916,60	292,60	3.254,13
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	8.496,31	94.491,06
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	8.496,31	94.491,06
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	1.596,00	17.749,80	59.099,88	657.275,09
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00		5.384,60		84.861,30
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	532,00	5.916,60	1.165,08	12.957,35
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00		3.480,00		51.469,20
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	2.765,07	30.751,53
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

JEAN FELIPE MIECOANSKI:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

30-mai-25
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 80.315,25	R$ 1.032.881,79

BM 21

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 21 | Nº do contrato CT - 142/2022-(/

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.731,38	599,69			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			80.147,91	17.597,28			97.745,19	83,10	98,61
3	PAVIMENTAÇÃO			616.424,10	135.342,05			751.766,15	83,10	98,61
4	CORDÃO/GUIA			122.411,24	26.876,61			149.287,85	83,10	76,00
5	REJUNTAMENTO			25.215,27	5.536,26			30.751,53	83,10	98,61
6	COMPACTAÇÃO								83,10	
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS				846.929,90	185.951,89			1.032.881,79	83,22	94,14
TOTAIS NO PERIODO				65.855,93	14.459,32			80.315,25	2,75	7,32

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

30-mai-25
Data da Medição

Executado: 96,96 % da 34 ª etapa
Prazo decorrido: 942 dias Prazo equivalente de obra: 1.034 dias

boletim de medicao 21

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	21	Período	20-mar-25	a	30-mai-25

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

N° do contrato CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	532,00	5.916,60	292,60	3.254,13
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	8.496,31	94.491,06
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	8.496,31	94.491,06
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	1.596,00	17.749,80	59.099,88	657.275,09
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00		5.384,60		84.861,30
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	532,00	5.916,60	1.165,08	12.957,35
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00		3.480,00		51.469,20
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	2.765,07	30.751,53
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

JEAN FELIPE MIECOANSKI:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

30-mai-25
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 80.315,25	R$ 1.032.881,79

boletim de medicao 21

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 21 | Nº do contrato CT - 142/2022-(/

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.731,38	599,69			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			80.147,91	17.597,28			97.745,19	83,10	98,61
3	PAVIMENTAÇÃO			616.424,10	135.342,05			751.766,15	83,10	98,61
4	CORDÃO/GUIA			122.411,24	26.876,61			149.287,85	83,10	76,00
5	REJUNTAMENTO			25.215,27	5.536,26			30.751,53	83,10	98,61
6	COMPACTAÇÃO								83,10	
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS				846.929,90	185.951,89			1.032.881,79	83,22	94,14
TOTAIS NO PERIODO				65.855,93	14.459,32			80.315,25	2,75	7,32

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

30-mai-25
Data da Medição

Executado: 96,96 % da 34 ª etapa
Prazo decorrido: 942 dias Prazo equivalente de obra: 1.034 dias

BOLETIM DE MEDICAO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	21	Período	20-mar-25	a	30-mai-25

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

N° do contrato CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	532,00	5.916,60	292,60	3.254,13
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	8.496,31	94.491,06
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	8.496,31	94.491,06
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	1.596,00	17.749,80	59.099,88	657.275,09
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00		5.384,60		84.861,30
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	532,00	5.916,60	1.165,08	12.957,35
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00		3.480,00		51.469,20
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	2.765,07	30.751,53
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

JEAN FELIPE MIECOANSKI:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

30-mai-25
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 80.315,25	R$ 1.032.881,79

BOLETIM DE MEDICAO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 21 | Nº do contrato CT - 142/2022-(/

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.731,38	599,69			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			80.147,91	17.597,28			97.745,19	83,10	98,61
3	PAVIMENTAÇÃO			616.424,10	135.342,05			751.766,15	83,10	98,61
4	CORDÃO/GUIA			122.411,24	26.876,61			149.287,85	83,10	76,00
5	REJUNTAMENTO			25.215,27	5.536,26			30.751,53	83,10	98,61
6	COMPACTAÇÃO								83,10	
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS				846.929,90	185.951,89			1.032.881,79	83,22	94,14
TOTAIS NO PERIODO				65.855,93	14.459,32			80.315,25	2,75	7,32

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

30-mai-25
Data da Medição

Executado: 96,96 % da 34 ª etapa
Prazo decorrido: 942 dias Prazo equivalente de obra: 1.034 dias

BOLETIM DE MEDICAO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	22	Período	30-mai-25	a	16-out-25

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

N° do contrato CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		5.858,60	-58,00	5.858,60	-31,90	3.222,23
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.454,59	-182,70	18.454,59	-926,29	93.564,77
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.454,59	-182,70	18.454,59	-926,29	93.564,77
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		17.575,80	-174,00	17.575,80	-6.443,22	650.831,87
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3.640,53	-1.744,07	3.640,53	-27.486,54	57.374,75
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		5.858,60	-58,00	5.858,60	-127,02	12.830,33
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		5.858,60	2.378,60	5.858,60	35.179,49	86.648,69
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.454,59	-182,70	18.454,59	-301,46	30.450,07
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.454,59	18.454,59	18.454,59		
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00	5,00	5,00	2.656,35	2.656,35
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95	2,95	2,95	2.088,19	2.088,19

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

16-out-25
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 3.681,26	R$ 1.036.563,09

BOLETIM DE MEDICAO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 22 | N° do contrato CT - 142/2022-(/

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.696,31	634,76			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			78.343,14	18.443,86			96.787,00	96,95	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO			602.543,44	141.853,20			744.396,64	96,95	100,00
4	CORDÃO/GUIA			126.963,51	29.890,26			156.853,77	96,95	100,00
5	REJUNTAMENTO			24.647,46	5.802,61			30.450,07	96,95	100,00
6	COMPACTAÇÃO								96,95	
7	SINALIZAÇÃO			3.840,41	904,13			4.744,54	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS				839.034,27	197.528,82			1.036.563,09	96,97	100,00
TOTAIS NO PERIODO				2.979,79	701,47			3.681,26	2,75	0,36

16-out-25

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

Data da Medição

BOLETIM DE MEDICAO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	22	Período	30-mai-25 a 16-out-25

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

N° do contrato CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	EXECUTADAS ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		5.858,60	-58,00	5.858,60	-31,90	3.222,23
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.454,59	-182,70	18.454,59	-926,29	93.564,77
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.454,59	-182,70	18.454,59	-926,29	93.564,77
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		17.575,80	-174,00	17.575,80	-6.443,22	650.831,87
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3.640,53	-1.744,07	3.640,53	-27.486,54	57.374,75
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		5.858,60	-58,00	5.858,60	-127,02	12.830,33
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		5.858,60	2.378,60	5.858,60	35.179,49	86.648,69
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.454,59	-182,70	18.454,59	-301,46	30.450,07
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.454,59	18.454,59	18.454,59		
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00	5,00	5,00	2.656,35	2.656,35
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95	2,95	2,95	2.088,19	2.088,19

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

16-out-25
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 3.681,26	R$ 1.036.563,09

BOLETIM DE MEDICAO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 22 | N° do contrato CT - 142/2022-(/

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR | Empreendimento: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.696,31	634,76			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			78.343,14	18.443,86			96.787,00	96,95	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO			602.543,44	141.853,20			744.396,64	96,95	100,00
4	CORDÃO/GUIA			126.963,51	29.890,26			156.853,77	96,95	100,00
5	REJUNTAMENTO			24.647,46	5.802,61			30.450,07	96,95	100,00
6	COMPACTAÇÃO								96,95	
7	SINALIZAÇÃO			3.840,41	904,13			4.744,54	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS				839.034,27	197.528,82			1.036.563,09	96,97	100,00
TOTAIS NO PERIODO				2.979,79	701,47			3.681,26	2,75	0,36

16-out-25

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

Data da Medição

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO:
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO, EM EXTENSÃO DE 3.000 METROS.

ÁREA: **18.900,00 m²**

ENDEREÇO: **ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO**

EMPRESA CONTRATADA: **BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS - EIRELI**

Nº CNPJ DA EMPRESA: **18.260.537/0001-56**

CONTRATO **Nº 57/2021**	TOMADA DE PREÇOS: **Nº 07/2021**
INICIO DA OBRA: **17/09/2021**	FINAL DA OBRA: **16/10/2025**

DATA DE FISCALIZAÇÃO: **16/12/2025**

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.
Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 17 de dezembro de 2025.

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil - Crea 148.981D/PR
RNP: 1714725596

JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988
Coronel Vivida-PR

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil – Crea: 148.981D/Pr
RNP-1714725596
Divisão de Estudos e Projetos