Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:30:41

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2023	CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 96/2023	180	01/08/2023	R$ 70.000,00	100,00%
5	2023	CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2024	180	01/08/2023	R$ 70.000,00	100,00%

Nº5/2023
Data Inicial: 01/08/2023

CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS



R$ 70.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
8807

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**72**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**72**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*1**72**	Fiscalização	Sim
CREA	17**6*	ART (CREA)	17**2*3**34**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2623	R$ 106.411,20	01/08/2023	
Contrato	96	2023	95.589.289/0001-32	2624	R$ 70.000,00	01/08/2023	100,00%
Aditivo	1	2024	95.589.289/0001-32	2835	R$ 17.500,00	01/03/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2625	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2023	25,00%
2661	Medição	2	Jurisdicionado	29/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2023	30,00%
2698	Medição	3	Jurisdicionado	30/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2023	35,00%
2723	Medição	4	Jurisdicionado	30/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2023	36,00%
2795	Medição	5	Jurisdicionado	30/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2023	40,00%
2836	Medição	6	Jurisdicionado	18/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 96/2023	100,00%
2837	Medição	7	Jurisdicionado	18/03/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
2838	Conclusão	8	Jurisdicionado	28/03/2024			

Nº5/2023
Data Inicial: 01/08/2023

CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS

Documentos



R$ 70.000,00


A CAMINHO
DA ESCOLA
MUNICÍPIO DE
PERANÇA DO SUDOESTE - PR


A CAMINHO
DA ESCOLA
MUNICÍPIO DE
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR


CAMINHO
DA ESCO A