Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:27:50

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2023	Pavimentação Poliédrica Estrela Gaúcha a Invernadinha **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 400/2022	300	21/09/2022	R$ 413.458,37	100,00%

Nº6/2023
Data Inicial: 21/09/2022

Pavimentação Poliédrica Estrela Gaúcha a Invernadinha



R$ 413.458,37

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
39211

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5981	2022	23/09/2022	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1006	3114	01/07/2023

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
12/09/2022	400/2022	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*3**60**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*3**60**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*2**58**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*9*.7**-18	ART (CREA)	17**2*4**97**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001177	R$ 415.589,18	15/07/2022	
Contrato	400	2022	76.995.414/0001-60	9001178	R$ 413.458,37	22/08/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001184	Medição	1	Jurisdicionado	07/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 400/2022	11,14%

9001184	Medição	2	Jurisdicionado	07/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 400/2022	11,14%
9001184	Medição	3	Jurisdicionado	07/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 400/2022	11,14%
9001204	Paralisação	4	Jurisdicionado	07/10/2023			
9001218	Medição	5	Jurisdicionado	04/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 400/2022	24,98%
9001218	Medição	6	Jurisdicionado	04/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 400/2022	24,98%
9001224	Medição	7	Jurisdicionado	05/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 400/2022	42,55%
9001235	Medição	8	Jurisdicionado	05/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 400/2022	49,34%
9001246	Medição	9	Jurisdicionado	08/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 400/2022	61,84%
9001256	Medição	10	Jurisdicionado	23/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 400/2022	68,31%
9001258	Medição	11	Jurisdicionado	23/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 400/2022	68,31%
9001271	Medição	12	Jurisdicionado	09/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 400/2022	68,32%
9001271	Medição	13	Jurisdicionado	09/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 400/2022	68,32%
9001291	Medição	14	Jurisdicionado	26/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 400/2022	77,68%
9001291	Medição	15	Jurisdicionado	26/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 400/2022	77,68%
9001291	Medição	16	Jurisdicionado	26/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 400/2022	77,68%
9001318	Medição	17	Jurisdicionado	31/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 400/2022	100,00%
9001319	Conclusão	18	Jurisdicionado	29/01/2025			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900161498178					

Nº6/2023
Data Inicial: 21/09/2022

Pavimentação Poliédrica Estrela Gaúcha a Invernadinha

Documentos



R$ 413.458,37


21 de junho de 2023 09:38:53 BRT


21 de junho de 2023 09:40:27 BRT


21 de junho de 2023 09:44:35 BRT


21 de junho de 2023 09:47:20 BRT


21 de junho de 2023 09:37:32 BRT


GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ
EM OBRAS
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA














02/02/2024


02/02/2024


02/02/2024


02/02/2024


02/02/2024


02/02/2024


05/03/2024


05/03/2024


05/03/2024


05/03/2024


05/03/2024


05/03/2024


04/04/2024


04/04/2024


04/04/2024


04/04/2024


20/05/2024


20/05/2024


20/05/2024


20/05/2024


20/05/2024


20/05/2024


26/09/2024


26/09/2024


26/09/2024


26/09/2024


26/09/2024


26/09/2024