Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:35:29

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2023 | Execução de piso para Academias da Terceira Idade Lot. Jardins e Santa Inês<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 91/2023 | 90 | 02/05/2023 | R$ 51.426,86 | 100,00% |

Nº5/2023
Data Inicial: 02/05/2023

# Execução de piso para Academias da Terceira Idade Lot. Jardins e Santa Inês



R$ 51.426,86

## Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 41775; 41776 |

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 2827 | 2023 | 03/05/2023 | 12249 |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12249 | 1007 | 3114 | 01/07/2023 |

## Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|
| 26/04/2023 | 91/2023 | Contrato |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 04*.*5*.1**-26 | RRT (CAU) | 12**8*2* | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 04*.*5*.1**-26 | RRT (CAU) | 12**8*2* | Orçamento | Sim |
| CPF | 04*.*5*.1**-26 | RRT (CAU) | 13**3*3* | Fiscalização | Sim |
| CPF | 09*.*7*.5**-47 | ART (CREA) | 17**2*2**65** | Execução de Obra | Sim |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9001175 | R$ 56.100,72 | 08/12/2022 | |
| Contrato | 91 | 2023 | 76.995.414/0001-60 | 9001076 | R$ 51.426,86 | 22/03/2023 | 100,00% |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001185 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 06/07/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 91/2023 | 100,00% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9001187 | Conclusão | 2 | Jurisdicionado | 20/07/2023 |

# Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 900147013477 | | | | | |

Nº5/2023
Data Inicial: 02/05/2023

# Execução de piso para Academias da Terceira Idade Lot. Jardins e Santa Inês

## Documentos



R$ 51.426,86


27 de jun. de 2023 15:48:37


27 de jun. de 2023 15:49:07


17 May 2023 10:44:39


Piso de Concreto para Instalação de ATIs
Valor total da obra: R$ 51.426,86
Localidade: Lot. Jardins e Linha Sta Inês
Município: Chopinzinho/PR
Objeto: Piso de Concreto para ATIs
Contratada: MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
Início da obra: 02/05/2023
Término da Obra: 02/08/2023
Processo Licitatório: 290/2022 - TP 18/2022
Denúncias, reclamações e elogios:
Ouvidoria Municipal
Município de
CHOPINZINHO
17 May 2023 11:09:49


Piso de Concreto para Instalação de ATIs
CHOPINZINHO
19/06/2023


5 de jul. de 2023 16:10:10