Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:30:50

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2023	RECAPE EM CBUQ EM ESTRADA VICINAL **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 6/2023	180	03/07/2023	R$ 1.095.051,50	100,00%
4	2023	RECAPE EM CBUQ EM ESTRADA VICINAL **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2024	180	03/07/2023	R$ 1.095.051,50	100,00%

Nº4/2023
Data Inicial: 03/07/2023

RECAPE EM CBUQ EM ESTRADA VICINAL



R$ 1.095.051,50

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
8792

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3175	2023	12/07/2023	12409
3514	2023	12/07/2023	12409

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**79**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**79**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**79**	Fiscalização	Sim
CREA	08**9*1**54	ART (CREA)	17**2*0**50**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2600	R$ 1.193.001,35	03/07/2023	
Contrato	6	2023	95.589.289/0001-32	2601	R$ 1.095.051,50	21/08/2023	100,00%
Aditivo	1	2024	95.589.289/0001-32	2814	R$ 21.085,93	01/02/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2602	Medição	1	Jurisdicionado	12/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 6/2023	48,97%
2640	Medição	2	Jurisdicionado	30/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 6/2023	51,00%
2662	Medição	3	Jurisdicionado	29/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 6/2023	55,00%
2697	Medição	4	Jurisdicionado	30/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 6/2023	60,00%
2728	Medição	5	Jurisdicionado	30/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 6/2023	65,00%
2789	Medição	6	Jurisdicionado	26/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 6/2023	100,00%

2815	Medição	7	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	10,00%
2834	Medição	8	Jurisdicionado	18/03/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
2839	Conclusão	9	Jurisdicionado	28/03/2024			

Nº4/2023
Data Inicial: 03/07/2023

RECAPE EM CBUQ EM ESTRADA VICINAL

Documentos



R$ 1.095.051,50




GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ
EM OBRAS
RECAPE - CBUQ
PAM
VALOR DA OBRA:
FONTE DE RECURSO: GOVERNO DO ESTADO
PRAZO DE EXECUÇÃO:
EXECUÇÃO:
Trecho:
Extensão/Área:
PARANÁ















