Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 24/11/2026 - 09:30:30

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2023	REFORMA DA UBS LINHA BARRA BONITA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 228/2023	120	01/11/2023	R$ 136.177,14	100,00%
6	2023	REFORMA DA UBS LINHA BARRA BONITA **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2024	120	01/11/2023	R$ 136.177,14	100,00%

Nº6/2023
Data Inicial: 01/11/2023

REFORMA DA UBS LINHA BARRA BONITA



R$ 136.177,14

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
5998

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**03**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**03**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*2**03**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*0*.6**-98	ART (CREA)	17**2*4**59**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2715	R$ 170.752,64	01/11/2023	
Contrato	228	2023	95.589.289/0001-32	2716	R$ 136.177,14	01/11/2023	100,00%
Aditivo	1	2024	95.589.289/0001-32	2863	R$ 22.030,77	01/04/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2729	Medição	1	Jurisdicionado	10/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 228/2023	14,43%
2748	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 228/2023	23,37%
2755	Medição	3	Jurisdicionado	13/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 228/2023	60,75%
2788	Medição	4	Jurisdicionado	31/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 228/2023	75,25%
2646	Medição	5	Jurisdicionado	28/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 228/2023	80,00%
2868	Medição	6	Jurisdicionado	16/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 228/2023	100,00%
2869	Medição	7	Jurisdicionado	16/04/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
2876	Conclusão	8	Jurisdicionado	30/04/2024			

Nº6/2023
Data Inicial: 01/11/2023

REFORMA DA UBS LINHA BARRA BONITA

Documentos



R$ 136.177,14




GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ
EM OBRAS
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE




DO ESTADO
RANÁ
OBRAS





