Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 02:14:26

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
17	2023	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 57/2023	120	01/09/2023	R$ 269.346,43	100,00%
17	2023	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 2/2024	120	01/09/2023	R$ 269.346,43	100,00%
17	2023	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 4/2024	120	01/09/2023	R$ 269.346,43	100,00%

Nº17/2023
Data Inicial: 01/09/2023

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS



R$ 269.346,43

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136822

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6797	2023	01/09/2023	12261
13297	2023	01/11/2023	12261
9872	2024	01/10/2024	12261
9871	2024	02/12/2024	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2051	3066	01/09/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*1*.7**-80	RRT (CAU)	12**8*5*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*1*.7**-80	RRT (CAU)	13**8*3*	Orçamento	Sim
CPF	06*.*1*.7**-80	RRT (CAU)	13**8*5*	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*3**49**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9530	R$ 317.446,15	27/03/2023	
Contrato	57	2023	76.995.455/0001-56	9531	R$ 269.346,63	12/06/2023	100,00%
Aditivo	2	2024	76.995.455/0001-56	9667	R$ 5.340,00	14/06/2024	100,00%
Aditivo	4	2024	76.995.455/0001-56	9746	R$ 58.583,44	02/09/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9532	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2023	12,54%

9533	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2023	23,41%
9547	Medição	3	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2023	23,41%
9560	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2023	61,26%
9573	Medição	5	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2023	61,26%
9583	Medição	6	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2023	61,26%
9596	Medição	7	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2023	61,26%
9612	Medição	8	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2023	61,26%
9626	Medição	9	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2023	94,34%
9646	Medição	10	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2023	94,34%
9661	Medição	11	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2023	94,34%
9675	Medição	12	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2023	94,34%
9706	Medição	13	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2023	94,34%
9745	Medição	14	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2024	100,00%
9777	Medição	15	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2023	100,00%
9833	Medição	16	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2023	100,00%
9861	Medição	17	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2024	100,00%
9887	Medição	18	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2023	100,00%
9908	Medição	19	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2023	100,00%
9934	Conclusão	20	Jurisdicionado	03/03/2025			

Nº17/2023
Data Inicial: 01/09/2023

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS

Documentos



R$ 269.346,43

MUNICÍ

PLANILHA DE ORÇAME

Projeto:

item	cód SINAPI
1	
1.1	101173
1.2	96536
1.3	96544
1.4	96545
1.5	96555
1.6	92759
1.7	92760
1.8	103669
2	
2.1	COTAÇÃO 08
2.2	COMPIOSIÇÃO
3	
3.1	COTAÇÃO 01
3.2	92343
4	

4.1	102492	
5		
5.1	39756	
5.2	93661	
5.3	93358	
5.4	97668	
5.5	91933	
5.6	91927	
5.7	43104	
5.8	96985	
5.9	96974	
5.10	COTAÇÃO 04	
5.11	COTAÇÃO 05	
6		
6.1	97636	
6.2	92396	
6.3	COMPOSIÇÃO (	
7		
7.1	COTAÇÃO 05	
8		
8.1	98511	
8.2	98516	
8.3	98510	
8.4	98509	

ORÇAMENTO BASE

8.5	98504
8.6	3322

PIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

NTO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD
SERVIÇOS INICIAIS	
FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E ALAMBRADO DO PLAYGROUND	
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3
LAJE DA BASE DO PLAYGROUND	
CONCRETO USINADO 25MPA - CONVENCIONAL	M3
LANÇAMENTO DE MALHA DE FERRO PARAQ RECEBIMENTO DO CONCRETO	M2
ALAMBRADO DO PLAYGROUND	
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M
PINTURA DO MONUMENTO (RELÓGIO SOLAR) E BASE	

ORÇAMENTO BASE

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UM
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UM
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UM
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UM
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UM
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UM
POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 3M COM LUMINÁRIA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UM
PASSEIO EM PAVER	
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2
IGA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS, MOLDADA IN LOCO, EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO ø5mm - 10cm*20cm	M
BANCOS	
BANCO COM BASE CAVALINHO E ACABAMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO	UM
PAISAGISMO	
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UM
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UM
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UM
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UM

ORÇAMENTO BASE

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2

ORÇAMENTO BASE

QUANT		PREÇO UNIT		PREÇO TOTAL
42	R$	78.18	R$	3,283.56
47.23	R$	115.10	R$	5,436.17
87.38	R$	21.95	R$	1,917.99
205.22	R$	19.90	R$	4,083.88
2.83	R$	804.10	R$	2,275.60
20.69	R$	19.20	R$	397.25
92.45	R$	17.90	R$	1,654.86
0.57	R$	1,082.80	R$	617.20
	R$	-	R$	-
20.9	R$	658.26	R$	13,757.63
209.1	R$	16.10	R$	3,366.51
	R$	-	R$	-
42	R$	180.30	R$	7,572.60
128	R$	208.73	R$	26,717.44
	R$	-	R$	-

ORÇAMENTO BASE

15	R$	33.82	R$	507.30
	R$	-	R$	-
1	R$	591.03	R$	591.03
1	R$	85.65	R$	85.65
11.1	R$	122.54	R$	1,360.19
111.09	R$	16.88	R$	1,875.20
9	R$	19.67	R$	177.03
335.25	R$	6.09	R$	2,041.67
23	R$	814.78	R$	18,739.94
23	R$	118.15	R$	2,717.45
23	R$	107.68	R$	2,476.64
23	R$	98.76	R$	2,271.48
23	R$	1,400.91	R$	32,220.93
	R$	-	R$	-
420	R$	25.13	R$	10,554.60
815	R$	76.92	R$	62,689.80
508.67	R$	109.54	R$	55,719.71
	R$	**-**	R$	-
10	R$	1,523.93	R$	15,239.30
	R$	-	R$	-
17	R$	126.85	R$	2,156.45
10	R$	426.20	R$	4,262.00
57	R$	70.37	R$	4,011.09
500	R$	39.14	R$	19,570.00

ORÇAMENTO BASE

300	R$	13.41	R$	4,023.00
300	R$	10.25	R$	3,075.00

TOTAL **R$ 317,446.15**

ORÇAMENTO CONTRATADO

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME

Alameda Doze 993 – Bairro Industrial – CEP 85525-000
CNPJ 19.376.115/0001-03 INSC. ESTADUAL 90656893-48
e-mail jgderivados@gmail.com Telefone (46) 991355105

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2023
PLANILHA ORÇAMENTARIA

							24,20%		
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
0									269.346,63
1.			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS					-	269.346,63
1.1.			FUNDAÇÃO ESTRUTURA E ALAMBRADO DO PLAYGROUND					-	19.666,51
1.1.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	42,00	62,95	BDI 1	78,18	3.283,56
1.1.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	47,23	92,67	BDI 1	115,10	5.436,17
1.1.3.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,38	17,67	BDI 1	21,95	1.917,99
1.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	205,22	16,02	BDI 1	19,90	4.083,88
1.1.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,83	647,42	BDI 1	804,10	2.275,60
1.1.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,69	15,46	BDI 1	19,20	397,25
1.1.7.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	92,45	14,41	BDI 1	17,90	1.654,86

ORÇAMENTO CONTRATADO

1.1.8.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,57	871,82	BDI 1	1082,80	617,20
1.2.			**LAJE DA BASE DO PLAYGROUND**					-	**14.109,11**
1.2.1.	Cotação	08	CONCRETO USINADO 25 Mpa - CONVENCIONAL	M3	20,90	413,85	BDI 1	514,00	10.742,60
1.2.2.	Composição	05	LANÇAMENTO DE MALHA DE FERRO PARA RECEBIMENTO DO CONCRETO	M²	209,10	12,96	BDI 1	16,10	3.366,51
1.3.			**ALAMBRADO DO PLAYGROUND**					-	**29.272,44**
1.3.1.	Cotação	01	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	m2	42,00	145,17	BDI 1	180,30	7.572,60
1.3.2.	SINAPI	92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	128,00	136,50	BDI 1	169,53	21.699,84
1.4.			**PINTURA DO MONUMENTO (RELÓGIO SOLAR) E BASE**					-	**507,30**
1.4.1.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	15,00	27,23	BDI 1	33,82	507,30
1.5.			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					-	**54.502,14**
1.5.1.	SINAPI-I	39756	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	475,37	BDI 1	590,41	590,41
1.5.2.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,96	BDI 1	85,65	85,65
1.5.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	11,10	98,66	BDI 1	122,54	1.360,19
1.5.4.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	111,09	13,59	BDI 1	16,88	1.875,20
1.5.5.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00	15,84	BDI 1	19,67	177,03
1.5.6.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	335,25	4,90	BDI 1	6,09	2.041,67
1.5.7.	SINAPI-I	43104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN	23,00	550,00	BDI 1	683,10	15.711,30
1.5.8.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	23,00	95,13	BDI 1	118,15	2.717,45
1.5.9.	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	23,00	86,70	BDI 1	107,68	2.476,64

ORÇAMENTO CONTRATADO

1.5.10.	Cotação	04	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	23,00	79,52	BDI 1	98,76	2.271,48
1.5.11.	Cotação	06	POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 3M COM LUMINÁRIA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	23,00	882,00	BDI 1	1.095,44	25.195,12
1.6.			**PASSEIO EM PAVER**					-	**101.952,29**
1.6.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	420,00	20,23	BDI 1	25,13	10.554,60
1.6.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	815,00	47,10	BDI 1	58,50	47.677,50
1.6.3.	Composição	03	VIGA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS, MOLDADA IN LOCO, EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO ø5mm - 10cm*20cm	M	508,67	69,20	BDI 1	85,95	43.720,19
1.7.			**BANCOS**					-	**15.239,30**
1.7.1.	Cotação	05	BANCO COM BASE CAVALINHO E ACABAMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO	UN	10,00	1.227,00	BDI 1	1.523,93	15.239,30
1.8.			**PAISAGISMO**					-	**34.097,54**
1.8.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	17,00	102,13	BDI 1	126,85	2.156,45
1.8.2.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,00	343,16	BDI 1	426,20	4.262,00
1.8.3.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	57,00	56,66	BDI 1	70,37	4.011,09
1.8.4.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	500,00	26,68	BDI 1	33,14	16.570,00
1.8.5.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	300,00	10,80	BDI 1	13,41	4.023,00
1.8.6.	SINAPI-I	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	300,00	8,25	BDI 1	10,25	3.075,00

JOAO PAULO MATIELO Assinado de forma digital por JOAO PAULO MATIELO
Dados: 2023.05.16 08:00:55 -03'00'

JOÃO PAULO MATIELO (SÓCIO ADMINISTRADOR)
RG: 1.849.547-8
CPF: 019.826.761-40

CORONEL VIVIDA, 28 DE ABRIL DE 2023.

ORÇAMENTO CONTRATADO

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME

Alameda Doze 993 – Bairro Industrial – CEP 85525-000
CNPJ 19.376.115/0001-03 INSC. ESTADUAL 90656893-48
e-mail jgderivados@gmail.com Telefone (46) 991355105

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2023
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIRO	269.346,63	% Período:	12,54%	31,29%	43,51%	12,66%
1.1.	FUNDAÇÃO ESTRUTURA E ALAMBRADO D	19.666,51	% Período:	100,00%			
1.2.	LAJE DA BASE DO PLAYGROUND	14.109,11	% Período:	100,00%			
1.3.	ALAMBRADO DO PLAYGROUND	29.272,44	% Período:		100,00%		
1.4.	PINTURA DO MONUMENTO (RELÓGIO SOLA	507,30	% Período:		100,00%		
1.5.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	54.502,14	% Período:		100,00%		
1.6.	PASSEIO EM PAVER	101.952,29	% Período:			100,00%	
1.7.	BANCOS	15.239,30	% Período:			100,00%	
1.8.	PAISAGISMO	34.097,54	% Período:				100,00%
2.	-		% Período:				
3.	-		% Período:				

Total:						
R$ 269.346,63	Período:	%:	12,54%	31,29%	43,51%	12,66%
		Repasse:	-	-	-	-
		Contrapartida:	33.775,62	84.281,88	117.191,59	34.097,54
		Outros:	-	-	-	-
		Investimento:	**33.775,62**	**84.281,88**	**117.191,59**	**34.097,54**
	Acumulado:	%:	12,54%	43,83%	87,34%	100,00%
		Repasse:	-	-	-	-
		Contrapartida:	33.775,62	118.057,50	235.249,09	269.346,63
		Outros:	-	-	-	-
		Investimento:	**33.775,62**	**118.057,50**	**235.249,09**	**269.346,63**

JOAO PAULO MATIELO Assinado de forma digital por JOAO PAULO MATIELO
Dados: 2023.05.16 08:01:31 -03'00'

JOÃO PAULO MATIELO (SÓCIO ADMINISTRADOR)
RG: 1.849.547-8
CPF: 019.826.761-40

CORONEL VIVIDA, 28 DE ABRIL DE 2023.

ORÇAMENTO CONTRATADO

Gmail

Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

PLANILHAS TOMANDA DE PREÇO 02/2023

1 mensagem

JG Derivados <jgderivados@gmail.com> 16 de maio de 2023 às 08:04
Para: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Bom dia,

Segue em anexo planilhas corrigidas, qualquer dúvida estou a disposição.

Att,

João Paulo Matielo

2 anexos

Planilha Orçamentaria - Revitalização da Praça.pdf
368K

Cronograma - Revitalização da Praça.pdf
294K

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ATA Nº 09/CPL/2023

DA REUNIÃO - OBJETIVO: Efetuada para proceder à análise e julgamento da planilha e cronograma da empresa JG Derivados de Cimento Ltda ME, para a Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a execução de obras de REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS, conforme projetos, planilhas e memoriais em anexo.
DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS
Tomada de Preços nº 02/2023 de 31.01.2023. Reaberto em 29.03.2023.
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:
Designação: Portaria nº 049/2022, de 29 de dezembro de 2022.
Presidente: Juliano Ribeiro, Membros Efetivos: Elaine Bortolotto, Fernando de Quadros Abatti e Iana Roberta Schmid. Membros Suplentes: Aline Mari dos Santos Canova, Douglas Cristian Strapazzon, Flaviane Gubert Siqueira e Grasieli Cerbatto.
DA REUNIÃO: 17 de maio de 2023, às 09h00.
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida.
Foi concedido para a empresa JG Derivados de Cimento Ltda ME o benefício previsto no edital, no item 8 e subitens, o qual cita os Acórdãos nº 2546/2015-TCU, nº 1811/2014-TCU e nº 187/2014-TCU, onde diz: "caso ocorra falha no preenchimento, poderão ser ajustadas, desde que, não ocorra a majoração do preço ofertado".
DA ANÁLISE E JULGAMENTO DA PLANILHA E CRONOGRAMA:
A empresa JG Derivados de Cimento Ltda ME, enviou via e-mail nova planilha orçamentária e cronograma. Após análise dos documentos apresentados, foi constatado que a mesma apresentou os mesmos corretos, sendo a mesma CLASSIFICADA.
DA CLASSIFICAÇÃO: Após análise detalhada de todos os elementos da mesma, como também da conferência dos preços, a comissão decidiu classificar as seguintes proponentes:

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R$
01	1º	JG Derivados de Cimento Ltda ME	269.346,63
	2º	Nogale Engenharia e Construção Ltda	277.738,95
	3º	Marin & Simionato Serviços de Engenharia e Construção Ltda	292.969,97
	4º	Brustolim Construções Ltda – ME	306.338,36

DO RESULTADO: A comissão de licitação irá publicar o edital de classificação e resultado, sendo aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação no diário oficial do município para interposição de recurso, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.
DO ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o senhor presidente deu por encerrada à sessão, para constar a Comissão Permanente de Licitação lavrou a presente Ata que lida e achada conforme segue adiante assinada pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação.

Juliano Ribeiro	Elaine Bortolotto	Fernando Q. Abatti	Iana R. Schmid
Presidente da CPL	Membro da CPL	Membro da CPL	Membro da CPL

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 02/2023, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R$
01	1º	JG Derivados de Cimento Ltda ME	269.346,63
	2º	Nogale Engenharia e Construção Ltda	277.738,95
	3º	Marin & Simionato Serviços de Engenharia e Construção Ltda	292.969,97
	4º	Brustolim Construções Ltda – ME	306.338,36

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (*cinco*) dias úteis contados da data de publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes caso sintam-se prejudicadas, para interposição de recurso.

Coronel Vivida, 17 de maio de 2023.

Juliano Ribeiro
Presidente da CPL

Elaine Bortolotto
Membro da CPL

Fernando Q. Abatti
Membro da CPL

Iana R. Schmid
Membro da CPL

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS	0	0

Medição: 1 **Período:** 12/06/2023 a 20/08/2023 **% Realizado Período.:** 12,54% **% Realizado Acum.:** 12,54%

Nº do Evento	Título dos Eventos	ETAPA 01																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	FUNDAÇÃO ESTRUTURA E ALAMBRADO	1																								
3	LAJE DA BASE DO PLAYGROUND	1																								
4	ALAMBRADO DO PLAYGROUND																									
5	PINTURA DO MONUMENTO (RELÓGIO SO																									
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA																									
7	PASSEIO EM PAVER																									
8	BANCOS																									
9	PAISAGISMO																									
10	0																									
11	0																									

Medições		Data das Medições											
		20/08/2023											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	12,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	33.775,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%
	R$	33.775,62	33.775,62	33.775,62	33.775,62	33.775,62	33.775,62	33.775,62	33.775,62	33.775,62	33.775,62	33.775,62	33.775,62

Hulyan Bolsoni Minosso
Diretoria Dir. de Estudos e Projetos
CAU Nº A230599-2
DECR. Nº 7516 de 04/07/2021

Assinado digitalmente por HULYAN BOLSONI MINOSSO:06891573980
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida-PR
Data: 2023.08.30 13:51:15-03'00'

CORONEL VIVIDA PR
Local

quarta-feira, 30 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO
Profissão: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A230599-2
ART/RRT: 12708959

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	0	0				(SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS	CORONEL VIVIDA PR		0,00	0,00	0,00	1

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	ago-23	100,00%		-	-269.346,63

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEI	0	0		0	1	269.346,63	-	33.775,62	33.775,62	12,54%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(12,54%)	(12,54%)	
					Repasse		-	-	-	-	
					Contrapartida		269.346,63	-	33.775,62	33.775,62	**12,54%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**269.346,63**	**-**	**33.775,62**	**33.775,62**	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

CORONEL VIVIDA PR
Local

quarta-feira, 30 de agosto de 2023
Data

Assinado digitalmente por HULYAN BOLSONI MINOSSO: 06891573980
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida-PR
Data: 2023.08.30 13:52:53-03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO
Profissão: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A230599-2
ART/RRT: 12708959

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS	0	0

Medição: 2 **Período:** 21/08/2023 a 27/09/2023 **% Realizado Período.:** 10,87% **% Realizado Acum.:** 23,41%

Nº do Evento	Título dos Eventos	ETAPA 01																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	FUNDAÇÃO ESTRUTURA E ALAMBRADO	1																								
3	LAJE DA BASE DO PLAYGROUND	1																								
4	ALAMBRADO DO PLAYGROUND	2																								
5	PINTURA DO MONUMENTO (RELÓGIO SO																									
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA																									
7	PASSEIO EM PAVER																									
8	BANCOS																									
9	PAISAGISMO																									
10	0																									
11	0																									

Medições		Data das Medições											
		20/08/2023	27/09/2023										
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	12,54%	**10,87%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	33.775,62	**29.272,44**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	12,54%	**23,41%**	23,41%	23,41%	23,41%	23,41%	23,41%	23,41%	23,41%	23,41%	23,41%	23,41%
	R$	33.775,62	**63.048,06**	63.048,06	63.048,06	63.048,06	63.048,06	63.048,06	63.048,06	63.048,06	63.048,06	63.048,06	63.048,06

CORONEL VIVIDA PR
Local

quarta-feira, 27 de setembro de 2023
Data

Hulyan Bolsoni Minosso
Assinado digitalmente por HULYAN BOLSONI MINOSSO:06891573980
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida-PR
Data: 2023.09.27 08:44:30-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO
Profissão: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A230599-2
ART/RRT: 12708959

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	0	0				(SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS	CORONEL VIVIDA PR		0,00	0,00	0,00	2

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	set-23	100,00%		-	-269.346,63

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Valores Medidos (R$) Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEI	0	0		0	2	269.346,63	33.775,62	29.272,44	63.048,06	23,41%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(12,54%)	(10,87%)	(23,41%)	
					Repasse		-	-	-	-	
					Contrapartida		269.346,63	33.775,62	29.272,44	63.048,06	**23,41%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**269.346,63**	**33.775,62**	**29.272,44**	**63.048,06**	

Acumulado Anterior: 12,54%

Observações:

CORONEL VIVIDA PR
Local

quarta-feira, 27 de setembro de 2023
Data

Assinado digitalmente por HULYAN BOLSONI MINOSSO:06891573980
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida-PR
Data: 2023.09.27 09:03:53-03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO
Profissão: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A230599-2
ART/RRT: 12708959

Responsável Social
Nome:

Responsável Financeiro
Nome:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS	0	0

Medição: 2 **Período:** 21/08/2023 a 27/09/2023 **% Realizado Período.:** 10,87% **% Realizado Acum.:** 23,41%

Nº do Evento	Título dos Eventos	ETAPA 01																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	FUNDAÇÃO ESTRUTURA E ALAMBRADO	1																								
3	LAJE DA BASE DO PLAYGROUND	1																								
4	ALAMBRADO DO PLAYGROUND	2																								
5	PINTURA DO MONUMENTO (RELÓGIO SO																									
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA																									
7	PASSEIO EM PAVER																									
8	BANCOS																									
9	PAISAGISMO																									
10	0																									
11	0																									

Medições		Data das Medições											
		20/08/2023	27/09/2023										
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	12,54%	**10,87%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	33.775,62	**29.272,44**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	12,54%	**23,41%**	23,41%	23,41%	23,41%	23,41%	23,41%	23,41%	23,41%	23,41%	23,41%	23,41%
	R$	33.775,62	**63.048,06**	63.048,06	63.048,06	63.048,06	63.048,06	63.048,06	63.048,06	63.048,06	63.048,06	63.048,06	63.048,06

CORONEL VIVIDA PR
Local

quarta-feira, 27 de setembro de 2023
Data

Hulyan Bolsoni Minosso
Assinado digitalmente por HULYAN BOLSONI MINOSSO:06891573980
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida-PR
Data: 2023.09.27 08:44:30-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO
Profissão: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A230599-2
ART/RRT: 12708959

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	0	0				(SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS	CORONEL VIVIDA PR		0,00	0,00	0,00	2

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	set-23	100,00%		-	-269.346,63

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Valores Medidos (R$) Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEI	0	0		0	2	269.346,63	33.775,62	29.272,44	63.048,06	23,41%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(12,54%)	(10,87%)	(23,41%)	
					Repasse		-	-	-	-	
					Contrapartida		269.346,63	33.775,62	29.272,44	63.048,06	**23,41%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**269.346,63**	**33.775,62**	**29.272,44**	**63.048,06**	

Acumulado Anterior: 12,54%

Observações:

CORONEL VIVIDA PR
Local

quarta-feira, 27 de setembro de 2023
Data

Assinado digitalmente por HULYAN BOLSONI MINOSSO:06891573980
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida-PR
Data: 2023.09.27 09:03:53-03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO
Profissão: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A230599-2
ART/RRT: 12708959

Responsável Social
Nome:

Responsável Financeiro
Nome:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS	0	0

Medição: 3 **Período:** 28/09/2023 a 09/11/2023 **% Realizado Período.:** 37,85% **% Realizado Acum.:** 61,26%

Nº do Evento	Título dos Eventos	ETAPA 01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local		Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	FUNDAÇÃO ESTRUTURA E ALAMBRADO		1																								
3	LAJE DA BASE DO PLAYGROUND		1																								
4	ALAMBRADO DO PLAYGROUND		2																								
5	PINTURA DO MONUMENTO (RELÓGIO SO																										
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA																										
7	PASSEIO EM PAVER		3																								
8	BANCOS																										
9	PAISAGISMO																										
10	0																										
11	0																										

Medições		Data das Medições											
		20/08/2023	27/09/2023	09/11/2023									
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	12,54%	10,87%	**37,85%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	33.775,62	29.272,44	**101.952,29**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	12,54%	23,41%	**61,26%**	61,26%	61,26%	61,26%	61,26%	61,26%	61,26%	61,26%	61,26%	61,26%
	R$	33.775,62	63.048,06	**165.000,35**	165.000,35	165.000,35	165.000,35	165.000,35	165.000,35	165.000,35	165.000,35	165.000,35	165.000,35

Hulyan Bolsoni Minosso
Assinado digitalmente por HULYAN BOLSONI MINOSSO:06891573980
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Coronel Vivida-PR
Data: 2023.11.09 09:40:26-03'00'

CORONEL VIVIDA PR
Local

quinta-feira, 9 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO
Profissão: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A230599-2
ART/RRT: 12708959

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	0	0				(SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS	CORONEL VIVIDA PR		0,00	0,00	0,00	3

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	nov-23	100,00%		-	-269.346,63

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEI	0	0		0	3	269.346,63	63.048,06	101.952,29	165.000,35	61,26%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(23,41%)	(37,85%)	(61,26%)	
					Repasse		-	-	-	-	
					Contrapartida		269.346,63	63.048,06	101.952,29	165.000,35	**61,26%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**269.346,63**	**63.048,06**	**101.952,29**	**165.000,35**	

Acumulado Anterior: 23,41%

Observações:

CORONEL VIVIDA PR
Local

quinta-feira, 9 de novembro de 2023
Data

Assinado digitalmente por HULYAN BOLSONI MINOSSO:06891573980
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Coronel Vivida-PR
Data: 2023.11.09 09:43:55-03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO
Profissão: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A230599-2
ART/RRT: 12708959

Responsável Social
Nome:

Responsável Financeiro
Nome:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS	0	0

Medição: 3 **Período:** 28/09/2023 a 09/11/2023 **% Realizado Período.:** 37,85% **% Realizado Acum.:** 61,26%

Nº do Evento	Título dos Eventos	ETAPA 01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local		Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	FUNDAÇÃO ESTRUTURA E ALAMBRADO		1																								
3	LAJE DA BASE DO PLAYGROUND		1																								
4	ALAMBRADO DO PLAYGROUND		2																								
5	PINTURA DO MONUMENTO (RELÓGIO SO																										
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA																										
7	PASSEIO EM PAVER		3																								
8	BANCOS																										
9	PAISAGISMO																										
10	0																										
11	0																										

Medições		Data das Medições											
		20/08/2023	27/09/2023	09/11/2023									
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	12,54%	10,87%	**37,85%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	33.775,62	29.272,44	**101.952,29**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	12,54%	23,41%	**61,26%**	61,26%	61,26%	61,26%	61,26%	61,26%	61,26%	61,26%	61,26%	61,26%
	R$	33.775,62	63.048,06	**165.000,35**	165.000,35	165.000,35	165.000,35	165.000,35	165.000,35	165.000,35	165.000,35	165.000,35	165.000,35

Assinado digitalmente por HULYAN BOLSONI MINOSSO:06891573980
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Coronel Vivida-PR
Data: 2023.11.09 09:40:26-03'00'

CORONEL VIVIDA PR
Local

quinta-feira, 9 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO
Profissão: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A230599-2
ART/RRT: 12708959

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	0	0				(SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS	CORONEL VIVIDA PR		0,00	0,00	0,00	3

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	nov-23	100,00%		-	-269.346,63

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEI	0	0		0	3	269.346,63	63.048,06	101.952,29	165.000,35	61,26%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(23,41%)	(37,85%)	(61,26%)	
					Repasse		-	-	-	-	
					Contrapartida		269.346,63	63.048,06	101.952,29	165.000,35	**61,26%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**269.346,63**	**63.048,06**	**101.952,29**	**165.000,35**	

Acumulado Anterior: 23,41%

Observações:

CORONEL VIVIDA PR
Local

quinta-feira, 9 de novembro de 2023
Data

Assinado digitalmente por HULYAN BOLSONI MINOSSO:06891573980
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Coronel Vivida-PR
Data: 2023.11.09 09:43:55-03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO
Profissão: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A230599-2
ART/RRT: 12708959

Responsável Social
Nome:

Responsável Financeiro
Nome:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

I

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS	0	0

Medição: 3 **Período:** 28/09/2023 a 09/11/2023 **% Realizado Período.:** 37,85% **% Realizado Acum.:** 61,26%

Nº do Evento	Título dos Eventos	ETAPA 01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1																								
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	FUNDAÇÃO ESTRUTURA E ALAMBRADO	1																								
3	LAJE DA BASE DO PLAYGROUND	1																								
4	ALAMBRADO DO PLAYGROUND	2																								
5	PINTURA DO MONUMENTO (RELÓGIO SO																									
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA																									
7	PASSEIO EM PAVER	3																								
8	BANCOS																									
9	PAISAGISMO																									
10	0																									
11	0																									

Medições		Data das Medições											
		20/08/2023	27/09/2023	09/11/2023									
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	12,54%	10,87%	**37,85%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	33.775,62	29.272,44	**101.952,29**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	12,54%	23,41%	**61,26%**	61,26%	61,26%	61,26%	61,26%	61,26%	61,26%	61,26%	61,26%	61,26%
	R$	33.775,62	63.048,06	**165.000,35**	165.000,35	165.000,35	165.000,35	165.000,35	165.000,35	165.000,35	165.000,35	165.000,35	165.000,35

Assinado digitalmente por HULYAN BOLSONI MINOSSO:06891573980
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Coronel Vivida-PR
Data: 2023.11.09 09:40:26-03'00'

CORONEL VIVIDA PR
Local

quinta-feira, 9 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO
Profissão: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A230599-2
ART/RRT: 12708959

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	0	0				(SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS	CORONEL VIVIDA PR		0,00	0,00	0,00	3

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	nov-23	100,00%		-	-269.346,63

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEI	0	0		0	3	269.346,63	63.048,06	101.952,29	165.000,35	61,26%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(23,41%)	(37,85%)	(61,26%)	
					Repasse		-	-	-	-	
					Contrapartida		269.346,63	63.048,06	101.952,29	165.000,35	**61,26%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**269.346,63**	**63.048,06**	**101.952,29**	**165.000,35**	

Acumulado Anterior: 23,41%

Observações:

CORONEL VIVIDA PR
Local

quinta-feira, 9 de novembro de 2023
Data

Assinado digitalmente por HULYAN BOLSONI MINOSSO:06891573980
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Coronel Vivida-PR
Data: 2023.11.09 09:43:55-03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO
Profissão: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A230599-2
ART/RRT: 12708959

Responsável Social
Nome:

Responsável Financeiro
Nome:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS	0	0

Medição: 4 **Período:** 10/11/2023 a 03/04/2024 **% Realizado Período.:** 33,08% **% Realizado Acum.:** 94,34%

Nº do Evento	Título dos Eventos	ETAPA 01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																							
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	FUNDAÇÃO ESTRUTURA E ALAMBRADO D	1																								
3	LAJE DA BASE DO PLAYGROUND	1																								
4	ALAMBRADO DO PLAYGROUND	2																								
5	PINTURA DO MONUMENTO (RELÓGIO SOI	4																								
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	4																								
7	PASSEIO EM PAVER	3																								
8	BANCOS																									
9	PAISAGISMO	4																								
10	0																									
11	0																									

Medições		Data das Medições											
		20/08/2023	27/09/2023	09/11/2023	03/04/2024								
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	12,54%	10,87%	37,85%	**33,08%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	33.775,62	29.272,44	101.952,29	**89.106,98**	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	12,54%	23,41%	61,26%	**94,34%**	94,34%	94,34%	94,34%	94,34%	94,34%	94,34%	94,34%	94,34%
	R$	33.775,62	63.048,06	165.000,35	**254.107,33**	254.107,33	254.107,33	254.107,33	254.107,33	254.107,33	254.107,33	254.107,33	254.107,33

CORONEL VIVIDA PR
Local

quarta-feira, 3 de abril de 2024
Data

Assinado digitalmente por HULYAN BOLSONI MINOSSO:06891573980
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida-PR
Data: 2024-06-10 15:42:20-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO
Profissão: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A230599-2
ART/RRT: 12708959

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	0	0				(SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS	CORONEL VIVIDA PR		0,00	0,00	0,00	4

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	abr-24	100,00%		-	-269.346,63

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIR	0	0		0	4	269.346,63	165.000,35	89.106,98	254.107,33	94,34%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(61,26%)	(33,08%)	(94,34%)	
					Repasse		-	-	-	-	
					Contrapartida		269.346,63	165.000,35	89.106,98	254.107,33	**94,34%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**269.346,63**	**165.000,35**	**89.106,98**	**254.107,33**	

Acumulado Anterior: 61,26%

Observações:

CORONEL VIVIDA PR
Local

quarta-feira, 3 de abril de 2024
Data

Assinado digitalmente por HULYAN BOLSONI MINOSSO:06891573980
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida-PR
Data: 2024.06.10.15:42:51-03'00'

Representante Tomador
Nome: ANDERSON BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO
Profissão: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A230599-2
ART/RRT: 12708959

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: